

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.  
EJERCICIO 2017**

N° SESIÓN	CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	ESTIMACION		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				PAGADA	EN TRÁMITE	
		AD/DGODU/001/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI) ALVARO OBREGÓN VI PUENTE DE IXTLA UBICADO EN LA CALLE PUENTE DE IXTLA DE LA COLONIA PUENTE DE IXTLA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	13-Feb-17	13-Abr-17	879,127.81	0.00			70.00%	0.00%
		AD/DGODU/002/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CUERNITO UBICADO EN AVENIDA CHICAGO SAN ESQUINA URANO DE LA COLONIA REACOMODO EL CUERNITO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.COLORADO. DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	16-Feb-17	15-Abr-17	725,753.71	0.00			68.47%	0.00%
		AD/DGODU/003/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA ANGOR, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ACCESO AL DEPORTIVO BATAILLON DE SAN PATRICK, UBICADO EN LA CALLE ENTRE CALLE CANARIO Y ESCUADRON 201 DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	17-Feb-17	17-Abr-17	155,098.47	0.00			69.02%	0.00%
		IR/DGODU/004/17		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAMAC CONSTRUCTORE S.S.A DE C.V	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE MURO DE CONTENCIÓN BARRA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA 28 DE JULIO, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	23-Feb-17	21-Abr-17	2,136,832.26	0.00		596,743.87	20.00%	27.90%
		AD/DGODU/005/17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ITSEN, S.A DE C.V	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CAPULA, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	03-Abr-17	17-May-17	899,712.90	0.00			0.00%	0.00%
		LP/DGODU/006/17		LICITACIÓN PÚBLICA	DESARROLLADO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL S.A DE C.V	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGAS EN LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LOS TERRENIOS DE LAS COLONIAS TOLTECA, SAN ANGEL LA ERA, CENTENARIO Y PLATEROS, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	07-Abr-17	31-Dic-17	7,648,712.67	0.00			0.00%	0.00%
		LP/DGODU/007/17		LICITACIÓN PÚBLICA	MART INGENIERIA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE RED DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DE ALBAÑALES EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL.	10-Abr-17	08-Jun-17	5,448,193.98	0.00			0.00%	0.00%

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
17,895,431.80		0.00		ANTICIPO	
				AMORTIZADO	
				POR AMORTIZAR	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
TOTAL PAGADAS	596,743.87	EN TRÁMITE	FÍSICO
		0.00	32.50%
TOTAL CONVENIOS	0.00	FINANCIERO	3.95%

