



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:


02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

Período: Enero-Diciembre 2022

Titular:


Mtra. Lidia Mónica García
Alcaldesa

Responsable:


Lic. Claudia Lissas Lagos
Dir. Gral. de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CDD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	
Periodo:	Enero - Diciembre 2022	
Fecha de Elaboración:	18/01/2023	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(275,358,522.80)	La variación que se observa, se debe a que aún no se lleva a cabo el registro de la totalidad de los pagos por la adquisición de bienes, servicios, insumos, materiales y suministros, así como obras públicas de infraestructura y mantenimiento; asimismo, se debe a los tiempos necesarios para el pago de los recursos comprometidos aún no concluyen, por lo que el avance del gasto total se verá reflejado una vez que se aplique los recursos considerados en el pasivo circulante.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,896,157,088.24	Durante el periodo, el dinamismo operativo se ha ido incrementando de manera gradual, lo cual ha incidido en la realización de diversas acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Alvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración y por contrato de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo y pavimentación), así como se han efectuado trabajos de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarderías y banquetas, balizamiento de vialidades, poda de árboles, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes en el parque Jalapa 2000, y se han tenido clases tanto virtuales como presenciales en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla, expropiación petrolera, día de la constitución, el natalicio de Benito Juárez, celebración de las Fiestas Patrias, conmemoración del batallón de San Patricio, así como la develación del mural Voces sin Miedo y diversas acciones en favor de la mujer y la puesta en marcha de los puntos Violeta, eventos para el festejo del día de las niñas y niños, eventos de celebración del día de las madres, ferias del empleo, la Tradicional Feria de las Flores en San Ángel, eventos en diversas colonias de ofrendas y altares de día de muertos, ceremonia cívica de la Revolución Mexicana, apertura y uso de las pistas de hielo en el parque Japón y el SDM, posadas navideñas, entrega de cenas navideñas, pláticas de prevención contra las drogas, al mismo tiempo se hizo la entrega de la cancha de Fútbol del Deportivo Pátaros, y la reactivación de eventos deportivos como fútbol, taekwondo, box, zumba y barras, clases de manualidades, yoga, artistas, acondicionamiento físico, etc en las casas de adulto mayor y centros comunitarios; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos y la clínica de la mujer, dando prioridad a los síntomas asociados a la nueva cepa del COVID-19 con sus respectivos protocolos preventivos, finalmente, ha sido importante las acciones políticas, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; amando a la operación y entrega de los apoyos de los Programas Sociales de Estancias Infantiles, Contigo Vechna, Apoyo a Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Social y Fomento y Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Económico, principalmente.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	2,389,145,814.45	Durante el periodo, el dinamismo operativo se ha ido incrementando de manera gradual, lo cual ha incidido en la realización de diversas acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Alvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración y por contrato de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo y pavimentación), así como se han efectuado trabajos de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarderías y banquetas, balizamiento de vialidades, poda de árboles, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes en el parque Jalapa 2000, y se han tenido clases tanto virtuales como presenciales en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla, expropiación petrolera, día de la constitución, el natalicio de Benito Juárez, celebración de las Fiestas Patrias, conmemoración del batallón de San Patricio, así como la develación del mural Voces sin Miedo y diversas acciones en favor de la mujer y la puesta en marcha de los puntos Violeta, eventos para el festejo del día de las niñas y niños, eventos de celebración del día de las madres, ferias del empleo, la Tradicional Feria de las Flores en San Ángel, eventos en diversas colonias de ofrendas y altares de día de muertos, ceremonia cívica de la Revolución Mexicana, apertura y uso de las pistas de hielo en el parque Japón y el SDM, posadas navideñas, entrega de cenas navideñas, pláticas de prevención contra las drogas, al mismo tiempo se hizo la entrega de la cancha de Fútbol del Deportivo Pátaros, y la reactivación de eventos deportivos como fútbol, taekwondo, box, zumba y barras, clases de manualidades, yoga, artistas, acondicionamiento físico, etc en las casas de adulto mayor y centros comunitarios; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos y la clínica de la mujer, dando prioridad a los síntomas asociados a la nueva cepa del COVID-19 con sus respectivos protocolos preventivos, finalmente, ha sido importante las acciones políticas, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; amando a la operación y entrega de los apoyos de los Programas Sociales de Estancias Infantiles, Contigo Vechna, Apoyo a Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Social y Fomento y Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Económico, principalmente.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

Unidad Responsable del Gasto:

02CDD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

Fecha de Elaboración:

18/01/2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.000	Durante este periodo se presentó una variante en la cepa del COVID-19 denominada ómicron, por lo que esta Alcaldía llevó a cabo acciones de prevención, detección y reducción de contagios, a través de la aplicación de los protocolos sanitarios y pruebas rápidas de detección para los trabajadores de la Alcaldía y módulos de pruebas rápidas a bajo costo para la población en general; asimismo, se dio atención médica y psicológica a la población en los consultorios periféricos, cubriendo la demanda con los insumos existentes en los almacenes de la alcaldía, contribuyendo así al combate oportuno de la emergencia sanitaria. Cabe señalar que estas acciones se desarrollaron básicamente al principio del ejercicio, sin embargo, también a mediados del año, se esta registró un ligero repunte en los contagios de esta enfermedad, lo cual llevó a continuar brindando atención de las clínicas y consultorios periféricos, destacando que las acciones se realizaron con materiales existentes en almacén y personal de la Alcaldía, cabe indicar que, los contagios disminuyeron rápidamente aunado a que la intensidad de la enfermedad en general fue muy baja con relación a la primer ola. En el último trimestre se atendieron en los consultorios periféricos a personas con síntomas tanto de COVID como Influenza, canalizando su atención conforme al malestar presentado.

Elaboró:

Mtra. Nora Nelly Martínez Peréz
Directora de Finanzas

Autorizó:

Lic. Claudia Rodríguez
Directora General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						OBSERVACIÓN
Periodo:		Enero-Diciembre 2022						
Fecha de Elaboración:		06/01/2023						
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE						
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO				
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF			
CARATULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X			
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X			
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO	X		X	X			
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X			
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X			
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X			
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDELCOMISOS		X	X	X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X			
FIG	FIDELCOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X			
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X			

Elaboró:

Mtra. Nora Nelly Martínez Pérez
Directora de Finanzas

Autorizó:

Jc. Claudio Valderramos
Director General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

02CO01 ALCALDIA ALVARO OBREGÓN

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gastos:	PRESUPUESTO (Presupuesto de los decimales)										VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO	#(D)/V(0)				
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,098,886,787.00	2,073,056,837.41	1,924,944,553.56	77,965,933.21	1,989,000,484.20	1,889,484,992.97	2,000,810,596.77	-70,148,930.24				La variación que se observa se debe a que a la fecha del presente informe, solo se han erogado recursos para cubrir la nómina y las prestaciones al cuarto trimestre, por lo que aún falta cubrir dichos conceptos como provisiones de carácter laboral, liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, aportaciones a instituciones de seguridad social, aportaciones para el sistema de retiro, así como para valores rescatables no cobrados, entre otros, resultado inferior a lo programado. Cabe destacar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
1000	854,599,116.00	897,964,662.27	609,793,212.08	47,290,794.79	810,693,867.48	609,208,391.47	657,084,006.87	-900,655.40			100	La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, en los recursos destinados para la adquisición de alimentos y bebidas, material de imprenta, materiales, útiles y equipos de tecnología y de información, materiales para la construcción, herramientas manuales, entre otros, debido a que se obtuvieron economías resultantes que los proveedores ofrecieron mejores costos con respecto a lo previsto. Cabe destacar que la variación también se originó porque se resultó de comprar el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
2000	201,414,291.00	210,293,349.61	181,662,942.49	8,480,272.08	201,813,077.53	179,770,164.45	192,143,214.57	-18,150,133.04			91	La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, en los recursos destinados para cubrir los servicios de energía eléctrica, arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios y programas públicos, además para el pago de servicios de vigilancia, servicios de capacitación, seguro de bienes patrimoniales, impuestos derivados de una relación laboral así como servicios de fotocopiado e impresión, entre otros, debido a que se obtuvieron economías resultantes que los prestadores de servicios ofrecieron mejores costos con respecto a lo previsto. Cabe destacar, que la variación también se originó porque se resultó de comprar el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
3000	893,248,181.00	871,019,109.53	815,166,727.78	22,174,475.30	848,844,630.23	604,242,438.43	837,341,203.08	-33,677,902.45			96	La variación que se observa, es resultado de comprar el presupuesto ejercido más el comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en lo relacionado con la entrega de los apoyos sociales, destacando lo previsto en el programa sociales con Consejo Vecinal, Apoyo económico y fomento al desarrollo social, colaboración en búsqueda del desarrollo social y apoyo a Estructura Infantil, siendo a que los apoyos destinados a unidades familiares es resultado de la consulta del presupuesto participativo, en algunas acciones aún se encuentran en proceso de entrega, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
4000	156,242,209.00	133,759,320.00	118,321,671.21	20,411.04	133,738,908.96	107,273,998.62	116,342,832.25	-17,417,237.75			87	La variación que se observa, es resultado de comprar el presupuesto ejercido más el comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en lo relacionado con la entrega de los apoyos sociales, destacando lo previsto en el programa sociales con Consejo Vecinal, Apoyo económico y fomento al desarrollo social, colaboración en búsqueda del desarrollo social y apoyo a Estructura Infantil, siendo a que los apoyos destinados a unidades familiares es resultado de la consulta del presupuesto participativo, en algunas acciones aún se encuentran en proceso de entrega, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
7000	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#(D)/V(0)	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	3,112,793,641.00	3,125,849,762.10	971,123,254.68	39,424,633.78	3,176,425,126.64	817,655,355.62	3,070,697,169.94	-205,211,592.16				La variación que se observa, se debe principalmente en los recursos de sueldo al personal permanente, primas por seguro de vida de personal civil, sueldos al personal de línea de caja base, valores y cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, debido a que se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
1800	406,201,149.00	405,511,149.00	402,564,704.24	5,354,019.76	402,557,129.24	390,127,656.30	408,502,724.00	-2,435.00			100	La variación registrada, se debe a que se obtuvieron economías en los contratos para adquirir diversos materiales tales como: material de limpieza, útiles y equipos menores de oficina, material eléctrico, prendas de seguridad y protección personal, materiales metálicos para construcción, entre otros. Cabe destacar, que la variación también se originó porque se resultó de comprar el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	
2000	146,447,141.00	136,189,440.91	113,759,196.91	2,935,401.68	133,253,039.23	110,065,738.94	116,673,598.59	-19,514,842.32			86	La variación que se observa, es resultado de comprar el presupuesto ejercido más el comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gastos: **02000 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN**
 Periodo: **Enero-Diciembre 2022**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)						VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
3000	85,206,840.00	115,459,310.63	56,212,073.60	21,999,594.34	93,460,496.29	52,540,483.12	78,210,927.94	-37,248,382.69	68 La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones, que son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago del servicio de energía eléctrica, además para los servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, entre otros, resultando que el presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
5000	95,136,029.00	95,990,472.40	64,161,813.07	2,816,297.84	93,104,174.56	62,360,314.30	66,976,110.91	-28,842,361.49	70 La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones, que son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago por la adquisición de vehículos operativos, cámaras y equipos de video, equipo para seguridad pública y equipo de cómputo, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resultando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
6000	379,604,262.00	459,770,389.16	334,545,746.86	5,720,061.64	454,050,327.52	211,961,172.36	340,265,608.50	-119,504,580.66	74 La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanzan conforme al desarrollo de las obras públicas por contrato, incluyendo en mayor medida los tiempos para la definición y emisión de los resultados de las obras del presupuesto participativo, así como, por los tiempos para el desarrollo de trabajos de mantenimiento a las redes de drenaje, agua potable, participación, construcción de banquetas y mantenimiento a la red de alumbrado, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resultando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
TOTAL UNO	3,211,792,238.00	3,288,906,199.51	2,896,157,088.24	117,390,688.47	3,171,515,611.04	2,712,551,388.59	3,013,547,676.71	-275,358,572.80	

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

FONDO NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
1,327,316,159.00	1,327,316,159.00	23,046,678.23	1,307,902,874.69	1,284,856,196.46	1,284,856,196.46	98.53740315	98.53740315	95.8010664	96.8010664

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el cuarto trimestre se proporcionaron servicios administrativos necesarios para las funciones que se desempeñan en la Alcaldía, entre los que se encuentran trámites y gestiones necesarias para cumplir con todas las obligaciones laborales, como pago de nóminas 1 (Personal Estructural), Nómina 1 (Personal de Base), Nómina 3 (Honorarios Fiscales), Nómina3 (Honorarios Autogenerados), Nómina 5 (Personal de Lista de Raya), Nómina 7 (Personal Eventual), Nómina 8 Personal Estabilidad Laboral); en los rubros de Honorarios asimilables a salario; primas por seguridad y retiro, premio de antigüedad, becas para licenciatura, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, apoyo alimenticio, aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y Fondos de Vivienda, compensaciones adicionales y provisionales, asignaciones para prestaciones al personal de nómina 8, asignaciones por pago de antigüedad e impuestos sobre nómina, pago de vales de fin de año, entre otros. Asimismo, se repararon fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable en tuberías de distribución, corrigiendo válvulas en el Vástago fijo, así como en ranales domiciliarios que van desde la red principal hasta la llave de banqueta en diferentes calles de la Alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EFERCIDO / APROBADO)*100	(EFERCIDO / MODIFICADO)*100
321,629,337.00	321,629,337.00	42,631,069.20	312,716,547.48	270,085,458.28	269,607,873.23	97.16844039	97.16844039	83.92195093	83.92195093

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizó la recolección eficaz y eficiente en el 100% de las rutas y tramos de recolección de residuos sólidos urbanos y cascajo, se controló el crecimiento de los tiraderos clandestinos, así como se planificaron los programas y proyectos destinados a la gestión integral de los residuos sólidos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 179 rutas de trabajo incluyendo tiraderos clandestinos recurrentes y zonas de acopio domiciliarias. Dentro del Programa Presupuestario KOIT denominado "Acciones de obras y servicios para la regeneración de barrios" se llevaron a cabo estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón; en las colonias Alcantarilla, Alfarer, Arturo Martínez, Belén de las Flores, Cove, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jardines del Pedregal, La Herradura, La Mexicana, Los Alpes, Mercedes Gómez, Rescomodo El Cuernito, San Ángel, Tepaaca, Tetlalpán, Tlacopac, Toluca, U.H. Santa Fe, 1a. Victoria, Águilas Planes, Ampl. Águilas, Florida, Francisco Villa, La Loya, Lomas de Guadalupe, Presidentes, San Ángel Inn, Santa Lucía, Santa María Honolco, Tetlalpán, Tizapán, Tlacopac, U. H. el Pirú, Santa María Honolco, Toluca y Torres de Petreco.

Acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de la red secundaria de agua potable, drenaje y alcantarillado (reparaciones de fuga de agua y desabasto de ella, encharcamientos, desahije de aguas negras) dentro del territorio de la alcaldía. Se realizaron podas de aclaro, limpieza y saneamiento, reducción de copa y de seguridad en árboles de diferentes especies entre las que se encuentran: Tepozán, Fresnos, Cedro, Araucaria, Eucalipto, entre otros, en diferentes calles de la Alcaldía.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero-Diciembre 2022

FONDO: NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2022- ORIGINAL DE LA UNG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %					
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
27,645,360.00	27,645,360.00	1,754,488.38	26,154,524.86	24,400,036.48	22,749,137.30	94.60728621	94.60728621	88.26087445	88.26087445

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se adquirió mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático, necesarios para que se realizaran las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes fueron insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluyó por lo que fue necesario reemplazarlos.

Dentro de este fondo se llevaron a cabo los comités de adquisiciones para la compra de materiales e insumos para la operación de la Alcaldía, también se atendieron los servicios de papelería, fotocopiado y escaneo entre otros, por parte de servicios generales.

Se han realizado acciones con la finalidad de brindar solución a las quejas y denuncias de la comunidad en materia de liberación de pasos peatonales y vehiculares así como la recuperación de espacios públicos, trabajando de manera constante por ser una actividad que requiere una pronta atención y respuesta oportuna por el bien de la comunidad, sin distinción de género raza o religión, dichas acciones comprenden inspecciones en el perímetro de la demarcación así como el retiro como bien se ha dicho de objetos que obstaculizan el libre tránsito peatonal y vehicular en las colonias, Barrio Norte, Ampliación Algas, Tizapán, San Ángel Inn, Cristo Rey, Plateros, Torres de Petero, Jardines del Pedregal, Villa Progreso, Molino de Rosas, entre otras.

Asimismo, fue necesario adquirir herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permitió dar servicio y atención a los desperfectos que se presentaron en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
65,630,302.00	65,630,302.00	16,677,430.51	53,947,465.48	37,270,034.97	37,270,034.97	82.13902063	82.13902053	56.78784921	56.78784921

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo los comités de adquisiciones para la compra de materiales e insumos para la operación de la Alcaldía, también se atendieron los servicios de papelería, fotocopiado y escaneo entre otros, por parte de servicios generales. Así como pago de gas y servicio de internet para las diferentes instalaciones con que cuenta la Alcaldía.

Se adquirió mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático, necesarios para que se realizaran los labores administrativos de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de Troma Veracruz, debido a que los bienes existentes fueron insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida concluyó por lo que fue necesario reemplazarlos.

Se reparó y dio mantenimiento al equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, como son poda de árboles, mantenimiento a áreas verdes, rehabilitación de la red de agua potable, recolección de residuos sólidos, reparación de carpeta asfáltica, entre otros.



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02C001 Alcaldía Avaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:						
Periodo:						

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
21,386,153.00	21,386,153.00	1,734,253.39	21,386,153.00	19,651,899.61	19,651,899.61	100	100	91.89076507	91.89076507

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En este fondo se cubrieron los gastos de combustibles, lubricantes y aditivos ocasionados por los vehículos utilizados entre los que se encuentran poda de árboles, reparación de carpeta asfáltica, mantenimiento a áreas verdes, alumbrado público, rehabilitación de la red de agua potable, recolección de residuos sólidos entre otros, dentro del programa presupuestario 0001 denominado "Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno"



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto: **FONDO**

Periodo: **NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2022-ORIGINAL DE LA URG**

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
		R E S U L T A D O S							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
27,896,058.00	27,896,058.00	4,207,762.03	27,649,273.12	23,441,511.09	23,441,481.09	99.11534139	99.11534139	84.03162587	84.03162587

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En este fondo las acciones consistieron en comités de adquisiciones para la compra de materiales e insumos para la operación de la Alcaldía, también se atendieron los servicios de papetería, fotocopiado y escaneo entre otros, por parte de servicios generales. Así como materiales y artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima. Se rehabilitaron módulos de juegos infantiles y gimnasios al aire libre como fue mantenimiento de cancha de fútbol, cambio de pasto sintético, reparación y pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza General, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herramienta, reparación de luminarias, pintura para guardería, reparación de euro raja, colocación de techumbre y colocación de caucho.

CONTADOR GENERAL
Y DE RECURSOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero-Diciembre 2022

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
11,800,895.00	11,800,895.00	1,387,759.53	11,439,125.90	10,051,366.37	9,902,040.71	86.934328289	96.934328289	85.17461065	85.17461065

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones consistieron en la rehabilitarion módulos de juegos infantiles y gimnasios al aire libre como fue mantenimiento de cancha de fútbol, cambio de pasto sintético, reparación y pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, pintura para galvanización, reparación de euro reja, colocación de techumbre y colocación de caucho. Dentro del rubro en materia de protección civil se adquirieron prendas y equipo de máxima seguridad especiales de protección personal tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, carteras, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad pública.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 Alcaldía Avaro Obregón

Período:

Enero-Diciembre 2022

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
23,953,634.00	23,953,634.00	1,145,871.51	20,214,986.64	19,069,115.13	19,069,115.13	84.3921495	84.3921495	79.60849325	79.60849325

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Dentro del programa presupuestario 0001 denominado "Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno" se cubrieron los gastos de las primas por concepto de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o contingencias a que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores registrados en los activos.

Se realizaron estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2021- LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	R E S U L T A D O S						AVANCE %		
	APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
0.000	3,670,154.49	757,944.19	3,670,154.49	2,912,210.30	2,603,602.20		100		79.34813309

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevaron a cabo los comités de adquisiciones para la compra de materiales e insumos para la operación de la Alcaldía, se cubrieron las necesidades de combustible, energía eléctrica, agua, seguros, y se atendieron los servicios de papelería, fotocopiado, escaneo etc., por parte de servicios generales, entre otras acciones.

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
651,882,986.00	651,882,986.00	50,732,190.54	639,889,569.16	589,157,378.62	586,154,966.20	98.16020376	98.16020376	90.37779504	90.37779504

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se han atendido 134,475 acciones de proximidad, fueron puestas a disposición del juzgado cívico 6,385 personas, se pusieron a disposición del ministerio público 625 personas, se atendieron 432 denuncias recibidas por la policía complementaria, también se llevaron a cabo 4,226 acciones de acompañamientos bancarios, aunado a estas acciones se efectuaron 116,567 recorridos de patrullaje y vigilancia destinados a garantizar la seguridad de la ciudadanía con el apoyo de enero-septiembre cubriendo las 24 horas del día en todas las colonias de la demarcación, por otra parte, en conjunto con otras áreas de la alcaldía como son la, dirección general de gobierno, dirección de protección civil y zonas de alto riesgo, así como de la secretaría de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, se realizaron 463 operativos.

Al periodo se realizaron 35 georreferencias y estadísticas de delitos en el territorio de la Alcaldía con mayor índice delictivo, con la finalidad de mapear las zonas y que la dirección de seguridad ciudadana tome las medidas preventivas necesarias y genere programas que conadyuen a la prevención del delito. Asimismo, se cubrieron los gastos de combustible, lubricantes y aditivos que se utilizan para los diferentes trabajos que se realizan dentro del perímetro de la Alcaldía, así como servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, entre otros.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero-Diciembre 2022

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2022 LÍQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES

R E S U M E N

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
0.00	4,255,967.52	1,486,838.47	4,252,847.32	2,766,008.85	0.00	99.92668547	64.99130543

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se cubrieron los costos de servicios de fotocopiado y digitalización de documentos oficiales, engarzado y otros afines, para brindar una atención rápida y expedita a la ciudadanía, a través del óptimo funcionamiento de las diversas áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón que necesitan contar con materiales, suministros y servicios adecuados para el cumplimiento de las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno en la Alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero-Diciembre 2022

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022- ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
87,546,569.00	87,546,569.00	29,870,144.15	87,526,026.13	57,655,881.98	24,969,811.68	99.97653492	99.97653492	65.85738612	65.85738612

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Rehabilitación del deportivo plateros, los trabajos consistieron en: Rehabilitación de casetas de acceso, cubierta de acceso a base de estructura de, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trola pista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, pérgola, columnas de concreto y estructuras metálicas. Beneficiario a 2,365 personas. Asimismo se rehabilitó la superficie de rodamiento (repavimentación asfáltica) los trabajos consistieron en Fresado de carpeta existente, construcción de carpeta asfáltica, se consideraron remiendos de accesos utilizando los existentes; línea continua o discontinua de 10 cm termoplástica, línea de 40 cm termoplástica, flechas de 5 m, logotipo de alcaldía base agua en las colonias Jardines del Pedregal, Lomas de Santa Fe II, Florida, Colinas del Sur, San Bartolo Ameyalte (Pueblo), Lomas de Axomiatla, Tizapán San Ángel, Lomas de Tarango, Bellavista, Guadalupe Inn, Águilas Pilares, Merced Gómez, Lomas de Guadalupe, Molino de Rosas, Alpes, Alpes (Ampli), Lomas de las Águilas, Progreso Tizapán, Las Águilas Ampli, San Ángel Inn, Lomas de los Ángeles Teletlan, Tacopan, Axotla, San Clemente, Tolteca, Valentín Gómez Farías, Llano Redondo, Santa María Nonoalco, Olivar del Conde 2da Sección, Liberales de 1957, Puente Colorado, Palmas Axotilla, Garcinarro, La Presa, Águilas 3er Parque, Lomas de Capulia, Tepeaca Ampli, Palmas. Beneficiario a 46,000 personas.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero-Diciembre 2022

Periodo:

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) -2022
LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	51,912,242.04	4,959,655.19	51,897,670.23	46,938,015.04	5,968,777.31		99.9732992		90.41800777

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Rehabilitación de la infraestructura educativa (planteles educativos) los trabajos consistieron en rehabilitación de puertas y manpararas, barandales, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sustitución de malla ciclónica y portones de acceso, entre otras, en las colonias: Alfonso XIII, Ampliación las Águilas, Ampliación Presidentes, Colinas del Sur, Corpus Christy, Cove, Jalapa El Grande, La Cañada Santa Fe, Las Águilas, Las Águilas Pilares, Lomas de Becerra, Lomas de Plateros, Mártires de Tacubaya, entre otras. Beneficiando a 11,500 niños y adolescentes.

Rehabilitación de Centros Comunitarios, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial, los trabajos consistieron en la reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada y cambio de luminarias, en las colonias: Toluca, Barrio Norte, Cristo Rey, Jalapa El Grande, La Conchita, Olivar del Conde, Palomas, Estado de Hidalgo, Golondrinas, Jalapa Barrio, Águilas Tercer Parque, Lomas de Capula y Arturo Martínez, beneficiando a 21,200 habitantes de la Alcaldía.

Rehabilitación de infraestructura social y cultural en el Teatro de la Juventud ubicado dentro del perímetro de la demarcación, los trabajos consistieron en rehabilitación integral de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, telón y escenario. Beneficiando a 2,365 usuarios.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2022-
LÍQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE %			
						(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	6,615,307.46	5,706,464.48	6,597,165.75	890,701.27	0.00	99.7316165			13.46245

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Rehabilitación de Centros Comunitarios, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial, los trabajos consistieron en la reparación de figas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada y cambio de luminarias, en las colonias: Toltéca, Barrio Norte, Cristo Rey, Jalapa El Grande, La Conchita, Olivar del Conde, Palmas, Estado de Hidalgo, Golondrinas, Jalapa Barrio, Águilas Tercer Parque, Lomas de Capula y Arturo Martínez, beneficiando a 21,200 habitantes de la Alcaldía.

Rehabilitación de infraestructura social y cultural en el Teatro de la Juventud ubicado dentro del perímetro de la demarcación, los trabajos consistieron en rehabilitación integral de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, telón y escenario, beneficiando a 2,365 usuarios.



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:											
Período:											

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-CULTURA-PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)-2022-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
0.00	822,057.46	822,057.46	822,057.46	0.00	0.00		100		0

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Restauración de tres puentes en la colonia Chimalistac: Puente del Pálpito, Puente Del Carmen y Puente de Piedra, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón, las principales acciones consistieron en liberación de polvo y hollín, reintegración de piezas de tabique, piedra bola de río, piedra volcánica, eliminación de flora y microflora parásita, liberación de aplandado en mal estado, rejunte en muros de mampostería y enlague de fachadas, pretilles, remates y pisos, a fin de restaurar, rehabilitar y mantener espacios públicos con valor histórico y arquitectónico, beneficiando a una población de 2,500 personas.

CUIDADO INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CO04 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A22NR0002	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático.	99.9	9,826,000.00	9,826,000.00	9,814,180.88	11,819.12	9,814,180.88	9,814,180.88	9,814,180.88	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, de comunicación e informático, para realizar las labores administrativas de manera eficiente y eficaz, para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido por lo que se requiere adquirir nuevos bienes.
A22NR0026	Adquisición de herramientas, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz.	48.0	4,174,000.00	4,174,000.00	2,001,849.23	594,459.81	3,379,540.19	2,001,849.23	3,379,540.19	Adquisición de herramientas, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz, que permita dar servicio y atención a los departamentos que se encuentran en las áreas administrativas y proporcionar al personal espacios adecuados para las labores que le son encomendados, con el fin de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veraz, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0047	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	35.6	750,000.00	960,000.00	533,995.27	426,004.73	533,995.27	533,995.27	533,995.27	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.
A22NR0063	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo.	87.7	4,480,000.00	4,480,000.00	3,928,633.80	285,001.21	4,191,998.79	2,038,633.80	4,191,998.79	Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A22NR0079	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual.	55.9	3,770,000.00	3,770,000.00	2,108,209.59	662,785.02	3,107,214.98	1,568,137.86	3,107,214.98	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0092	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico, administrativo y mobiliario	28.0	400,000.00	400,000.00	112,068.18	141,300.83	258,693.17	112,068.18	258,693.17	Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico, administrativo y mobiliario para estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente en el centro de justicia para la mujer, con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia en la sociedad, y la dignificación de las mujeres, a través de un proceso integral de atención a la comunidad obregonense, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A22NR0104	Adquisición de equipo informático.	0.0	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	1,892,000.00	210,600.00	Adquirir equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A22NR0114	Adquisición de camiones recolectores de basuras y guía.	100.0	25,600,000.00	22,500,000.00	22,499,995.68	4.32	22,499,995.68	22,499,995.68	22,499,995.68	Adquisición de camiones recolectores de basuras y guía en buen estado para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda los servicios en la recolección de residuos sólidos y abastecimiento público en bienestar de la comunidad obregonense, toda vez que los bienes existentes por su tiempo de vida resultan inadecuados para la demanda diaria, por lo que es necesario reemplazarlos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (peseos con dos decimales)				DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO * COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
A22NR0124	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo.	0.0	3,050,000.00	2,250,000.00	0.00	2,295.12	2,241,704.88	2,241,704.88	Adquirir mobiliario, equipo audiovisual, recreativo y administrativo para el equipamiento de los espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento para el óptimo desarrollo de las actividades que se desarrollan en los mismos, con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la comunidad que habita en esta Alcaldía, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es importante actualizarlos.	
A22NR0133	Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual.	0.0	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto cancelado	
A22NR0141	Adquisición de licencia informática.	100.0	3,000,000.00	590,959.40	590,959.40	0.00	590,959.40	590,959.40	Adquisición de licencia informática para la implementación de un Programa Integral de Alfas Derivado que permita salvaguardar en todo momento la integridad física de los habitantes y mejorar las condiciones de seguridad de esta Alcaldía, debido a que no cuenta con actualizaciones.	
A22NR0150	Adquisición de cámaras de video vigilancia.	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	551.13	19,999,448.87	19,999,448.87	Adquirir 7 días de la semana, el primer día de la Alcaldía, y que estas acciones brindan condiciones de seguridad para salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad obreguense, debido a que a concluido el tipo de vida de los existentes por lo que es necesario reemplazarlos.	
A22NR0158	Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas.	0.0	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Proyecto cancelado	
A22NR0166	Adquisición de mobiliario.	0.0	400,000.00	400,000.00	0.00	0.08	399,999.92	399,999.92	Adquirir mobiliario para tener instalaciones apropiadas para el desempeño de las actividades diarias de los trabajadores, con la finalidad de que exista la capacidad para atender la demanda ciudadana y fomentar la cultura de Gestión Integral de Riesgos, así como para que los trabajadores realicen adecuadamente sus actividades en materia de prevención y atención de emergencias.	
A22NR0174	Adquisición de herramienta.	91.6	1,000,000.00	1,000,000.00	916,400.00	3,600.00	996,400.00	996,400.00	Adquisición de herramientas para realizar los trabajos de poda de los árboles, debido a que la herramienta existente es insuficiente, además que en algunos casos el tiempo de vida a concluir y es importante actualizarlas, para estar en condiciones de brindar un servicio de poda adecuado y satisfactorio a la ciudadanía.	
A22NR0182	Adquisición de vehículo, maquinaria de construcción y equipo industrial	44.0	825,429.00	825,429.00	363,404.60	430.04	824,998.96	749,998.00	Adquisición de un vehículo, equipo de construcción y centros de equipo industrial para eliminar focos rojos en materia de recolección de residuos sólidos de la construcción, pero sobre todo, para permitir que siga operando el servicio ante la demanda ciudadana cada vez más creciente, liberando calles y vialidades, mejorando la imagen urbana, mejorando el desarrollo humano a un medio ambiente sano para su bienestar, debido a que a concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.	
A22NR0190	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y escaleras	3.4	1,200,000.00	1,200,000.00	40,660.32	8,144.17	1,191,555.83	40,660.32	Adquisición de maquinaria, equipo industrial y escaleras para garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad a la población obreguense, a través, del mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar el mantenimiento en el sistema de drenaje, debido a que no se cuenta con actualizaciones de bienes.	
A22NR0197	Adquisición de retroexcavadora.	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,992.00	8.00	2,999,992.00	1,579,566.66	Adquisición de retroexcavadora para poder incrementar la productividad de la planta de compost, la cual se encarga de transformar los desechos sólidos orgánicos de plantas, ramas, hojas, cascara de frutas y verduras en composta, que sirve para nutrir los suelos de conservación y reforestación de árboles en el perímetro de la Alcaldía; además, de que esta maquinaria permitirá mover los desechos orgánicos y trasladar el gran tonelaje de composta generada, debido a que no se cuenta con este tipo de bien.	
A22NR0203	Adquisición de maquinaria.	100.0	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.95	0.05	999,999.95	749,998.00	Adquisición de maquinaria para poder llevar a cabo el proceso de convertir las ramas secas en un producto pulverizado que posteriormente se convertirá en composta, la cual se utiliza para la nutrición de los suelos de conservación del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bien.	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	ESTADO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
AZ2NR0468	Adquisición de camión sistema para apoyo en programas de protección civil	100.0	0.00	3,000,000.00	2,999,945.02	54.98	2,999,945.02	2,999,945.03	2,999,945.02	Adquisición de un camión sistema que permita el traslado de agua para apoyo del personal de Protección Civil ante las situaciones de riesgo por incendio, inundación o emergencias de la ciudadanía, por lo que es necesario adcionar una de estas unidades para poder brindar una atención de calidad en tiempo y forma a la población en general; debido a que la unidad existente es insuficiente y se encuentra en condiciones inadecuadas de operación y no permiten brindar un
AZ2NR0469	Adquisición de pulverizadora para el crematorio del Panthén Tzucucá	100.0	0.00	55,540.00	55,540.00	0.00	55,540.00	55,540.00	55,540.00	Adquisición de una pulverizadora para equipar el crematorio del Panthén Tzucucá, el cual permitirá dar el tratamiento correcto de las cenizas provenientes de la incineración de restos humanos al poder retirarlos en su totalidad, lo que permitirá hacer entrega a los familiares del difunto de una urna que contenga un polvo fino, debido a
AZ2NR0528	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-001 Abraham González en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.1	0.00	312,059.00	309,305.35	2,783.65	309,305.35	-	309,305.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0529	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-011 Alpes (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.9	0.00	392,879.00	392,681.63	197.37	391,681.63	389,404.80	392,681.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0530	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-013 La Mexicana (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	343,790.00	339,805.14	4,984.86	338,805.14	338,805.14	339,805.14	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0531	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-023 Ave Real (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	308,594.00	304,359.23	4,234.77	304,359.23	304,359.23	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0532	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-039 Camutillo Fielto La Presa en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	100.0	0.00	284,756.00	284,751.69	4.31	284,751.69	284,751.69	284,751.69	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0533	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-040 Canal (U.H.) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	300,515.00	304,359.23	3,155.77	304,359.23	-	304,359.23	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0534	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-051 El Bosque 2da. Secc (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.7	0.00	293,473.00	289,697.82	3,775.18	289,697.82	-	289,697.82	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0535	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-060 El Capulín (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.6	0.00	303,528.00	299,413.11	4,114.89	299,413.11	299,413.11	299,413.11	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0536	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-064 El Píru Fracci en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	96.7	0.00	365,581.00	353,466.55	12,114.45	353,466.55	662,271.90	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0537	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-071 Estado de Hidalgo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	426,419.00	422,181.42	4,237.58	422,181.42	422,181.42	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0538	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-087 Hídrio Jabala en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	399,848.00	397,627.75	2,220.25	397,627.75	397,627.75	397,627.75	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas
AZ2NR0539	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-103 La Joya en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	597,224.00	594,057.05	3,166.95	594,057.05	-	594,057.05	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas

CUADRO INFORMATIVO DE DATOS



Gobierno de la
Cidad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de cargo:
Periodo:

02CO01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PROYECTO DE		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		DEVENGADO		PAGADO		EJERCIDO*		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO*					
AZ2NR0540	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	750,011.00	4,265.65	746,325.15	1,340,392.20	746,325.15	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0541	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-109 La Palmita en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	354,706.00	1,239.45	353,466.55	1,256,828.96	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0542	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-120 Liberación Proletaria en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.6	0.00	418,972.00	1,736.71	417,235.29	417,235.29	417,235.29	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0543	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-123 Lomas de Acomitla en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.2	0.00	361,181.00	2,768.32	358,412.68	358,412.68	358,412.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0544	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-131 Lomas de Guadalupe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.8	0.00	387,664.00	4,497.66	383,966.34	383,966.34	383,966.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0545	Adquisición de 15 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-135 Lomas de los Cedros en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	621,859.00	3,278.29	618,610.71	618,610.71	618,610.71	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0546	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-158 Molino de Rosas (Anp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	448,252.00	1,216.92	446,735.08	446,735.08	446,735.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0547	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-161 Ocho de agosto en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	95.6	0.00	369,793.00	16,226.45	353,466.55	353,466.55	353,466.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0548	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-172 Píloto (Adolfo López Mateos) (Anp) en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.4	0.00	644,759.00	5,165.33	639,593.67	639,593.67	639,593.67	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0549	Adquisición de 19 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-182 Progreso Tizapan en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.3	0.00	771,228.00	5,595.32	765,932.68	765,932.68	765,932.68	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0550	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-183 Pueblo Nuevo en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	98.1	0.00	320,283.00	6,031.52	314,251.48	314,251.48	314,251.48	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0551	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-188 Resecondo Pino Suárez en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.5	0.00	310,955.00	1,649.65	309,305.35	309,305.35	309,305.35	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0552	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-189 Santa Fe en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	100.0	0.00	654,601.00	2,456.92	654,255.08	749,998.00	654,255.08	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0553	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-236 Villa Progresista en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.7	0.00	423,558.00	1,376.58	422,181.42	422,181.42	422,181.42	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0554	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-251 Lomas de Prietas (UAJ) II en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.3	0.00	563,262.00	3,884.26	560,341.76	560,341.76	560,341.76	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				
AZ2NR0555	Adquisición de 22 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-252 Olivar del Cenide 1ra. Secc en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.8	0.00	905,123.00	1,760.59	903,362.41	-	903,362.41	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas <i>zmnax:estxtzr:zonzmztdx:al:72</i>				

CUDDO INNOVADORA
Y DE DERECHOS

[Handwritten signature]



Gobierno de la Ciudad de México
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (en pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A22NR0556	Adquisición de 21 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-293 Olivar del Conde 1ra. Sección en el marco del Presupuesto Participativo 2022.	99.0	0.00	853,210.00	844,539.79	844,539.79	8570.21	844,539.79	844,539.79	844,539.79	Derivado de la falta de seguridad y el incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalaron cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A22NR0557	Adquisición de mobiliario y equipo informático para equipar el Aula Dig. del Centro Interac. Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruiz Pivo 2022.	0.0	0.00	466,956.00	0.00	0.00	5,328.64	461,327.36	461,327.36	461,327.36	Adquirir mobiliario y equipo informático para aduipar el Aula Digital Interactiva del Comité Vecinal 10-149 María G. de García Ruiz, y brindar a la comunidad conocimientos y habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación, debido a que no se cuenta con esta herramienta.
A22NR0612	Adquisición de equipo administrativo para equipar los CACIS de esta Alcaldía.	0.0	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	155,631.54	944,368.46	749,999.00	944,368.46	Adquirir equipo administrativo como son refrigeradores y congeladores que permitan conservar los alimentos en condiciones óptimas hasta su preparación en el servicio de comedor que proporcionan los CACIS de esta Alcaldía a la población infantil que a su vez, debido a que al concluir el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. En los CACIS Álvaro Obregón, Barrio Norte, Chito Rey, José María Pino Suárez, M. G. de García Ruiz, Melchor Martínez, Olivar del Conde, de Enero de 1915, Teletipán, Tlapaín, 13 de Julio C.S. Aguilar Tranco C.S. Desarrollo Urbano, El Mirador, El Pocho.
A22NR0727	Adquisición de equipo para inspección de tuberías, espacios reducidos, minas, etc., necesario para las actividades que realiza Protección Civil dentro del perímetro de la Alcaldía.	100.0	0.00	350,000.00	350,999.99	350,999.99	0.01	350,999.99	350,999.99	350,999.99	Es necesario adquirir mobiliario de oficina para que al personal que en ellas labora cuenten con lugares adecuados para realizar su trabajo de manera eficiente y eficaz, lo que permite dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de forma veaz, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes y en muchos casos su tiempo de vida a concluido, por lo que es necesario reemplazarlos.
A22NR0921	Adquisición de mobiliario de oficina	0.0	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Se realizó trabajos para la recuperación de 15 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 15,000 toneladas de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetes, aceras y empujones de concreto que la población utiliza y ocupa las aceras como tics, estacionamiento, producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpiza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Se. rehabilita 3,187 Luminarias que constan de: Lámpara led de 100w, 15000 lúmenes, eficiencia mínima luminosa de 70lm/w, distorsión armónica menor al 20%, flujo luminoso de deslumbramiento mínimo en respecto a la vertical fijo luminoso de deslumbramiento máximo en lúmenes (lm) respecto al flujo luminoso total (ft) entre 60 y 800 lado calle (ft) 12,000 de entre 60 y 800 lado casa (ft) 5,000 de entre 60 y 500 lado casa (ft) 3,000 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 1,500 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 1,000 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 500 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 200 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 100 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 50 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 25 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 12.5 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 6.25 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 3.125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 1.5625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.78125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.390625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.1953125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.09765625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.048828125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0244140625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.01220703125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.006103515625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0030517578125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00152587890625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000762939453125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0003814697265625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00019073486328125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000095367431640625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000476837158203125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00002384185941015625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000011920929705078125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000059604648525390625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000298023242626953125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000001490116213134765625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000007450581065673828125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000037252905328369140625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000186264526641845703125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000093132263320922865625 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000465661316104614328125 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000232830658052307171875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000116415329026153589375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000058207664513076796875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000291038322565383984375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000001455191612826919721875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000007275958064134598609375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000036379790320672993046875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000000181898951603364965234375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000909494758016824826171875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000454747379008412413089375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000227373689504205604546875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000001136868447521028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000000005684342237614011364646875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000028421711188070056823234375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000142108555940028411641171875 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000071054277970014205820709375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000000000355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000000000044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.000000000000000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000067762639962158203125000000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000033881319981091015625000000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000016940659990455078125000000003388131998109101562500000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000008470329995227539062500000001694065999045507812500000003388131998109101562500000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.00000000000000000004235164997613769531250000000847032999522753906250000001694065999045507812500000003388131998109101562500000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000000211758249880688476562500000004235164997613769531250000000847032999522753906250000001694065999045507812500000003388131998109101562500000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000000105879124940344238281250000000211758249880688476562500000004235164997613769531250000000847032999522753906250000001694065999045507812500000003388131998109101562500000006776263996215820312500000013552527992431640625000000027105055984863281250000000542101119697265625000000108420223939453125000000216840447878906250000004336808957578125000000867361791515625000001734723583031250000034694471664062500000693889433281250000138777886656250000277555773323125000055511154664125000111022309328281250002220446186562500044408923731250008881784746250017763569492500355271389850071028022729375 de entre 60 y 300 lado casa (ft) 0.0000000000000000000052939562470172119140625000000010587912494034423828125000000021175824988068847656250000000423516499761376953125000000084703299952275390625000000169406599904550781250000000338813199810910156250000000677626399621582031250000001355252799243164062500000002710505598486328125000000054210111969726562500000010842022393945312500000021684044787890625000000433680895757812500000086736179151562500000173472358303125000003469447166406250000069388943328125000013877788665625000027755577332312500005551115466412500011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:

02201 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	Saldo del Compromiso	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR006	Rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía.	47.0	65,000,000.00	30,000,000.00	14,107,017.60	770.26	29,999,239.74	14,107,017.60	29,999,239.74	Se rehabilitó 232 Kilómetros de la red secundaria de drenaje, mediante trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, relleno de zanjas. Así como 2,494 Metros lineales de suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de diversos diámetros, bola de inserción, caja de concreto armado para drenaje, sondas, colocación de placa de acero, ademe metálico de vigueta y construcción de registros. En las Colonias Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Liberación Proletaria, Lomas de Beerra, Minas de Cristo, Olivar del Conde, Pondamano Arriaga La Milagrosa, Tlaxcoyaque, Villa Verdum, dentro del perímetro de la Alcaldía.
022NR003	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	97.0	3,000,000.00	8,400,000.00	8,149,500.57	0.00	8,400,000.00	8,149,500.57	8,400,000.00	Se realizaron 6 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, revisión de respuestas a observaciones emitidas por otra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
022NR008	Rehabilitación del deportivo Plateros, dentro del perímetro de la demarcación territorial. En Av. Francisco P. Miranda s/n, Colonia Lomas de Plateros, dentro del perímetro de la Alcaldía.	69.6	20,000,000.00	20,000,000.00	17,919,155.73	20,542.87	19,919,457.13	19,919,457.13	19,919,457.13	Se rehabilitó el deportivo Plateros rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en asfalto, cubierta de acceso a base de estructura de acero y mampelicho, fijas vedes, instalaciones sanitarias, toldos, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchales deportivos, pintura en columnas, muros, techados, cercas y alberca, persegidos, columnas de concreto y estructuras.
022NR003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (pavimentación asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía. Álvaro Obregón.	54.7	67,546,569.00	72,561,211.33	39,676,728.25	111.33	72,561,200.00	24,969,811.68	72,561,200.00	Se rehabilitó 239,646.52 M2 carpeta asfáltica con trabajos a realizar: Frecado de carpeta existente, construcción de carpeta asfáltica, se consideren ampliaciones de accesos, utilizando los existentes, línea centinela o discontinua de 10 cm temporales, línea de 40 cm temporales, flechas de 5m, logotipo de alcaldía base agua y vitelinas.
022NR006	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. En las Colonias: San Ángel, Cristo Rey, José María Pino Suárez, Santa María Nonoalco, Paraiso, Segunda Ampliación Jalapa el Grande, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, Molino de Rosas y Minas Los Coyotes, dentro del perímetro de la Alcaldía.	99.6	6,000,000.00	10,000,000.00	9,958,695.96	164.39	9,999,835.61	9,958,695.96	9,999,835.61	Se rehabilitó y se dio mantenimiento a 10 mercados públicos, cuyos nombres son: Haldor Ruzquiz, Cristo Rey, José María Pino Suárez, Santa María Nonoalco, María G. de García Ruz, Jalapa el Grande, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde, 6 de enero de 1915 y Centenario, en los muros de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería aplicación de pinturas y acabados.
022NR017	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudio). En todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	82.1	6,000,000.00	12,000,000.00	9,854,708.66	167,280.07	11,832,719.93	9,854,708.66	11,832,719.93	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 5,339 M3 consisten en: Diqueño, limpieza de terreno, carga acarreo, suministro y colocación de malla electrocableada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y sacrosos, curado de superficie, colocación de drenes, arca de acero rielado en frío y techada de inversión cemento agua. Así como 920.50 M2 de construcción de muros de zampo.
022NR015	Mantenimiento y adecuación de áreas deportivas, centros culturales, centros sociales y parques de bolsillo, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía. En las Colonias: Primera Victoria, Toluca, Mercedes Gómez, Ampliación Pinar del Río, López Mateos, Prados Providence, Presidentes, Las Águilas, Puente Colorado Ampliación, El Tepeyac, Punta de Chahuayo, El Bosque 2ª Sección, Roscomodo Pino Suárez, Presidentes 2ª Ampliación, Mástires de Tacubaya, Lomas de Puerta Grande, Garcamarero Norte, Emancipación del Pueblo, Unidad Popular Tepeaca, La Milagrosa y La Presa Sección Hornos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	96.7	13,000,000.00	33,742,230.00	32,611,878.12	37,692.47	33,705,147.53	32,611,878.12	33,705,147.53	Mantenimiento y adecuación a 8 inmuebles, los cuales son: Teatro de la Juventud, Salón de Usos Múltiples, Deportivo G.3, Edificio de Gobierno de la Alcaldía, Edificio de la Dirección General de Gobierno, Deportivo Plateros, Gimnasio Presidentes y Centro Social Merced Gómez, mediante trabajos de: Abastecimiento, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, sanitarias, reparación de techumbres, impermeabilización, herrería, carpintería, vidrios, pisos de dala, pisos de losetas y también, aplicación de pintura y acabados. Así como mantenimiento de 20 parques de bolsillo, mediante trabajos de reparación de granito al filo libre, reparación y pintura para juegos infantiles, colocación de vigas empotradas, sustitución de pladures de concreto, limpieza general, pintura en aparatos sanitarios, reparación de pisos, sustitución de llaneras, adecuación de Proyecto Cancelado
022NR012	Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado

CIUDAD INNOVADORA
Y DE RESULTADOS



GODIERNO DE LA
CUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

Unidad Responsable de Casos:
Período:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSION	DENOMINACION DEL PROYECTO DE INVERSION	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesa con dos decimales)							DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SA LDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO - COMPROMETIDO	
OZZNR0338	Rehabilitación de escalinatas, dentro del perímetro de la alcaldía.	96.6	0.00	5,150,000.00	4,973,091.30	10,027.75	5,139,972.25	4,973,091.30	5,139,972.25	Se rehabilitó 7,612 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. En las Colonias: Lomas de los Angeles (Telapán, Torres de Portero, Lomas de los Cedros, Valentin Gómez Farías, Calzada Jalisco, La Presa Sección Hornos, Oliver del Comón, Ave Real, Telapán La Peña, El Pinal, Zenon Delgado, Jalisco el Grande.
OZZNR0339	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía	48.1	0.00	5,107,770.00	2,458,371.23	3,998.75	5,103,771.25	2,458,371.23	5,103,771.25	Se rehabilitó 5,640 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación del empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. En las Colonias: San Agustín, Chaministe, Tlapac, San Barilo Amargoso y San Agustín. Se realizaron trabajos de mantenimiento de las vialidades llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, retiro de material de bazo (tepedal), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarderones de concreto. En las Colonias: Alfonso III, Las Aguilas, Lomas de Pastores, Molino de Rosas, Atlacamil, Avda, Lomas de La Era y Torres de Pastores, dentro del perímetro de la alcaldía.
OZZNR0611	Rehabilitación de banquetas y guarderones en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	95.0	0.00	10,000,000.00	9,496,683.34	0.00	10,000,000.00	9,496,683.34	10,000,000.00	Se rehabilitó la pavimentación en 5,174.28 M2 de banquetas de concreto asfáltico llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye sellamiento vital con tartramos; limpieza con aire a presión; en la perforación; bacheo sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado máximo 38, bacheo, emulsión asfáltica ECR-55, colocación de arena seca para el poro de la superficie y compactación por el método a vibración.
OZZNR0612	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	94.0	0.00	10,000,000.00	9,404,464.01	0.00	10,000,000.00	9,404,464.01	10,000,000.00	Se realizaron trabajos para la repavimentación de calles en 920.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0656	Reconstrucción de calle Partición en la colonia Aguilas Plenas (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	370,978.00	368,113.89	2,864.11	368,113.89	368,113.89	368,113.89	Se realizaron trabajos para la repavimentación de calles en 320.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0657	Repavimentación de calles, Avenidas, digres en la colonia Aladía (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.2	0.00	365,208.00	365,364.07	2,843.93	365,364.07	365,364.07	365,364.07	Se realizaron trabajos para la repavimentación de calles en 1,274.13 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0658	Repavimentación y reparación de banquetas en la colonia Cove (clave 10-009), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	509,652.00	0.00	4,454.07	505,197.93	0.00	505,197.93	Se realizó la Repavimentación y reparación de calles en 1,274.13 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0659	Reconstrucción de la calle División del Norte en la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,401.00	0.00	3,399.26	282,001.74	0.00	282,001.74	Se realizaron trabajos para la repavimentación y reparación de calles en 1,135.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0660	Reconstrucción de banquetas detallado de la calle Mariano Hernández y Bernardo Quintana, en la colonia La Toma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	720,060.00	0.00	7,366.96	712,693.04	0.00	712,693.04	Se realizan trabajos para la repavimentación de calles en 852.40 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.
OZZNR0661	Repavimentación de la calle 5 a la calle 9, entre calle Ricardo y La Banda de la Para Kochinhuac (continuación), en la colonia Ponciano Ariaga (clave 10-175).	0.0	0.00	344,961.00	0.00	3,509.39	341,451.61	0.00	341,451.61	Se realizan trabajos para la repavimentación de calles en 852.40 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con hipografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, luego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAYANO	
02ZNR0662	Reparación de avenidas dignas para la colonia Rescomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	566,912.00	0.00	5,944.18	561,367.82	Se realizan trabajos para la repavimentación de avenidas en 1,417.28 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con asociadora 5. x 7.5 cm, compactadora alésc.	
02ZNR0663	Repavimentación de la calle Distrito de Colorado 2a etapa en la colonia Santa Lucía Rescomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	319,937.00	0.00	3,492.55	316,404.45	Se realizan trabajos para la repavimentación de avenidas en 1,999.59 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 3 a 7.5 cm, compactadora alésc.	
02ZNR0664	Renovación de asfalto en la colonia Toluca (clave 10-226), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	413,923.00	0.00	4,174.53	469,148.47	Se realizan trabajos para la renovación de calles en 1,184.81 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 3 a 7.5 cm, compactadora alésc.	
02ZNR0665	Sustitución de carpeta asfáltica en la colonia Torres de Polero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.8	0.00	1,037,281.00	1,024,769.63	12,511.35	1,024,769.65	Se realizó la sustitución de 2,593.20 M2 de carpeta asfáltica con mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarrea producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.	
02ZNR0713	Rehabilitación de la infraestructura educativa (planteles educativos), en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	95.7	0.00	15,000,000.00	14,350,341.03	9,709.92	14,990,290.95	Se rehabilitó la infraestructura educativa en 28 (ESCI). Trabajos a realizar: Acarres, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en salidas, pintura de paredes, reparación de banquetas, reparación de banquetas, rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, reparación de malla cédula y portones de acceso, sustitución de cableado eléctrico, cambio de luminarias y balanceo de tableros, reposición de techumbres, rehabilitación de sistema de drenaje, aplicación de pintura en interiores y exteriores e imprimación En las Colonias: Altono XIII, Ampliación Las Águilas, Ampliación Presidentes, Colinas del Sur, Corpus Christi, Cova, Jalapa El Grande, La Cañada Santa Fe, Las Águilas, Las Águilas Pilares, Lomas de Bucería, Lomas de Plateros, Mártires de Tacubaya, Molino de Rosas, Olivar del Conde 2da Sección, Piloto Adolfo López Mateos, Progreso Tlalpan, Rescomodo El Cuernito, San Bartolo Ameyalco (Pueblito), Santa Fe (Pueblito), Santa Fe MSS, Santa Lucía Pueblo, Santa Fe, Torres de Polero.	
02ZNR0774	Rehabilitación de Centros Comunitarios, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	99.1	0.00	10,991,707.30	10,890,701.27	0.00	10,991,707.30	Se rehabilitó 13 (IUM) Centros Comunitarios, trabajos a realizar: Acarres, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en salidas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de banquetas, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de buses, filtraciones, desatoro, reposición de ductos para cableado y trazo de registro, desatoro de tubería, reposición de suministro e instalación de caja cuadrada y tapa del limia, aplicación de cambio de luminaria, balanceo de tableros, protección de fosa de azotea, adecuación de espejos de acceso, aplicación de pintura blanca en interiores y exteriores e imprimación.	
02ZNR0775	Rehabilitación de infraestructura social y cultural en el Teatro de la Juventud ubicado dentro del perímetro de la demarcación territorial.	80.5	0.00	14,000,000.00	11,269,762.67	4,751.46	13,995,248.54	Se rehabilitó la infraestructura social y cultural en 1 (IUM) trabajo a realizar: Rehabilitación integral de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, telón y escenario.	

CUADRO INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

02000 Academia Alvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pees con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPRONISO	DEVENGADO	PAGADO	
OZZNR0776	Rehabilitación de espacios públicos en parques lineales y de bolsillo, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	90.5	0.00	12,500,000.00	11,317,911.34	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 29 (ESP) en parques lineales y de bolsillo en trabajos a realizar: Mantenimiento de cancha de fútbol, pintura para juegos infantiles, reja perimetral, pintura de bancas, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejercitadores, cambio de piso, reparación de grmasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, reparación de empuje y colocación de caudal. En las Colonias: Santa Fe Km. 8.5, Progreso Tizapán, Colvari de los Padres, Lomas de los Ángeles Teleplan, Alfonso XIII, Las Águilas Ampliación, San Clemente Norte, San Clemente Sur, Belisviva, Santa Fe, San Bartolomé Ameyalco, Progreso Tizapán I, Progreso Tizapán II, La Olla Banda, Tlacuiltepa, Belén de las Flores II, 19 de Mayo, Zenón Delgado, Melino de Rosas Ampli, Miguel Hidalgo, Cooperativa Poder Popular, Llano Redondo, Ponceño Arriaga, Toluca, Helen Proel, La Angostura, Condeencia Proletaria, La Manifiesta y Santa María Nenahual.
OZZNR0777	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia San Bartolomé Ameyalco, dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,021,099.87	0.00	18,141.71	1,002,958.16	1,002,958.16	Se realizan trabajos para la rehabilitación de la superficie de pavimento con concreto hidráulico en 250.00 (M2), trabajos a realizar: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, scarros, grave compactada, repavim. Habilitado de base, tendido de concreto hidráulico mofo, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado. Se realizaron trabajos para la instalación de todo curso con estructura perennante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SIC de baja viscosidad pedfiter con tela de soporte de filamentos protegidos, tar, armillones, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeabiliz, facho de protección UV en un 99%, Induye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 350 M X 1000
OZZNR0782	Instalación de velerías para el foro cultural Palmas en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	0.0	0.00	505,947.00	0.00	568.74	505,350.26	505,350.26	Se realizó la Remodelación y reparación de 233.60 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes; Demolición por medios manuales de purlones, y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona 9º clase; Carga mecánica, scarro en camión al primer hidrante y descarga; Acero en camión; de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-100 en fierros, pasas y tosas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Raguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado con volador en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las áreas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR0783	Remodelación y reparación de área de escalitas, rampa para discapacitados y coladera en pool, Teotihuacán, de esq. 4º y 5ª cda de Teotihuacán en la colonia El Ruido (clave 10-068)	91.9	0.00	280,066.00	257,457.93	1,201.40	278,664.60	278,664.60	Se realizan trabajos para la remodelación de 409.06 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes; Demolición por medios manuales de banquetas y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona 8º, 9º, clase I; Carga mecánica, scarro en camión al primer hidrante y descarga; Acero en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-100 en fierros, pasas y tosas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Raguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado con volador en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las áreas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR0784	Remodelación del parque Francisco Villa en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	99.9	0.00	490,423.00	489,947.96	481.04	489,947.96	489,947.96	Se realizan trabajos para la remodelación de 409.06 M2 mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y puentes; Demolición por medios manuales de banquetas y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona 8º, 9º, clase I; Carga mecánica, scarro en camión al primer hidrante y descarga; Acero en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-100 en fierros, pasas y tosas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Raguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado con volador en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las áreas de banquetas, en tramos alternados.

(Handwritten signature)

CUIDAD INNOVADORA
DE BARRIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Datos: **occcol Atalucía Alvaro Obregón**
 Período: **Enero - Diciembre 2022**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	
OZZNR0755	Sustitución de guarderías y banquetas para toda la colonia Jilhalpa Trébol (clave 10-090), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	0.0	0.00	674,959.00	0.00	1,322.85	673,662.15	673,662.15	Se realizan trabajos para la sustitución de 953.00 M2 de banquetas mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR075	Terminación de rampa de discapacitados en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón	0.0	0.00	416,706.00	0.00	21,328.63	395,377.37	395,377.37	Se realizó el Cambio de 254.05 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR0787	Cambiar las escaleras de los andadores para facilitar el acceso a las personas de la tercera edad y población en general en la colonia Las Águilas Sec. Hornos (clave 10-116).	100.0	0.00	304,559.00	304,503.43	80.57	304,503.43	304,503.43	Se realizan trabajos para la construcción de 1,148.95 M2 de escalineras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escalineras de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR078	Construcción de escalineras seguras con barandas en la colonia Lomas de la Era (clave 10-132), dentro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	0.0	0.00	1,377,458.00	0.00	0.00	1,377,458.00	1,377,458.00	Se realizó la Reconstrucción de 367.53 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escalineras de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
OZZNR079	Reconstrucción de escaleras con rampas y barandas en segunda cerrada de calle 4 en la colonia Lomas de Los Angeles Tepepan (clave 10-134), dentro de la demarcación territorial.	99.8	0.00	440,640.00	439,721.06	918.94	439,721.06	439,721.06	Se realizó la Reconstrucción de 367.53 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarderías y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilometro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escalineras de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.

[Handwritten signature]

CUIDADO INNOVADORA
DE BANQUETAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pees con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	
02ZNR0790	Construcción de escalinatas seguras en la colonia Parque El Caballito (clave 10-258), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	0.00	1,154,035.00	1,146,988.35	7,046.65	1,146,988.35	1,146,988.35	Se realizan trabajos para la Construcción de 962.57 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanietos y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallado de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escaleras de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 Kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
02ZNR0791	Recuperación de la Calle Melchor Ocampo en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	854,505.00	0.00	1,785.24	852,719.76	852,719.76	Se realizan trabajos para la Recuperación de 500.00 M2 de banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanietos y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallado de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Escaleras de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 Kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
02ZNR0792	Rescate de andador 1 en la colonia Zenón delgado, (clave 10-239), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	438,970.00	0.00	0.00	438,970.00	438,970.00	Se realizan trabajos para el Rescate de 355.14 M2 de andador, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanietos y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallado de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 Kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
02ZNR0793	Reparación escaleras en andador Sor Juana Inés de La Cruz en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	53.4	0.00	326,206.00	311,115.94	730.83	325,475.17	325,475.17	Se realizó la Reparación de 272.08 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanietos y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallado de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 Kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.
02ZNR0794	Reconstrucción de escalinatas, banquetas y pasamanos (andadores y donde sea necesario) en la colonia 2a Jalisco Tepic (clave 10-246), dentro de la demarcación territorial.	94.8	0.00	451,286.00	433,456.75	989.80	450,479.00	450,479.00	Se realizó la Reconstrucción de 380.49 M2 de escalinatas, banquetas y pasamanos, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanietos y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallado de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Andadores de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f' c=150 Kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas, en tramos alternados.

CUIDADO INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	COMPROMISO SALDO DEL EJERCICIO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
022NR0795	Rehabilitación de guarderones y/o banquetas en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-247), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	476,181.00	0.00	935.24	475,245.76	-	475,245.76	Se realizan trabajos para la rehabilitación 305.00 m ² de Banquetas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, adoqueros y parques; Demolición por medios manuales de guarderones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 65-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico (Fraguado normal resistencia f'c=3150 kg/cm ² fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tamos alternados.
022NR0796	Colocación de reja de seguridad y continuación de calle 11 de noviembre en la colonia Camille Aguilera (clave 10-027), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,621.00	0.00	0.00	285,621.00	-	285,621.00	Se realizan trabajos para la Colocación de reja de seguridad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate, colocación de reja perimetral.
022NR0797	Construcción de toca de tormenta en la colonia Comas de San Agustín (mó-159), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	435,001.00	0.00	2,131.50	432,869.50	-	432,869.50	Se realizan trabajos para la construcción de 180.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (bundi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para sustento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4" de diámetro, RP-135, Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, blindaje de poliéster y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
022NR0798	Colocación de reja para delimitar jardines en la colonia Centro Chico (clave 10-041), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	285,193.00	0.00	0.00	285,193.00	-	285,193.00	Se realizan trabajos para la colocación de reja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate, colocación de reja perimetral.
022NR0799	Rehabilitación de módulo, en parque ecológico Colina del Sur, cercada de los cerros en la colonia Colinas del Sur (clave 10-041), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	819,979.00	819,979.00	0.00	819,979.00	-	819,979.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación módulo en espacio público, mediante: Colocación de piso de cerámica, azulejo, instalación hidrosanitaria, hídrica y masas de concreto.
022NR0800	Colocación de techumbre y cercado de espacio de área de juegos y parque de boliche, en la colonia El Rodeo (clave 10-057), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.2	0.00	310,639.00	305,001.86	411.55	310,217.45	-	310,217.45	Se realizó la Colocación de techumbre y cercado en espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para techumbre, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral.
022NR0801	Recuperación de espacio en la colonia Hogar y Redención (clave 10-058), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	455,328.00	0.00	350.16	454,977.84	-	454,977.84	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polidibonaxo.
022NR0802	Colocación de malla perimetral en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	362,642.00	0.00	0.00	362,642.00	-	362,642.00	Se realizan trabajos para la Colocación de malla perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate, colocación de malla perimetral.
022NR0803	Continuación con la recuperación de calles dignas, ruidos de contención con su banqueta y pavimentación, parte de calle Aura este, Condor, en la colonia Las Águilas (clave 10-149).	0.0	0.00	631,958.00	0.00	0.00	631,958.00	-	631,958.00	Se realizan trabajos para la Continuación con la recuperación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación de concreto hidráulico, rehabilitación de pordinas y mantenimiento de áreas verdes.
022NR0804	Colocación de reja perimetral en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	311,355.00	0.00	0.02	311,354.98	-	311,354.98	Se realizan trabajos para la Colocación de reja perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate, colocación de reja perimetral.
022NR0805	Colocación de euroreja a la orilla de la Banqueta en la colonia Rincon de la Bola (clave 10-190), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	370,291.00	0.00	0.00	370,291.00	-	370,291.00	Se realizan trabajos para la Colocación de euroreja en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate, colocación de euroreja.
022NR0806	Construcción de arco de identidad en la colonia Santa Lucía (Pilo) (clave 10-202), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	451,706.00	0.00	454.34	451,251.66	-	451,251.66	Se realizó la Construcción de arco de identidad en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, construcción y acabados.
022NR0807	Construcción de banda perimetral en la colonia Tepalcates (clave 10-212), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	326,706.00	0.00	0.00	326,706.00	-	326,706.00	Se realizan trabajos para la Construcción de banda perimetral en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepalcate y construcción de banda perimetral.

CUIDAD JUVENUDORA
Y DE DECRETOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

Unidad Responsable de Gasto:
Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENIGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
02ZNR0808	Colocación de gimnasio sport sofa en la colonia Telitapan (clave 10-215), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	300,530.00	0.00	0.00	0.56	300,529.44	-	300,529.44	Se realizan trabajos para la colocación de gimnasio en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, limpieza de terreno y colocación de estanchos.
02ZNR0809	Adecuación de espacio en jardín de la vigen de la calle Juárez en la colonia Triajapan, Triajapan San Ángel (clave 10-217), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	669,936.00	0.00	0.00	3,922.65	666,013.35	-	666,013.35	Se realizan trabajos para la adecuación de terreno con topografía, adecuación de espacio para tránsito peatonal.
02ZNR0810	Colocación de banquetas y pasamanos para escalinatas de los andadores San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León, Veracruz, Zetacora y las de los Cerros, Cárdenas, Matamoros en la colonia Valentín Gómez Farías, Comité Ciudadano con clave 10-235	94.9	0.00	385,494.00	385,953.78	385,953.78	218.53	386,235.47	-	385,235.47	Se realizó la colocación de banquetas y pasamanos en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepealte, aplicación de pintura vinílica satinada, colocación de banquetas y pasamanos.
02ZNR0811	Construcción de 3a etapa del estacionamiento en el espacio ubicado en calle Jaramín esq. Cda Orquidea (continuación) en la colonia Zoológica (clave 10-240).	0.0	0.00	352,175.00	0.00	0.00	0.00	352,175.00	-	352,175.00	Se realizan trabajos para la construcción de 3a etapa del estacionamiento en espacio público, mediante: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de acceso.
02ZNR0812	Construcción de muro y repellido (colindancia de la colonia y juegos infantiles) en la colonia Conchita Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	301,067.00	301,066.96	301,066.96	0.02	301,066.98	-	301,066.98	Se realizan trabajos para la construcción de muro y repellido en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de concreto.
02ZNR0813	Continuidad de construcción del muro de contención en la colonia Milpa del Cedral (clave 10-155), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	282,621.00	0.00	0.00	3.83	282,617.17	-	282,617.17	Se realizan trabajos para la continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación para continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de mampostería a base de piedra.
02ZNR0814	Continuidad de construcción del muro de contención entre Cuauhtlan en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	376,291.00	376,289.99	376,289.99	1.01	376,289.99	-	376,289.99	Se realizan trabajos para la continuidad de construcción del muro de contención en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, mejoramiento de terreno, rehabilitación de muros y herrillado.
02ZNR0815	Reparación de espacio, proyecto Sa cerrada en la colonia Recuerdo (clave 10-002), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	492,155.00	0.00	0.00	0.00	492,155.00	-	492,155.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 235.08 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepealte, habillado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.
02ZNR0816	Sustitución de concreto hidráulico en la parte baja de la calle Paseo Lomas de Jalapa en la colonia Jalapa (Imp) (clave 10-014), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	427,658.00	0.00	0.00	0.00	427,658.00	-	427,658.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.
02ZNR0817	Pavimentación de concreto hidráulico, mejora de las calles en la colonia Arturo Garza (clave 10-017), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	284,951.00	0.00	0.00	0.00	284,951.00	-	284,951.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 149.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepealte, habillado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.
02ZNR0818	Pavimentación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete en la colonia Beljeto (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,572.00	344,572.00	344,572.00	0.00	344,572.00	-	344,572.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 181.35 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepealte, habillado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.
02ZNR0819	Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Bonanza (clave 10-032), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	375,530.00	0.00	0.00	0.00	375,530.00	-	375,530.00	Se realizan trabajos para el Remozamiento de la gloria Valverde en espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Habillado de cruces peatonales, placas de Joggin, luminarias y aparatos de señalización.
02ZNR0820	Remozamiento de la gloria Valverde, en la colonia Guadalupe Im (clave 10-084), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	552,802.00	552,802.00	552,802.00	0.00	552,802.00	-	552,802.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 184.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepealte, habillado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.
02ZNR0821	Pavimentación de concreto hidráulico de río Mixcoac en la colonia Dos Rios (clave 10-053), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	349,720.00	0.00	0.00	0.00	349,720.00	-	349,720.00	Se realizan trabajos para la construcción de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de acabado.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02003 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DISCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
0221NR0322	Pavimentación de concreto hidráulico en la colonia El Estahín (clave 10-055), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	292,214.00	292,214.00	0.00	292,214.00	292,214.00	Se realizan trabajos para la Pavimentación de 133.85 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0323	Reconocimiento de concreto hidráulico en calle Las Flores en la colonia Fior de Marichí (clave 10-072), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	315,307.00	315,307.00	0.00	315,307.00	315,307.00	Se realizan trabajos para el Reconocimiento de 165.95 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0324	Construcción de planchas de concreto hidráulico en la colonia Garcimorro Rescomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	322,243.00	322,243.00	0.00	322,243.00	322,243.00	Se realizan trabajos para la construcción de 169.60 M2 de planchas de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0325	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	636,292.00	636,292.00	0.00	636,292.00	636,292.00	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de 334.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0326	Cambio de guarnición de concreto hidráulico con electro-malla en la colonia Golondrinas 1a Sección (clave 10-080), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,507.00	476,507.00	0.00	476,507.00	476,507.00	Se realizan trabajos para el Cambio de 244.57 M2 de concreto hidráulico con electro-malla, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0327	Cambio de adoquín en la colonia Herón Piscal (clave 10-085), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	467,855.54	467,855.54	468.46	467,855.54	467,855.54	Se realizan trabajos para cambiar 608.00 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con letrante puesto en obra y cemento al 15% del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Píctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladoras, Similitudo, e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 3 cm de espesor.
0221NR0328	Continuación de concreto hidráulico en c. paso del molino en la colonia La Cañada (clave 10-086), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	475,187.00	475,187.00	0.00	475,187.00	475,187.00	Se realizan trabajos para la continuación de 250.10 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0329	Sustitución de concreto hidráulico en la colonia La Huerta (clave 10-102), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	292,221.00	292,221.00	0.00	292,221.00	292,221.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 157.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.
0221NR0330	Continuación del cambio de concreto hidráulico en la colonia La Martirica (clave 10-103), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	543,481.00	543,481.00	0.00	543,481.00	543,481.00	Se realizan trabajos para el cambio de 286.04 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalcate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 Kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.

CUADRO INFORMATIVO DE DATOS



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
OZZNR0331	Sustitución de cuerdos de concreto hidráulico en calles Vicente Guerrero, anti-presa Alcañal, Río Barrete, Aucañón, San Jerónimo en la colonia La Prens Sección Herreros (Clave 10-117)	100.0	0.00	361,235.00	361,235.00	361,235.00	0.00	361,235.00	-	361,235.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 10012 M2 de cuerdos de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0332	Reparimentación con concreto hidráulico, en la entrada de colonia Llano Pedregal (Clave 10-121), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	372,269.00	372,269.00	372,269.00	0.00	372,269.00	-	372,269.00	Se realizan trabajos para la reparación de 342.00 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0333	Cambio de banquetas y pavimento por concreto hidráulico (Calle Hnos. Vivaldi, Sebastián Cabot y Pedro Mendoza en la colonia Lomas de Capulí (Clave 10-121), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	691,618.00	691,618.00	691,618.00	0.00	691,618.00	-	691,618.00	Se realizan trabajos para el cambio de asfalto en 203.41 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0334	Continuidad de cambio de asfalto por concreto hidráulico en callejón cebada, en la colonia Lomas de Nuevo México (Clave 10-136), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	386,480.00	386,480.00	0.00	0.00	386,480.00	-	386,480.00	Se realizan trabajos para la construcción de 180.88 M2 de cuerdos de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0335	Continuación de cuadros de concreto hidráulico en calle plomo en la colonia Lomas de Santo Domingo (Ramp) (Clave 10-142), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	343,681.00	343,681.00	0.00	0.00	343,681.00	-	343,681.00	Se realizan trabajos para la construcción de 268.05 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0336	Sustitución de concreto hidráulico de la calle suzuk y baseo en la colonia Miguel Casan Armenta (Clave 10-153), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	509,302.00	509,302.00	509,302.00	0.00	509,302.00	-	509,302.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 207.50 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0337	Continuación de pavimentación con concreto hidráulico en mina de asfalto en la colonia Palmas Avícola (Clave 10-167), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	394,295.00	394,295.00	394,295.00	0.00	394,295.00	-	394,295.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 193.39 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0338	Continuación de pavimentación de concreto hidráulico en calle 24 de mayo en la colonia Polvora (Clave 10-174), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	367,438.00	367,438.00	0.00	0.00	367,438.00	-	367,438.00	Se realizan trabajos para la pavimentación de 232.53 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0339	Reparimentación en Calle Río Guadalupe en la colonia Puente Colorado (Ramp) (Clave 10-185), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	441,804.00	441,804.00	441,804.00	0.00	441,804.00	-	441,804.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1106.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.
OZZNR0340	Rehabilitación de concreto hidráulico, calle Xaxapila y 16 de septiembre en la colonia San Bartolo Amargosa (Pilo) (Clave 10-194), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	100.0	0.00	2,101,771.00	2,101,771.00	2,101,771.00	0.00	2,101,771.00	-	2,101,771.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1106.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, repetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm ² y estampado de la superficie de rodamiento.

Ciudad Inmóvil y Derechos



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

000001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PENDIENTE		EJERCIDO * COMPROMETIDO
OZZNR0341	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. Trecelero en la colonia Trecelero (clave 10-208), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	349,146.00	0.00	0.00	349,146.00	0.00	349,146.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 183.18 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0342	Repavimentación concreto hidráulico en Av. Ibs en la colonia Tepasca (amp), (clave 10-211), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,250.00	0.00	0.00	369,250.00	0.00	369,250.00	Se realizan trabajos para la repavimentación de 193.24 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0343	Repavimentación de concreto hidráulico en prolongación Sim Agustín en la colonia Teletan (Piso), (clave 10-214), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	690,481.00	0.00	0.00	690,481.00	0.00	690,481.00	Se realizan trabajos para la repavimentación de 353.61 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0344	Repavimentación de concreto hidráulico en Terhuico y Triamparano para camión seguro en la colonia Triamparano (clave 10-216), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	296,282.00	0.00	0.00	296,282.00	0.00	296,282.00	Se realizan trabajos para la repavimentación de 155.94 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0345	Rehabilitación de calles con cemento hidráulico en la colonia Titeoyaque Barrio (clave 10-221), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,012.00	0.00	0.00	378,012.00	0.00	378,012.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 172.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0346	Revelación y reparación de adoquinado en las calles Mictéca y c. Palmas en la colonia Tlacuiltepa (clave 10-223), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	573,905.00	0.00	1,748.18	572,156.82	572,156.82	572,156.82	Se realizan trabajos para la revelación y reparación de 688.50 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepalate puesto en obra y cemento al 18 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladoras. Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
OZZNR0347	Rehabilitación de concreto hidráulico en calles pillos y borros entre fueguinos y jujuiras en la colonia Tlacuiltepa 2o Racondo (amp), (clave 10-223), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	612,117.00	0.00	0.00	612,117.00	0.00	612,117.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 332.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0348	Rehabilitación de concreto hidráulico, mejorando la calle en la colonia Tepalcotla (clave 10-234), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,204.00	0.00	0.00	476,204.00	476,204.00	476,204.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 250.63 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.
OZZNR0349	Rehabilitación de 3a etapa del concreto hidráulico en cerrada Vasco de Quiroga en la colonia Santa Fe Rd. 3 (clave 10-236), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	301,047.00	0.00	0.00	301,047.00	301,047.00	301,047.00	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 158.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de acabado.

[Handwritten signature]

CUIDAD INNOVADORA
DE SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C001 Acueducto Avaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	OTORGADO	PAGO	
02ZNR0830	Cambio de red de agua potable en toda la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	0.0	0.00	313,327.00	0.00	410.04	312,916.96	312,916.96	Se realizan trabajos para el Cambio de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (shundi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puesta hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
02ZNR0831	Rehabilitación del talud de la colonia Juntas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	100.0	0.00	340,412.00	340,413.72	327	340,413.73	340,413.73	Se realizan trabajos para cambio 0.10 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitador tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rollo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
02ZNR0832	Cambio de la red de drenaje ubicado en la calle de Esteban Flores en su totalidad (conhuidad) en la colonia Acuilola (clave 10-003), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	394,606.00	0.00	0.00	394,606.00	394,606.00	Se realizan trabajos para cambio 1.13 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitador tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rollo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
02ZNR0833	Cambio de red de drenaje en la colonia Barrio Norte (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	100.0	0.00	1,250,697.00	1,250,697.00	0.00	1,250,697.00	1,250,697.00	Se realizan trabajos para cambio 1.13 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitador tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rollo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos: 02CO01 Alcaldía Avaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
02ZNR0054	Cambio de red de drenaje en la colonia Cooperativa Calhuayo (clave 10-096), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	0.0	0.00	378,148.00	0.00	0.00	378,148.00	378,148.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.05 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
02ZNR0055	Cambio de red de drenaje en CD. mirador entre qrom batlón, andador teonaco y and. bajaj mirador en la colonia El Mirador (clave 10-061), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	333,474.00	0.00	0.00	1,555.02	321,889.98	Se realizan trabajos para cambiar 0.08 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
02ZNR0056	Sustitución de drenaje en cerada entre Rosalinas y Acaltán en la colonia El Pocito (clave 10-096), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	0.0	0.00	373,213.00	0.00	0.00	0.00	373,213.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.
02ZNR0057	Cambio de drenaje en andador 1 y Benetquén en la colonia Estado de Hidalgo (kmpl) (clave 10-070), dentro de la demarcación territorial Avaro Obregón.	0.0	0.00	239,235.00	0.00	0.00	1,442.00	237,843.00	Se realizan trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=200kg/cm2.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DATOS



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
02ZNR0358	Cambio de drenaje en la colonia Lomas de Santo Domingo Obregón. (Clave 10-241), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	309,559.00	0.00	1,475.02	309,119.98	309,119.98	Se realizan trabajos para cambiar 0.02 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=3000kg/cm2.
02ZNR0359	Instalación de drenaje y rehabilitación de calle con concreto hidráulico en la colonia Santa Rosa Kochic (Piso.) (Clave 10-204), dentro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	1,552,675.00	1,552,675.00	0.00	1,552,675.00	1,552,675.00	Se realizan trabajos para el cambio de 0.02 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=3000kg/cm2.
02ZNR0360	Cambio y nivelación de red de drenaje en la colonia Belén de Las Flores, (Clave 10-249), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	332,274.00	0.00	0.00	332,274.00	332,274.00	Se realizan trabajos para el cambio de 0.02 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa o reforzada y empaque; Pozo de visita sobre tubo de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m; Suministro e instalación de descarga domiciliar; Piso de concreto hidráulico, resistencia normal f'c=3000kg/cm2.

CUIDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C001 Alcaldía Avaro Obergón

ENERO - DICIEMBRE 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
OZZNR0851	Cambio de red de agua potable en andador 9 entre c. Tarango y c. Escollo en la colonia Aguas Ter parque (Clave 10-005), dentro de la demarcación territorial Avaro Obergón.	100.0	0.00	499,950.00	499,950.00	0.00	499,950.00	499,950.00	Se realizan trabajos para el cambio de red de 120.00 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para aliento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (leptabed) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tampos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
OZZNR0852	Cambio de red hidráulica, en calle ciprés y calle pino en la colonia Acos de Centenario (Clave 10-016), dentro de la demarcación territorial Avaro Obergón.	85.4	0.00	285,570.00	243,795.54	0.01	285,569.99	285,569.99	Se trabajo para el cambio de red de 557.5 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para sifento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro; RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (leptabed) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tampos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

CUADRI INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gastos: **02003 Alcaldía Álvaro Obregón**
 Período: **Enero - Diciembre 2022**

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	
022NR0863	Sustitución de red hidráulica en su totalidad en la colonia Atlamzac (Clave 10-020), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	299,201.00	0.00	0.00	299,201.00	299,201.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 7930 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Pruebas hidrostáticas para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (sepesta) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", alíeta, caja para llave de banqueta de Fofr contra (botal), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja; timbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
022NR0864	Continuidad del cambio de red hidráulica 2022 en la colonia Galeana (Clave 10-075), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	302,050.00	0.00	0.00	302,050.00	302,050.00	Se realizan trabajos para la continuación de 8000 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Pruebas hidrostáticas para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (sepesta) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", alíeta, caja para llave de banqueta de Fofr contra (botal), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja; timbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

CUBO INHOVACORA
DE SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Mayor Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
02ZNR0865	Sustitución de red de agua potable en prolongación Sécates con tubo de polietileno en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro de la demarcación territorial Mayor Obregón.	0.00	0.000	340,930.00	0.000	0.000	340,930.00	340,930.00	Se realizarán trabajos para la sustitución de 1350 metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (bunudi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contraválvula metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (lepetel) compactado al 95% proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banquets, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
02ZNR0865	Cambio de red de agua potable en 2o and en la colonia Ladera Grande de la Cebada (clave 10-113), dentro de la demarcación territorial Mayor Obregón.	0.00	0.000	311,799.00	0.000	2,417.56	309,381.44	309,381.44	Se realizan trabajos para el cambio de 4000 metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (bunudi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contraválvula metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (lepetel) compactado al 95% proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal Fc= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banquets, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

CUDDO INGENIERO
Y DE DISEÑOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de cargo:

020001 Alcaldía Ayvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
0221R0857	Cambio de válvulas y sustitución tubo de suministro de agua en la colonia Lomas de Chamenoteya (clave 10-130), dentro de la demarcación territorial Ayvaro Obregón.	100.0	0.00	747,703.00	747,703.00	0.00	747,703.00	0.00	747,703.00	Se realizan trabajos para el cambio de 5300 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puntas hidrostáticas para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repelato) compactado al 95% pector con rodillo, vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de lomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de banqueta de Fofo contra (boita), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
0221R0858	Sustitución de nueva red hidráulica en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-136), dentro de la demarcación territorial Ayvaro Obregón.	100.0	0.00	514,671.00	514,670.99	0.00	514,671.00	0.00	514,671.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 136.50 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puntas hidrostáticas para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repelato) compactado al 95% pector con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 200 kg/cm2; Suministro e instalación de lomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de banqueta de Fofo contra (boita), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de datos:

02CD03 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
OZ2NR0399	Cambio de tubería de agua en calle 3 desde la cruz hasta calle 8 en la colonia Lomas de Teotipán (Clave 10-144), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	453,999.00	453,981.15	178.85	453,917.15	453,917.15	Se realizan trabajos para el cambio de 120.00 metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repetido) compactado al 95% pñctor con rodillo, vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (fc=200 kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para lave de banqueta de FeRo, contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
OZ2NR0370	Cambio y sustitución de red hidráulica en Fco. Avillega en la colonia Minas de Cristo (Clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	551,559.00	551,559.00	0.00	551,559.00	551,559.00	Se realizan trabajos para el cambio de 120.00 metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (bunudo); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repetido) compactado al 95% pñctor con rodillo, vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (fc=200 kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para lave de banqueta de FeRo, contra (bota), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lumbos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

CUADRO INNOVADORA
DE BANCHEOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

01CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	Saldo de Compromiso	DEVENGADO	PAGADO	
OZ2NR0871	Mejorando la red hidráulica en c. rosas rojas en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	697,598.00	697,597.99	0.00	697,598.00	697,598.00	Se realizan trabajos para el mejoramiento de 90.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (sepetal) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (F= 200 kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", silieta, silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
OZ2NR0872	Cambio de red hidráulica en calle lirio en la colonia patos la providencia (clave 10-176), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	379,112.00	0.00	0.00	379,112.00	379,112.00	Se realizan trabajos para el cambio de 101.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (sepetal) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (F= 200 kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2", silieta, caja para llave de banqueta de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, lambos de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.

CIDU-01 INGENIERIA
Y DE DISEÑOS



GOBIERNO DE LA
CUIDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos: 02CP01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
02ZNR0373	Cambio de red hidráulica y válvula en calle Gabriel Camarón y Carlos A. Madrazo (continuación) en la colonia Privada Constanza (Clave 10-180), dentro de la demarcación territorial	0.0	0.00	339,266.00	0.00	0.00	0.00	339,266.00	Se realizan trabajos para la sustitución de 12000 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunido); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro; RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puerta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repeata) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (F= 200 Kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2" silieta, caja para llave de banqueta de fofo, contra (boita), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambores de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.
02ZNR0374	Sustitución de red para aguas salubres en la colonia para Olivar del Conde 2a sección (Clave 10-354), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,065,206.00	1,065,206.00	0.00	1,065,206.00	Se realizan trabajos para la construcción de 12000 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chunido); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro; RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puerta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (repeata) compactado al 95% pñctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia normal (F= 200 Kg/cm2); Suministro e instalación de tomas domiciliarias de 13mm (1/2") hasta 25mm (1") de diámetro, con tubería de polietileno de alta densidad, hasta 5m de longitud, que incluye: tubo de polietileno de 1/2" silieta, caja para llave de banqueta de fofo, contra (boita), conector de polietileno de 1/2", tubo de cobre, válvula de banqueta, prueba hidrostática, mano de obra, herramientas, señalizaciones con malla de construcción plástica color naranja, tambores de tráfico y equipo necesario para su correcta ejecución.	
02ZNR0375	Continuación de construcción del centro comunitario (Intervención) en la colonia Ave Real (Clave 10-021), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	392,452.00	0.00	0.00	153.33	392,298.67	Se realizan trabajos para continuar con la construcción de 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbra acabeado común, suministro y colocación de venana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enlucado de azotes, embotado, impermeabilización de azotes, piso de loses y colocación de barandil.

CUIDAD INNOVADORA
Y DE BIENESTAR



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

02CD01 Alcaldía Avatoro Oregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO		ERJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	ERJERCIDO * COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO						
022NR0876	Remodelación de ceras de vigilancia en la colonia Colinas de Tzazago (Clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	94.4	0.00	309,138.00	291,822.50	518.71	308,670.23	-	308,670.23	Se remodeló 1 (100%) de ceras de vigilancia, mediante: Demolición por medios manuales de recubrimientos de asfalto y demolición de elementos, esparado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte, instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario, suministro, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, impermeabilización de loseta cerámica esmalada en pisos y muros, reposición de pintura vitales, reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
022NR0377	Reparación de fugas de agua potable en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	100.0	0.00	13,000,000.00	12,996,773.04	2,372.62	12,997,627.38	12,996,773.04	12,997,627.38	Se trabajó en el mantenimiento de 1 (100%) centro social, mediante: Preliminares, cimentación, estructura metálica, instalación de gas, instalación eléctrica, instalación de voz y datos, albanilería, plomería, acabados, instalación especial, herrería, carpintería y cancelería.
022NR0878	Mejoramiento de centro social en la colonia Lomas de Tzazago (Clave 10-153), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	91.9	0.00	520,194.00	477,827.03	648.20	519,544.80	-	519,544.80	Se realizan trabajos para la rehabilitación de 1 (100%) salón para adultos mayores, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con tepalcates, planilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, habilitación y colocación de acero de refuerzo grado 42, cimbrado acabado común y descimbrado en cimentación (tepatas, contratepas, etc.).
022NR0879	Rehabilitación de salón para adultos mayores en la colonia Molino de Santo Domingo (Clave 10-155), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	99.9	0.00	598,018.00	597,469.60	549.40	597,469.60	-	597,469.60	Se realizan trabajos para continuar con la construcción de 1 (100%) centro social, mediante: Desyerbe y limpieza de terreno, trazo, nivelación, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo, concreto hidráulico, cimbrado acabado común y descimbrado en elementos de concreto, colocación de malla de alambre electrosoldada para refuerzo en frisos, pisos, losas y muros, firmes, planilla de concreto habilitación.
022NR0890	Continuación de construcción del centro de desarrollo social en calle 10 east, con las escaleras de salida a 5 de mayo en la colonia Poder Popular (Clave 10-119).	0.0	0.00	321,520.00	0.00	0.00	321,520.00	-	321,520.00	Se realizó la rehabilitación de 1 (100%) centro interactivo, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, relleno de zanjas con material (tepatas) compactado al 85% protico con rodillo vibratorio, planilla de concreto hidráulico resistencia normal f'c= 100 kg/cm2, de 5 cm. de espesor, cimbrado acabado común y en celdinas, castillos, cerramientos, celos y yesos.
022NR0881	Rehabilitación de centro interactivo en la colonia Punta de Chahuay (Clave 10-186), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	95.6	0.00	461,555.00	441,339.72	1,071.93	460,480.07	-	460,480.07	Se realizan trabajos para la construcción de 1 (100%) comedor comunitario y área de recreación, mediante: Limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de Ecocrete con garantía mínima 100 % permisible resultado de la mezcla de agregados pétreos de granulometría
022NR0892	Construcción de comedor comunitario y área de recreación en la colonia Tlacoaque Ampliación (Clave 10-200), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	0.0	0.00	652,598.00	0.00	481.35	652,117.65	-	652,117.65	Se realizó la remodelación y ampliación de 1 (100%) de la casa de cultura, mediante: Suministro e instalación de cable de cobre, caja conductú y luminarias, suministro, colocación y pruebas de salida hidráulica, suministro y aplicación de pintura vitales en muros y pilones previa preparación de la superficie con sellador vinílico y suministro y aplicación de recubrimiento con pasta texturizada y
022NR0883	Remodelación y ampliación de la casa de cultura 3ª fase en la colonia Villa Verdán (Clave 10-238), dentro de la demarcación territorial Avatoro Oregón.	100.0	0.00	436,206.00	436,139.87	66.13	436,139.87	-	436,139.87	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:
Periodo:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO [Pesos con dos decimales]							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
OZZNR1014	Rehabilitación de áreas de esparcimiento, gimnasios al aire libre y canchas, en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la demarcación territorial.	90.7	0.00	18,000,000.00	16,326,389.31	2,239.62	17,997,670.38	16,326,389.31	17,997,670.38	Se realizan trabajos para la rehabilitación de módulos de juegos infantiles y gimnasios al aire libre en 33 (33%), mediante: Mantenimiento de cancha de fútbol, cambio de pasto sintético, reparación y pintura para juegos infantiles, rpa perimetral, pintura de banca, sustitución de planchas de concreto, limpieza general, pintura en ejecutores, cambio de piso, reparación de gimnasio al aire libre, herrería, reparación de luminarias, pintura para guardería, reparación de eurofijos, colocación de techumbre, colocación de caucho y pintura en las banquetas.
OZZNR1037	Verificación y seguimiento de las obras FISNDF y Presupuesto Participativo 2022	90.4	0.00	7,869,553.21	7,097,178.21	202,485.55	7,646,054.66	2,818,194.32	7,646,054.66	Se realizó la verificación y seguimiento de las obras FISNDF y Presupuesto Participativo 2022, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inherentes, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9º. Participarías de la obra pública de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
OZZNR1033	Cambio de la red de agua potable en la 2ª y 3ª pvc. Alcantarado en la colonia Loreto (Clave 10-149), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.6	0.00	375,972.00	324,805.87	1,166.13	324,805.87	-	324,805.87	Se realizan trabajos para el cambio de 119.37 metros de red hidráulica, mediante: Tazo y nivelación para desahue de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (buzo), Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II, cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4" de diámetro), 80/1.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puñeta hidrostática para tubo de 101 mm (4" de diámetro); Relleno de zanja.
OZZNR1034	Remodelación y reparación de rampa para discapacitados, en la colonia El Abol (Clave 10-054), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	322,913.00	-	4,138.63	318,799.37	-	318,799.37	Se realizan trabajos para la remodelación y reparación de 403.18 M2 de rampas, mediante: Tazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de planchuelas y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con betún, compactada al 95% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre de 10x10 en tiras, pises y losas; Banqueta de apoyo variable de concreto hidráulico; Rinqueno normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
OZZNR1035	Cambio de escalinatas por rampa en la colonia Lomas de Capulín (Clave 10-128), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	386,787.00	-	8,268.25	386,518.75	-	386,518.75	Se realizan trabajos para el cambio de escalinatas en 300.00 M2 por rampas, mediante: Tazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de planchuelas y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con betún, compactada al 95% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre de 10x10 en tiras, pises y losas; Banqueta de apoyo variable de concreto hidráulico; Rinqueno normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.

CUIDAD INNOVADORA
DE SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:

02CO01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
OZZNR1056	Remodelación y reparación de escalinatas y andador del río con luminarias en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	343,328.00	343,328.00	0.00	343,328.00	0.00	343,328.00	Se realizan trabajos para la remodelación y reparación de 53.46 m ² de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanjas con tepalcate compactado al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm ² fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
OZZNR1057	Colocación de banquetas en calle Pedro Aguirre y colocación de tubo en lugar de malla en el parque presidentes en la colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179).	0.0	0.00	629,943.00	0.00	4,251.69	625,691.11	0.00	629,943.00	Se realizan trabajos para sustituir 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabatero tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 50% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
OZZNR1058	Sustitución de drenaje en la colonia Belén de las Flores (clave 10-029), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.5	0.00	479,083.00	476,735.49	2,347.51	476,735.49	0.00	476,735.49	Se realizan trabajos para Cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabatero tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 50% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
OZZNR1059	Sustitución de drenaje en la colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	507,628.00	0.00	2,987.38	505,140.62	0.00	505,140.62	Se realizan trabajos para Cambiar 0.03 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabatero tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 50% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
OZZNR1060	Cambio de tubería de drenaje en la colonia Gral. A. Rojas (clave 10-082), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	265,599.00	0.00	1,399.99	264,110.01	0.00	264,110.01	Se realizan trabajos para Cambiar 0.03 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabatero tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 50% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:
Periodo:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	APROBADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO (fechos con dos decimales)		PAGADO	EJERCIDO COMPROBADO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO				
02ZNR1061	Cambio del drenaje en calle Manuel Payón en la colonia Libanetes de 1577 (clave 10-121), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	576,833.00	0.00	2,822.48	574,006.52	-	574,006.52	Se realizan trabajos para cambiar 0.09 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasebo tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
02ZNR1062	Cambio de drenaje y escalinatas en la colonia Lomas de Becaera (clave 10-124), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,072,989.00	0.00	4,947.35	1,068,041.65	-	1,068,041.65	Se realizan trabajos para cambiar 0.07 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasebo tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
02ZNR1063	Cambio de drenaje en mineros en la colonia Real del Monte (clave 10-163), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	389,059.00	382,119.98	936.02	382,119.98	-	389,119.98	Se realizan trabajos para rehabilitar 0.06 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasebo tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
02ZNR1064	Rehabilitación del drenaje en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	339,558.00	0.00	3,689.24	334,693.76	-	334,693.76	Se realizan trabajos para rehabilitar 0.16 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasebo tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
02ZNR1065	Cambio de drenaje en cerrada de calle 30 y calle 29 en la colonia Olivar del Condé 2a Sección II (clave 10-255), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	863,170.00	863,170.00	0.00	863,170.00	-	863,170.00	Se realizan trabajos para rehabilitar 0.16 Kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasebo tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% protector con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana
02ZNR1066	Recuperación de camellón en barranca del muerto, un lugar de convivencia vecinal en la colonia Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	36.1	0.00	571,891.00	206,237.68	12,669.29	559,012.71	-	559,012.71	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de veranza con tepalcate, adecuación de espacios para tránsito peatonal.

CIUDAD INNOVADORA
DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos: 02001 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DE COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO * COMPROMETIDO	
022NR1067	Rehabilitación y colocación de domo al parque de béisbol de la UH. Antonio Carrillo y colocación de barandales en la colonia Capatzen, CDMX (Clave 10-047).	97.7	0.00	1,294,344.00	1,264,529.80	471.72	1,293,812.28	1,203,381.99	1,293,812.28	Se realizó la rehabilitación y colocación de domo en espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para redumbre metálica y cubierta de policarbonato. Se realizan trabajos para la adecuación de espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavación, construcción de banda perimetral con piedra negra.
022NR1068	Recuperación de espacio público, aumento de bveda perimetral y reparación banda negra de la unidad buques del sur, en la colonia Guadalupe Norte (Clave 10-07).	100.0	0.00	617,074.00	617,074.00	0.00	617,074.00	-	617,074.00	Se realizó la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, carga y aceros en canchales (fundido). Acero en cambio, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, exteriores roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, bveda de polietileno y contrabida metálica de acero al carbon; Pruebas hidrostáticas para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
022NR1069	Recuperar espacio, sistema de riego y captación de agua pluvial en parque Oscar Mormann y andador Leonardo Da Vinci en la colonia Paseo de Las Lomas-San Gabriel (Clave 10-170).	91.0	0.00	449,756.00	409,165.61	0.00	449,756.00	-	449,756.00	Se realizan trabajos para colocar domo en espacio público, mediante: Trazo, habilitación de estructura para redumbre metálica y cubierta de policarbonato.
022NR1070	Colocación de domo en espacio público en la colonia La Victoria Sección bosque (Clave 10-243), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	442,093.00	0.00	526.67	441,566.33	-	441,566.33	Se realizan trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanios y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilómetro y descarga; Acero en cambio de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con repelido, compactado al 85% protector con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firme, pilos y bases; andadores de concreto hidráulico fregado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las orillas de banquetas, en tramos alternados.
022NR1071	Recuperación de espacio público, seguridad para mis vecinos, en la colonia 2a Etapa (Ampli) (Clave 10-245), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	341,208.00	0.00	0.00	341,208.00	-	341,208.00	Se realizan trabajos para la recuperación de espacio público, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de guardanios y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acero en cambio al primer hilómetro y descarga; Acero en cambio de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con repelido, compactado al 85%; protector con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firme, pilos y bases; andadores de concreto hidráulico fregado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las orillas de banquetas, en tramos alternados.
022NR1072	Recuperación de camellón Av. Javier Barros Sierra de octavo y medio a avenida santa y terminación de banquetas, en la colonia Lomas de Santa Fe II (Clave 10-248).	0.0	0.00	643,430.00	0.00	646.02	642,783.98	-	642,783.98	Se realizan trabajos para la colocación de cubierta tipo arco techo metálico en espacio público, mediante: Pizcas de acero, balantes pluviales, abrazaderas, laques e instalación de luminarias.
022NR1073	Colocación de techado completo en la cancha, con arco metálico e iluminación interior, en la colonia San Gabriel (Clave 10-196), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	295,072.00	0.00	590.22	294,521.78	-	294,521.78	Se realizan trabajos para la colocación de cubierta tipo arco techo metálico en espacio público, mediante: Pizcas de acero, balantes pluviales, abrazaderas, laques e instalación de luminarias.
022NR1074	Remodelación de la cancha, con pasto sintético y techado en cada del piso en la colonia Trelpan (Clave 10-213), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	83.2	0.00	735,703.00	649,160.96	12,668.29	722,834.71	-	722,834.71	Se realizan trabajos para la remodelación de cancha en espacio público, mediante: Suministro, habilitación, fabricación y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
022NR1075	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Abolides Político (Clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	59.8	0.00	337,262.00	316,677.11	591.71	336,680.29	-	336,680.29	Se realizan trabajos para Continuar con la construcción de 1 (NM) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de labirio, aplanado pulido en muro, cinta acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, ematado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barnizal.

CUIDAD INNOVADORA
TUE BARRIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gastos:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
022NR1016	Rehabilitar el centro interactivo para mi comunidad, en la colonia Arturo Martínez (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.8	0.00	404,313.00	403,586.65	726.35	403,586.65	-	403,586.65	Se realizan trabajos para rehabilitar 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbrado acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azulejos, entornado, impermeabilización de azulejos, piso de losetas y colocación de barandil.
022NR1017	Continuar con la construcción de salón de usos múltiples 3a etapa, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	297,659.00	0.00	54.64	297,653.36	-	297,653.36	Se Continúa con la construcción de 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbrado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azulejos, entornado, impermeabilización de azulejos, piso de losetas y colocación de barandil.
022NR1018	Continuar con la construcción del centro comunitario, en la colonia Puente Colorado (clave 10-156), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	452,524.00	452,525.03	358.96	452,525.04	-	452,525.04	Se Continúa con la construcción de 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbrado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azulejos, entornado, impermeabilización de azulejos, piso de losetas y colocación de barandil.
022NR1019	Continuar con la construcción de sala de cultura, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	311,327.00	311,327.00	0.00	311,327.00	-	311,327.00	Se Continúa con la construcción de 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbrado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azulejos, entornado, impermeabilización de azulejos, piso de losetas y colocación de barandil.
022NR1020	Ampliación de centro interactivo, en la colonia La Victoria (clave 10-202), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.9	0.00	410,093.00	409,642.38	450.62	409,642.38	-	409,642.38	Se realizan trabajos para la ampliación de 1 (UNA) centro comunitario, mediante: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, aplomado pulido en muros, cimbrado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azulejos, entornado, impermeabilización de azulejos, piso de losetas y colocación de barandil.
022NR1021	Construcción de muro de contención, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	404,590.00	0.00	8.03	404,581.97	-	404,581.97	Se realizan trabajos para la construcción de muro y respaldo en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
022NR1022	Construcción de muro de contención, en la colonia Los Gnomos (clave 10-141), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	316,278.00	0.00	0.54	316,277.46	-	316,277.46	Se realizan trabajos para la construcción de muro de contención en (1) espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro.
022NR1023	Construcción de muro de contención reforzado con empujador y reparación de banquetas y escaleras con protección de barandil, en la colonia Pinos (Ardido López Mateos) (clave 10-121).	100.0	0.00	625,977.00	625,969.55	8.44	625,969.56	-	625,969.56	Se realizan trabajos para la Construcción de muro en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.
022NR1024	Reparación de adorno de la calle Morelos, de calle alumnos a procedencia incluyendo calle Juárez, en la colonia Acahualtén (clave 10-024), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	435,327.00	0.00	482.99	434,744.01	-	434,744.01	Se realizan trabajos para la Reparación de adorno de 356.71 M2, que consiste en la nivelación de adorno, mediante: Suelo mejorado con lepedite puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Páctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezclador, Suministro e instalación de adorno rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de
022NR1025	Rehabilitación integral del pavimento calle barrera pilares y colocación de macacanes en la esquinera barrera pilares y perfiles sur, en la colonia Alamosa (clave 10-021).	80.1	0.00	342,634.00	274,254.47	0.00	342,634.00	-	342,634.00	Se realizó la Rehabilitación Integral de 294.09 M2 de pavimento a base de empedrado, mediante: Suelo mejorado con lepedite puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Páctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezclador, Suministro e instalación de adorno rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Casos:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO	
02ZNR1085	Establización de salud en la colonia GraL Carlos A. Madrazo (clave 10-053), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	357,288.00	0.00	0.00	10.69	357,277.31	-	357,277.31	Se realizan trabajos para la Establización de 51500 M2 de salud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acero en canchilla del material producto de desechos; Carga mecánica, acero en canchilla al primer kilogramo; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia F'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía humeda; Colocación de defensas de PVC de 1.5" de diámetro y 0.60m de largo.
02ZNR1160	Sustitución por concreto hidráulico (enchaba Arregenses) colonia La Presa (clave 10-111), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	375,913.00	375,913.00	375,913.00	0.00	375,913.00	-	375,913.00	Se realizan trabajos para la Sustitución de 28303 M2 por concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existentes, relleno y sustitución de base y sub base, aceros, grafo controlado, reperte, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de acero.
02ZNR1161	Mejoramiento de espacios públicos en la colonia Las Palmas (clave 10-119), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	355,567.00	0.00	0.00	0.00	355,567.00	-	355,567.00	Se realizan trabajos para el Mejoramiento de espacio público mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y colocación de malla de hierro; Limpieza, pintura, excavaciones y colocación de malla de hierro.
02ZNR1162	Cambio de red hidráulica en la calle Gower Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (enpl) (clave 10-178), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	457,891.00	0.00	0.00	0.00	457,891.00	-	457,891.00	Se realizó la instalación de juegos infantiles que consta de: preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de rejilla y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
02ZNR1170	Instalación de juegos infantiles en la colonia Belén de Las Flores Sección Peltano (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	69.7	0.00	303,118.00	213,375.90	213,375.90	2,961.48	300,156.52	-	300,156.52	Se realizó la instalación de juegos infantiles que consta de: preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de rejilla y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
02ZNR1171	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Bellavista (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	56.5	0.00	994,705.00	562,060.87	562,060.87	0.00	994,705.00	-	994,705.00	Se realizó la instalación de juegos infantiles que consta de: preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de rejilla y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
02ZNR1172	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Corpus Christy Ampliación Xocomacalli (clave 10-048), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	80.2	0.00	443,670.00	356,015.46	356,015.46	170.33	443,499.67	-	443,499.67	Se realizó la instalación de juegos infantiles que consta de: preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, instalación de rejilla y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
02ZNR1173	Instalación de juegos infantiles, en la colonia El Bosque (clave 10-056), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	99.4	0.00	312,178.00	310,289.36	310,289.36	1,889.63	310,288.37	-	310,288.37	Se realizaron trabajos para la instalación de (1 EQU) de juegos infantiles que consta de: Retiro de juegos existentes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro y colocación de piso de granulado de caucho e instalación de juego infantil, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
02ZNR1174	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Garcimadero (clave 10-076), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	433,608.00	0.00	0.00	625.10	432,982.90	-	432,982.90	Se realizan trabajos para la instalación de (1 EQU) de juegos infantiles que consta de: Retiro de juegos existentes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EFERIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DETERMINADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
022NRN115	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Jalilpa (clave 10-083), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	87.4	0.00	616,193.00	539,390.73	1,223.66	614,469.34	-	614,469.34	Se realizó la instalación de (1) EQUI de juegos infantiles que consta de Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla e instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizó el trabajo.
022NRN116	Remodelación de espacio público en la colonia Tizacoayac (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	65.2	0.00	410,855.00	350,229.16	848.58	410,006.42	-	410,006.42	Se realizan trabajos para la Remodelación de (1) espacio público trabajos a realizar: Desmontaje y reubicación de ejercitadores, instalación de juego infantil, colocación de mobiliario urbano entre otras acciones, todo dentro del espacio en el que se realizarán los trabajos.
022NRN117	Adecuación de espacio para crear un parque para perros en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	374,429.00	0.00	161.10	374,267.90	-	374,267.90	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio para crear un parque para perros, los trabajos a realizar consisten en preparación y nivelación de la superficie, suministro e instalación de ejercitadores (jugos) para perros y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
022NRN118	Adecuación de espacio para crear un parque para perros en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	621,506.00	621,341.65	164.15	621,341.65	-	621,341.65	Se realizan trabajos para la adecuación de espacio para crear un parque para perros, los trabajos a realizar consisten en preparación y nivelación de la superficie, suministro e instalación de ejercitadores (jugos) para perros y mobiliario urbano, instalación de reja y/o malla, todo de acuerdo al espacio del lugar en el que se realizarán los trabajos.
022NRN119	Remediación del Parque las Tombras, en la colonia San Clemente (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	748,359.00	748,119.03	149.97	748,119.03	-	748,119.03	Se realizan trabajos para Remediación del Parque las Tombras, los trabajos a realizar consisten en cambios de juegos infantiles, reparación o cambio de luminaria, remodelación de la estructura existente, y niveles de aplicación de pintura, instalación de mobiliario urbano.
022NRN180	Recuperación de Parque Texacoatl, en la colonia Unidad Popular Tepesa (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	38.2	0.00	422,952.00	161,375.64	815.20	422,136.60	-	422,136.60	Se realizan trabajos para la Recuperación de Parque Texacoatl, mediante Atención a la cancha de fútbol deportivo y reubicación de ejercitadores, instalación de juego infantil y mobiliario urbano, así como: construcción, cambio de luminaria.
022NRN181	Rehabilitación de parque, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	32.2	0.00	314,692.00	101,301.62	2,292.37	311,699.63	-	311,699.63	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de la superficie para el deporte, nivelación y/o rehabilitación de la superficie para el deporte, nivelación y/o rehabilitación de la superficie para el deporte, nivelación y/o rehabilitación de la superficie para el deporte.
022NRN182	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia 19 de mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,105.00	0.00	2,476.69	366,628.31	-	366,628.31	Se realizan trabajos para la instalación de 1 Gimnasio, mediante Construcción de firme de concreto, construcción de firme, demolición de elementos de concreto, construcción de firme, instalación de estructuras básicas (barras de acero en diversas formas), como son: barras paralelas, banco abdominal, pesamanos, entre otros para realizar ejercicios, colocación de piso de caucho, colocación de estacas, malla.
022NRN183	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Margarita Maza de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	98.9	0.00	339,895.00	336,021.04	3,873.96	336,021.04	-	336,021.04	Se realizan trabajos para la instalación de 1 Gimnasio, mediante Construcción de firme de concreto, construcción de firme, demolición de elementos de concreto, construcción de firme, instalación de estructuras básicas (barras de acero en diversas formas), como son: barras paralelas, banco abdominal, pesamanos, entre otros para realizar ejercicios, colocación de piso de caucho, colocación de estacas, malla.
022NRN184	Instalación de gimnasio al aire libre en la colonia Villa Solidaridad (clave 10-237), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	13.9	0.00	320,694.00	44,748.30	1,457.71	319,436.39	-	319,436.39	Se realizan trabajos para la instalación de 1 Gimnasio, mediante Demolición de elementos de concreto, construcción de firme, instalación de estructuras básicas (barras de acero en diversas formas), como son: barras paralelas, banco abdominal, pesamanos, entre otros para realizar ejercicios, colocación de piso de caucho, colocación de estacas, malla.
022NRN185	Recuperación de espacio de áreas verdes en la colonia Gobernadas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	91.5	0.00	557,723.00	510,197.57	3,350.64	554,372.36	-	554,372.36	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio de áreas verdes, los trabajos consisten en Preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, desyerbe y limpieza de terreno, sembrado de plantas, instalación de mobiliario urbano e instalación de luminarias.
022NRN186	Recuperación de espacio público en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	356,455.00	356,455.00	0.00	356,455.00	-	356,455.00	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público, los trabajos a realizar consisten en Reparación de bacas de tormenta para evitar embarramientos, y/o inundaciones, así como el cambio de alumbrado en una zona de juegos y gimnasios para evitar accidentes e instalación de luminarias que proporcionen la luz necesaria al espacio.

CIUDAD INDEPENDIENTE DE BARRERAS

[Handwritten signatures and marks]



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Costo: 02C00 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	STATUS DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
02ZNR1187	Rehabilitación de parque en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	83.3	0.00	1,219,997.00	1,016,469.87	3,270.69	1,216,626.11	-	1,216,626.11	Se realizan trabajos para rehabilitar parque, mediante Rehabilitación, reforzamiento y/o cambio de sistema de riego para áreas verdes, preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, desmantelamiento y desmontaje de juegos existentes e instalación de nuevos juegos.	
02ZNR1188	Recuperación de espacio público en parque de la colonia La Anagura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	408,610.00	0.00	1,087.69	407,522.11	-	407,522.11	Se realizan trabajos para la Recuperación de espacio público en parque, los trabajos a realizar consisten en Reparación y/o cambio de luminarias, construcción de sistema de accesorios para sistema de riego para áreas verdes.	
02ZNR1189	Mantenimiento a la infraestructura vial en espacio de la colonia Loma de Las Águilas (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	452,664.00	452,664.00	0.00	452,664.00	-	452,664.00	Se realizó el mantenimiento de la infraestructura vial en espacio, a través de acciones de colocación de señalamientos viales, balanceo, colocación de vales, colocación de reductor de velocidad, monitoreo de velocidad, mantenimiento de drenajes.	
02ZNR1230	Instalación de juegos infantiles, en la colonia Las Águilas Ampliación (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	70.4	0.00	923,536.00	650,520.47	4,017.98	919,518.02	-	919,518.02	Se realizó la instalación de juegos infantiles que consta de preparación, nivelación y/o rehabilitación de la superficie, suministro e instalación de juego infantil, y mobiliario urbano, instalación de riego y/o malla, instalación de alumbrado, todo de acuerdo al espacio del lugar en donde se realiza la obra.	
02ZNR1231	Proyecto ejecutivo para el rescate del parque Tégile colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (Clave 10-004), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	95.0	0.00	367,341.00	348,973.96	0.00	367,341.00	-	367,341.00	Se realizó el estudio de factibilidad para el rescate del parque Tégile colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (Clave 10-004), los trabajos consisten a base de levantamientos topográficos, estudios de viabilidad, factibilidad de área en el jardín existente para llevar a cabo el análisis, selección de alternativas de solución para el sistema de riego a base de agua tratada, captura de agua de lluvia, araración y desmaleza, realización de presupuesto.	
02ZNR1231	Rescatar espacio público, arbolada segura y sustentable, en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	690,783.00	0.00	0.00	690,783.00	-	690,783.00	Se realizan trabajos para Rescatar espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Colocación de protecciones y malla en bordes, limpieza de pila, reparación de riego y muro, señalización e instalación de vallas, construcción de mesa a base de concreto.	
02ZNR1232	Rehabilitación de espacio para realizar actividades culturales, recreativas y deportivas, en la colonia Olivar de los Padres (clave 10-163), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	1,366,263.00	1,366,263.00	0.00	1,366,263.00	-	1,366,263.00	Mantenimiento de cancha deportiva, instalación de pasto sintético, instalación de vallas, construcción de mesa a base de concreto.	
02ZNR1237	Rehabilitación de espacio público "Cruz segura Minerva-Ajusco Mexiquilar" en la colonia Florida, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	90.0	0.00	3,937,500.00	3,543,748.93	0.00	3,937,500.00	3,769,924.53	3,937,500.00	Se realizó la Rehabilitación de espacio público, los trabajos a realizar consisten en: Nivelación de banquetas, ampliación de área de espacio para cruce peatonal, demoliciones y rellenos, excavaciones, extensión de camellón, señalización horizontal y vertical, instalación de luminarias.	
02ZNR1238	Rehabilitación de área verde con lona tensada para convertirlo en área de convivencia familiar, en la colonia El Pinal (clave 10-056), dentro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	434,920.00	0.00	0.00	434,920.00	-	434,920.00	Se realizan trabajos para la Rehabilitación de área verde, mediante la instalación de una estructura metálica con lona tensada para un espacio de aproximadamente 10 por 10 mts, compra e instalación de juegos infantiles y pasto sintético, instalación de riego y protección y cercado, cercados.	
02ZNR1292	Restauración de tres puentes en la colonia Chimalistac: puente del púlpito, puente del Carmen y puente de piedra, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	822,057.46	0.00	0.00	822,057.46	-	822,057.46	Se realizan trabajos para la Restauración de 3 espacios públicos, puente del púlpito, puente del Carmen y puente de piedra, mediante: Liberación de polvo y hollín, reintegración de piezas de labrado, piedra bola de río, piedra volcánica, eliminación de flora y microflora parásita, liberación de apilado en mal estado, ríngulo en muros de mampostería y enlucado de fachadas, pelillos, remates y pisos.	
TOTAL URG	ADIFERAS (Adiferencias de ejercicios fiscales anteriores).	100.0	0.00	474,940,211.00	555,690,861.56	0.00	718,682.99	398,707,559.93	8,336,359.48	718,682.99	

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero-Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
134001U026	4419 "Otras ayudas sociales a personas"	Presupuesto Participativo 2022	35 Cómites vecinales	10,124,593.27	Debido a que en esta Alcaldía se desarrollan proyectos del presupuesto participativo 2021 como: en beneficio de los habitantes de los comites vecinales siguientes: trabajos en mejoramiento urbano, entrega de pintura, alumbrado público, sustitución de pavimentación, mantenimiento de la red hidráulica, impermeabilización, instalación de plumas vehiculares, en las colonias siguientes: Lomas de Plateros I U.H.(10-250), Sears Roebuck U.H.(10-205), La Pera Xochimahuac U.H.(10-110), Lomas de Centenario U.H.(10-129), San Antonio U.H.(10-169), Torres San Pedro U.H.(10-230), Alfonso XIII(10-009), Batallón de San Patricio U.H.(10-027), Bosques de Tarango(10-033), Calzada Jalalpa(10-034), Campo de Tiro Los Gamitos(10-035), Cañada del Olivar U.H.(10-036), Canutillo 3ra. Secc(10-038), De Tarango (Rncda) U.H.(10-051), Desarrollo Urbano(10-052), Boscoso U.H.(10-061), Emancipación del Pueblo U.H.(10-069), José María Pino Suárez(10-092), La Cascada(10-097), La Cebada (Amp)(10-097), Lomas de Becerra U.H.(10-125), Lomas de Becerra Arvide U.H.(10-126), Mercedes Gómez(10-151), Metropolitano U.H.(10-152), Molino de Santo Domingo U.H.(10-160), Los Ocotillos(10-162), Santa Fe U.H.(10-199), Tarango U.H.(10-206), Torres San Antonio U.H.(10-229), Belén de las Flores U.H.(10-231), Emiliano Zapata U.H.(10-234), Predio La Angostura(10-257), Residencial Ma. Isabel(10-258), Residencial Los Pinos U.H.(10-259), Sta. María Nonoalco(10-203).
262017U026	4451 " Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro."	Mujeres de todas las edades que sufran cualquier tipo de violencia.	Mujeres de todas las edades que sufran cualquier tipo de violencia y residen dentro del perímetro de la Alcaldía.	1,125,000.00	Trabajando de la mano con una institución que realiza diversas acciones que fomentan el empoderamiento de las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia dentro del núcleo familiar y que se encuentren en condiciones vulnerables; es que esta Alcaldía de Álvaro Obregón tiene la iniciativa de brindar herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida, misma que coadyuvará para que este Órgano Político Administrativo realice la implementación de un módulo de atención telefónica que ofrecerá un servicio 24 horas los 7 días de la semana, en el cual las usuarias recibirán orientación psicológica, legal, canalización a base platavisi lo requieren y solicitan) y seguimiento derivado de una situación de violencia; con la finalidad de disminuir el índice de violencia hacia las mujeres y contribuir al cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en beneficio de la población vulnerable de esta alcaldía. En coordinación con una institución que realiza diversas acciones para la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres y sus hijos; es que esta Alcaldía de Álvaro Obregón tiene la iniciativa de brindar herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida, misma que coadyuvará para que este Órgano Político Administrativo realice la implementación de un refugio temporal para las mujeres víctimas de violencia, que operará las 24 horas los 365 días del año; y brindará un servicio especializado, confidencial, integral y gratuito a mujeres, hijas e hijos, que se encuentren en situación de riesgo, con el objeto primordial de prevenir feminicidios, protegiendo la integridad física y emocional; en beneficio de la población vulnerable de esta alcaldía.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero-Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.F.-A.I.P.P	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
172002U026	4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyos a familias damnificadas	1 familia de la Col. Las Aguilas 3er dentro del perímetro de la Alcaldía.	1,199,999.98	Toda vez que el territorio de la Alcaldía de Álvaro Obregón se ubica en formaciones geológicas que lo hacen susceptible a hundimiento de terrenos en zonas minadas, socavación y reblandecimiento de terrenos, taludes inestables que afectan a las viviendas ocasionado por intensas lluvias y sismos, es que esta Alcaldía y derivado de que un talud afecto a una vivienda es que se realizaron acciones para su prevención, operación y supervisos para los trabajos para la estabilización de talud con el fin de que la integridad y seguridad tanto de la familia como de la comunidad se encuentren seguras. Derivado de un flamazo que ocurrió en la Col. La Cañada en donde una construcción de 3 niveles resulto severamente dañada, así como otra construcción en 2 niveles provocado por lo efectos de la onda expansiva, es que esta Alcaldía entrego apoyos económicos para la renta de viviendas de las familias afectadas durante 3 meses, tiempo en que se rehabilitó las viviendas, con el fin de salvaguardar la integridad de las familias afectadas.
TOTAL URG				12,449,593.25	



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
268294U026	Modificación de las Reglas de Operación del Programa Social "Estancias Infantiles"	03-oct-22		Belén de las Flores Secc. Relleno Belén de las Flores, Belavista	seguridad de las viviendas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación física y económica por lo que entrega apoyos mediante la aportación de materiales para la construcción y el acompañamiento técnico para el mejoramiento, rehabilitación y fortalecimiento de estas viviendas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, dichas acciones se efectúan en beneficio de los habitantes que vivan dentro del perímetro de este Organismo Político Administrativo.		
214081U026	Nota Aclaratoria de los Lineamientos de la Acción Social denominada "Unidos por el Agua: entrega de captadores de agua pluvial en Unidades Habitacionales 2022"	03-oct-22		Boscosos (U.H.) Bosques de Tarango Calzada Jalalpa			
262017U026	Acción Social: "Entrega de Apoyo Alimentario para las Celebraciones Decembrinas"	22-nov-22		Campo de tiro los Gamitos Canutillo 3ra. Secc.			
262017U026	Acción Social "Manos a la Obra de la Alcaldía Álvaro Obregón	30-nov-22		Canutillo Predio La Presa Canutillo (Aguascalientes)			
214081U026	Modificación de los Lineamientos de la Acción Social denominada "Unidos por el Agua: Entrega de Captadores de Agua Pluvial en Unidades Habitacionales 2022	01-dic-22		Cañana del Olivar (U.H.) Cerro Chico Chimalistac			
268294U026	Modificación de las Reglas de Operación del Programa Social "Estancias Infantiles"	08-dic-22		Colinas de Tarango Colinas del Sur			
262017U026	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social: "Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral 2022	08-dic-22		Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo			
262017U026	Modificación de los Lineamientos de la Acción Social: "Inclusión para una Vida Digna"	08-dic-22		Corpus Christy Corpus Christy (Ampl. Xocomacatlá) Cove			
262017U026	Modificaciones a los Lineamientos de Operación de la Acción Social: "Juntos para una Mejor Visión"	08-dic-22		Cristo Rey De Tarango (Rincda)			
226243U026	Modificación de los Lineamientos de la Acción Social "Apoyo para Servicios Funerarios 2022"	27-dic-22		Desarrollo Urbano Dos Ríos			
262017U026	Modificación de los lineamientos de la Acción Social "Manos a la Obra de la Alcaldía Álvaro Obregón	30-dic-22		El Álamo El Barán			
214081U026	Modificación a los Lineamientos de la Acción Social denominada "Unidos por el Agua: Entrega de Captadores de Agua Pluvial en Unidades Habitacionales 2022	30-dic-22		El Bosque El Bosque 2da. Secc (Ampl) El Bosque Secc. Torres			



Gobierno de la
Cidad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYO A LA POBLACIÓN

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL F.F.-S.F.-I.-P.P.	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				El Pocito			
				El Rodeo			
				El Ruedo			
				Emanicipación del Pueblo (U.H.)			
				Estado de Hidalgo			
				Estado de Hidalgo (AmpI)			
				Estado de Hidalgo			
				Flor de María			
				Florida			
				Francisco Villa			
				Galeana			
				Garcimarrero			
				Garcimarrero Norte			
				Garcimarrero Reacomodo			
				Golondrinas			
				Golondrinas 1ra. Secc			
				Golondrinas 2da. Secc			
				Gral. A. Rosales			
				Gral. C.A. Madrazo			
				Guadalupe Im			
				Hda. De Guadalupe Chimalistac			
				Herón Proal			
				Hogar y Redención			
				Isidro Fabela			
				Jalalpa			
				Jalalpa (AmpI)			
				Jalalpa El Grande			
				Jalalpa Tepilo			
				Jardines del Pedregal			
				José María Pino Suarez			
				Juristas			
				La Angostura			
				La Araña			
				La Cañada			
				La Cascada			
				La Cebada (AmpI)			
				La Conchita			



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		Período:		02 CD01 Alcaldía Álvaro Obregón		Enero - Diciembre 2022		
ÁREA FUNCIONAL	F.F.-S.F.-A.I.-P.P.	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA "I"	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
						TIPO	TOTAL	
					La Herradura La Huerta La Joya La Loma La Martinica La Mexicana La Mexicana (Amp) La Millagrosa La Otra Banda La Palmita La Pera Xochimahuac (U.H.) La Presa La Presa Secc. Hornos Ladera Grande o La Cebadilla Las Águilas Las Águilas (Amp) Las Águilas Secc. Hornos Las Cuevitas Las Palmas Liberación Proletaria Liberales de 1857 Llano Redondo Lomas de Axtomatla Lomas de Becerra Lomas de Becerra (U.H.) Lomas de Becerra Arvide (U.H.) Lomas de Capilla Lomas de Capulín Lomas de Centenario (U.H.) Lomas de Chamontoya Lomas de Guadalupe Lomas de la Era Lomas de las Águilas Lomas de los Ángeles Tepepan Lomas de los Cedros Lomas de Nuevo México Lomas de Plateros (U.H.)			

[Handwritten signatures]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2022

ÁREA FUNCIONAL F.F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA "V"	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Lomas de Plateros (U.H.) II			
				Lomas de Puerta Grande			
				Lomas de San Ángel Inn			
				Lomas de Santa Fe			
				Lomas de Santa Fe II			
				Lomas de Santo Domingo			
				Lomas de Santo Domingo (AmpI)			
				Lomas de Tarango			
				Lomas de Teieipan			
				Loreto			
				Los Cedros			
				Los Gaminos			
				Margarita M. de Juárez			
				María G. de García Ruiz			
				Martínez de Tacubaya			
				Merced Gómez			
				Metropolitano (U.H.)			
				Miguel Gaona Armenta			
				Miguel Hidalgo			
				Milpa del Cedro			
				Minas de Cristo			
				Molino de Rosas			
				Molino de Rosas (AmpI)			
				Molino de Santo Domingo			
				Molino de Santo Domingo (U.H.)			
				Ocho de agosto			
				Ocotillos			
				Olivar de los Padres			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. I			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. II			
				Olivar del Conde 2da. Secc. I			
				Olivar del Conde 2da. Secc. II			
				Palmas			
				Palmas Avoitilla			
				Paraje El Caballito			
				Parque Residencial San Antonio (U.H.)			
				Paseo de las Lomas San Gabriel			

(Handwritten signatures)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Avaro Obregón		Enero - Diciembre 2022			
Periodo:							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
F-F-SF-AI-PP					TIPO		
				Sears Roebuck (U.H.)			
				Tarango (U.H.)			
				Tecolalco			
				Tejocote			
				Tepeaca			
				Tepeaca (Amp)			
				Tepopollá			
				Telelpan			
				Telelpan (Pblo)			
				Tetlalpan			
				Tizampampano			
				Tizapan-Tizapan San Ángel			
				Tiacopac			
				Tiacoyaque			
				Tiacoyaque (Amp)			
				Tiacoyaque (Bar)			
				Tiacuitlapa			
				Tiacuitlapa 2do. Reacomodo (Amp)			
				Tlaxpechico			
				Tolteca			
				Torres de Mixcoac (U.H.)			
				Torres de Patretero			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepasca			
				Unión Olivos			
				Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)			
				Valentin Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
				Zenon Delgado			
				Zocotitla			
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



PAU PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

2023

Enero - Diciembre

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	PROYECTO		OFICIO	AUTORIZACIÓN	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE ASÍTO	APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Pres con los decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL %
			CÓDIGO	NOMBRE							EJERCIDO	SALDO POR COMPROMISO	DEVANADO	PAGADO	
1000	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1001	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1002	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1003	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1004	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1005	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1006	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1007	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1008	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1009	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1010	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1011	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1012	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1013	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1014	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1015	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1016	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1017	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1018	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1019	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1020	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1021	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1022	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1023	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1024	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1025	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1026	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1027	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1028	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1029	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1030	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1031	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1032	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1033	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1034	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1035	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1036	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1037	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1038	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1039	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1040	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1041	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1042	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1043	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1044	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1045	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1046	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1047	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1048	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1049	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%
1050	Presupuesto	1	0000	Presupuesto	0000	0000	100%	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100%

(Handwritten signature)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PAE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS

02001-Avance Alvaro Obregón
Enero - Diciembre
2022

Clave	Denominación	Número	Cambio		Avance en el Ejercicio del Proyecto %	4º Trimestre de Ejercicio	Aprobado	Modificado	Presupuesto (Pasa con los decimales)		Prestado	Pagado	Ejercicio + Compromiso	Avance Presupuestal %
			Nombre	Subtítulo					Ejercicio	Saldo del Compromiso				
2000	2000-00000000000000000000	1	2000-00000000000000000000	2000-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	2001-00000000000000000000	2	2001-00000000000000000000	2001-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	2002-00000000000000000000	3	2002-00000000000000000000	2002-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	2003-00000000000000000000	4	2003-00000000000000000000	2003-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	2004-00000000000000000000	5	2004-00000000000000000000	2004-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	2005-00000000000000000000	6	2005-00000000000000000000	2005-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	2006-00000000000000000000	7	2006-00000000000000000000	2006-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	2007-00000000000000000000	8	2007-00000000000000000000	2007-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	2008-00000000000000000000	9	2008-00000000000000000000	2008-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	2009-00000000000000000000	10	2009-00000000000000000000	2009-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	2010-00000000000000000000	11	2010-00000000000000000000	2010-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	2011-00000000000000000000	12	2011-00000000000000000000	2011-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	2012-00000000000000000000	13	2012-00000000000000000000	2012-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	2013-00000000000000000000	14	2013-00000000000000000000	2013-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	2014-00000000000000000000	15	2014-00000000000000000000	2014-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2015-00000000000000000000	16	2015-00000000000000000000	2015-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2016-00000000000000000000	17	2016-00000000000000000000	2016-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2017-00000000000000000000	18	2017-00000000000000000000	2017-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2018-00000000000000000000	19	2018-00000000000000000000	2018-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2019-00000000000000000000	20	2019-00000000000000000000	2019-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2020-00000000000000000000	21	2020-00000000000000000000	2020-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2021-00000000000000000000	22	2021-00000000000000000000	2021-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2022-00000000000000000000	23	2022-00000000000000000000	2022-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2023-00000000000000000000	24	2023-00000000000000000000	2023-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2024-00000000000000000000	25	2024-00000000000000000000	2024-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2025-00000000000000000000	26	2025-00000000000000000000	2025-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	2026-00000000000000000000	27	2026-00000000000000000000	2026-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2027-00000000000000000000	28	2027-00000000000000000000	2027-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	2028-00000000000000000000	29	2028-00000000000000000000	2028-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	2029-00000000000000000000	30	2029-00000000000000000000	2029-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	2030-00000000000000000000	31	2030-00000000000000000000	2030-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2031-00000000000000000000	32	2031-00000000000000000000	2031-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	2032-00000000000000000000	33	2032-00000000000000000000	2032-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	2033-00000000000000000000	34	2033-00000000000000000000	2033-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	2034-00000000000000000000	35	2034-00000000000000000000	2034-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	2035-00000000000000000000	36	2035-00000000000000000000	2035-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	2036-00000000000000000000	37	2036-00000000000000000000	2036-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	2037-00000000000000000000	38	2037-00000000000000000000	2037-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	2038-00000000000000000000	39	2038-00000000000000000000	2038-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	2039-00000000000000000000	40	2039-00000000000000000000	2039-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	2040-00000000000000000000	41	2040-00000000000000000000	2040-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	2041-00000000000000000000	42	2041-00000000000000000000	2041-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	2042-00000000000000000000	43	2042-00000000000000000000	2042-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	2043-00000000000000000000	44	2043-00000000000000000000	2043-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	2044-00000000000000000000	45	2044-00000000000000000000	2044-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	2045-00000000000000000000	46	2045-00000000000000000000	2045-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	2046-00000000000000000000	47	2046-00000000000000000000	2046-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	2047-00000000000000000000	48	2047-00000000000000000000	2047-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	2048-00000000000000000000	49	2048-00000000000000000000	2048-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	2049-00000000000000000000	50	2049-00000000000000000000	2049-00000000000000000000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alvaro Obregón
Enero - Diciembre
2022

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

PAE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS

2022

Envo - Director

CLAVE	DENOMINACION	NÚMERO	PROYECTO		SUSTITIVO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Paso con los decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL %	
			NOMBRE	NOMBRE						EJERCIDO	STATUS DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMISO
3010	PROYECTO PARTICIPATIVO	1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3011	PROYECTO PARTICIPATIVO	2	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3012	PROYECTO PARTICIPATIVO	3	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3013	PROYECTO PARTICIPATIVO	4	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3014	PROYECTO PARTICIPATIVO	5	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3015	PROYECTO PARTICIPATIVO	6	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3016	PROYECTO PARTICIPATIVO	7	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3017	PROYECTO PARTICIPATIVO	8	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3018	PROYECTO PARTICIPATIVO	9	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3019	PROYECTO PARTICIPATIVO	10	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3020	PROYECTO PARTICIPATIVO	11	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3021	PROYECTO PARTICIPATIVO	12	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3022	PROYECTO PARTICIPATIVO	13	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3023	PROYECTO PARTICIPATIVO	14	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3024	PROYECTO PARTICIPATIVO	15	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3025	PROYECTO PARTICIPATIVO	16	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3026	PROYECTO PARTICIPATIVO	17	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3027	PROYECTO PARTICIPATIVO	18	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3028	PROYECTO PARTICIPATIVO	19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3029	PROYECTO PARTICIPATIVO	20	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3030	PROYECTO PARTICIPATIVO	21	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3031	PROYECTO PARTICIPATIVO	22	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3032	PROYECTO PARTICIPATIVO	23	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3033	PROYECTO PARTICIPATIVO	24	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3034	PROYECTO PARTICIPATIVO	25	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3035	PROYECTO PARTICIPATIVO	26	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3036	PROYECTO PARTICIPATIVO	27	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3037	PROYECTO PARTICIPATIVO	28	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3038	PROYECTO PARTICIPATIVO	29	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3039	PROYECTO PARTICIPATIVO	30	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									
3040	PROYECTO PARTICIPATIVO	31	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS			100									



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:
02CD01 Alcaldía Alvaro Obregón

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,300,240,265.00	5,580,796.27	1,305,821,061.27	1,248,205,478.44	1,243,224,162.85	57,615,582.83
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,300,240,265.00	2,677,288.75	1,302,917,553.75	1,248,100,965.25	1,243,224,162.85	54,816,588.50
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	2,903,507.52	2,903,507.52	104,513.19	0.00	2,798,994.33
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,300,240,265.00	5,580,796.27	1,305,821,061.27	1,248,205,478.44	1,243,224,162.85	57,615,582.83