



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

Período:

Enero-Diciembre 2023

Titular:

Mtra. Lía Limón García
Alcaldesa en Álvaro Obregón

Responsable :

Mtra. Claudia Isías Lagos
Directora General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

02CD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Periodo: Enero-Diciembre 2023

Fecha de Elaboración: 08-ene-24

Unidad Responsable del Gasto:		02C001 ALCALDÍA ALVARO ORREGÓN					
Periodo:		Enero-Diciembre 2023					
Fecha de Elaboración:		08-ene-24					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN	
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO			
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF		
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X		
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X		
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X		
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X		
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X					
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X		
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X		
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X		
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X		
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF - (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X		

Formato para el control interno de la DEIRIC

Elaboró:

Lic. Félix Corona Méndez
Director de Finanzas

Autorizó:

Mtra. Claudia Isela Lagos
Directora General de Administración y Finanzas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón	
Período:		Enero-Diciembre 2023	
Fecha de Elaboración:		18 de Enero de 2024	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN	
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(64,034,071.19)	La variación que se observa, se debe a que aún no se lleva a cabo el registro de la totalidad de los pagos por la adquisición de diversos bienes, servicios, insumos, materiales y suministros, así como obras públicas de infraestructura y mantenimiento; asimismo, se debe a los tiempos necesarios para el pago de los recursos comprometidos aún no concluyen, por lo que el avance del gasto total se verá reflejado una vez que se aplique los recursos considerados en el pasivo circulante.	
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	3,054,538,469.79	Durante el periodo enero-diciembre, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes y los festejos del día de la niña y el niño en el parque Jalapa 2000 y en otras tres ubicaciones como Torres de Portero, Plateros y el SUM, y se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas, destacando la exposición de ofrendas y urnas de día de muertos, en diciembre se tuvieron las posadas navideñas en las territoriales, puso en fun cionamiento la pista de hielo y el encendido del árbol, en el SUM, así como los eventos cívicos para conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio y las Fiestas Patrias en la sede de la Alcaldía durante septiembre, por otra parte se realizaron en los diversos espacios deportivos torneos de fútbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, actividades físicas, conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel, teatro en plazas públicas, ferias de regreso a clases; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, jornadas de reforestación y reciclaje y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.	
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	3,006,547,296.56	Durante el periodo enero-diciembre, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes y los festejos del día de la niña y el niño en el parque Jalapa 2000 y en otras tres ubicaciones como Torres de Portero, Plateros y el SUM, y se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas, destacando la exposición de ofrendas y urnas de día de muertos, en diciembre se tuvieron las posadas navideñas en las territoriales, puso en fun cionamiento la pista de hielo y el encendido del árbol, en el SUM, así como los eventos cívicos para conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio y las Fiestas Patrias en la sede de la Alcaldía durante septiembre, por otra parte se realizaron en los diversos espacios deportivos torneos de fútbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, actividades físicas, conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel, teatro en plazas públicas, ferias de regreso a clases; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, jornadas de reforestación y reciclaje y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.	

Elaboró: _____

Lic. Félix Corona Méndez
Director de Finanzas

Autorizó: _____

Mra. Claudia Irujo Lagos
Directora General de Administración y Finanzas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ECG

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

Periodo:

Enero-Diciembre 2023

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO			VARIACIÓN	%	
				PRELIMINAR	ACTUALIZADO	CONTRASTADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,239,928,023.00	2,278,997,400.42	2,181,661,664.74	81,350,721.85	2,263,512,388.59	2,181,661,664.74	3,263,512,388.59	-16,485,011.83	
1000	1,313,378,959.00	1,339,508,689.11	1,334,665,764.04	1,926,093.51	1,335,612,847.55	1,334,665,764.04	1,335,612,847.55	-2,656,041.56	100
2000	111,860,737.00	110,734,654.43	100,669,651.50	8,235,992.61	100,925,634.11	100,669,651.50	106,925,634.11	-1,809,220.32	98
3000	706,234,527.00	642,655,172.88	585,665,586.64	47,208,351.29	634,073,937.93	585,665,586.64	634,073,937.93	-8,789,234.55	99
4000	159,751,500.00	164,297,484.00	159,219,662.56	24,480,306.44	183,699,969.00	159,219,662.56	183,699,969.00	-397,515.00	100
7000	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,000.00	-
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,066,523,245.00	1,154,291,450.85	872,976,405.05	232,668,586.44	1,105,745,191.40	872,976,405.05	1,105,745,191.40	-40,549,059.36	
1000	0.00	1,653,339.12	1,480,684.90	0.00	1,480,684.90	1,480,684.90	1,480,684.90	-154,654.22	91
2000	224,128,184.00	240,294,362.44	205,923,727.04	30,725,759.85	237,649,486.89	205,923,727.04	237,649,486.89	-2,644,895.55	99
3000	320,381,144.00	399,220,147.04	335,360,936.66	22,203,693.15	358,564,629.81	335,360,936.66	358,564,629.81	-37,655,517.23	90

La variación que se observa se debe a que, a la fecha del presente informe, solo se han erogado recursos para cubrir la nómina y las prestaciones al cuarto trimestre, por lo que aún falta cubrir ciertos conceptos como viáticos, aportaciones a fondos de vivienda y primas por seguro de vida, entre otros, resultan inferiores a lo programado. Cabe destacar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, en los recursos destinados principalmente para la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos de tecnología y de informática, material impreso e información digital y material y útiles de enseñanza, entre otros, debido a que se obtuvieron economías resultantes que los proveedores ofrecieron mejores costos con respecto a lo previsto. Cabe destacar, que la variación también es originada porque el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, en los recursos destinados principalmente para cubrir los servicios de que potable, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, otros impuestos devueltos de una relación laboral, servicios financieros y bancarios, seguro de bienes patrimoniales, conservación y mantenimiento de inmuebles, gastos de orden social e impuestos sobre nómina, entre otros, debido a que se obtuvieron economías resultantes que los prestadores de servicios ofrecieron mejores costos con respecto a lo previsto. Cabe destacar, que la variación también es originada porque el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en lo relacionado con los apoyos sociales a instituciones sin fines de lucro, destacando lo previsto en materia de programas sociales como "Tercera Alcaldía" mediante la fundación Pro Ayuda a la Mujer Origen, A.C., así como el apoyo "Casa Yarela" mediante Foratex, Centro de Atención Integral a la Mujer (CAI).

Destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.

La variación que se observa se debe principalmente en los recursos de aportaciones al sistema para el retiro, aportaciones a fondos de vivienda y aportaciones a instituciones de seguridad social, debido a que se registró un gasto inferior respecto a lo proyectado, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

La variación registrada, se debe a que se obtuvieron economías en los contratos para adquirir diversos materiales tales como: material eléctrico, vestuario y uniformes, insumos y productos lavables como: jabón, vidrio, combustible, lubricantes y aditivos, entre otros. Cabe destacar, que la variación también es originada porque al comparar el presupuesto ejercido y comprometido a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.

La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanza conforme a las necesidades de los servicios y acciones, que son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago del servicio de energía eléctrica, además para los servicios de capacitación, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, servicios funerarios y de cementerio a los familiares de los civiles y pensionistas directos, entre otros, resultando que el presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 ALCALDIA ALVARO OBREGÓN

Periodo: Enero-Diciembre 2023

CAPÍTULO	APROBADO	MODIFICADO	EFERENDIO	PRESUPUESTO (Pagos con dos estimates)			VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCICIO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
				SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
8000	49,625,821.00	50,565,572.83	35,606,319.11	10,158,811.35	45,765,130.46	35,606,319.11	-4,800,442.37	91	La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones, que son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago por la adquisición de muebles de oficina y estanterías, cámaras fotográficas y de video, otro mobiliario y equipo educativos y recreativos, maquinaria y equipo agropecuario, otros equipos, software, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resultando que el menor rímo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
6000	417,811,093.00	465,579,009.42	293,505,337.34	168,780,372.09	462,285,659.43	293,505,337.34	-3,293,349.99	99	La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros existen procesos de pago que avanzan conforme al desarrollo de las obras del presupuesto participativo; así como, por los tiempos para la definición y emisión de los resultados de las obras del presupuesto participativo; así como, por los tiempos para el desarrollo de trabajos de mantenimiento a las redes de drenaje, agua potable, pavimentación, construcción de banquetas y mantenimiento a la red de alumbrado, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resultando que el menor rímo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
TOTAL URO	3,365,958,268.00	3,433,291,851.27	3,054,538,469.79	314,718,310.19	3,369,257,780.08	3,054,538,469.79	-64,034,071.19		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

EPC

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERO-DICIEMBRE 2023

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

02CUD01 ALCALDIA ALVARO OBREGON

Enero-Diciembre 2023

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO 2016 (Peseo con dos decimales)							VARIACIÓN	96	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO			
MODIFICADO										

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF

AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERGÖ-DIGIEMBERE 2023

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre

Período:

150239_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA UFR

(Pesos con dos decimales)

1

1995

100

1

%

100

1,676,090,144.00	1,551,495,482.62	1,551,495,482.62	1,394,324,772.23	92.57	100.00	83.19	189.81
------------------	------------------	------------------	------------------	-------	--------	-------	--------

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

[illegible]



ENERGÍA DICIEMBRE 2023

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero- Diciembre

Unidad Responsable de Gasto:
Período:

FONDO

150311, NO TIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS COMO DE FOMENTO MUNICIPAL, OTRO ORIGENAL REASIGNADO POR EJERCION

		PRESUPUESTO		R E S U L T A D O S		AVANCE	
		(Pesos con dos decimales)				%	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100
							((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
	40,845,964.89	40,845,964.89	40,845,964.89	17,000,000.00	17,000,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
						100.00	#DIV/0!
							141.62

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se estima realizar 15,000, publicaciones para el seguimiento monitoreo, análisis y difusión de eventos, programas, avances, comunicados, volantes y notas informativas.



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO-DICIEMBRE 2023

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre

Período:

1504302_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2023-ORIGINAL DE LA UNAF

RESULTADOS	

AVANCE
%

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
			(DEVENGADO / APROBADO)*100	MODIFICADO)*10 0	APROBADO)*1 00
					((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100

28,484,101.00	28,484,101.00	28,484,101.00	25,473,939.66	25,473,939.66	100.00	100.00	89.43	189.43
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------	--------

[illegible]

Así mismo se proporcionaliza en actividades físicas en los Deportes Bateado de San Ramón, Fútbol, Fútbol, Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3, entre otros.

Jornada de Salud en la Casa del Adulto Mayor "Tollaco" asistieron 21 estudiantes. Se programó la recuperación de 250 espacios públicos, para el uso adecuado de los mismos y para el disfrute de la ciudadanía

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero- Diciembre

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ISOLANDO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2023 ORIGINAL REASIGNADO POR EXCEPCIÓN

FONDO

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

R E S U L T A D O S

AVANCE

%

APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,029,980.78	10,029,980.78	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	191.18

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevo a cabo el mantenimiento a 5 albercas de la Alcaldía, con el fin de mejorar aprovechamiento de los espacios, lo cual beneficiará a 11,654 personas. Se tuvo la participación de 1,234 asistentes en las 364 pláticas en relación de prevención de adicciones. Se brindaron 12,314 servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario, los cuales corresponden a: 6,553 Consultas veterinarias, 3,013 desparasitaciones, 481 Vacunas y 2,267 esterilizaciones. Se realizó el mantenimiento a 978,788 Ml. de balizamiento, 8,716 nomenclaturas, 1,058 espacios públicos, 29,511 retiros de propaganda, 213 módulos deportivos, 187 acciones en juegos infantiles, 10,163 piezas árboles y 19,577 luminarias. Se realizó la limpieza a 24,993 ml de desazolve, 1,082 pozos de visita, limpieza de 220 rejillas, limpieza de 31 coladeras de banqueta, reparación de 193.5 metros de alarjea, reparación de 38 pozos de visita, reparación de 12 rejillas y 1 coladeras de banqueta, se sustituyeron 36 brocales, 36 rejillas y 15 coladeras de banquetas y se rehabilitaron 0.6379 Km de drenaje.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERGIA-DICEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Alvaro Obregón							
Periodo:		Enero- Diciembre							
FONDO		110309. NO OTORGANDO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2023- ORIGINAL DEL UNG							
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S			
						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO * SALDO DEL COMPROMISO) / (MODIFICADO)*100
67,039,145.00	67,039,145.00	67,039,145.00	67,039,145.00	59,632,953.44	59,632,953.44	100.00	100.00	88.95	188.95

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

[illegible]

CUADRO 1
CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero- Diciembre

Unidad Responsable de Gasto:

FONDO

250511 NO ENQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE RESERVAZACIÓN Y RESCUPACIÓN DE LAZOS ORIGINAL REASIGNADO POR EJERCICIO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	AVANCE %
	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	200.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se programó la realización de 4,500 eventos y torneos en los espacios deportivos de la Alcaldía presentaciones de elencos de danza, conciertos del INBAL, talleres de Música, Tejido, Pintura, Aídrez, Papiroflexia, Danza folclórica, Danza Oriental, Tango, Bailes Populares, Cineclub, en la red de bibliotecas se llevaron a cabo actividades como: visitas guiadas, cuentacuentos y fomento a la lectura.



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:	02C001 Alcaldía Álvaro Obregón								
Periodo:	Enero- Diciembre								
FONDO	125000 NO ESTRUCTURADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2021-ORIGINAL DE LA URS								
PRESUPUESTO				R E S U L T A D O S			AVANCE		
(Pesos con dos decimales)							%		
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJECUCION / APROBADO)*100	((EJECUCION *SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
19,506,106.00	19,506,106.00	19,506,106.00	19,506,106.00	13,323,054.71	13,323,054.71	100.00	100.00	68.30	168.30

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO-DICIEMBRE 2023

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre

150830_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero-Diciembre

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

LEONALDO ESTIGUERDO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023-ORIGINAL DELA UNIG- ORIGINAL TRANSFERIDO EN CASO DE EXCEPCION

FONDO

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	142.86

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se llevo a cabo la recuperación de 329 espacios públicos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero- Diciembre

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

15001. NO TIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023- ORIGINAL DE LA URG- ORIGINAL TRANSFERIDO EN CASO DE EXCEPCION

PRESUPUESTO				R E S U L T A D O S				AVANCE	
(Pesos con dos decimales)								%	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
-	110,594,361.38	110,594,361.38	111,542,146.42	78,493,662.62	78,493,662.62	#DIV/0!	100.86	#DIV/0!	170.97

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas permiten dar pronta respuesta a las quejas y denuncias de la comunidad, en materia de retiro de macetas decorativas, botes con cemento, llantas, tubos, troncos, estructuras y objetos de hierrela, piedras que obstaculicen la via publica. Se realiza un monitoreo constante en todas las colonias de la demarcación como medida de control. Se realizó la recolección de 291,112 toneladas de residuos sólidos por medio de rutas domiciliarias y barrio manual.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-DICEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón							
Periodo:		Enero - Diciembre							
FONDO		150C32, NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (IICAN)-2023-ORIGINAL DELA UNG							
		PRESUPUESTO				R E S U L T A D O S			
		(Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
13,327,675.00	13,327,675.00	13,327,675.00	13,327,675.00	11,061,224.44	11,061,224.44	100.00	100.00	82.99	182.99

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero- Diciembre

150300 JHO ETRQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS INCENTIVO POR LA RECUPERACIÓN DEL USO DE BIENES INMUEBLES 2023- ORIGINAL DE LA UNG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
R E S U L T A D O S									
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	AVANCE % ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
25,711,403.00	25,711,403.00	25,711,403.00	25,711,403.00	17,002,403.01	17,002,403.01	100.00	100.00	66.13	166.13

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas para el fortalecimiento de la gestión pública en la Alcaldía Álvaro Obregón, se han desarrollado en los siguientes ejes: planeación y gestión pública, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos legales, recursos de comunicación y recursos de evaluación. En el primer trimestre de 2023, se han realizado las siguientes acciones: se ha realizado el primer trimestre de la gestión pública, se ha realizado el primer trimestre de la planeación y gestión pública, se ha realizado el primer trimestre de los recursos humanos, se ha realizado el primer trimestre de los recursos financieros, se ha realizado el primer trimestre de los recursos materiales, se ha realizado el primer trimestre de los recursos tecnológicos, se ha realizado el primer trimestre de los recursos legales, se ha realizado el primer trimestre de los recursos de comunicación y se ha realizado el primer trimestre de los recursos de evaluación. En el primer trimestre de 2023, se han realizado las siguientes acciones: se ha realizado el primer trimestre de la gestión pública, se ha realizado el primer trimestre de la planeación y gestión pública, se ha realizado el primer trimestre de los recursos humanos, se ha realizado el primer trimestre de los recursos financieros, se ha realizado el primer trimestre de los recursos materiales, se ha realizado el primer trimestre de los recursos tecnológicos, se ha realizado el primer trimestre de los recursos legales, se ha realizado el primer trimestre de los recursos de comunicación y se ha realizado el primer trimestre de los recursos de evaluación.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERGIA-DICEMBRE 2023

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre

15024. NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2022-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

PRESUPUESTO

[illegible]

AVANCE	%
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

100

APROBADO

MODIFICADO

SALDO DEL COMPROMISO

DEVENGADO

EJERCICIO

PAGADO

$$\text{APROBADO}) \cdot 100$$
MODIFICADO)*10
0

PROBADO)*1
00

$$((\text{EJERCICIO} + \text{SALDO DEL COMPROMISO}) / \text{MODIFICADO}) * 100$$

-	971,204.52
---	------------

368,082.62

971,204.5.

603,121.90

603,121.90

#DIV/0!

10

#DIV/0!

1

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se efectuaron a 59,033 solicitudes, de las cuales 31,127 fueron ingresadas a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) y 25,556 mediante el Sistema Informático de la Ventanilla Única de Trámites (VUT).

ciuda

**CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

23P14. EQUIPAMIENTO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAFUM-ALCUNA PERTINENTE)

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100		
-	7,238,665.27	7,238,665.27	7,238,665.27	4,054,634.04	4,054,634.04	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!		156.01	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas para el fortalecimiento de la gestión pública en el municipio de Álvaro Obregón, en el primer trimestre del año 2023, se han centrado en la implementación de proyectos de inversión y en la ejecución de obras de infraestructura. En este sentido, se han realizado las siguientes acciones:

- Se han ejecutado obras de infraestructura en el municipio de Álvaro Obregón, en el primer trimestre del año 2023, por un monto de \$4,054,634.04.
- Se han ejecutado obras de infraestructura en el municipio de Álvaro Obregón, en el primer trimestre del año 2023, por un monto de \$4,054,634.04.
- Se han ejecutado obras de infraestructura en el municipio de Álvaro Obregón, en el primer trimestre del año 2023, por un monto de \$4,054,634.04.

En consecuencia, se ha logrado avanzar en la ejecución de las obras de infraestructura en el municipio de Álvaro Obregón, en el primer trimestre del año 2023, por un monto de \$4,054,634.04.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO-DICIEMBRE 2023

02CD01 Alcaldia Álvaro Obregón

Enero-Diciembre

23P650_ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-ORIGINAL DE LA URR

FONDO

PRESUPUESTO
os con dos decimales)

R E S U L T A D O S

AVANCE	%
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

MODIFICADO

COMPROMISO

DEVENGADOC

EJERCICIO

PAGADO

(DEVENGADO /
APROBADO)*100

(DEVENGADO
MODIFICADO)*

(EJERCIDO /
APROBADO)*1

$$((\text{EJERCICIO} + \text{SALDO DEL COMPROMISO}) / \text{MODIFICADO}) * 100$$

182,264,862.00

182,262,530.9

182,262,530.9

.82,262,530.99

106,186,978.56

106,186,978.56

20

100

58.26

158

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

[illegible]

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Unidad Responsable de Gasto:		02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón							
Periodo:		Enero- Diciembre							
FONDO		235354 LIQUIDADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAS) 2023 LIQUIDA DE INTERÉS							
		PRESUPUESTO (Pases con dos decimales)							
		R E S U L T A D O S							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	AVANCE % ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	9,722,170.30	9,722,170.30	9,722,170.30	-	-	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Quitarle el dinero a no se han reportado acciones realizadas para este fondo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

PPI

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Costo:

021001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	91.4	150,000.00	150,000.00	137,170.00	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00
A23NR0003	Adquisición de vehículo para la acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	99.8	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,800.01	0.00	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	88.4	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,587.78	0.01	1,060,587.78	1,060,587.78	1,060,587.79
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	73.6	750,000.00	750,000.00	552,114.58	0.00	552,114.58	552,114.58	552,114.58
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	100.0	102,000.00	102,000.00	101,999.96	0.00	101,999.96	101,999.96	101,999.96
A23NR0007	Adquisición de mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	0.0	300,000.00	240,000.00	0.00	34,991.40	0.01	0.00	34,991.40
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.5	650,000.00	650,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20
A23NR0009	Adquisición de tecnología de la información.	100.0	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.8	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	149,390.46	149,390.46	149,390.46
A23NR0011	Adquisición de software.	84.9	2,150,000.00	2,150,000.00	1,833,979.91	0.00	1,833,979.91	1,833,979.91	1,833,979.91
A23NR0012	Adquisición de equipo eléctrico y planta de luz.	86.6	4,157,000.00	4,157,000.00	3,600,000.00	0.00	3,617,811.10	3,600,000.00	3,600,000.00

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

Se adquirió equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

Por las características del territorio de la Alcaldía fue necesario adquirir un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales), este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

Se adquirió aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura, así como de mobiliario. Debido a que no se cuentan con este tipo de bienes.

Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido al servicio que brinda Casa Alcaldía Viena para su funcionamiento y uso a los bienes existentes y habitabilidad, es que se requirió la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de que se adquirió otros bienes para el funcionamiento de la Alcaldía.

Se adquirió mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de que se adquirió otros bienes para el funcionamiento de la Alcaldía.

Se adquirió mobiliario, cruces e imágenes religiosas al óleo toda vez que no se cuenta con los mismos en las áreas de velación de los panteones que opera esta Alcaldía con el fin de tener lugares adecuados y confortables para los familiares que acuden a estos espacios. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.

Se adquirió equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública, así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.

Se adquirió tecnología de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apoyo al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.

Se adquirió equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que fue de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que concluyó el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.

Se requirió software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de cómputo. Debido a que se debe de renovar la seguridad de equipo eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apoyo al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.

Se requirió equipo eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apoyo al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad responsable de datos:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEFERIDO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMISO
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	60.5	85,000.00	85,000.00	51,423.04	31,811.30	194,882.11	51,423.04	69,240.34	Se adquirió equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoyo en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dio atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0014	Adquisición de camiones, muebles y herramientas.	87.3	7,730,000.00	7,730,000.00	6,749,885.63	0.06	6,983,274.70	6,749,885.63	6,749,885.63	Se adquirió camiones, muebles y herramientas que permiten atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello se proporcionó espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	0.0	11,590,000.00	556,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se adquirió equipo recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0016	Adquisición de herramienta y camiones.	90.0	2,700,000.00	2,700,000.00	2,430,097.28	0.00	2,430,097.32	2,430,097.28	2,430,097.28	Se adquirió herramienta y camiones, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizados. Debido a que concluyó el tiempo de vida útil de los bienes existentes y fue necesario sustituirlos.
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	98.5	500,000.00	500,000.00	492,345.91	6,416.63	492,345.91	492,345.91	493,764.54	Se adquirió equipo médico y mobiliario que permitiera contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que concluyó la vida útil de los bienes existentes y fue necesario sustituirlos.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico.	79.8	3,317,761.00	2,286,632.05	1,833,402.02	0.01	1,833,402.02	1,833,402.02	1,833,402.03	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	100.0	1,000,000.00	563,450.60	563,450.60	0.00	1,103,604.37	563,450.60	563,450.60	Se adquirió equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio oportuno a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes concluyeron su vida útil.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.0	209,000.00	209,000.00	209,999.93	0.00	543,380.83	209,999.93	209,999.93	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	43.3	335,020.00	335,020.00	145,013.47	0.00	556,559.19	145,013.47	145,013.47	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos.
A23NR0031	Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	68.3	0.00	146,500.00	99,999.98	0.00	406,459.28	99,999.98	99,999.98	Se adquirió plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permite contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyen el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0042	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acapulco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	540,536.00	0.00	540,533.77	823,091.46	0.00	540,533.77	Se adquirió 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acapulco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.
A23NR0043	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Sec. Reliño en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	331,633.00	0.00	334,380.90	746,926.63	0.00	334,380.90	Se adquirió 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Sec. Reliño en el marco del Presupuesto Participativo 2023.
A23NR0044	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	433,174.00	0.00	411,545.72	1,286,008.40	0.00	411,545.72	Se adquirió 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.
A23NR0045	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	331,552.00	0.00	308,659.30	468,710.55	0.00	308,659.30	Se adquirió 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.

CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:

021001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
A23NR046	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-105 La Molcanera en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	837,801.00	0.00	823,091.46	489,710.55	0.00	823,091.46	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR047	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Aguila en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	761,093.00	0.00	745,926.63	385,824.12	0.00	745,926.63	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR048	Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-368 Piraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,289,792.00	0.00	1,286,098.40	411,545.73	0.00	1,286,098.40	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR049	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-384 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	505,030.00	0.00	489,710.55	462,988.94	0.00	489,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR090	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecoloco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	492,464.00	0.00	489,710.55	437,267.34	0.00	489,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR091	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecoloco en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	389,076.00	0.00	385,824.12	360,102.51	0.00	385,824.12	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR092	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepesac (Anp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	411,546.00	0.00	411,545.73	489,710.55	0.00	411,545.73	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR093	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	464,928.00	0.00	462,988.94	565,875.38	0.00	462,988.94	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR094	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	457,203.00	0.00	437,267.34	1,183,193.97	0.00	437,267.34	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR095	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pinal (Anp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	380,205.00	0.00	360,102.51	0.00	0.00	360,102.51	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR096	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalapa Tepito (Anp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	510,060.00	0.00	489,710.55	6,418.63	0.00	489,710.55	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR097	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	569,492.00	0.00	565,875.38	0.00	0.00	565,875.38	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR098	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Baccara en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	100.0	0.00	1,189,115.00	0.00	1,183,193.97	0.00	0.00	1,183,193.97	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al CZ.
A23NR094	Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para las acciones que realiza Seguridad Ciudadana dentro del Perimetro de la Alcaldía.	92.5	0.00	3,157,917.58	2,922,615.35	225,302.12	2,922,615.36	2,922,615.35	3,157,917.47	Se adquirió mobiliario, equipo audiovisual, vehículos y motocicletas para garantizar la seguridad a los ciudadanos, así como tener un mejor control del monitoreo vehicular las 24 horas, y brindar las condiciones de seguridad necesarias para los peatones y conductores que transitan por el perimetro de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes resultan inadecuados para las acciones que se realizan.
A23NR074	Adquisición de mobiliario, equipo de gimnasia y recreativo, para equipar los Centros Generadores.	0.0	0.00	159,975.60	0.00	141,520.00	0.00	0.00	141,520.00	Adquirir mobiliario para los Centros Generadores y estar en condiciones de brindar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía que acude a estas instalaciones, debido a que la vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:


02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMISO
023NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.7	5,000,000.00	5,000,000.00	4,885,332.76	113,444.31	4,999,767.07	4,885,332.76	4,999,767.07
023NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
023NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
023NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISIMOT 2023.	63.5	7,300,000.00	6,389,000.00	4,057,265.11	2,331,638.80	6,389,000.00	4,057,265.11	6,389,000.00
023NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	25.3	2,500,000.00	2,500,000.00	632,627.52	1,867,372.43	2,500,000.00	632,627.52	2,500,000.00
023NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBAS FISIMOT), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	26.9	30,000,000.00	32,594,174.53	8,770,927.45	23,813,780.29	32,592,707.74	8,770,927.45	32,592,707.74
023NR0007	Mantenimiento e interactivos (OBAS FISIMOT), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	14,996,607.02	14,996,607.02	0.00	14,996,607.02
023NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBAS FISIMOT), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO 2 COMPROMETIDO
023NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	92.4	9,500,000.00	10,200,000.00	9,503,468.77	771,459.21	10,274,937.98	9,503,468.77	10,274,937.98
023NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (representación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.8	32,000,000.00	32,000,000.00	31,922,729.10	219.44	31,922,948.54	31,922,729.10	31,922,948.54
023NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (representación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	79.3	10,000,000.00	14,797,761.13	11,731,904.73	3,065,036.73	14,794,941.46	11,731,904.73	14,794,941.46
023NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	0.01	5,000,000.00	4,999,999.99	5,000,000.00
023NR0013	Rehabilitación a banquetas, banquetas y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	93.0	20,000,000.00	22,000,000.00	20,463,228.99	1,535,691.25	21,999,930.24	20,463,228.99	21,999,930.24
023NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.77	0.23	3,000,000.00	2,999,999.77	3,000,000.00
023NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.0	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,989.09	0.00	5,998,989.09	5,998,989.09	5,998,989.09
023NR0016	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público y suministro e instalación de postes, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	52.1	29,607,300.00	20,000,000.00	10,435,571.63	9,560,263.00	19,993,834.63	10,435,571.63	19,993,834.63
023NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	65.9	10,000,000.00	15,000,000.00	9,888,150.11	5,085,607.25	14,973,757.66	9,888,150.11	14,973,757.66
023NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	66.8	4,000,000.00	4,000,000.00	2,671,467.30	1,327,332.80	3,999,800.20	2,671,467.30	3,999,800.20
023NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISIOLOGIA), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	96.5	10,000,000.00	10,000,000.00	9,652,818.78	347,181.22	10,000,000.00	9,652,818.78	10,000,000.00

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO Y COMPROMETIDO
023NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISIMDF) ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	65.4	10,000,000.00	13,444,042.55	8,798,431.46	4,556,380.40	13,324,811.86	8,798,431.46	13,324,811.86
Se rehabilitó 14 (ESF) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos, aparatos efectoriales al aire libre, rehabilitación de pilos, banquetas y guarderías, rehabilitación de trotapistas, malla ciclista, planchas de concreto, entre otros. Colónias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyal, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tzaro, Bosques de Tzaro, Guadalupe Inn y Balcón de Cahuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.									
023NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (re pavimentación) (OBRA FISIMDF) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	71.6	79,264,852.00	79,861,103.62	61,939,033.69	17,900,248.93	79,639,282.32	61,939,033.69	79,639,282.32
Se rehabilitó 13.65 km ² de superficie de rodamiento en 1630 MZ con carpeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal), fresado de carpeta (máquina perfiladora), carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones), barrido previo al fregado de integración (emulsión asfáltica RIR-2K), tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (8/16) de diámetro, 5 a 7.5 cm de espesor compactado al 95% de su densidad), Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyal, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tzaro, Bosques de Tzaro, Guadalupe Inn, Balcón de Cahuayo, Presidentes, La Florida, San Ángel, Capulá, colonias, Águilas Pilares, Peralto, Alpes, Águilas Tizapán, Tizapán, San Clemente, Santa Fe, Toluca, Lomas de Santa Fe, Ticoyague, Las Colindinas, Tizapán, Gardamaro, Loreo Barro, Barrio Norte, Tepasca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Idro Pabla, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belén de las Flores y Lomas de Chemonoy.									
023NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRA FISIMDF) en colonia dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.9	10,000,000.00	10,000,000.00	9,992,172.10	0.04	9,992,172.14	9,992,172.10	9,992,172.14
Se establecieron taludes y rellenos de minas en 1,630 MZ conllevando a: limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zanjado y acarreo, curado de superficie, colocación de drenaje, sala de acero soldado en frío y techado de la superficie, ejemplo: Agila, Al campo 4,800 MZ, de rehabilitación de minas de zanjado, colonias: Madero, Tlalpán, Conchero, Proletario, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampil, Ticoyague, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.									
023NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRA FISIMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	56.0	15,000,000.00	19,085,380.19	10,692,271.20	8,401,108.98	19,085,380.18	10,692,271.20	19,085,380.18
Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 1130 (M) mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplaye de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en canchales y descarga primera estación de 20 m ³ , de material producto de la demolición, medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subasante al 90%, Proctor con espionadora ballarina, planilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm ² de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm ² , suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, obra acabada común y desbaste en minas, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en pilallas, rejillas, marcos y contenedores de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en estructuras metálicas para coberturas, cama de arena para adoquines de ductos, incluye acarreo libre a 2000 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro e instalación, colorar, Acueducto, Gardamaro, Olivar del Conde, Lomas de la Eta, Carlos a Méndez, La Argentina, El Pitu, Santa Fe, Ticoyague, dentro del perímetro de la Alcaldía.									
023NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023.	0.0	134,638,331.00	166,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivado de los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 3 contextos, entre los que se consideran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita la movilidad de la ciudadanía.									

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de costo:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	EJERCICIO + COMPROMISO	
023NR0035	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISIMOP), en diversas colonias, Centro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	86.2	12,000,000.00	12,000,000.00	10,340,875.67	1,653,100.73	11,995,976.40	10,340,875.67	11,995,976.40	Se dio mantenimiento y rehabilitación a 8,823.33 m ² de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Yivula de compuerta, extremos forrados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empuje de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbono; Puesta hidráulica para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja; Colonias: Arcuero y Garduenero, dentro del perímetro de la Alcaldía.
023NR0045	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajantes de agua pluvial en el mercado público Obregón, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	67.3	0.00	2,000,000.00	1,745,549.53	231,477.74	1,977,027.27	1,745,549.53	1,977,027.27	Se rehabilitó al mercado público Obregón, mediante: Trabajo de desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaron ductos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduil y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuó con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UIVE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementada, extremos llos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoas y techumbre del mercado.
023NR0058	Rehabilitación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,555.00	305,755.76	33,553.33	340,451.09	306,755.76	340,451.09	Se realizó y reparó 223.91 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0059	Cambio de adoquín por mi colonia Margarita M de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	378,735.00	337,108.49	35,637.79	372,746.28	337,108.49	372,746.28	Se cambió 232.48 m ² de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor, por adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0050	Preparación y nivelación de adoquines en la colonia Búfara (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	409,527.00	365,228.40	38,697.08	403,925.46	365,228.40	403,925.46	Se realizó y reparó 273.02 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0051	Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Rescomodo Pío Suárez (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,390.00	307,787.42	33,380.37	341,167.79	307,787.42	341,167.79	Se realizó y reparó 230.93 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0052	Rehabilitación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacotalpa (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	412,713.00	371,484.69	40,346.84	411,831.53	371,484.69	411,831.53	Se realizó y reparó 275.14 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0053	Rehabilitación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacotalpa (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	564,403.00	518,858.75	57,233.49	576,132.24	518,858.75	576,132.24	Se realizó y reparó 389.60 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0054	Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	953,924.00	580,018.70	372,637.41	952,656.11	580,018.70	952,656.11	Se realizó y reparó 389.60 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0055	Rehabilitación de media asfáltica por una mejor movilidad en la colonia La Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	482,910.00	0.00	489,812.77	490,812.77	0.00	490,812.77	Se realizó y reparó 275.14 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
023NR0056	Rehabilitación de media asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Aguas Placas (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	413,483.00	413,470.86	0.00	413,470.86	413,470.86	413,470.86	Se realizó y reparó 389.60 m ² de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepalcates puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Proctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C001 Alcaldía Ayotlán Obregón

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						EJERCICIO + COMPROMETIDO
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR0537	Rehabilitación de media asfáltica de la calle Nueva en la colonia Alpas (Jupul), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	437,952.00	437,952.64	0.00	437,952.64	437,952.64	437,952.64
023NR0538	Rehabilitación de media asfáltica, mejorando la imagen de las calles y en la colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	450,741.00	0.00	450,728.41	450,728.41	0.00	450,728.41
023NR0539	Pavimentación asfáltica en la calle de Tlalá y hasta parcelas colonias Ate Nue (Jupul) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	343,726.00	0.00	343,726.66	343,726.66	0.00	343,726.66
023NR0540	Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	418,558.00	0.00	418,556.08	418,556.08	0.00	418,556.08
023NR0542	Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cirio Rey (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	417,794.00	417,794.13	0.00	417,794.13	417,794.13	417,794.13
023NR0543	Pavimentación asfáltica en c. belfas y c. auxiliares, colonia El Paraiso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	556,216.00	556,216.80	0.00	556,216.80	556,216.80	556,216.80
023NR0544	Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	445,737.00	445,737.12	0.00	445,737.12	445,737.12	445,737.12
023NR0545	Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en la calle de la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	803,644.00	803,622.27	0.00	803,622.27	803,622.27	803,622.27
023NR0546	Pavimentación asfáltica de c. piso molino (comunidad), en la colonia La Mexicana (Jupul) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	383,093.00	0.00	383,093.35	383,093.35	0.00	383,093.35
023NR0547	Pavimentación asfáltica de retorno de colina, en la colonia Las Águilas (Jupul) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	1,025,767.00	0.00	1,025,767.28	1,025,767.28	0.00	1,025,767.28
023NR0548	Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Cepala (clave 10-137), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	760,661.00	0.00	760,661.07	760,661.07	0.00	760,661.07
023NR0549	Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de comoren, abarceas y gólicas. (clave 10-135), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	504,782.00	0.00	504,767.99	504,767.99	0.00	504,767.99
023NR0550	Pavimentación asfáltica de calles en pocas condiciones: Manuel Anta Camacho, abedules y Jirón, en la colonia Lomas de los Cedros (clave 10-139) dentro de la demarcación.	100.0	0.00	693,026.00	0.00	693,005.04	693,005.04	0.00	693,005.04
023NR0551	Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (comunidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	430,006.00	430,794.03	0.00	430,794.03	430,794.03	430,794.03
023NR0552	Pavimentación asfáltica de la calle 16 y la céntrica de calle 22 en la colonia Olivar del Conde 1a sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	952,419.00	0.00	948,410.68	948,410.68	0.00	948,410.68

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

Se rehabilitó 729.94 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Rehabilitación en 751.24 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 512.89 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 693.61 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Se pavimentó 843.72 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Se pavimentó 742.97 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Se rehabilitó y dio mantenimiento en 1,339.41 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 638.49 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 1,118.50 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 1,267.80 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 841.30 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, rellevo de material de banco (leptarete), compactado al 90% procto, colado de concreto de diferentes cantidades.

Pavimentación en 1,155.54 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Se pavimentó 718.01 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

Pavimentación en 1,587.67 M2 de media asfáltica mediante: Trazo y nivelación con topografía, fresaado de carpeta, carga y acarreo producto de fresaado, riego de imprimación de emulsión asfáltica, tendido de media asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:									
Periodo:									
922001 Alcaldía Álvaro Obregón									
Enero - Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0553	Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	358,202.00	358,192.91	0.00	358,192.91	358,192.91	358,192.91
023NR0554	Pavimentación en c. 5 y 9, entre c. Ricardo y la banda de la para xochimilco, continuar en c. Flores Magón eq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponchartraz (clave 10-173).	100.0	0.00	384,401.00	384,390.20	0.00	384,390.20	384,390.20	384,390.20
023NR0555	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Prevo La Angustia (comunidad al proyecto 2022) (clave 10-251), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	432,297.00	429,129.83	0.00	429,129.83	429,129.83	429,129.83
023NR0556	Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Aba Camacho (comunidad), en la colonia Presidentes (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	770,922.00	770,900.04	0.00	770,900.04	770,900.04	770,900.04
023NR0557	Pavimentación asfáltica en la calle Goveco Cienfuegos, en la colonia Presidentes 1a (Anp) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	510,610.00	510,596.35	0.00	510,596.35	510,596.35	510,596.35
023NR0558	Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Anp) (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	702,929.00	702,910.68	0.00	702,910.68	702,910.68	702,910.68
023NR0559	Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Razonado El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	632,463.00	622,812.23	0.00	622,812.23	622,812.23	622,812.23
023NR0560	Pavimentación asfáltica en calles (almorcos, río balsas, baseo, 2do. anillo de alcantarillas), en la colonia San Clemente (clave 10-193), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	835,204.00	835,181.66	0.00	835,181.66	835,181.66	835,181.66
023NR0561	Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas fallantes en c. alféique (comunidad) colonia Dos Rios (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	389,716.00	389,676.32	0.00	389,676.32	389,676.32	389,676.32
023NR0562	Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (comunidad), colonia Jalisco (Anp) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	476,822.00	476,802.24	0.00	476,802.24	476,802.24	476,802.24
023NR0563	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Avila (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	377,655.00	372,184.81	0.00	372,184.81	372,184.81	372,184.81
023NR0564	Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Avila (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	485,206.00	477,680.53	0.00	477,680.53	477,680.53	477,680.53
023NR0565	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pinal (clave 18-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	484,944.00	478,687.71	0.00	478,687.71	478,687.71	478,687.71
023NR0566	Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	351,257.00	350,611.59	0.00	350,611.59	350,611.59	350,611.59
023NR0567	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina escuela, colonia Garzamar Norte (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	688,532.00	677,552.09	0.00	677,552.09	677,552.09	677,552.09
Rehabilitación en 373.09 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepelepe, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.									
Rehabilitación en 356.73 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepelepe, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.									
Rehabilitación en 290.66 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepelepe, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.									
Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepelepe, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.									
Rehabilitación en 523.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepelepe, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodadura.									

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Periodo:		Enero - Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0568	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (Clave 10-07), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		710,010.00	0.00	693,148.04	693,148.04	0.00	693,148.04	Rehabilitación en 546.18 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estomado de la superficie de arriamiento.
023NR0569	Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Tlaxcala, en la colonia La Araya (Clave 10-09), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		404,158.00	0.00	399,481.47	399,481.47	0.00	399,481.47	Rehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0570	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cabaña, en la colonia La Cabaña (Ampl) (Clave 10-09), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		391,929.00	0.00	391,740.13	391,740.13	0.00	391,740.13	Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0571	Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en mampuestos - mampuestos, en la colonia La Joya (Clave 10-10), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		666,341.00	0.00	657,456.72	657,456.72	0.00	657,456.72	Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0572	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andar arriaguenses y arriaguenses, en la colonia La Pasa (Clave 10-11), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		418,958.00	0.00	412,604.55	412,604.55	0.00	412,604.55	Rehabilitación en 322.50 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0573	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (Clave 10-12), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		643,515.00	0.00	633,506.07	633,506.07	0.00	633,506.07	Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0574	Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Angeles (Clave 10-13).	100.0	0.00		491,360.00	0.00	490,936.19	490,936.19	0.00	490,936.19	Rehabilitación en 371.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0575	Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle becooy, en la colonia Miguel Geona Armenta (Clave 10-13), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		566,074.00	0.00	559,062.88	559,062.88	0.00	559,062.88	Rehabilitación en 438.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0576	Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocultos, colonia Ocultos (Clave 10-16), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		334,112.00	0.00	319,155.55	319,155.55	0.00	319,155.55	Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0577	Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Acollita (Clave 10-17), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		439,544.00	0.00	438,920.65	438,920.65	0.00	438,920.65	Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0578	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (Clave 10-18), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		426,980.00	0.00	425,989.02	425,989.02	0.00	425,989.02	Rehabilitación en 338.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0579	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle San José del Cabo, en la colonia Pinar del Río (delito López Marín) (Ampl) (Clave 10-17), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		943,039.00	0.00	942,077.50	942,077.50	0.00	942,077.50	Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0580	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle mañagras, en la colonia Tlaxoyaque (Ampl) (Clase 10-20), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		719,247.00	0.00	718,009.32	718,009.32	0.00	718,009.32	Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0581	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlaxoyaque 2º Reacomodo (Ampl) (Clave 10-23), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		683,061.00	0.00	681,417.01	681,417.01	0.00	681,417.01	Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto
023NR0582	Rehabilitación de concreto hidráulico en Vaso de Quirigua, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (Clase 10-25), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00		335,315.00	0.00	334,174.54	334,174.54	0.00	334,174.54	Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada, lepeste, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

021001 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCICIO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR0609	Remodelación y reparación de banquetas para un mejor futuro, en la colonia Alhilar (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	410,389.00	401,170.46	9,218.54	410,389.00	401,170.46	410,389.00
023NR0610	Remodelación y reparación de banquetas en av. Chicago y av. minis, colonia El Pueblo (clave 10-056), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	415,972.00	0.00	415,972.00	415,972.00	0.00	415,972.00
023NR0611	Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Heón Proal (clave 10-055), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	522,312.00	0.00	522,312.00	522,312.00	0.00	522,312.00
023NR0612	Reparación de banquetas en calle B y calle 3, en la colonia Lomas de Teiupan (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	506,279.00	482,398.30	23,880.70	506,279.00	482,398.30	506,279.00
023NR0613	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruiz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	520,645.00	48,180.79	472,464.21	520,645.00	48,180.79	520,645.00
023NR0614	Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y repintar el recto, memoria histórica y elaboración de noma (clave 10-152).	100.0	0.00	574,779.00	0.00	574,779.00	574,779.00	0.00	574,779.00
023NR0615	Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de canil de la calle de risco hasta calle del pso, en la colonia Estado de Hidalgo, (clave 10-241).	100.0	0.00	531,058.00	0.00	531,058.00	531,058.00	0.00	531,058.00
023NR0616	Reconstrucción de escalinatas con baranda, en la colonia Arturo Gant (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,222.00	317,222.00	0.00	317,222.00	317,222.00	317,222.00

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 Alcaldía Ayuro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL CONTRATADO	DEVOLUCIÓN	PAGADO	EJERCIDO + CONTRATADO	
023NR0517	Construcción de escaleras en c. azules, en la colonia Belén de las Flores (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayuro Obregón.	100.0	0.00	534,310.00	534,310.00	0.00	534,310.00	534,310.00	534,310.00	Se continuó 288.64 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores, demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas, entre otras.
023NR0518	Remodelación y reparación de escaleras, canchales, fogón y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	417,347.00	0.00	417,347.00	417,347.00	0.00	417,347.00	Remodelación y reparación de 231.85 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas, entre otras.
023NR0519	Rehabilitación de andas escaleras de puerto Tecuila, en la colonia Piloto Adolfo López Mateos (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayuro Obregón.	100.0	0.00	698,500.00	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	698,500.00	Rehabilitación de 388.06 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas, entre otras.
023NR0520	Remodelación de escaleras y rampa en calle Tizampampam con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampam (clave 10-216), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	329,990.00	0.00	329,990.00	329,990.00	0.00	329,990.00	Remodelación de 183.33 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas, entre otras.
023NR0521	Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle lejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Gardamarro (clave 10-016).	100.0	0.00	483,488.00	0.00	483,488.00	483,488.00	0.00	483,488.00	Construcción de 805.81 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas, entre otras.
023NR0522	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Abolobas Polanco Ayuro Obregón.	100.0	0.00	315,788.00	0.00	315,788.00	315,788.00	0.00	315,788.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (UNM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pasada a base de acero, muro de tabique, apilado pulido en muros, dentro acabado común, suministro y colocación de varillas; aplicación de pintura de empuje, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entarado, impermeabilización de azotea, alacal, localización de la azotea.
023NR0523	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Ayuro Obregón.	100.0	0.00	437,478.00	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	437,478.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (UNM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polibetonito.
023NR0524	Recuperación de espacio público en fincas al aire libre en parque de la colonia Balcónes de Chihuahua (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	400,315.00	0.00	400,315.00	400,315.00	0.00	400,315.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepalcates en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetas de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pasada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm en zona de alacal.
023NR0525	Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayuro Obregón.	100.0	0.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	1,110,633.00	0.00	1,110,633.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques; Demolición por medios manuales de banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fincas, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico (segundo normal resistencia f'c=150 kg/cm2) fabricado en obra por medios manuales; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos de 3.00 m.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVOLUCIÓN	PAGADO	
023NR0626	Remodelación de casita de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tzaro (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	344,413.00	0.00	344,413.00	344,413.00	0.00	344,413.00
023NR0627	Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	546,998.00	0.00	546,998.00	546,998.00	0.00	546,998.00
023NR0628	Reparación integral de puertas, alacena, en la colonia Guadalupe (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	616,736.00	0.00	616,736.00	616,736.00	0.00	616,736.00
023NR0629	Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Homos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	339,271.00	0.00	339,271.00	339,271.00	0.00	339,271.00
023NR0630	Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos Torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	431,899.00	0.00	431,899.00	431,899.00	0.00	431,899.00
023NR0631	Ampliación y remodelación del Museo del Centro Social de la colonia Lomas de Tzaro, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	580,266.00	0.00	580,266.00	580,266.00	0.00	580,266.00
023NR0632	Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	346,838.00	0.00	346,838.00	346,838.00	0.00	346,838.00
023NR0633	Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Melón de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	667,250.99	0.00	667,250.99	667,250.99	0.00	667,250.99
023NR0634	Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Pájaros (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00
023NR0635	Ampliación del foro cultural y vestíbulo palmas dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	564,334.00	0.00	564,334.00	564,334.00	0.00	564,334.00
023NR0636	Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	861,232.00	0.00	861,232.00	861,232.00	0.00	861,232.00
023NR0637	Continuar con la construcción del centro recreativo, en la colonia Punta de Chajaro (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	514,710.00	0.00	514,710.00	514,710.00	0.00	514,710.00

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02C001, Alcaldía Ayotlán Obregón
Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR0638	Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	328,640.00	39,436.80	289,203.20	328,640.00	39,436.80	328,640.00
023NR0639	Colocación de vialidad en el área recreativa junto a los Juegos Infantiles, en la colonia Santa Lucía (pbis) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	335,436.00	0.00	335,436.00	335,436.00	0.00	335,436.00
023NR0640	Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	429,658.00	0.00	429,658.00	429,658.00	0.00	429,658.00
023NR0641	Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	311,863.00	0.00	311,863.00	311,863.00	0.00	311,863.00
023NR0642	Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cahuayo (clave 10-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	421,491.00	50,578.92	370,912.08	421,491.00	50,578.92	421,491.00
023NR0643	Continuar construcción de muro y repellado (colindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Concordia Proletaria (clave 10-045), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	335,336.00	0.00	335,336.00	335,336.00	0.00	335,336.00
023NR0644	Continuar construcción de muro de contención, en la colonia Gacimero Rescomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	359,008.00	359,007.99	0.01	359,008.00	359,007.99	359,008.00
023NR0645	Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles ciudad moderna, en la colonia Prof. José Arturo Obregón (clave 10-181).	100.0	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00	419,424.00	419,424.00	419,424.00
023NR0646	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboladas, en la colonia Tiscapaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	459,047.00	0.00	459,047.00	459,047.00	0.00	459,047.00
023NR0647	Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. sito de víctimas y cda. de encirón, en la colonia Zoológica (clave 10-240), dentro de la demarcación.	100.0	0.00	392,456.00	392,456.00	0.00	392,456.00	392,456.00	392,456.00
023NR0648	Rehabilitación de zapicho en c. abubillas para evitar desajuste, en la colonia Camulillo (Agustaciencia) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	319,072.00	0.00	319,072.00	319,072.00	0.00	319,072.00
023NR0649	Rehabilitación de talud en cda. Vaso de Quirón (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Ayotlán Obregón.	100.0	0.00	399,179.00	0.00	399,179.99	399,179.99	0.00	399,179.99

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBENDADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMITIDO
023NR0550	Rehabilitación de 2a. Etapa de talud en calle Alfonso Nolasco Curi y Yucas, en la colonia Juárez (clave 10-003), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	379,319.00	379,319.00	0.00	379,319.00	379,319.00	379,319.00
023NR0592	Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Aguila 3er. Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	555,515.00	0.00	555,515.00	555,515.00	0.00	555,515.00
023NR0593	Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrode Alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	397,247.00	0.00	397,247.00	397,247.00	0.00	397,247.00
023NR0594	Continuación de cambio de red hidráulica en calle Copas y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	318,016.00	318,016.00	0.00	318,016.00	318,016.00	318,016.00
023NR0595	Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Altamirac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	333,233.00	0.00	333,233.00	333,233.00	0.00	333,233.00
023NR0596	Sustitución de red hidráulica en Calz. de las Carretas, de paso peatonal hasta charretas, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	915,365.00	0.00	915,365.00	915,365.00	0.00	915,365.00

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CO01 Micaela Alvares Obregón									
Periodo:		Enero - Diciembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)							EJERCICIO 4 COMPROMETIDO	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
OZANR0597	Cambio de red hidráulica en andador nublador (conformidad), en la colonia Galeana (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	336,436.00	0.00	336,436.00	336,436.00	0.00	336,436.00		
OZANR0598	Construcción de bodega para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa El Grande (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00	1,061,536.00	0.00	1,061,536.00		
OZANR0599	Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Maritima (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	606,282.00	0.00	606,282.00	606,282.00	0.00	606,282.00		
OZANR0700	Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	347,235.00	0.00	347,235.00	347,235.00	0.00	347,235.00		
OZANR0701	Ampliación de red de agua potable en calle durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-123), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	414,919.00	0.00	414,919.00	414,919.00	0.00	414,919.00		
OZANR0702	Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Im (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	485,049.00	0.00	485,049.00	485,049.00	0.00	485,049.00		
OZANR0703	Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe, (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	349,043.00	0.00	349,043.00	349,043.00	0.00	349,043.00		
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS											
Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en, carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											
Sustitución de 119.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbon; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.											



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía, Alvaro Obregón
Periodo: Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO Y COMPROMETIDO	
023NR0704	Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-125), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	363,181.00	0.00	363,181.00	363,181.00	0.00	363,181.00	Cambio de 185.23 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0705	Continuar con cambio de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	319,057.00	0.00	319,057.00	319,057.00	0.00	319,057.00	Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0706	Sustitución de la red de agua potable en distrito de Maratón, en la colonia Santa Lucía Rescomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	355,317.00	0.00	355,317.00	355,317.00	0.00	355,317.00	Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0707	Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	346,805.00	0.00	346,805.00	346,805.00	0.00	346,805.00	Cambio de 154.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0708	Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepasca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	380,084.00	0.00	380,084.00	380,084.00	0.00	380,084.00	Cambio de 154.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0709	Cambio de la red de agua potable en las manzanas 5 y 7, en la colonia Balón de las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	310,218.00	0.00	310,218.00	310,218.00	0.00	310,218.00	Cambio de 159.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
023NR0710	Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	1,396,766.00	0.00	1,396,766.00	Rehabilitación de 715.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarre en canasto (bunudi); Acarre en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Puesta hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:

Periodo:

02CD01 Alcaldía, Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR0711	Cambio de red de drenaje de 3a cruzada hasta calle Francisco Orozco (comunidad) colonia Acuña (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	439,887.00	439,887.00	0.00	439,887.00	439,887.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0712	Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en mtz. Tecatepa esa en 3a cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,381.00	0.00	360,381.00	360,381.00	0.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0713	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	327,757.00	327,757.00	0.00	327,757.00	327,757.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0714	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	475,451.00	475,451.00	0.00	475,451.00	475,451.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0715	Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hígar y Redención (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	507,758.00	507,758.00	0.00	507,758.00	507,758.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0716	Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalisco (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	100.0	0.00	687,562.00	687,562.00	0.00	687,562.00	687,562.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
023NR0717	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la cda de México, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	379,891.00	379,891.00	0.00	379,891.00	379,891.00	Se realizó trabajos para el cambio de 0.20 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica; acarre en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% pñctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto		02CD03 Atención Alvaro Obregón									
Periodo:		Enero - Diciembre 2023									

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
023NR0718	Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	467,119.00	467,119.00	0.00	467,119.00	467,119.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro	
023NR0719	Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamoitaya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	834,545.00	834,545.00	0.00	834,545.00	834,545.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.33 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro	
023NR0720	Cambio de drenaje en calle 3 entre pititas y prolongación rosas escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	574,083.00	574,083.80	0.00	574,083.00	574,083.00	Se realizó trabajo de cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro	
023NR0721	Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	382,577.00	382,577.00	0.00	382,577.00	382,577.00	Se realizó trabajo de colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro	
023NR0722	Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	499,837.00	499,837.00	0.00	499,837.00	499,837.00	Se rehabilitó 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
023NR0723	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	412,165.00	412,165.00	0.00	412,165.00	412,165.00	Se rehabilitó 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
023NR0724	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	422,572.00	422,572.00	0.00	422,572.00	422,572.00	Se sustituyó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer Kilómetro; Demolición de pozo de visitabore tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PP1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad responsable de gasto:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2023

Periodo:

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO Y COMPROMETIDO
023NR0725	Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	377,261.00	377,261.00	0.00	377,261.00	377,261.00	377,261.00
023NR0726	Instalación red de drenaje en calle dentro grande en la colonia Tepicpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	821,147.00	0.00	821,147.00	821,147.00	0.00	821,147.00
023NR0727	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tepicpan (Pbto) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	602,322.00	602,322.00	0.00	602,322.00	602,322.00	602,322.00
023NR0728	Sustitución de drenaje hidráulico calle chahuilicua, en la colonia Unidad Popular Tepicpan (clave 10-231), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	471,569.00	471,569.00	0.00	471,569.00	471,569.00	471,569.00
023NR0729	Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Matos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	472,249.00	472,249.00	0.00	472,249.00	472,249.00	472,249.00
023NR0730	Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	411,386.00	411,386.00	0.00	411,386.00	411,386.00	411,386.00
023NR0731	Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olívar del Conde 1a Sección I (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	0.00	1,010,498.00	1,010,498.00	1,010,498.00

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

Se realizó trabajo de cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezonle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Se realizó 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezonle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Se realizó 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezonle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

Se realizó 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitabos tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Carga de tezonle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

02C001, Alcaldía, Avsno Obregón

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR072	Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección 1 (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	1,211,752.00	1,211,751.98	0.01	1,211,751.99	1,211,751.98	Se rehabilitó 0.25 kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica. Corte de tierra en perímetro de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica. Excavación de pozo de vibración tubo de 0.30 x 0.81 m, demolición por medio de ductos, Redeo de zanjas con material de concreto. Cama de relleno para el aislamiento de ductos, Redeo de zanjas con material de tepalcates compactado al 90% proctor con rodillo, vibratorio. Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 300mm (12" de diámetro, con campana de capa.
023NR073	Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	464,601.00	464,601.00	0.00	464,601.00	464,601.00	Se cambió malla perimetral en 1 (DEP) mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de base y colocación de malla perimetral.
023NR074	Rehabilitación de parque de bolíbol en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bego (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	383,914.86	0.00	383,914.86	383,914.86	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) de bolíbol mediante: Trazo y nivelación de pistas, maderados y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo, Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pilos y tozas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zigzag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descenso.
023NR075	Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Ra (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	1,538,608.18	0.00	1,538,608.18	1,538,608.18	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 8.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético.
023NR076	Rehabilitación de parque en calle Yobes, en la colonia Unión Olivos (clave 10-231), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	350,410.41	0.00	350,410.41	350,410.41	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y fútbol en una sola área con sus respectivas canchales y portones, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adecua a las condiciones del terreno al entorno.
023NR0849	Rehabilitación de cancha asfáltica en calle Camelia y flor de azules, en la colonia Torres de Portero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación Avsno Obregón.	100.0	0.00	1,158,074.10	0.00	1,158,074.10	1,158,074.10	0.00	Rehabilitación en 1,580.71 m ² de cancha asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, cargado del peritroto con la grúa, rastros en asfalto, tendido de asfalto, entre otros.
023NR0850	Rehabilitación de cancha de concreto y repintado sobre Cda. Río Mioc, en la colonia Camello Prieto La Pasa (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	317,107.00	264,808.28	52,277.41	317,085.69	264,808.28	Se construyó muro de contención y repintado en 1 (CEP) mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
023NR0851	Continuación de enrejado del parque El Rodio, en la colonia El Rodio (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	346,022.00	0.00	338,053.88	338,053.88	0.00	Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de pistas, maderados y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo, Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010, entre otros.
023NR0948	Rehabilitación de parques lineales y de bolíbol, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Avsno Obregón.	100.0	0.00	14,913,257.00	11,726,099.99	2,989,900.00	14,715,999.99	11,726,099.99	Se rehabilitó 15 (PAR) lineales y de bolíbol, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos, aparatos de iluminación al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de tepalcates, malla plástica, abanicos de concreto, activadores.
023NR0986	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Avsno Obregón	100.0	0.00	5,500,000.00	5,350,469.28	149,530.72	5,500,000.00	5,350,469.28	Se reparó 498 Pistas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad HD-9, coples de reparación universal 2" 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, placa bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), puentes herméticos, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vasa desde a red principal hasta la llave de banquetas.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:

Periodo:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR0987	Sustitución, instalación y suministro de rejillas y bocanetas de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,500,000.00	575,230.37	924,769.63	1,500,000.00	575,230.37	1,500,000.00	Se sustituyó e instaló 74 piezas de rejillas y 207 piezas de bocaneta y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de pino para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o relleno de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, andamiaje sin biarra y rebuero en fibra de vidrio, con altura de 7 cm, con barrotes transversales con jaldura y brocal de tipo II, de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozos de visita en policoncreto y reforzada, limpieza de áreas, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, planada de acero galvanizado, brocal de 12.5 cm de diámetro exterior y una altura total de 3.5 cm, peso estimado de 50 kg, demolición del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, relleno de adoquín, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, remediación, tendido de concreto hidráulico, relleno de material, carga a camión entre otros.
023NR1042	Instalación de luminarias tipo baliza en la Colonia El Capulín (Mapa) (clave 10-050), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocortador, instalación de tubería y cableado subterráneo, base de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación).
023NR1043	Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	317,246.00	0.00	314,184.10	314,184.10	0.00	314,184.10	Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación de mensúla de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, tornillos y tornillería).
023NR1044	Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	762,210.00	0.00	759,837.84	759,837.84	0.00	759,837.84	Instalación de 231 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación de mensúla de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, tornillos y tornillería).
023NR1045	Colocación de nuevas lámparas led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	638,955.00	0.00	634,988.13	634,988.13	0.00	634,988.13	Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de mensúla de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches).
023NR1047	Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tito Gantón (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	315,158.00	0.00	312,351.18	312,351.18	0.00	312,351.18	Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación mensúla de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación, cable, fotocelda, cable de cobre del #10, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes).
023NR1048	Instalación de luminarias Tipo Reflector led en la Colonia Matías de Trochay (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	370,736.00	0.00	365,858.33	365,858.33	0.00	365,858.33	Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes).
023NR1049	Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-240), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	718,023.00	0.00	714,543.12	714,543.12	0.00	714,543.12	Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 voltios, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 voltios, baterías en postes existentes, (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda).
023NR1050	Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	451,946.00	453,964.31	14,931.96	459,916.27	453,964.31	459,916.27	Se remodeló y reparó 910.00 M2 de banquetas mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase "C", carga mecánica, acarreo en camión al pitón, bituminado y descazar; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, relleno de zanja con repelente, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 6x-10/10 en formas, pilos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volado de 1/2" de concreto hidráulico.
023NR1051	Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	1,352,493.00	0.00	1,352,493.07	1,352,493.07	0.00	1,352,493.07	Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (M2), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balizamiento en diversas áreas.
023NR1077	Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Alimaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	100.0	0.00	381,804.00	0.00	381,804.00	381,804.00	0.00	381,804.00	Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESQ) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, alfilería, equipamiento urbano; suministro y colocación de bancas, mesas, boxes de basura, entre otros; Jardinería; suministro y colocación de vegetación, jirafines, pinhuras; Múltiple vial; esmalte; colocación de basurero.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PII PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

02CD01 Alcabala, Alvaro Obregón
Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Presupuesto de ejecución)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
023NR1078	Colocación de tubos perimetrales para la barranca de la colonia Alvaro Obregón, dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	753,255.00	0.00	753,199.70	753,199.70	0.00	Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plaza, andadores y parques. Demolición por medios manuales de banquetas de concreto simple, excavación a mano, zona "B", carga mecánica, acarreo en camión, primer Muestreo y desmenuzamiento de material de demolición de concreto. Relleno de zanjas con tepalcates, suministro y colocación de estructura metálica, banquetas de concreto hidráulico, riego normal resistencia f' c=150 kg/cm². Fabricación en obra por medio de estructura metálica, pintura en estructura, jaldiferes, suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano, suministro e instalación juegos infantiles y esparcimiento.
023NR1079	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Miopa del Cedro (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	314,720.00	0.00	314,091.45	314,091.45	0.00	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Altabalera, pintura en estructura, jaldiferes, suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano, suministro e instalación juegos infantiles y esparcimiento.
023NR1080	Continuación de repa perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopala (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	363,992.00	0.00	363,317.70	363,317.70	0.00	Continuación de repa perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plaza, andadores y parques. Demolición por medios manuales de banquetas de concreto simple, excavación a mano, zona "B", carga mecánica, acarreo en camión, primer Muestreo y desmenuzamiento de material de demolición de concreto. Relleno de zanjas con tepalcates, suministro y colocación de estructura metálica, banquetas de concreto hidráulico, riego normal resistencia f' c=150 kg/cm². Fabricación en obra por medio de estructura metálica, pintura en estructura, jaldiferes, suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano, suministro e instalación juegos infantiles y esparcimiento.
023NR1081	Remodelación de áreas de esparcimiento, en la colonia Tepopala (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	531,103.00	0.00	530,201.70	530,201.70	0.00	Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terreno con tepalcates en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brava hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseta de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (zona de alacenas).
023NR1082	Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en la colonia social, en la colonia Villa Verdán (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	465,937.00	0.00	465,829.94	465,829.94	0.00	Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albanilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento.
023NR1083	Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	621,194.00	0.00	621,843.62	621,843.62	0.00	Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plaza, andadores y parques. Demolición por medios manuales de banquetas de concreto simple, excavación a mano, zona "B", carga mecánica, acarreo en camión a primer Muestreo y desmenuzamiento de material de demolición de concreto. Relleno de zanjas con tepalcates, compactada al 85% proctor con rodillo. Suministro y colocación de malla de alambre 65-1019 en tiras, pilas y losas, sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zigzag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jaldiferes, suministro e instalación de vegetación.
023NR1084	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-137), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	719,571.00	0.00	719,142.02	719,142.02	0.00	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albanilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, banquetas y mobiliario canino: lúmenes, rampas, delimitación de área con estructura metálica para aseo.
023NR1157	Construcción de espacio público en la colonia Zolochita, dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	485,654.00	0.00	485,653.77	485,654.00	0.00	Se construyó 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de acceso.
023NR1160	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión, en la colonia Hacienda Chimalistac (clave 10-204), dentro del perímetro territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	409,423.00	0.00	409,423.00	409,423.00	0.00	Instalación de sistema de riego a presión por aspersión de 204.71 metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; construcción de sistema, tubería de PQA, conectores, válvulas, espesores, suministro y colocación de bombas, amolador de control para el sistema de riego.
023NR1161	Implementación de un sistema de captación pluvial, "Cascada de lluvias", en el Parque Arenalita, colonia Lomas de Arenalita (clave 10-123).	100.0	0.00	402,534.00	0.00	402,534.00	402,534.00	0.00	Implementación de un sistema de captación pluvial de 50.32 metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplaye de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en camión (chumbe); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asento de ductos; Suministro y colocación de tubo de polietileno alta densidad de 102 mm (4") de diámetro, RD-135; Válvula de compuerta, externos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empuje de plomo, brida de polietileno y contraválvula metálica de acero al carbono; Proba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas con material (tepalcates) compactado al 95% proctor con rodillo vibratorio; Piso de concreto hidráulico resistencia.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

02CDO1 Alcaldía Álvaro Obregón

Unidad Responsable de Costos

Enero - Diciembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INTERVENCIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos en los decimales)						DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + COMPROMETIDO
023NR1162	Capicón de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardinerías, en la colonia Residencial María Isabel (clave 10-258), dentro del perímetro de la demarcación.	100.0	0.00	360,425.00	0.00	360,425.00	360,425.00	0.00	360,425.00	Capicón de agua pluvial y sistema de riego automático en todas las jardinerías, en la colonia Residencial María Isabel Mata 105.05 M., los trabajos a realizar son trazo y nivelación por desplante de estructura para obra hidráulica, corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, excavación a mano para colocación de cana de arena para asiento de ductos hidráulicos, instalación de tubos de polietileno de alta densidad de 102 mm de diámetro, volutas de compuerta, instalación de empujadores de plomo, prueba hidrostática, relleno de zanjas con material compactado (tepetate) y colocación de piso hidráulico resistente.
023NR1176	Rehabilitación de parque para un ambiente limpio, es salud, en la colonia La Cañada (clave 10-096), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	529,960.00	0.00	529,960.00	529,960.00	0.00	529,960.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques Demoliendo por medios manuales de quinicones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descargas; Acero en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% Proctor con rodillo, banquetas, quinicones, banquetas de Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, banquetas, quinicones y rehabilitación de juegos, burla perimetral, aplicación de pintura a base solvente.
023NR1177	Rehabilitación de parque, proyecto de seguridad urbana arte y recreación 2a etapa, en la colonia La Augusta (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	455,540.00	0.00	455,539.99	455,539.99	0.00	455,539.99	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores y parques Demoliendo por medios manuales de quinicones y banquetas de concreto simple. Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro y descargas; Acero en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% Proctor con rodillo, banquetas, quinicones, banquetas de Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, suministro e instalación de banquetas, quinicones, banquetas de concreto simple, burla perimetral, aplicación de pintura a base solvente.
023NR1210	Rehabilitación de carpeta asfáltica, en la colonia Santa Fe (clave 10-198), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	100.0	0.00	959,400.00	0.00	959,295.53	953,295.53	0.00	953,295.53	Rehabilitación en 351.65 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada de tepetate, habilitado de acero, tendido de asfalto MK42.
023NR1211	Cambio de tubería de drenaje en C. 29 y 30 (continuación), en colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-259), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	963,606.00	576,037.02	355,356.01	963,356.03	576,037.02	963,356.03	Se cambió 0.43 kilómetros de red de drenaje mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica. Demoliendo de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acero en camión al primer kilómetro; Perforación de pozos de vibración tubo de 0.30 a 0.61 m; Demoliendo por medios manuales de quinicones y banquetas de concreto; Cera de tesolite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% proctor con rodillo vibrador; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, conegado, de 305mm (12" de diámetro, con campana bicapa.
023NR1212	Rehabilitación con concreto hidráulico en comedor escolar, en la colonia San Bartol Amajaco (Pilo) (clave 10-191), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	100.0	0.00	2,349,500.00	904,557.50	1,444,942.49	2,349,499.99	904,557.50	2,349,499.99	Se rehabilitó 1,897.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demolición de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, aceros, grava controlada de tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 200,42mm, compactado, a la superficie, endurecimiento.
023NR1213	Sustitución de abastecimiento de agua Cutzamala, en colonia Santa Rosa Xochitlan (Pilo) (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Alvaro Obregón.	0.0	0.00	1,907,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 915.10 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acero en camión (chundi); Acero en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cana de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-135, Vólulas de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro. Suministro e instalación de empujadores de plomo, burla de polietileno y contrabata metálica de acero al carbono; Prueba hidrostática para tubo de 102 mm (4") de diámetro; Relleno de
023NR1220	Recuperación y rehabilitación integral del camellón de Vito Asturias en el tramo comprendido entre Av. Insurgentes y Tesoyotilla, en la colonia Florida, dentro de la demarcación.	0.0	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	Recuperación y rehabilitación integral del camellón 1 (ESR), mediante trabajos de Demoliendo y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, rehabilitación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación, arbustos, alfileres y cubetas; trazo y nivelación de alfo, poda, mantenimiento vegetal, colocación de canchales de jardinería, construcción de banquetas de concreto, pintura, suministro y colocación de cuenco continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchales para juegos de pelota, con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
TOTAL URG			522,436,914.00	515,335,463.25	328,302,537.45	118,939,133.44	507,241,670.89	328,302,537.45	507,241,670.89	

**CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

AP

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ENERO-DICIEMBRE 2023

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Período:

Enero-Diciembre 2023

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:
(((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

3,365,958,265.00

3,432,344,066.23

1.97

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

新華書店

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ADS-1

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón				
Periodo:		Enero - Diciembre 2023				
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS	
		TIPO	TOTAL			
222263R002	4419 "Otras ayudas sociales a personas.."	Presupuesto Participativo 2023	61 Comités vecinales	6,959,028.92	Debido a que en esta Alcaldía se desarrollan proyectos del presupuesto participativo 2023 como son: trabajos de pintura, repellado e impermeabilización, mantenimiento y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o equipamiento de escalinatas, red hidráulica, acceso vehicular, imagen urbana, luminarias, drenaje, muros y taludes, banquetas y guarderías, planta de tratamiento, repavimentación de carpeta asfáltica y/o concreto hidráulico, instalación de sistemas de captación de agua pluvial, en beneficio de los habitantes de los comités vecinales siguientes:(10-244) 26 DE JULIO, (10-001) ABRAHAM GONZALEZ, (10-009) ALFONSO XII, (10-027) BATALLON DE SAN PATRICIO (U H), (10-231) BELEN DE LAS FLORES (U H), (10-061) BOSCO (U H), (10-033) BOSQUES DE TARANGO, (10-034) CALZADA JALAPA, (10-038) CANUTILLO 3RA SECCION, (10-036) CAÑADA DEL OLIVAR (U H), (10-040) CAROLA (U H), (10-041) CEDRO CHICO, (10-047) CORPUS CHRISTY, (10-048) CHRISTY AMPL XOCOMECATLA, (10-051) DE TARANGO (RNCDA), (10-052) DESARROLLO URBANO, (10-054) EL AE se rehabilitaron las construcciones afectada con el fin de salvaguardar su integridad física OSQUE SECC TORRES, (10-064) EL PIRU (FRACC), (10-069) EMANCIPACION DEL PUEBLO (U H), (10-080) GOLONDRINAS 1RA SECCION, (10-102) LA HUERTA, (10-109) LA PALMITA, (10-110) LA PERA XOCINAHUAC (U H), (10-112) LA PRESA SECCION HORNOS, (10-118) LAS CUEVITAS, (10-119) LAS PALMAS, (10-125) LOMAS DE BECERRA (U H), (10-126) LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U H), (10-128) LOMAS DE CAPULIN, (10-129) LOMAS DE CENTENARIO (U H), (10-250) LOMAS DE PLATEROS (U H) I, (10-251) LOMAS DE PLATEROS (U H) II, (10-142) LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL), (10-147) LOS GAMITOS, (10-151) MERCED GOMEZ, (10-152) METROPOLITANO (U H), (10-156) MINAS DE CRISTO, (10-160) MOLINO DE SANTO DOMINGO (U H), (10-169) PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U H), (10-170) PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL, (10-183) PUEBLO NUEVO, (10-259) RESIDENCIAL LOS PINOS (U H), (10-199) SANTA FE (U H), (10-203) SANTA MARIA NONOALCO, (10-205) SEARS ROEBUCK (U H), (10-260) SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U H), (10-206) TARANGO (U H), (10-215) TETLALPAN, (10-217) TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL, (10-221) TLACOVAQUE (BARR), (10-226) TOLTECA, (10-227) TORRES DE MIXCOAC (U H), (10-229) TORRES SAN ANTONIO (U H), (10-230) TORRES SAN PEDRO (U H), (10-234) UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA (U H), (10-237) VILLA SOLIDARIDAD Y (10-239) ZENON DELGADO.	
271323U048	4451 "Ayudas sociales a sus hijas y/o hijos y/o hijas víctimas de violencia familiar."	Apoyo a mujeres y sus hijas y/o hijos.	Hasta 19 mujeres con sus hijas y/o hijos.	1,964,992.00		

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
172002ND01	4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyo a 4 familias damnificadas.	Familias de la Col. Las Águilas Secc. Hornos, ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía.	156,000.00	Derivado de un llamazo que ocurrió en la Col. Las Águilas Secc. Hornos en donde una construcción se vio afectada, es que esta Alcaldía entregó un apoyo económico para las familias afectadas durante el periodo de 3 meses para la renta de una vivienda alterna, tiempo en que se rehabilitó las viviendas afectadas con el fin de salvaguardar su integridad.
		Apoyo a 1 familia damnificada.	Familia de la Col. Liberales de 1857, ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía.		Debido al llamazo que ocurrió en la Col. Liberales de 1857 en donde una vivienda se vio afectada, es que esta Alcaldía entregó un apoyo económico para la familia afectada durante el periodo de 3 meses para la renta de una vivienda alterna, tiempo en que se rehabilitó la construcción afectada con el fin de salvaguardar su integridad física.
		Apoyo a 8 familias damnificadas.	Familias de la Col. Punta de Cehuayo, Calle Felipe Ángeles Manzana "B", Lotes 5 y 6		Debido al llamazo y liberación de una onda expansiva por acumulación de gas que ocurrió en la Col. Punta de Cehuayo en donde viviendas se vieron afectadas, es que esta Alcaldía entregó un apoyo económico para las familias afectadas durante el periodo de 3 meses para la renta de una vivienda alterna, tiempo en que se rehabilitaron las construcciones afectada con el fin de salvaguardar su integridad física.
	TOTAL URG			9,080,020.92	




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ADS-2

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

ENERO-DICEMBRE 2023

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Unidad Responsable de Gasto:

Período:

Enero-Diciembre 2023

ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTOS (pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
FI-F-SF-AI-PP						
NO APLICABLE						
TOTAL URG						

NO AP L C A

TOTAL URG

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP

PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo: Enero - Diciembre 2023

ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-SE-AI-PP					TIPO		
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	24-feb-23	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía:	Los apoyos que dio la Alcaldía fue destinado para la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los que se encontró: apoyo a la economía de mujeres y hombres cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza urbana, los cuales recibieron un apoyo monetario en la que fungieron como facilitadores de servicios en las que se difundió las actividades y servicios que brinda la alcaldía, dicho apoyo permitió mejorar la calidad de vida de los beneficiarios como el de sus familias; asimismo, se proporcionó un apoyo económico a facilitadores de servicios donde a través de realizar talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas, artísticas y de apoyo a la comunidad en situación de vulnerabilidad en donde se priorizó la asistencia de esta población, con el fin de que aprovechar dichas acciones, y fue como les permitió tener acceso a dicho apoyo; por otra parte, se otorgó un apoyo económico a Mujeres Jefas de Familia que se encuentran solteras, separadas, viudas o divorciadas y que tienen dependientes económicos con edad de 0 meses a 15 años 6 meses y hasta los 18 años en caso de discapacidad, en el que se mejoró la condición de vida de la familia y de autonomía a las jefas de familia; adicionalmente se impulsó el desarrollo integral de la niñez, así como, que se brindó servicios de cuidado y atención infantil prestados por las responsables de las estancias infantiles de la Alcaldía a niñas y niños, incluidos niñas y niños con discapacidad de entre 9 meses hasta un día antes de cumplir los 5 años de edad, se proporcionó un apoyo económico que se destinó para la compra de equipamiento, adaptaciones y demás necesidades para la correcta operación de las estancias infantiles, además se dio un apoyo económico a madres, padres y/o tutores de infantes inscritos, con el que se permitió solventar las necesidades de los niños que acudieron a estas estancias; asimismo, para las mujeres y hombres desempleados con conocimientos técnicos en las áreas de albañilería, plomería, electricidad, acabados, carpintería, herrería, cancelería, poda y jardinería se les entregó un apoyo económico al realizar labores de mantenimiento de los edificios públicos y la infraestructura urbana, en los que se realizó actividades de colaboración y aprendizaje en los trabajos de reparación y mantenimiento del mobiliario sanitario, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, acabados y albañilería dentro y fuera de los edificios públicos, asimismo, colaboraron en el mantenimiento de banquetas y Buaniciones, limpieza general de espacios urbanos y de la infraestructura urbana, de esta manera se apoyó a la economía de los beneficiarios y sus familias; así como, el de la mejora de los servicios brindados por la Alcaldía; además, para las mujeres víctimas de violencia con sus hijas/hijos menores de 12 años, sin redes de apoyo, egresadas exitosamente de la "Casa Aliada Vania" y para que pudieran llevar a cabo el proceso de reincorporación a su vida cotidiana en un ambiente libre de violencia, es que se les otorgó un apoyo económico para la compra de útiles escolares y/o uniformes escolares; además de un apoyo económico para el pago de arrendamiento de una vivienda ubicada en la Alcaldía; adicionalmente, a mujeres u hombres jefas o jefes de familia en situación de vulnerabilidad residentes de la Territorial La Era, se les brindó un apoyo en especie a través de la entrega de gallinas de postura con el fin de que tuvieran un acceso a una alimentación sana, contribuyendo a la producción y al autoconsumo agrícola, por otra parte y para que las familias que se encuentren en desventaja económica y que tengan una pérdida por fallecimiento de alguno(s) de sus familiares y que requirieran de servicios funerarios, es que se les brindó apoyo para la disminución en los costos; así como, de los trámites de acceso a los servicios funerarios de esta Alcaldía; además se	162,415.00	150,139,641.64
242218E188	Programa Social "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2023"	24-feb-23		19 de mayo 1ra. Victoria 1ra. Victoria Secc. Bosques 26 de julio 2da. Jalapa Tepito (Amp) 2da. El Pírol (Amp) Abraham González Acueducto Acuiliota Águilas 3er. Parque Águilas Plares Alcantarilla Altavallar Alfonso XIII Alpes Alpes (Amp) Arboladas Polanco Arturo Gamiz Arturo Martínez Arvide Atlamaac Atlamaya Ave Real Ave Real (Amp) Avoila Balcónes de Chubuyo Barrio Norte Batallón de San Patricio (U.H.) Bejero Bejón de las Flores Bejón de las Flores (U.H.) Bejón de las Flores Secc. Reliemo Belén de las Flores_ Belavista Bonanza			
268324S229	Programa Social "Contigo Vecina 2023"	24-feb-23					
268320E198	Programa Social "Estancias Infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	24-feb-23					
226321E187	Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	24-feb-23					
268324S229	Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	13-mzo-23					
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	30-mar-23					
268324S229	Modificaciones al aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	05-abr-23					
271323U048	Acción Social "Alimento Sustentable "	12-abr-23					
	Acción Social "Apoyo para Servicios Funerarios en Álvaro Obregón 2023"	12-abr-23					
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	28-abr-23					
226321E187	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	05-may-23					
242218E188	Acción Social "Juntos por la Educación en Álvaro Obregón"	27-jul-23					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Periodo:

Enero - Diciembre 2023

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN ²⁾	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EFECTUADO *(pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
263320E198	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Estancias Infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	31-jul-23		Boscoso (U.H.) Bosques de Tarango Cajalapa Campo de tiro los Gamitos Canutillo 3ra. Secc. Canutillo Predio La Presa Cañana del Olivar (U.H.) Cajalá (U.H.) Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo Corpus Christy Corpus Christy (Amp.) Xocomecatlá Cove Cristo Rey De Tarango (Rincón) Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batán El Bosque El Bosque 2da. Secc. (Amp.) El Bosque Secc. Torres El Capulín El Capulín (Amp.) El Mirador El Paraíso El Pirulí (Frac.) El Pirulí El Pocho El Rodeo El Ruedo Emanipación del Pueblo (U.H.) Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Amp.)	ayudó a los padres de familia y/o tutores en el gasto de la compra de lista de útiles para el ciclo escolar 2023-2024 para los estudiantes que se encuentren inscritos en escuelas públicas de nivel básico primaria y secundaria es que se les entregó a los estudiantes un kit escolar que incluyó materiales básicos de enseñanza dependiendo del grado a cursar; asimismo, se apoyó a las familias que por su situación de desigualdad social se encuentran entre el límite de acceso a una alimentación sana, es que se entregó un apoyo monetario para la compra de alimentos nutritivos y de calidad, además y debido a las bajas temperaturas que se presentan durante la temporada invernal es que se entregó una manta abrigadora a los habitantes de la Alcaldía que manifestaron su situación de vulnerabilidad social, adicionalmente y debido a que esta Alcaldía tiene población con limitaciones de movilidad es que se entregó apoyos técnicos como fueron: sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas con el propósito de que se puedan desplazar con mayor facilidad al contar con este tipo de bienes; asimismo, y debido a que en la Alcaldía residen deportistas de alto rendimiento que han destacado por sus logros deportivos a nivel nacional e internacional ganando los 3 primeros lugares, es que se les reconoció su esfuerzo y dedicación, incentivándolos con un apoyo monetario con el fin de que continúen con su preparación, permanencia, representación en eventos deportivos, dichas acciones se efectuaron en beneficio de los habitantes que viven dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.		
271323U048	Acción Social "Entrega de Apoyo Alimentario para las Celebraciones Decembrinas"	17-ago-23					
271323U048	Acción Social "Invierno caliente en Álvaro Obregón"	17-ago-23					
271323U048	Modificaciones a los lineamientos de la Acción Social "Alimento Sustentable"	23-ago-23					
233235S230	Acción Social "Inclusión para una vida digna 2023"	30-ago-23					
226321E187	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	05-sep-23					
233235S230	Nota Aclaratoria del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social "Inclusión para una vida digna 2023"	21-sep-23					
271323U048	Modificación al Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social "Invierno caliente en Álvaro Obregón"	09-oct-23					
242218E188	Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de la Acción Social "Juntos por la educación en Álvaro Obregón"	09-oct-23					
242218E188	Acc-Soc "Estímulo a deportistas destacados y de alto rendimiento Ao"	06-nov-23					



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-DICEMBRE 2023

02CDO1 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre 2023

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**

**CUIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:							
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón							
Periodo: Enero - Diciembre 2023							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
F.F.F.S.F.A.M.P.P					TIPO	TOTAL	
				La Otra Banda			
				La Palmita			
				La Pera Xochimahuac (U.H.)			
				La Presa			
				La Presa Secc. Hornos			
				Ladera Grande o La Cebadilla			
				Las Águilas			
				Las Águilas (Ampil)			
				Las Águilas Secc. Hornos			
				Las Cuevitas			
				Las Palmas			
				Liberación Proletaria			
				Liberales de 1857			
				Llano Redondo			
				Lomas de Acomiatla			
				Lomas de Becerra			
				Lomas de Becerra (U.H.)			
				Lomas de Becerra Avide (U.H.)			
				Lomas de Capula			
				Lomas de Capulin			
				Lomas de Centenario (U.H.)			
				Lomas de Chamotoya			
				Lomas de Guadalupe			
				Lomas de la Era			
				Lomas de las Águilas			
				Lomas de los Angeles Teteipan			
				Lomas de los Cedros			
				Lomas de Nuevo México			
				Lomas de Plateros (U.H.) I			
				Lomas de Plateros (U.H.) II			
				Lomas de Puerta Grande			
				Lomas de San Angel Inn			
				Lomas de Santa Fe			
				Lomas de Santa Fe II			
				Lomas de Santo Domingo			
				Lomas de Santo Domingo (Ampil)			
				Lomas de Tarango			
				Lomas de Teteipan			
				Loreto			

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón		Enero - Diciembre 2023			
Periodo:							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
F.F.F.S.E.A.I.P.P					TIPO	TOTAL	
				Los Cedros			
				Los Gamitos			
				Margarita M. de Juárez			
				María G. de García Ruiz			
				Martínez de Tacubaya			
				Merced Gómez			
				Metropolitano (U.H.)			
				Miguel Gaona Armenta			
				Miguel Hidalgo			
				Milpa del Cedro			
				Milmas de Cristo			
				Molino de Rosas			
				Molino de Rosas (Ampl)			
				Molino de Santo Domingo			
				Molino de Santo Domingo (U.H.)			
				Ocho de agosto			
				Ocotillos			
				Olivar de los Padres			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. I			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. II			
				Olivar del Conde 2da. Secc. I			
				Olivar del Conde 2da. Secc. II			
				Palmas			
				Palmas Avotilla			
				Paraje El Caballito			
				Parque Residencial San Antonio (U.H.)			
				Paseo de las Lomas-San Gabriel			
				Piloto (Adolfo López Mateos)			
				Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl)			
				Poder Popular			
				Polvora			
				Ponciano Ariaga			
				Prados La Providencia			
				Predio La Angostura			
				Presidentes			
				Presidentes 1ra. (Ampl)			
				Presidentes 2da. (Ampl)			
				Privada Centenario			
				Prof. José Arturo López			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón		Enero - Diciembre 2023	
Periodo:					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO
FF-FS/Al-PP					TIPO
					TOTAL
				Progreso Tizapan	
				Pueblo Nuevo	
				Pueblo Colorado	
				Pueblo Colorado (Ampl)	
				Punta de Cahuayo	
				Reacomodo el Cuernito	
				Reacomodo Pino Suárez	
				Real del Monte	
				Residencial Los Pinos (U.H.)	
				Residencial María Isabel	
				Rincón de la Boisa	
				San Angel	
				San Angel Inn	
				San Bartolo Ameyalco (Pblo)	
				San Clemente	
				San Gabriel	
				San Pedro de los Pinos	
				Santa Fe	
				Santa Fe (U.H.)	
				Santa Fe Km. 8.5	
				Santa Lucía	
				Santa Lucía (Pblo)	
				Santa Lucía (Reacomodo)	
				Santa María Nonoalco	
				Santa Rosa Xochiac (Pblo)	
				Señas Roebuck (U.H.)	
				Trango (U.H.)	
				Tecolalco	
				Tejocote	
				Tepaca	
				Tepaca (Ampl)	
				Tepopetla	
				Tetelpan	
				Tetelpan (Pblo)	
				Tizampango	
				Tizapan-Tizapan San Angel	
				Tlacopac	
				Tlacoyaque	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Periodo:		Enero - Diciembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL F.F.S.F.A.M.PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
TOTAL URG				Tlacoyaque (Ampl)			
				Tlacoyaque (Bar)			
				Tlacuilapa			
				Tlacuilapa 2do. Reacomodo (Ampl)			
				Tlapachico			
				Tolteca			
				Torres de Mikcoac (U.H.)			
				Torres de Poitreo			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepasca			
				Unión Olivos			
				Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)			
				Valentín Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
Zeion Delgado							
Zotolitla							
							150,139,641.64

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

FIC

FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Período:

Enero-Diciembre 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fideicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)

Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:

Pasivo:

Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:

Destino del Gasto:

Monto Ejercido:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-FAFA

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

AP-FATA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Período:

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Enero-Diciembre 2023

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-FS-FI-PP		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO) / MODIFICADO) * 100
				TOTAL URG								

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

PPA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS





ENERO-DICIEMBRE 2023

026,002 Alcaldía Álvaro Obregón

**CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS**



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCAALDÍAS

02C001 Alcaldía Ayotlán Durán

Enero - Diciembre

2023

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pera con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL				
CLAVE	DENOMINACIÓN	NOMBRE	GANADOR	SUSTITUTO		EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJECUCIÓN	SALDO DEL COMPROBADO	GASTADO	EJECUCIÓN COMPROBADO	AVANCE DEL COMPROBADO (AVANCE PRESUPUESTAL 100)
				OFICIO	NOMBRE									
10-029	RENTES DE LAS LLORES	3	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN CALLES	100.0	-	54,510.00	-	-	-	54,510.00	-	-	-	-
10-042	CHALISTAC	2	"CAMINITO SEGUNDO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA"	100.0	-	41,724.00	-	-	-	41,724.00	-	-	-	-
10-171	PIRATO ADOLFO LOPEZ MATEOS	4	REHABILITACIÓN DE PASADISOS EN PASADISOS DE B.O.L.A	100.0	-	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-	-	-	-
10-218	TOZAMPAN	1	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y MANA EN CALLE TOZAMPAN CON RECONSTRUCCIÓN DE MONOLITO PARA OJOS, ATRÁS DE PASADISOS DE CONCRETO, PASADISOS TRIBULADOS EN ENFRENTO CALLE TEODOTE DE CALLE LA PARRA CALLE AREOLU	100.0	-	329,500.00	-	-	-	329,500.00	-	-	-	-
10-276	GUANAJUATO	6	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	100.0	-	443,448.00	-	-	-	443,448.00	-	-	-	-
10-413	ABOVEDADO POLINDO	5	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	375,788.00	-	-	-	375,788.00	-	-	-	-
10-422	ABOVEDADO	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	40,718.00	-	-	-	40,718.00	-	-	-	-
10-423	BALCONES DE CHILANO	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	40,718.00	-	-	-	40,718.00	-	-	-	-
10-441	BELENITA	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	1,110,633.00	-	-	-	1,110,633.00	-	-	-	-
10-442	COLOMBIA DE TAMPICO	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	34,421.00	-	-	-	34,421.00	-	-	-	-
10-444	FRANCISCO DE TAMPICO	4	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	54,998.00	-	-	-	54,998.00	-	-	-	-
10-516	LAS AGUILAS SECC. HOMBRES	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,271.00	-	-	-	33,271.00	-	-	-	-
10-520	LOMAS DE GUANAJUATO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	41,724.00	-	-	-	41,724.00	-	-	-	-
10-543	LOMAS DE TAMPICO	4	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	59,266.00	-	-	-	59,266.00	-	-	-	-
10-546	LOS CERROS	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	34,421.00	-	-	-	34,421.00	-	-	-	-
10-559	MOJINO DE SANTO DOMINGO	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	69,260.00	-	-	-	69,260.00	-	-	-	-
10-563	OLIVAS DE LOS PUEBLOS	7	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	1,252,938.00	-	-	-	1,252,938.00	-	-	-	-
10-566	PALMAS	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	56,434.00	-	-	-	56,434.00	-	-	-	-
10-582	PROGRESO TAMPICO	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	80,222.00	-	-	-	80,222.00	-	-	-	-
10-586	PUNTA DE CHILANO	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	51,470.00	-	-	-	51,470.00	-	-	-	-
10-595	SAN CARLOS	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	28,640.00	-	-	-	28,640.00	-	-	-	-
10-602	SANTA LUCIA (PUEBLO)	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-635	VALIENTE GONZALEZ PARRAS	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	42,654.00	-	-	-	42,654.00	-	-	-	-
10-668	COOPERATIVA CHILANO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	31,163.00	-	-	-	31,163.00	-	-	-	-
10-665	CONCIENCIA PROLETARIA	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	42,141.00	-	-	-	42,141.00	-	-	-	-
10-678	ORGANIZACIÓN RECONOCIDA	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	35,098.00	-	-	-	35,098.00	-	-	-	-
10-681	PROF. JOSE ANTONIO LOPEZ	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	41,724.00	-	-	-	41,724.00	-	-	-	-
10-713	TLACOMQUE	4	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	45,647.00	-	-	-	45,647.00	-	-	-	-
10-740	TOPIOTLA	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	30,246.00	-	-	-	30,246.00	-	-	-	-
10-807	CAJUTILLO (MOLACALIENTES)	2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	31,672.00	-	-	-	31,672.00	-	-	-	-
10-803	CSAL C A MONTE	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	39,179.00	-	-	-	39,179.00	-	-	-	-
10-803	JURISYS	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	37,319.00	-	-	-	37,319.00	-	-	-	-
10-805	AGUILAS DE PARRAS	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	55,515.00	-	-	-	55,515.00	-	-	-	-
10-807	ALCANTARILLA	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	39,247.00	-	-	-	39,247.00	-	-	-	-
10-816	ARCOS DE CENTRO	3	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	31,616.00	-	-	-	31,616.00	-	-	-	-
10-820	ATLAXC	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	30,230.00	-	-	-	30,230.00	-	-	-	-
10-844	COLOMBIA DE TAMPICO	5	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	91,535.00	-	-	-	91,535.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA DE TAMPICO	1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE	100.0	-	33,418.00	-	-	-	33,418.00	-	-	-	-
10-855	COLOMBIA													



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón
Enero - Diciembre

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE PRESUPUESTAL							
CLAVE	DE NOMINACIÓN	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	EFECTUACIÓN DEL PROYECTO	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EFECTUACIÓN	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCICIO DE COMPROMISO	SALDO DEL COMPROMISO
10-100	PRIMA CREDITARIO	2	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CREDITARIO CON VALVULA Y TOMA	100.0	-	-	376,971.00	-	376,971.00	376,971.00	-	376,971.00	376,971.00
10-301	SANITARIA RECONSTRUCCIÓN	3	1. DISEÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE MANANAL	100.0	-	-	356,317.00	-	356,317.00	356,317.00	-	356,317.00	356,317.00
10-309	TECAOTE	4	2. CAMBIO DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN C.A. 1	100.0	-	-	346,856.00	-	346,856.00	346,856.00	-	346,856.00	346,856.00
10-310	TECAOTE	2	3. CAMBIO DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN C.A. 2	100.0	-	-	350,844.00	-	350,844.00	350,844.00	-	350,844.00	350,844.00
10-348	BELÉN DE LAS FLORES	3	4. CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANANAS 1 Y 2	100.0	-	-	370,218.00	-	370,218.00	370,218.00	-	370,218.00	370,218.00
10-366	DAMIO NORTE	2	5. CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANANAS 3 Y 4	100.0	-	-	1,296,186.00	-	1,296,186.00	1,296,186.00	-	1,296,186.00	1,296,186.00
10-368	ACOLITLA	3	6. CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MANANAS 5 Y 6	100.0	-	-	429,817.00	-	429,817.00	429,817.00	-	429,817.00	429,817.00
10-369	EL MIRADOR	3	7. CONTINUIDAD DE DISEÑO DE SANITARIO EN C.A. FRANCISCO ORTEGA	100.0	-	-	360,311.00	-	360,311.00	360,311.00	-	360,311.00	360,311.00
10-370	ESTUDIO DE HIDRÁULICA (MNT)	1	8. RECONSTRUCCIÓN DE TUBO DE DISEÑO CONTINUO DE ESCALERAS	100.0	-	-	327,719.00	-	327,719.00	327,719.00	-	327,719.00	327,719.00
10-371	ESTUDIO DE HIDRÁULICA	1	9. RECONSTRUCCIÓN DE TUBO DE DISEÑO CONTINUO DE ESCALERAS	100.0	-	-	415,411.00	-	415,411.00	415,411.00	-	415,411.00	415,411.00
10-381	HOGAR REDUCCIÓN	1	10. RECONSTRUCCIÓN DE TUBO DE DISEÑO CONTINUO DE ESCALERAS	100.0	-	-	507,738.00	-	507,738.00	507,738.00	-	507,738.00	507,738.00
10-384	ALMA	4	11. SUSTITUCIÓN DE RED DE DISEÑO CONTINUO DE ESCALERAS	100.0	-	-	667,242.00	-	667,242.00	667,242.00	-	667,242.00	667,242.00
10-387	LA MILANOSA	2	12. SUSTITUCIÓN DE RED DE DISEÑO CONTINUO DE ESCALERAS	100.0	-	-	379,931.00	-	379,931.00	379,931.00	-	379,931.00	379,931.00
10-390	LIBERACIÓN PROYECTADA	4	13. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	467,119.00	-	467,119.00	467,119.00	-	467,119.00	467,119.00
10-391	COLOS DE SAN ANTONIO	6	14. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	834,545.00	-	834,545.00	834,545.00	-	834,545.00	834,545.00
10-393	COLOS DE SAN ANTONIO	3	15. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	574,631.00	-	574,631.00	574,631.00	-	574,631.00	574,631.00
10-394	MIGUEL HIDALGO	3	16. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	392,277.00	-	392,277.00	392,277.00	-	392,277.00	392,277.00
10-395	MOJINO DE ROSAS (MNT)	4	17. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	499,817.00	-	499,817.00	499,817.00	-	499,817.00	499,817.00
10-396	OCHO DE AGOSTO	2	18. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,659.00	-	411,659.00	411,659.00	-	411,659.00	411,659.00
10-397	PAROS LA PROVENIENCIA	2	19. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	425,732.00	-	425,732.00	425,732.00	-	425,732.00	425,732.00
10-398	SAFEDINO DE LOS PINOS	3	20. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	377,241.00	-	377,241.00	377,241.00	-	377,241.00	377,241.00
10-399	TEPELÁN (MNT)	3	21. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	821,477.00	-	821,477.00	821,477.00	-	821,477.00	821,477.00
10-399	UNIDAD POPULAR TEPIC	7	22. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	602,232.00	-	602,232.00	602,232.00	-	602,232.00	602,232.00
10-399	UNIDAD POPULAR TEPIC	7	23. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	472,939.00	-	472,939.00	472,939.00	-	472,939.00	472,939.00
10-399	VILLA ROSALES	1	24. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	25. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	26. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	27. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	28. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	29. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	30. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	31. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	32. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	33. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	34. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	35. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	36. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	37. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	38. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	39. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	40. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	41. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	42. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	43. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	44. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	45. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	46. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	47. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	48. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	49. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	50. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	51. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	52. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	53. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	54. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	55. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	56. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	57. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	58. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	59. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	60. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	61. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	62. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	VILLA ROSALES	1	63. CAMBIO DE DISEÑO EN C.A. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUO)	100.0	-	-	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00	-	411,266.00	411,266.00
10-399	V												



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALDAS

62C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Enero - Diciembre

2023

Clave	Denominación	Número	Proyecto	Ganador	Nombre	Oficio	Nombre	Avance en la ejecución del proyecto	Gasto	Aprobado	Modificado	Ejercido	Saldo del presupuesto	Dividendo	Pagado	Ejercido + comprometido	Avance presupuestal %
10-338	VILLAVIEJA	2	AVANCE PARA PREVENCIÓN DE ALUVIENOS EN LA CDMX DE LA CULTURA EN EL ÁREA SOCIAL					100.0		446,337.00	446,337.00	-	446,337.00	446,337.00	-	446,337.00	100.0
10-341	BOGOTAS	4	RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN					100.0		603,144.00	603,144.00	-	603,144.00	603,144.00	-	603,144.00	100.0
10-342	BOGOTAS	3	MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN PARA PERSONAS EN EL PARQUE MOLINO DE BOGOTAS					100.0		776,312.00	776,312.00	-	776,312.00	776,312.00	-	776,312.00	100.0
10-343	BOGOTAS	4	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO A PRESIÓN POR ASERCIÓN SURFANTE, AUTOMATIZADO, EN 8 MIL CUADROS DEL PARQUE TIGRE EN EL EX-2023, 4 MIL EN 2024					100.0		409,423.00	409,423.00	-	409,423.00	409,423.00	-	409,423.00	100.0
10-344	BOGOTAS	3	GOBERNANZA URBANA: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL PARQUE ANTONIO					100.0		402,234.00	402,234.00	-	402,234.00	402,234.00	-	402,234.00	100.0
10-345	BOGOTAS	4	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN TODAS LAS ÁREAS					100.0		389,423.00	389,423.00	-	389,423.00	389,423.00	-	389,423.00	100.0
10-346	BOGOTAS	2	UN AMBIENTE LIMPIO ES SALUD					100.0		579,500.00	579,500.00	-	579,500.00	579,500.00	-	579,500.00	100.0
10-347	BOGOTAS	4	PROYECTO DE SEGURIDAD URBANA, ANTE VIOLENCIA, LA ANTIESTRATEGIA 2					100.0		445,240.00	445,240.00	-	445,240.00	445,240.00	-	445,240.00	100.0
10-348	BOGOTAS	7	PLAN DE MANEJO					100.0		564,000.00	564,000.00	-	564,000.00	564,000.00	-	564,000.00	100.0
10-349	BOGOTAS	3	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS					100.0		578,072.00	578,072.00	-	578,072.00	578,072.00	-	578,072.00	100.0
10-350	BOGOTAS	3	MEJORAMIENTO DE ASISTENCIA EN EL MANEJO DE AGUA URBANA					0.0		1,044,974.00	1,044,974.00	-	1,044,974.00	1,044,974.00	-	1,044,974.00	0.0
TOTAL URG										134,639,331.00	134,639,331.00	34,214,661.44	95,869,466.81	111,075,128.25	34,214,661.44	111,075,128.25	

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2023

R-RAMA

RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2023

6d

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:
02CDD1 Alcaldía Alvaro Obregón

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	364,216,991 -	16,140,472	348,076,519	331,926,344	331,926,344	16,150,175
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	361,674,235 -	15,489,742	346,184,493	331,185,949	331,185,949	14,998,544
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	2,542,756 -	650,730	1,892,026	740,395	740,395	1,151,631
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	364,216,991 -	16,140,472	348,076,519	331,926,344	331,926,344	16,150,175

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS