



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México a 06 de enero de 2025

CDMX/AAO/DGAYF/ **0015** /2025

**ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ  
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
PRESENTE**

En atención a la Circular SAF/SE/DGACyRC/0019/2024 a través de la cual se solicitó a esta Alcaldía el Informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo Enero-Diciembre del ejercicio fiscal 2024; al respecto, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la CDMX, y 27 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la CDMX; anexo al presente, el Informe de Avance Trimestral del periodo Enero-Diciembre 2024 de la Alcaldía Álvaro Obregón, en lo que corresponde a los formatos del **Apartado "A"**; asimismo, le comento que se ha enviado al correo electrónico [informe.trimestral.saf.deriic@gmail.com](mailto:informe.trimestral.saf.deriic@gmail.com), a fin de dar atención al requerimiento en la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**ELIAS RAFFUL VADILLO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

C.c.c.e.p. César Rodrigo Velázquez Medina.- Director de Finanzas.- [cesar.velazquez@aac.cdmx.gob.mx](mailto:cesar.velazquez@aac.cdmx.gob.mx)  
América Lizbeth Valencia López.- Coordinadora de Análisis y Control Presupuestal.- [avalenciaao2024.2027@gmail.com](mailto:avalenciaao2024.2027@gmail.com)



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

**02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón**


**Titular:**

Nombre:

**Javier J. López Casarín**

Cargo:

**Alcalde en Álvaro Obregón**



Firma

**Responsable:**

Nombre:

**Elias Rafful Vadillo**

Cargo:

**Director General de Administración y  
Finanzas**



Firma

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


Unidad Responsable del Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón				
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024				
Fecha de Elaboración:		03/01/2025				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X			
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Formato para el control interno de la DEIFRC

Elaboró:

  
César Rodrigo Velázquez Medina  
Director de Finanzas  
Nombre, Cargo y Firma

Autorizó:

  
Elías Rafful Vadillo  
Director General de Administración y Finanzas  
Nombre, Cargo y Firma



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Costo:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración:	03/01/2025

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
<b>1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo</b>		A la fecha de presentación de este informe no se registra variación.
<b>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</b>	3,402,582,449.93	Durante el periodo enero-diciembre del ejercicio, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes, la feria de las flores y además se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se ha brindado atención y cuidados a niños y niñas en las Estancias Infantiles, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de las líneas de emergencia a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas en los diversos espacios a través de eventos deportivos como futbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, clases de inglés, y talleres de teatro en el Centro Cultural San Ángel, se han desarrollado ferias artesanales; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se han ido entregando en el transcurso del ejercicio.
<b>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</b>	3,148,058,891.63	Durante el periodo enero-diciembre del ejercicio, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes y se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se ha brindado atención y cuidados a niños y niñas en las Estancias Infantiles, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de líneas telefónicas a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas en los diversos espacios a través de eventos deportivos como futbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, clases de inglés, y talleres de teatro en el Centro Cultural San Ángel, se han desarrollado ferias artesanales; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se han ido entregando en el transcurso del ejercicio.


Formateado para el sistema de información de la SEIC

Elaboró:

César Rodrigo Valdequez Medina  
Director de Finanzas

Autorizó:

Elias Rafael Vadillo  
Directora General de Administración y Finanzas



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**ECG**

**EVOLUCION PRESUPUESTAL POR  
CAPÍTULO DEL GASTO**

**ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO**

Unidad Presupuestal de Gasto:		RSC001 Abadía Álvaro Obregón									
Meses:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pasa con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMETIDO	DEVENCADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMETIDO	INDICADOR DE COMPROMETIDO Y EJERCIDO MODIFICADO		
<b>TOTAL URG</b>	3,430,538,822.00	3,430,538,822.00	3,430,538,822.00	3,402,533,848.59	218,210,197.28	1,402,533,848.59	1,997,997,444.53	1,776,353,727.29			
<b>TOTAL GASTO GOBIERNO</b>	1,934,338,206.00	1,934,338,206.00	1,934,338,206.00	1,837,886,502.03	112,356,799.33	1,837,886,502.03	2,357,148,502.03	1,630,423,981.28			
<b>1000</b>	666,383,016.09	666,383,016.09	666,383,016.09	657,171,530.40	22,613,375.11	657,171,530.40	887,171,530.40	503,594,608.51	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>2000</b>	121,569,651.09	121,569,651.09	121,569,651.09	125,305,848.88	1,931,856.78	125,305,848.88	105,326,646.88	121,258,785.26	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>3000</b>	761,641,791.83	761,641,791.83	761,641,791.83	713,513,507.85	97,635,222.02	713,513,507.85	713,513,507.85	611,148,753.78	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>4000</b>	162,725,338.69	162,725,338.69	162,725,338.69	151,634,714.79	9,290,654.42	151,634,714.79	151,154,214.79	161,385,661.21	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>5000</b>											
<b>6000</b>											
<b>7000</b>	3,059,653.69	3,059,653.69	3,059,653.69		1,045,550.62			1,045,550.62	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>8000</b>											
<b>9000</b>											
<b>TOTAL GASTO BY CAPÍTULO</b>	1,934,338,206.00	1,934,338,206.00	1,934,338,206.00	1,837,886,502.03	112,356,799.33	1,837,886,502.03	2,357,148,502.03	1,630,423,981.28			
<b>1000</b>	495,292,762.09	495,292,762.09	495,292,762.09	485,013,435.78	7,547,572.07	485,013,435.78	485,013,435.78	492,581,637.89	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>2000</b>	280,193,692.09	280,193,692.09	280,193,692.09	252,911,385.65	24,476,717.59	252,911,385.65	252,911,385.65	271,308,104.36	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>3000</b>	393,181,757.03	393,181,757.03	393,181,757.03	301,819,537.16	43,058,701.00	301,819,537.16	301,819,537.16	342,678,238.25	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>4000</b>											
<b>5000</b>	15,613,404.00	15,613,404.00	15,613,404.00	49,872,424.25	7,676,099.45	49,872,424.25	49,872,424.25	57,546,523.70	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>6000</b>	522,416,722.63	522,416,722.63	522,416,722.63	454,693,601.27	111,196,737.69	454,693,601.27	454,693,601.27	565,793,741.76	-	100	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
<b>7000</b>											
<b>8000</b>											
<b>9000</b>											





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**


**EPC**

**EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE  
PARTIDAS CENTRALIZADAS O  
CONSOLIDADAS**

✓



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS										
Código de la Partida en el Sistema		Ejecución Alcabala y Aduana Ordinaria								
Servicio		ENERO-DICIEMBRE DE 2024								
MATERIA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (PAGOS DE OBLIGACIONES)							VARIACION		AL ESPECIFICAR A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EFECTUADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	CARGOS DEL NO P.C. CORRIENTE	SALDO DEL COMPROMISO EJERCIDO (MODIFICADO)	
<b>NO APLICA</b>										
TOTAL URG										



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**AP-RF**

**AVANCE PRESUPUESTAL DE  
RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL**

✓

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gastos:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO:	150140 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
221,159,965.00	221,159,965.00	221,159,965.00	17,971,413.51	203,189,551.49	203,189,551.49	203,188,551.49	92	92	92	100

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Para el cuarto trimestre del año, en este fondo federal se cubren los pagos por servicios de limpieza y manejo de desechos, se proporcionaron actividades de recreación física en apoyo a la comunidad en las 9 Casas del Adulto Mayor ubicadas en el perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón como son Ahuehuate, Emma Godoy, Presidentes, Lomas de la Era, Tizapán, Tolteca, Cove y Francisco Villa. Así mismo, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos mediante 179 rutas de recolección domiciliaria tiros clandestinos y zonas de acopio domiciliaria. Se continuo con los servicios de cuidado infantil a niñas y niños de entre 6 meses a 5 años 11 meses en los Centros de Atención y Cuidado Infantil. Se brindo la atención en los centros de salud y se adquirieron diversos materiales y suministros médicos, medicamentos, materiales gráficos, papelería y materiales para oficina. Por otra parte, Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público, se rehicieron y sustituyeron materiales eléctricos, se realizó el retiro de postes en riesgo de desplome. Así como se realizaron pagos por seguro de bienes patrimoniales y servicios de jardinería y fumigación, así como las cuotas para la constitución del fondo de ahorro.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO:	150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	[(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO]*100
1,568,651,547.00	1,556,651,547.00	1,556,651,547.00	34,493,718.55	1,522,157,828.45	1,522,157,828.45	1,522,157,828.45	97	93	97	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este trimestre, en este fondo federal se brindó atención a la salud mediante los consultorios periféricos realizando jornadas de salud brindando consultas de enfermería, asesorías psicológicas, atenciones de Trabajo Social, Consultas Médicas, se proporcionaron masajes Geriátricos y servicios odontológicos que de forma general se aplica limpieza dental, curaciones, selladores, resinas, amalgamas, extracciones y aplicaciones de flúor en las colonias: Jalapa el Grande, Joya, Villa Progresista, así como en el Miércoles Ciudadano en la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón. Así mismo, se brindaron servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario. Se impartieron cursos de capacitación para la inducción a la protección civil para niñas y niños; se llevaron a cabo asesorías a establecimientos en materia de protección civil y atenciones prehospitalarias. Por otra parte, se realizan trabajos de rehabilitación de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, se adquirieron materiales de para la construcción, material eléctrico tales como: cables, focos, aislantes, alambres, lámparas, entre otros; herramientas como martillos, carretillas de mano taladros, escaleras, etc. Así mismo, se cubrieron las remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, de seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas, básicamente en el capítulo 1000 "Servicios Personales" que corresponden a los pagos de sueldos, honorarios, primas por seguridad y retiro, apoyo alimenticio, aportaciones a instituciones de Seguridad Social y fondos de vivienda, compensaciones adicionales y provisionales, asignaciones para prestaciones al personal de nómina 8, asignaciones por pago de antigüedad e impuestos sobre nómina, para que los diferentes programas que se llevan a cabo dentro de la Alcaldía se cumplan de manera eficaz y eficiente.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150241 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL REASIGNADO POR EXCEPCIÓN DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150243 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	-	-	-	-	-	-	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150540 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
74,905,235.00	74,905,235.00	74,905,235.00	12,094,921.56	62,810,313.44	62,810,313.44	62,810,313.44	84	84	84	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos mediante 179 rutas de recolección domiciliaria tiros clandestinos y zonas de acopio domiciliaria; se dio mantenimiento y rehabilitación a fugas de agua potable; movimientos de válvulas; rehabilitación de tubería y se proporcionó el suministro de agua potable mediante carros tanque. Se adquirieron refacciones para equipo de transporte y maquinaria para la construcción, se cubrieron servicios de fumigación y mantenimiento de áreas verdes. Se realizó el mantenimiento de áreas verdes que consiste en riego, poda de pasto, siembra de plantas de ornato, deshierbe, barrido y limpieza de áreas verdes, cajeteo, chaponeo, etc. en parques, jardines, camellones, centros sociales y educativos, entre otros; Se llevó a cabo la limpieza de pozos de visita, limpieza de rejillas, limpieza de coladeras de banquetas, reparación de atarjea, reparación de pozos de visita, entre otros. Por otra parte, se realizan los trabajos de rehabilitación de pavimentación (bacheo) con capeta asfáltica mediante acciones de Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con grano máximo 3ø, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el método a presión.

A



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150640 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
19,759,681.00	19,759,681.00	19,759,681.00	2,403,630.06	17,355,850.94	17,355,850.94	17,355,850.94	88	88	88	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se realizaron actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas, entre las que se encontraron: Danza Folclórica, Danza Regional, INEA, Bordado, Gimnasia artística, Terapia de lenguaje y clases de inglés. Se llevaron a cabo talleres dentro del programa "Cultura al Aire Libre" donde se brindaron clases de papiroflexia y ajedrez en el quiosco del Parque Molino de Rosas, en la Red de Bibliotecas Públicas se llevaron a cabo actividades mediante la expedición de credenciales, libros prestados a domicilio, visitas guiadas para escuelas, servicios digitales, lectura en voz alta y cuenta cuentos, así como la adquisición de materiales de oficina como papelería, libretas carpetas entre otros. Así mismo, se llevó al cabo la selección de las personas beneficiarias del Programa "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios Contigo Álvaro Obregón", así como la entrega de apoyos a los seleccionados del programa.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gastos:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO:	150B40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)* 100	(DEVENGADO / MODIFICADO)* 100	(EJERCIDO / APROBADO)* 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)* 100
57,526,284.00	57,526,284.00	57,526,284.00	1,557,667.94	55,969,616.06	55,969,616.06	55,968,616.06	97	97	97	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el cuarto trimestre, se brindaron diversas actividades en los Centros de Artes y Oficios (CAOS), siendo estas: clases de manualidades, pintura en tela, psicología de la mente, clases de guitarra, clases de carpentería, dibujo y pintura, atenciones de club de tareas, clases de repostería, bisutería, clases de alebrijes, clases de cultura de belleza, Taekwondo, Árabe, baile urbano y jazz, ubicados en las colonias Comuna, Cedros, Desarrollo Urbano y Curva. Se realizaron los trabajos de rehabilitación de los Mercados Públicos "Piloto y José María Pino Suárez", se realizó la reparación de herramientas y maquinaria mismas que son necesarias para la realización de los trabajos. Por otra parte, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de pavimentos a base de concreto hidráulico, mediante construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150C40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) -2024- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) *100	(DEVENGADO / MODIFICADO) *100	(EJERCIDO / APROBADO) *100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) *100
14,031,007.00	14,031,007.00	14,034,007.00	612,280.42	13,421,726.58	13,421,726.58	13,421,726.58	95	95	95	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se brindó atención a la salud mediante los consultorios periféricos realizando jornadas de salud brindando consultas de enfermería, asesorías Psicológicas, atenciones de Trabajo Social, Consultas Médicas, además se proporcionaron masajes Geriátricos y servicios odontológicos, que de forma general se aplicó limpieza dental, curaciones, selladores, resinas, amalgamas, extracciones y aplicaciones de flúor en las colonias: Jalapa el Grande, Joya, Villa Progresista, así como en el Miércoles Ciudadano en la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón. Por otra parte, se adquirieron muebles de oficina, mobiliario y equipo de administración y equipo educacional como: anaqueles, escritorios, sillas, etc. Así mismo, se realizaron actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas, en los Centros de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía, entre las que se encontraron: Danza Folclórica, Danza Regional, INEA, Bordado, Gimnasia artística, Terapia de lenguaje y clases de Inglés. Así mismo, se brindaron servicios médico veterinario a través de los Centros de Atención a la Salud Animal, en el Consultorio Veterinario "La Era" y en las Jornadas de Salud Veterinaria, mediante esterilizaciones a perros y gatos, consultas médicas, aplicaciones de vacunas antirrábicas y desparasitaciones a perros y gatos.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón							
Periodo:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024							
FONDO			150G40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2024-ORIGINAL DE LA URG							
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
31,470,574.00	31,470,574.00	31,470,574.00	1,650,422.18	29,790,151.82	29,790,151.82	29,790,151.82	95	95	95	100
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
<p>Para el cuarto trimestre del año, se brindaron servicios médico veterinario a través de los Centros de Atención a la Salud Animal, en el Consultorio Veterinario "La Era" y en las Jornadas de Salud Veterinaria, mediante esterilizaciones a perros y gatos, consultas médicas, aplicaciones de vacunas antirrábicas y desparasitaciones a perros y gatos. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a la red de Alumbrado Público instalada en la superficie de la demarcación, mediante trabajos de rehabilitación y sustitución de materiales eléctricos y retiro de postes en riesgo de desplome, se llevó a cabo la adquisición de material eléctrico y electrónico tales como: focos, cables y lámparas.</p>										



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150Z24 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2023- LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	7,725,006.11	7,725,006.11	37,959.41	7,697,046.70	7,687,046.70	7,697,046.70		100		100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el cuarto trimestre, se realizó la contratación de un servicio de consultoría para la puesta en marcha de un centro de gestión pública integral en materia de administración pública y de acompañamiento a la gestión pública de la Alcaldía.





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	150Z24 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2024- LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
-	10,269,988.22	10,269,988.22	0.02	10,269,988.20	10,269,988.20	10,269,988.20		100		100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el cuarto trimestre, para la complementación de la contratación de un servicio de consultoría para la puesta en marcha de un centro de gestión pública integral en materia de administración pública y de acompañamiento a la gestión pública de la Alcaldía.





AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gastos:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO:	25P140 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
801,563,249.00	793,017,111.00	793,017,111.00	91,781,177.24	706,235,933.76	706,235,933.76	706,235,933.76	88	89	88	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se recibieron solicitudes para servicios en la plataforma SUAC y folios VUT para su atención; realizaron audiencias de "Miércoles Ciudadano" y audiencias de "Viernes Tu Aliada en tu colonia". Se realizaron recorridos de Patrullaje que permitieron mantener la cercanía presencial policial, así como acciones de Videovigilancia en el C2 (Base Plata), realizando monitoreo constante con el objetivo de inhibir la comisión del delito, se dio atención a solicitudes de videocámaras por parte de la FGJ a través de oficios; se llevaron a cabo reuniones con escuelas y colonias con la finalidad de sensibilizar a la población en prevención del delito; así como acompañamientos bancarios servicio que se brinda a la ciudadanía para su protección y seguridad. Se llevaron a cabo "Acciones de proximidad", mismas que consistieron en acercamiento presencial policial en espacios públicos, escuelas, iglesias, mercados, centros comerciales, parques etc., disposiciones al Juzgado Cívico y Ministerio Público, se remitieron ante las instancias legales a las personas que cometen infracciones por faltas administrativas o algún delito según corresponda.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	25P144_ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-LIQUIDA DE INTERÉS

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
	6,329,723.00	6,329,723.00	5,831,002.98	498,720.82	498,720.82	498,720.82		8		100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron funciones administrativas que consisten en atenciones a la ciudadanía implementando acciones y programas sociales.

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024
FONDO	25P640 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2024- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
190,780,360.00	159,154,524.00	159,154,524.00	5,092,053.49	154,062,470.51	154,062,470.51	154,062,470.51	81	97	81	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el trimestre, se realizaron trabajos de rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, reparación de fugas en la red de agua potable, estabilización de taludes y relleno de minas, rehabilitación de banquetas, escalinatas y guarniciones, así como el mantenimiento de la red de drenaje en diversas colonias del perímetro de la alcaldía. Así mismo, se realizaron trabajos en la rehabilitación de pavimentación a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.


AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:			02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón							
Período:			ENERO-DICIEMBRE DE 2024							
FONDO:			25P644_ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-LÍQUIDA DE INTERÉS							

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO) * 100	(DEVENGADO / MODIFICADO) * 100	(EJERCIDO / APROBADO) * 100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO) * 100
	5,453,486.68	5,453,486.68	1,800,305.61	3,653,181.07	3,653,181.07	3,653,181.07		67		100

**PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:**

Para el cuarto trimestre, se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias del perímetro de la alcaldía.





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**PPI**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE  
INVERSIÓN**

4

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto		02C01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Ejercicio		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL ITRG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
A24NR0006	Adquisición de equipo administrativo.	1.0	697,000.00	193,957.97	193,957.97	193,957.97	0.00	0.00	193,957.97	193,957.97	0.00	193,957.97	Se adquirió equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los existentes a concluido.
A24NR0007	Adquisición de herramienta y equipo administrativo	0.0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0008	Adquisición de ambulancias para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	1.0	1,300,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	Adquirir ambulancias que permita trasladar al personal de Protección Civil para cubrir los servicios pre-hospitalarios de atención básica de manera oportuna en los eventos emergentes con efectos negativos, derivado de la interacción sociedad-medio físico-social-urbánico y/o natural en sus diversas tipologías ó fenómenos perturbadores, puede afectar a una o varias personas, por lo que es importante renovar el parque vehicular.
A24NR0009	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	1.0	625,000.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	32,248.00	Adquirir equipo informático y audiovisual, que permita difundir a la comunidad obregonense por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que proporciona la Alcaldía.
A24NR0010	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0011	Adquisición de equipo audiovisual	1.0	15,009,000.00	187,123.30	187,123.30	187,123.30	0.00	0.00	187,123.30	187,123.30	0.00	187,123.30	Se adquirió equipo audiovisual para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	1.0	900,000.00	899,918.39	899,918.39	899,918.39	0.00	0.00	899,918.39	899,918.39	0.00	899,918.39	Es necesario adquirir mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0013	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	1.0	4,750,000.00	4,651,027.92	4,651,027.92	4,651,027.92	0.00	0.00	4,651,027.92	4,651,027.92	0.00	4,651,027.92	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude, como para el personal que en estos centros labora; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0014	Adquisición de equipo recreativo y administrativo para equipar las Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía.	1.0	810,000.00	702,060.77	702,060.77	702,060.77	0.00	0.00	702,060.77	702,060.77	0.00	702,060.77	Se adquirió equipo recreativo y administrativo para tener espacios cómodos, agradables y adecuados para su uso; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0015	Adquisición de mobiliario, equipo médico y administrativo para equipar el Centro de Salud 'Tolteca'.	1.0	1,639,000.00	1,543,050.42	1,543,050.42	1,543,050.42	0.00	0.00	1,543,050.42	1,543,050.42	0.00	1,543,050.42	Se adquirió mobiliario, equipo médico y administrativo que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos.
A24NR0016	Adquisición de mobiliario y equipo médico para equipar el Centro de Atención a la Salud Animal.	1.0	270,000.00	261,673.98	261,673.98	261,673.98	0.00	0.00	261,673.98	261,673.98	0.00	261,673.98	Se adquirió mobiliario y equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0017	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo para equipar los CACIS de la Alcaldía.	1.0	1,740,000.00	1,439,708.82	1,439,708.82	1,439,708.82	0.00	0.00	1,439,708.82	1,439,708.82	0.00	1,439,708.82	Se adquirió mobiliario, equipo administrativo y recreativo para que los CENDIS cuenten con los bienes suficientes para proporcionar el servicio adecuado en espacios funcionales, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A24NR0018	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	1.0	200,000.00	199,493.92	199,493.92	199,493.92	0.00	0.00	199,493.92	199,493.92	0.00	199,493.92	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A24NR0019	Adquisición de grúa hidráulica.	1.0	5,000,000.00	3,127,348.88	3,127,348.88	3,127,348.88	0.00	0.00	3,127,348.88	3,127,348.88	0.00	3,127,348.88	Es necesario adquirir una grúa hidráulica para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonense referente a los programas de alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldía, toda vez que los existentes resultan insuficientes.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD01 Alcaldía Mayor Delegación										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
			APROBADO	MODIFICADO	PROSEGUADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
A24NR0020	Adquisición de camiones tanque pipa para los servicios públicos que se realizan dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	5,000,000.00	6,797,136.00	6,797,136.00	0.00	6,797,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,136.00	Es necesario contar con camiones tanque pipa para poder brindar el servicio del abastecimiento de agua potable, así como del riego en las áreas verdes y de los serv púb que realiza esta alcaldía, debido a que el tiempo de vida útil de las unidades existentes ha concluido por lo que es importante sustituirlas para estar en condiciones de brindar un servicio eficiente.
A24NR0021	Adquisición de herramienta y maquinaria	0.0	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0022	Adquisición de bombas de agua y maquinaria.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0023	Adquisición de equipo informático y mobiliario.	0.0	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
A24NR0024	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	1.0	500,000.00	190,051.01	190,051.01	190,051.01	0.00	190,051.01	190,051.01	190,051.01	190,051.01	190,051.01	Se adquirió mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera y brindar la atención a las mujeres y niñas en situación de violencia.
A24NR0025	Adquisición de cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	11,599,494.00	103,550.00	103,550.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	Proyecto Cancelado
A24NR0222	Adquisición de 17 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comité Vecinal 10-010 Alpes en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	659,402.00	659,402.00	637,897.38	21,504.62	637,897.38	637,897.38	637,897.38	637,897.38	659,402.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0223	Adquisición de 16 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-014 Jalapa (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	520,483.00	520,483.00	476,206.85	44,276.15	476,206.85	476,206.85	476,206.85	476,206.85	520,483.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0224	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-029 Belen de las Flores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	581,037.00	581,037.00	532,409.31	48,627.69	532,409.31	532,409.31	532,409.31	532,409.31	581,037.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0225	Adquisición de 9 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-030 Belen de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	362,540.00	362,540.00	337,319.39	25,220.61	337,319.39	337,319.39	337,319.39	337,319.39	362,540.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0226	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	614,146.00	614,146.00	568,227.83	45,918.17	568,227.83	568,227.83	568,227.83	568,227.83	614,146.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0227	Adquisición de 13 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-065 El Pirul en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	519,537.00	519,537.00	484,284.99	35,252.01	484,284.99	484,284.99	484,284.99	484,284.99	519,537.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0228	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 13 reflectores para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	466,746.00	466,746.00	432,958.19	33,787.81	432,958.19	432,958.19	432,958.19	432,958.19	466,746.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0229	Adquisición de 28 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	921,182.00	921,182.00	837,793.19	83,388.81	837,793.19	837,793.19	837,793.19	837,793.19	921,182.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0231	Adquisición de 29 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 Las Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	824,832.00	824,832.00	822,737.35	2,094.65	822,737.35	822,737.35	822,737.35	822,737.35	824,832.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0232	Adquisición de 41 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	1,285,577.00	1,285,577.00	1,197,570.16	88,006.84	1,197,570.16	1,197,570.16	1,197,570.16	1,197,570.16	1,285,577.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0233	Adquisición de 21 kits de cámaras de vigilancia y 3 reflectores para el Comité Vecinal 10-157 Molino de Rosas en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	862,858.00	862,858.00	778,216.18	84,641.82	778,216.18	778,216.18	778,216.18	778,216.18	862,858.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0234	Adquisición de 11 kits de cámaras de vigilancia y 2 reflectores para el Comité Vecinal 10-174 Polvora en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	453,272.00	453,272.00	408,586.59	44,685.41	408,586.59	408,586.59	408,586.59	408,586.59	453,272.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.
A24NR0235	Adquisición de 16 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	515,683.00	515,683.00	491,716.05	23,966.95	491,716.05	491,716.05	491,716.05	491,716.05	515,683.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.

PBI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:		02CD91 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGREGADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
A24NR0236	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-197 San Pedro de los Pinos en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	414,306.00	414,306.00	377,095.54	37,210.46	377,095.54	377,095.54	377,095.54	414,306.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0238	Adquisición de 19 kits de cámaras de vigilancia y 4 reflectores para el Comité Vecinal 10-203 Santa María Nonoalco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	742,164.00	742,164.00	706,948.98	35,215.02	706,948.98	706,948.98	706,948.98	742,164.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0239	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolaco en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	413,087.00	413,087.00	388,579.77	24,507.23	388,579.77	388,579.77	388,579.77	413,087.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0240	Adquisición de 14 kits de cámaras de vigilancia y 6 reflectores para el Comité Vecinal 10-226 Tloteca en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	566,808.00	566,808.00	527,673.19	39,134.81	527,673.19	527,673.19	527,673.19	566,808.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0241	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da El Pirul (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	405,139.00	405,139.00	379,717.37	25,421.63	379,717.37	379,717.37	379,717.37	405,139.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0242	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-256 Santa Fe Km 8.5 en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.9	0.00	367,145.00	367,145.00	334,592.92	32,552.08	334,592.92	334,592.92	334,592.92	367,145.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0347	Adquisición de calentadores de agua.	1.0	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	0.00	295,929.92	295,929.92	295,929.92	295,929.92	Se adquirió calentadores de agua para que el personal que realiza actividades insalubres o contaminantes tengan espacios funcionales donde puedan realizar su aseo personal y no pongan en peligro su salud, debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.	
A24NR0471	Adquisición de patrullas.	1.0	0.00	17,499,992.00	17,499,992.00	17,499,991.32	0.68	17,499,991.32	17,499,991.32	17,499,991.32	17,499,992.00	Se adquirió patrullas que recorran la Alcaldía, con el fin de asegurar y salvaguardar la vida y bienes de la comunidad obregonesa, de esta manera prevenir en todo momento la comisión de delitos, debido a que los bienes existentes resultan insuficientes.	
A24NR0488	Adquisición de glucómetros para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	1.0	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	0.00	48,070.40	48,070.40	48,070.40	48,070.40	Se adquirió glucómetros que permitan obtener la concentración de glucosa en sangre a las personas que son atendidas por el personal de Protección Civil, con el fin de brindar un diagnóstico efectivo y eficaz en la atención prehospitalaria, toda vez que no se cuenta con este equipo médico.	
A24NR0490	Adquisición de equipo informático para suministrar a la Oficina de la Jefatura y Áreas operativas.	1.0	0.00	2,680,238.00	2,680,238.00	2,680,238.00	0.00	2,680,238.00	2,680,238.00	2,680,238.00	2,680,238.00	Es necesario equipo informático para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.	
A24NR0741	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-021 Atemaya en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	423,341.00	423,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
A24NR0742	Adquisición de 7 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-216 Tizampampano en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	0.00	364,565.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2.	
024NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	24,879,332.00	24,865,606.85	24,865,606.85	24,865,606.19	0.66	24,865,606.19	24,865,606.19	24,865,606.19	24,865,606.85	Se Rehabilitó pavimento en 30,020.31 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de capeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de capeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		RZCDM Alcaldía Álvaro Obregón											
Partido		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Paises con dos decimales)										
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS		
TOTAL ÚRG			REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	
O24NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	4,998,136.65	4,998,136.65	4,998,136.63	0.02	4,998,136.63		4,998,136.63		4,998,136.65	Se Rehabilita la pavimentación de 2,693.68 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de políconcreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,684,590.34	315,409.66	9,684,590.34		9,684,590.34		10,000,000.00	Se Rehabilitó la pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capa asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con trafítambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con agregado máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poroso de la superficie y compactación por el método a presión.
O24NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	4,893,813.55	4,893,813.55	4,880,084.37	13,729.18	4,880,084.37		4,880,084.37		4,893,813.55	Se Rehabilitó calles en 3,184.71 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0005	Rehabilitación a banquetas, guarderones y escalinatas, en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	30,000,000.00	23,499,999.93	23,499,999.93	22,507,883.19	992,116.74	22,507,883.19		22,507,883.19		23,499,999.93	Se Rehabilita 20,912.19 M2 de banquetas y guarderones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (terraplata), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarderones de concreto.
O24NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	4,985,792.31	4,985,792.31	4,968,427.97	17,364.34	4,968,427.97		4,968,427.97		4,985,792.31	Se Rehabilitó 1,193.94 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.
O24NR0007	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	5,000,000.00	4,879,813.62	4,879,813.62	4,879,804.77	8.85	4,879,804.77		4,879,804.77		4,879,813.62	Se reparó 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que van desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0008	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	6,000,000.00	5,995,547.24	5,995,547.24	5,995,547.14	0.10	5,995,547.14		5,995,547.14		5,995,547.24	Se estabilizó de taludes y rellenos de minas en 1,364.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero roldado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato	0.9	10,000,000.00	13,491,693.51	13,491,693.51	12,289,406.86	1,202,286.65	12,289,406.86		12,289,406.86		13,491,693.51	Se trabajó en 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.
O24NR0010	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2024.	1.0	3,000,000.00	2,633,797.92	2,633,797.92	2,633,796.77	1.15	2,633,796.77		2,633,796.77		2,633,797.92	Se verificó y dió seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2024, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.
O24NR0011	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2024.	1.0	6,500,000.00	6,368,269.28	6,368,269.28	6,077,272.20	290,997.08	6,077,272.20		6,077,272.20		6,368,269.28	Se verificó y supervisó de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.

RPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Poner con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL ÚRG			PRPF	PRFF	PRFT	9REF	9REF	9REF	9REF	9REF	9REF		
024NR0012	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.9	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,615,500.00	384,500.00	2,615,500.00	2,615,500.00	2,615,500.00	3,000,000.00	Se rehabilitó y da mantenimiento a 2 mercados públicos, cuyos nombres son: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo López, consistente proyecto ejecutivo, reubicación de locaterías, instalaciones de lonas, estructura PTR, entre otros.	
024NR0013	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
024NR0014	Rehabilitación de Infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonia San Ángel, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
024NR0015	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	41,000,000.00	78,755,713.46	78,755,713.46	76,295,127.44	2,460,586.02	76,295,127.44	76,295,127.44	76,295,127.44	78,755,713.46	Se Rehabilitó pavimentación en 90,806.06 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).	
024NR0016	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	25,000,000.00	16,684,735.44	16,684,735.44	15,927,509.96	757,225.48	15,927,509.96	15,927,509.96	15,927,509.96	16,684,735.44	Se Rehabilitó 8,988.64 M2 a base de concreto hidráulico, mediante construcción de carpeta de concreto hidráulico fregado normal suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.	
024NR0017	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,857,527.55	142,472.45	14,857,527.55	14,857,527.55	14,857,527.55	15,000,000.00	Se Rehabilitó calles en 9,554.14 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.	
024NR0018	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (obras FAISMUN), en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
024NR0019	Rehabilitación y remodelación de las albercas Mago Septim y La Cuesta (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: La Cañada y Tetelpan, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado	
024NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,796,509.89	203,490.11	9,796,509.89	9,796,509.89	9,796,509.89	10,000,000.00	Se Rehabilitó 9 parques lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.	
024NR0021	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,918,184.54	81,815.46	7,918,184.54	7,918,184.54	7,918,184.54	8,000,000.00	Se reparó 796 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02C01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0022	Reparación de fugas de descargas domiciliarias de la red secundaria de drenaje (obras FAISMUN), en diversas colonias, de la demarcación territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,956,807.15	43,192.85	5,956,807.15		5,956,807.15	6,000,000.00	Se reparó 1.13 KIL de descargas domiciliarias, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacho de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.	
024NR0023	Estabilización de talud y relleno de minas (obras FAISMUN), en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	9,780,360.00	6,154,524.00	6,154,524.00	6,154,523.96	0.04	6,154,523.96		6,154,523.96	6,154,524.00	Se estabilizó taludes y rellenos de minas en 1,287.49 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampados y acarreos, curado de superficie, colocación de drenes, ancha de acero roloado en frío y lechada de inyección cemento agua.	
024NR0024	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-asfáltica), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	45,120,668.00	45,120,668.00	45,120,668.00	44,981,637.15	139,030.85	44,981,637.15		44,981,637.15	45,120,668.00	Se Rehabilitó pavimentación en 73,255.00 M2 con capeta asfáltica llavando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).	
024NR0025	Rehabilitación de la infraestructura de la red de drenaje, en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,938,059.86	61,940.14	9,938,059.86		9,938,059.86	10,000,000.00	Se Rehabilitó el sistema de drenaje en 4.50 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora bailarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de plinura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacho de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga.	
024NR0026	Rehabilitación de la infraestructura de la red de agua potable, en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.8	15,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	8,212,260.80	1,787,739.20	8,212,260.80		8,212,260.80	10,000,000.00	Se rehabilitó 4,500.00 Metros de red Hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chundá); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona 'B', clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaques de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanjas.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRESADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF		
024NR0027	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2024.	0.0	132,136,362.00	1,600,848.00	1,600,848.00	0.00	1,600,848.00	0.00	0.00	0.00	1,603,848.00	Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 106 comité, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Varias colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	
024NR0371	Sustitución de pavimentación de adoquino existente por nuevo (continuación) en la calle de colina de aguas en la colonia de Tarango (Rocda) (clave 10-051), dentro del perímetro.	1.0	0.00	336,442.00	336,442.00	336,442.00	0.00	336,442.00	336,442.00	336,442.00	336,442.00	Se trabajó en la sustitución de 195.34 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.	
024NR0372	Renivelación y reparación de adoquinado (terreglo de calle), en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	364,673.00	364,673.00	361,310.13	3,362.87	361,310.13	361,310.13	361,310.13	364,673.00	Se trabajó en la renivelación y reparación de 219.66 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.	
024NR0373	Renivelación y reparación de adoquinado (3ra etapa) en las calles mixteca y palmas, en la colonia Tlacuillaipa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	628,686.00	628,686.00	622,896.20	5,789.80	622,896.20	622,896.20	622,896.20	623,696.00	Se trabajó en la renivelación y reparación de 372.23 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.	
024NR0374	Renivelación de adoquín en la c. cantera, centil, pedrera y risco en la colonia Estado de Hidalgo. (clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	1.0	0.00	561,153.00	561,153.00	555,985.53	5,167.47	555,985.53	555,985.53	555,985.53	561,153.00	Se trabajó en la renivelación de 338.25 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.	
024NR0375	Renivelación y reparación de calles empedradas del pueblo Santa Lucía Chantepac, en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	999,815.00	999,815.00	988,979.47	10,835.53	988,979.47	988,979.47	988,979.47	999,815.00	Se trabajó en la renivelación y reparación de 607.59 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de empedrado, piedra bola.	
024NR0376	Rehabilitación de carpeta asfáltica (continuación) en calle 1a. de pilares y literales, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	448,063.00	448,063.00	446,828.74	1,234.26	446,828.74	446,828.74	446,828.74	448,063.00	Se trabajó en la rehabilitación de 498.92 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0377	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle ribera, colonia Alpes (Ampl) (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	467,235.00	467,235.00	466,084.46	1,150.54	466,084.46	466,084.46	466,084.46	467,235.00	Se trabajó en la rehabilitación de 528.46 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0378	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle paso molino (continuación), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	432,108.00	432,108.00	430,984.98	1,123.02	430,984.98	430,984.98	430,984.98	432,108.00	Se trabajó en la rehabilitación de 462.26 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0379	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de Ixtlalo y hasta patrel con rejillas pluviales y recorte de banqueta (continuación), en la colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023).	1.0	0.00	368,312.00	368,312.00	363,216.10	5,095.90	363,216.10	363,216.10	363,216.10	368,312.00	Se trabajó en la rehabilitación de 414.76 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0380	Rehabilitación de carpeta asfáltica en las calles de Isidro Fabela, en la colonia Isidro Fabela (Ampl) (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	485,133.00	485,133.00	483,853.03	1,279.97	483,853.03	483,853.03	483,853.03	485,133.00	Se trabajó en la rehabilitación de 537.86 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0381	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle real de minas, meseta, 3a cda de bahía y 1a cda de bahía, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro.	1.0	0.00	1,119,232.00	1,119,232.00	1,116,145.74	3,086.26	1,116,145.74	1,116,145.74	1,116,145.74	1,119,232.00	Se trabajó en la rehabilitación de 1,244.16 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pares con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF
024NR0382	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle canteros, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	467,382.00	467,382.00	466,237.54	1,144.46	466,237.54	466,237.54	466,237.54	467,382.00	Se trabajó en la rehabilitación de 519.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
024NR0383	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de meja delgado, en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	988,179.00	988,179.00	985,242.37	2,936.63	985,242.37	985,242.37	988,179.00	Se trabajó en la rehabilitación de 1,084.95 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0384	Rehabilitación asfáltica, de calle 5 a 9, entre Ricardo y la barda de la pera Xochinahuac, continuar en Flores Magón esq. calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriga (clave 10-175)	1.0	0.00	430,386.00	430,386.00	427,952.51	2,433.49	427,952.51	427,952.51	430,386.00	Se trabajó en la rehabilitación de 463.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0385	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación.	1.0	0.00	836,091.00	836,091.00	833,846.13	2,244.87	833,846.13	833,846.13	836,091.00	Se trabajó en la rehabilitación de 930.22 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0386	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Groove Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178) dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	550,341.00	550,341.00	548,917.75	1,423.25	548,917.75	548,917.75	550,341.00	Se trabajó en la rehabilitación de 616.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0387	Rehabilitación de carpeta asfáltica (transformando mercurio), en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	679,060.00	679,060.00	666,827.46	12,232.54	666,827.46	666,827.46	679,060.00	Se trabajó en la rehabilitación de 763.15 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0388	Reconstrucción de escalinatas y barandales del andador balsamina y andador aleantos, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.7	0.00	896,475.00	896,475.00	607,061.20	289,413.80	607,061.20	607,061.20	896,475.00	Se realizó la reconstrucción de 214.06 M2 de área de escalinatas con barandales, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zarja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.	
024NR0389	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúleme en calle), en la colonia Tlacuilapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	744,751.00	744,751.00	739,658.60	5,092.40	739,658.60	739,658.60	744,751.00	Se trabajó en la rehabilitación de 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0390	Rehabilitación de carpeta asfáltica de las calles 4 y 8, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,100,232.00	1,100,232.00	1,097,199.33	3,032.67	1,097,199.33	1,097,199.33	1,100,232.00	Se trabajó en la rehabilitación de 1,219.30 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0391	Rehabilitación de carpeta asfáltica (pavimento nuevo para el olivar), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,284,478.00	1,284,478.00	1,280,920.15	3,557.85	1,280,920.15	1,280,920.15	1,284,478.00	Se trabajó en la rehabilitación de 1,452.14 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0392	Rehabilitación de carpeta asfáltica (restaurando la imagen), en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	542,639.00	542,639.00	542,597.25	41.75	542,597.25	542,597.25	542,639.00	Se trabajó en la rehabilitación de 603.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0393	Rehabilitación de concreto hidráulico (por una calle de primera), en la colonia Abraham González (clave 10-001), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	369,345.00	369,345.00	367,276.38	2,068.62	367,276.38	367,276.38	369,345.00	Se trabajó en la rehabilitación de 187.29 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0394	Rehabilitación de concreto hidráulico, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	341,314.00	341,314.00	331,889.50	9,424.50	331,889.50	331,889.50	341,314.00	Se trabajó en la rehabilitación de 170.90 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0395	Rehabilitación de concreto hidráulico para la calle providencia entre Francia e Itzacubuatl, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	538,625.00	538,625.00	518,237.01	20,387.99	518,237.01	518,237.01	538,625.00	Se trabajó en la rehabilitación de 261.45 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	

FPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad responsable de gestión		02ED01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0396	Rehabilitación de concreto hidráulico, terminación de calle camino punta de Cehuayo, en la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	429,219.00	429,219.00	425,469.94	3,749.06	425,469.94	425,469.94	429,219.00		Se trabajó en la rehabilitación de 215.66 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0397	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete (continuidad), en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	418,630.00	418,630.00	417,732.62	897.38	417,732.62	417,732.62	418,630.00		Se trabajó en la rehabilitación de 206.86 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0398	Rehabilitación a banquetes, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.9	0.00	16,195,000.00	16,195,000.00	14,732,309.13	1,462,690.87	14,732,309.13	14,732,309.13	16,195,000.00		Se rehabilitó 13,354.70 M2 de banquetes, guarniciones y escalinatas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo, Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.	
024NR0399	Rehabilitación de concreto hidráulico en la privada de Flor de María a partir de esq. las flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación	1.0	0.00	383,583.00	383,583.00	383,284.59	298.41	383,284.59	383,284.59	383,583.00		Se trabajó en la rehabilitación de 189.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0400	Pavimentación con concreto hidráulico en ciprés, en la colonia Garcimorero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	729,503.00	729,503.00	697,192.78	32,310.22	697,192.78	697,192.78	729,503.00		Se trabajó de pavimentación en 370.94 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0401	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	417,743.00	417,743.00	415,708.99	2,034.01	415,708.99	415,708.99	417,743.00		Se trabajó en la rehabilitación de 211.15 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0402	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico en calle manresanos a marismenos, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	701,217.00	701,217.00	699,175.89	2,041.11	699,175.89	699,175.89	701,217.00		Se trabajó en la sustitución en 358.98 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0403	Pavimentación con concreto hidráulico en calle moneda, en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	437,353.00	437,353.00	436,628.34	724.66	436,628.34	436,628.34	437,353.00		Se trabajó en la pavimentación en 212.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0404	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuosos enchulando) en caucenos y and. ariguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	447,089.00	447,089.00	446,221.39	867.61	446,221.39	446,221.39	447,089.00		Se trabajó en la rehabilitación de 225.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0405	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico (continuidad, cambio de cuadros dañados), en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro.	1.0	0.00	687,917.00	687,917.00	687,833.18	83.82	687,833.18	687,833.18	687,917.00		Se trabajó en la sustitución en 346.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0406	Pavimentación con concreto hidráulico en calle llano dorado, entre llano plateado y llano esmeralda, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro.	1.0	0.00	440,101.00	440,101.00	435,705.89	4,395.11	435,705.89	435,705.89	440,101.00		Se trabajó en la pavimentación en 223.53 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pasa con los Decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0407	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bartolomé Ferrero s/n. marco polo a Benjamín de Tudela, en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-127), dentro del perímetro.	1.0	0.00	814,600.00	814,600.00	812,423.03	2,176.97	812,423.03		812,423.03		814,600.00	Se trabajó en la pavimentación en 409.81 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0408	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. arboledas, en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	480,100.00	480,100.00	476,338.22	3,761.78	476,338.22		476,338.22		480,100.00	Se trabajó en la rehabilitación de 238.30 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0409	Mejoramiento de calles con concreto hidráulico, en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,657,882.00	1,657,882.00	1,646,840.86	11,041.14	1,646,840.86		1,646,840.86		1,657,882.00	Se trabajó en el mejoramiento en 828.83 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0410	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) en la parte baja de c. 2 entre c. 6 y Av. desierto de los leones, en la colonia Lomas de Los Ángeles Telpatán (clave 10-134).	1.0	0.00	514,773.00	514,773.00	512,606.56	2,166.44	512,606.56		512,606.56		514,773.00	Se trabajó en la rehabilitación de 264.71 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0411	Repavimentación de concreto hidráulico (reconstruyamos cedros) en calles Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135).	1.0	0.00	744,312.00	744,312.00	741,920.14	2,391.86	741,920.14		741,920.14		744,312.00	Se trabajó en la repavimentación en 373.84 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0412	Pavimentación con concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.9	0.00	460,997.00	460,997.00	421,920.95	39,076.05	421,920.95		421,920.95		460,997.00	Se trabajó en la repavimentación en 236.80 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0413	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	1,024,951.00	1,024,951.00	1,022,980.57	1,970.43	1,022,980.57		1,022,980.57		1,024,951.00	Se trabajó en la rehabilitación de 508.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0414	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. de pueblo nuevo, en la colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	377,537.00	377,537.00	361,573.94	15,963.06	361,573.94		361,573.94		377,537.00	Se trabajó en la rehabilitación de 192.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0415	Colocación de concreto hidráulico en el estacionamiento y rampa de acceso de and. 1 de San Gabriel, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	356,076.00	356,076.00	355,547.55	528.45	355,547.55		355,547.55		356,076.00	Se trabajó en la colocación en 117.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0416	Rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro) en la colonia Tlacoyaque (Amp) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	779,084.00	779,084.00	778,950.64	133.36	778,950.64		778,950.64		779,084.00	Se trabajó en la rehabilitación de 392.33 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR0417	Rehabilitación de concreto hidráulico (embellece las calles) en la colonia Tlacoyaque (Bar) (clave 10-221), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	393,260.00	393,260.00	393,229.42	30.58	393,229.42		393,229.42		393,260.00	Se trabajó en la rehabilitación de 196.88 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Moneda con 044 decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO Y SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
O24NR0418	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) al interior de la U.T. en la colonia Piedro La Angostura (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	475,276.00	475,276.00	470,574.89	4,701.11	470,574.89	470,574.89	475,276.00		Se trabajó en la rehabilitación de 233.06 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0419	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ahénique (continuación), en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,005.00	417,005.00	0.00	417,005.00	0.00	0.00	417,005.00		Se trabajó en la rehabilitación de 209.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0420	Repavimentación en concreto estampado en desierto de karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	378,642.00	378,642.00	378,598.33	43.67	378,598.33	378,598.33	378,642.00		Se trabajó en la repavimentación en 191.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0421	Cambio de planchas de ecocreto hidráulico, en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00	0.00	672,365.00	672,365.00	672,365.00		Se trabajó en el cambio de planchas en 337.60 M2, de ecocreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico.	
O24NR0422	Rehabilitación de concreto hidráulico Italmimilolpa, en la colonia Santa Rosa Xochilac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	2,047,425.00	2,047,425.00	1,823,421.13	224,003.87	1,823,421.13	1,823,421.13	2,047,425.00		Se trabajó en la rehabilitación de 1,025.02 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0423	Rehabilitación de concreto hidráulico del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00	0.00	338,734.00	338,734.00	338,734.00		Se trabajó en la rehabilitación de 168.01 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
O24NR0424	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,863,362.22	136,637.78	9,863,362.22	9,863,362.22	10,000,000.00		Se trabajó en la rehabilitación de 5,000.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.	
O24NR0425	Colocación de banquetas de concreto y reja perimetral en calle 11 de noviembre, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	341,504.00	341,504.00	338,611.44	2,892.56	338,611.44	338,611.44	341,504.00		Se trabajó en la colocación de 283.18 M2 de banquetas mediante trabajos: Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas y colocación de reja perimetral.	
O24NR0426	Cambio de banquetas Av. Chicago y Av. Minas (Continuidad) colonia El Pocito (Clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	457,242.00	457,242.00	0.00	457,242.00	0.00	0.00	457,242.00		Se realizó trabajo en 220.00 M2 de área de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de quamiciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gastar		02CE01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0427	Cambio de banquetas y guarniciones en calle Arriñicos, en la colonia Estado de Hidalgo (Ampli) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	355,008.00	355,008.00	352,001.47	3,006.53	352,001.47	352,001.47	355,008.00		Se trabajó en el cambio de 291.81 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0428	Colocación de banquetas en Av. Minerva entre calle Ajusco y Av. Vito Alessio Robles, en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	742,131.00	742,131.00	739,617.00	2,514.00	739,617.00	739,617.00	742,131.00		Se trabajó en la colocación de 617.46 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0429	Rehabilitación de banqueta en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	794,627.00	794,627.00	790,676.57	3,950.43	790,676.57	790,676.57	794,627.00		Se trabajó en la rehabilitación de 632.13 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0430	Rehabilitación de banquetas (dignas e incluyentes) en calle grullas, de la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	677,619.00	677,619.00	0.00	677,619.00	0.00	0.00	677,619.00		Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 553.95 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0431	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en calle principal desde avenida centenario hasta calle cuatro, en la colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro.	1.0	0.00	542,568.00	542,568.00	541,164.78	1,403.22	541,164.78	541,164.78	542,568.00		Se trabajó en la rehabilitación de 465.02 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0432	Sustitución de banquetas en toda la colonia Jalapa (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	759,081.00	759,081.00	714,975.35	44,105.65	714,975.35	714,975.35	759,081.00		Se trabajó en la sustitución de 612.15 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02ED01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	PREFI	
024NR0433	Reparación de banquetas y guarniciones de toda la colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	449,599.00	449,599.00	448,435.94	1,163.06	448,435.94	448,435.94	448,435.94	449,599.00	Se reparó 355.64 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
024NR0434	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruiz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	578,288.00	578,288.00	574,466.57	3,821.43	574,466.57	574,466.57	578,288.00	Se reparó 463.54 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0435	Rehabilitación de banquetas en toda la colonia, con paso para personas con discapacidad y adultos mayores, en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro.	1.0	0.00	628,730.00	628,730.00	624,604.19	4,125.81	624,604.19	624,604.19	628,730.00	Se trabajó en la rehabilitación de 502.43 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0436	Rehabilitación de banquetas en zona histórica de la colonia San Ángel, (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	593,790.00	593,790.00	0.00	593,790.00	0.00	0.00	593,790.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 511.73 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	
024NR0437	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras FAISMUN) en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.	1.0	0.00	2,136,919.16	2,136,919.16	2,136,919.16	0.00	2,136,919.16	2,136,919.16	2,136,919.16	Se rehabilitó el sistema de drenaje en 0.42 (KIL) trabajos a realizar: Trezo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía, wazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producido de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídico, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m.	
024NR0438	Rehabilitación de banquetas (caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada), en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	527,474.00	527,474.00	0.00	527,474.00	0.00	0.00	527,474.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 371.57 M2 de banquetas mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable y de Gestión		02CE01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2021											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Puntos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
024NR0439	Rehabilitación de escaleras de and. Rosales, en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	343,623.00	343,623.00	343,622.99	0.01	343,622.99		343,622.99		343,623.00	Se trabajó en la rehabilitación de 75.92 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0440	Rehabilitación de huerto urbano y reja perimetral en áreas verdes, en la colonia Lomas de Santo Domingo (Amp) (clave 10-142), dentro del perímetro de la demarcación territorial	0.0	0.00	409,630.00	409,630.00	0.00	409,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,630.00	Rehabilitación de Huerto Urbano y Reja Perimetral en áreas verdes, mediante los trabajos en 1 (ESP), como son: trazo, nivelación, excavación, mediante la construcción de muro de contención y rehabilitación de área verde.
024NR0441	Construcción de escaleras y rejas tubulares en paso peatonal de calle Cananea, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	449,895.00	449,895.00	449,347.06	547.94	449,347.06		449,347.06		449,615.00	Se trabajó en la construcción de 100.15 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de rejas tubulares.
024NR0442	Reconstrucción de escalinatas con pasamanos en andador esq. Jacarandas, entre malva y pensamiento, en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro.	1.0	0.00	446,639.00	446,639.00	446,095.86	543.14	446,095.86		446,095.86		446,639.00	Se trabajó en la reconstrucción de 98.55 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0443	Reparación de escalinata (continuación) en andador Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	388,853.00	388,853.00	388,394.68	458.32	388,394.68		388,394.68		388,853.00	Se trabajó en la reparación de 86.79 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0444	Rehabilitación de escalinatas seguras, en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,540,869.00	1,540,869.00	1,537,420.26	3,448.74	1,537,420.26		1,537,420.26		1,540,869.00	Se trabajó en la rehabilitación de 345.17 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0445	Construcción escalinatas, rampas de concreto (movilidad peatonal) y pasamanos tubulares en pendiente calle tejocote, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro	1.0	0.00	503,975.00	503,975.00	503,975.00	0.00	503,975.00		503,975.00		503,975.00	Se trabajó en la construcción de 115.45 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos tubulares.
024NR0446	Remodelación de escaleras, en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	491,822.00	491,822.00	490,759.76	1,062.24	490,759.76		490,759.76		491,822.00	Se trabajó en la remodelación de 110.94 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0447	Construcción de escaleras y colocación de pasamanos, en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	583,526.00	583,526.00	583,521.91	4.09	583,521.91		583,521.91		583,526.00	Se trabajó en la construcción de 130.62 M2 de área de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02ED91 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	(PES)	
024NR0448	Construcción escalinatas (movilidad segura), en la colonia El Capulín (Amp) (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	365,374.00	365,374.00	365,373.97	0.03	365,373.97	365,373.97		365,374.00	Se trabajó en la construcción de 80.73 M2 de área de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactado al 85% próctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en fimes, pisos y losas, entre otros.
024NR0449	Sustitución de red de drenaje de 3a cerrada hasta c. Francisco Orozco (continuidad), en la colonia Acuitlilla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	480,715.00	480,715.00	480,662.10	52.90	480,662.10	480,662.10		480,715.00	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0450	Sustitución de la red de drenaje del andador 3 (continuidad), en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	607,166.00	607,166.00	606,857.36	308.64	606,857.36	606,857.36		607,166.00	Se trabajó en la sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0451	Sustitución de red drenaje en calle ciprés y calle pino (continuidad), en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	343,650.00	343,650.00	0.00	343,650.00	0.00	0.00		343,650.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0452	Sustitución de drenaje en Cda. Calzada Jalapa y calle Felipe Ángeles (continuidad) en la colonia Calzada Jalapa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.9	0.00	764,661.00	764,661.00	661,700.04	102,960.96	661,700.04	661,700.04		764,661.00	Se trabajó en la sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0453	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	0.0	0.00	395,098.00	395,098.00	0.00	395,098.00	0.00	0.00		395,098.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gestión:		02CDD1 Alcañal Álvaro Obregón										
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Presupuesto con dos decimales)								EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGABARADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)	(REF)
O24NR0454	Sustitución de tubería de red de drenaje en sección "I" hasta sección "J" (continuación), en la colonia El Puro (Fraco) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	433,648.00	433,648.00	433,546.96	101.04	433,546.96	433,546.96	433,546.96	433,648.00	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0455	Sustitución de red de drenaje (bondojo fase 2), en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	515,547.00	515,547.00	515,490.77	56.23	515,490.77	515,490.77	515,490.77	515,547.00	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0456	Sustitución de red de drenaje en Mario Moreno y prolongación guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	537,718.00	537,718.00	537,627.09	90.91	537,627.09	537,627.09	537,627.09	537,718.00	Se trabajó en la sustitución de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0457	Sustitución de red de drenaje en and. Morelos y desazolve en la colonia La Araña (continuación), (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	438,939.00	438,939.00	438,751.37	187.63	438,751.37	438,751.37	438,751.37	438,939.00	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0458	Colocación (65) luminarias led, iniciando por la parte conocida llamada en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	870,396.00	870,396.00	0.00	870,396.00	0.00	0.00	0.00	870,396.00	Colocación de (65) Luminarias, que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, o grúa de canastilla en calle cerradas, andadores, escalinatas o avenidas, características: carcasa de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKI, 70, receptáculo para fotocelda; tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK 09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02E01 Alcantarillas Obregón										
Ejercicio:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO		
TOTAL URG			PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	PREF	
024NR0459	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la Cda de Mixteca y muro de contención para evitar deslave, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107).	1.0	0.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	0.00	408,669.00	408,669.00	408,669.00	Se trabajó en el mantenimiento de pozo y cambio de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0460	Sustitución de red de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	499,641.00	499,641.00	498,588.68	1,052.32	498,588.68	498,588.68	498,588.68	499,641.00	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0461	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Lomas de Chamentoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	924,002.00	924,002.00	921,985.19	2,016.81	921,985.19	921,985.19	921,985.19	924,002.00	Se trabajó en la sustitución de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0462	Adecuaciones a la caída de drenaje y reforzamiento del pozo frente a buñardos 39, en la colonia Lomas de Las Águilas (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	558,438.00	558,438.00	558,424.92	13.08	558,424.92	558,424.92	558,424.92	558,438.00	Se trabajó en la adecuación de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0463	Sustitución de red de drenaje en calle 3 (continuidad), en la colonia Puerta Grande (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	612,383.00	612,383.00	612,308.40	74.60	612,308.40	612,308.40	612,308.40	612,383.00	Se trabajó en la sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0464	Rehabilitación de alcantarillas boca de tormenta en puente vehicular y peatonal, en la colonia Miguel Alemán Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	619,459.00	619,459.00	597,098.19	22,360.81	597,098.19	597,098.19	597,098.19	619,459.00	Se trabajó en la rehabilitación de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepatate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PRI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			AFROSADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL ÚRG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
O24NR0465	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en av. central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	444,578.00	444,578.00	444,529.02	48.98	444,529.02	444,529.02	444,529.02	444,578.00	Se trabajó en la rehabilitación de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "D", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0466	Rehabilitación de drenaje, tuberías y brocales, (coladeras para calles y barandas), en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,398,708.00	1,398,708.00	0.00	1,398,708.00	0.00	0.00	0.00	1,393,703.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0467	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	454,800.00	454,800.00	454,768.95	31.05	454,768.95	454,768.95	454,800.00	454,800.00	Se trabajó en la sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0468	Sustitución de red de drenaje hidráulico, en la colonia Telcelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	865,212.00	865,212.00	864,183.02	1,028.98	864,183.02	864,183.02	865,212.00	865,212.00	Se trabajó en la sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0469	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Telcelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	659,200.00	659,200.00	659,122.36	77.64	659,122.36	659,122.36	659,200.00	659,200.00	Se trabajó en la sustitución de 0.12 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
O24NR0470	Sustitución total del tubo de drenaje, C. Benito Juárez, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	500,375.00	500,375.00	500,307.05	67.95	500,307.05	500,307.05	500,375.00	500,375.00	Se trabajó en la sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gastos:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0471	Reparación de Rampa con pasa manos (o Escaleras), en la colonia Olivar del Conde 1ra sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,019,991.00	1,019,991.00	0.00	1,019,991.00	0.00	0.00	0.00	1,019,991.00	Se realizarán trabajos de remodelación y reparación de rampas con pasa manos o escaleras en 70.00 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andadores; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.	
024NR0472	Sustitución de tubería de drenaje en c. 29 y c. 30 (continuación), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,009,172.00	1,009,172.00	0.00	1,009,172.00	0.00	0.00	0.00	1,009,172.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% proctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.	
024NR0473	Cambio de red hidráulica en circuito arrabales, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	359,437.00	359,437.00	358,705.36	731.64	358,705.36	358,705.36	358,705.36	359,437.00	Se trabajó para el cambio de 156.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0474	Cambio de red de agua en calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,469,181.00	1,469,181.00	1,468,605.48	575.52	1,468,605.48	1,468,605.48	1,468,605.48	1,469,181.00	Se trabajó en el cambio de 657.41 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0475	Cambio de red hidráulica canutillo (desde and las higuera hasta dar la vuelta por Cda Río Mixcoac), en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro.	1.0	0.00	341,273.00	341,273.00	336,447.70	4,825.30	336,447.70	336,447.70	336,447.70	341,273.00	Se trabajó en el cambio de 149.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0476	Cambio de red hidráulica en andador ruiseñor (continuidad), en la colonia Galsana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	366,809.00	366,809.00	366,083.74	725.26	366,083.74	366,083.74	366,083.74	366,809.00	Se trabajó en el cambio de 158.35 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0477	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa el Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	1,173,716.00	1,173,716.00	1,167,694.67	6,021.33	1,167,694.67	1,167,694.67	1,167,694.67	1,173,716.00	Se trabajó en la construcción de 499.63 Metros de bóvedas de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0478	Sustitución de la red hidráulica, en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	828,950.00	828,950.00	817,985.53	10,964.47	817,985.53	817,985.53	817,985.53	828,950.00	Se trabajó en la sustitución de 359.77 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	
024NR0479	Rehabilitación de jardineras en camellón y jardín lateral de Rómulo O'Farril, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,150.00	359,150.00	0.00	359,150.00	0.00	0.00	0.00	359,150.00	Se realizarán trabajos de rehabilitación de jardineras en camellón y jardín lateral de Rómulo O'Farril, se realizará la construcción de elementos metálicos anclados a guarnición existente en espacio público, mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención.	
024NR0480	Cambio de red hidráulica en calle 3, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	688,088.00	688,088.00	687,195.70	892.30	687,195.70	687,195.70	687,195.70	688,088.00	Se trabajó en el cambio de 285.36 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo		ENERO-DICIEMBRE DE 2021										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Poner con dos decimales)								EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO			
TOTAL URG			(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	(PREF)	
024NR0481	Cambio de red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	378,623.00	378,623.00	377,629.73	993.27	377,629.73	377,629.73		378,623.00	Se trabajó en el cambio de 163.48 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0482	Mantenimiento de la red hidráulica, de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (continuación), (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	503,774.00	503,774.00	502,858.70	915.30	502,858.70	502,858.70		503,774.00	Se trabajó en el mantenimiento de 228.30 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0483	Cambio de válvulas de agua potable en vereda de Santa Fe esq. con cda. de Quiroga y en vereda santa fe frente al #5, en la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140).	1.0	0.00	362,491.00	362,491.00	356,070.55	6,420.45	356,070.55	356,070.55		362,491.00	Se trabajó en el cambio de 164.28 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0484	Cambio de la red hidráulica de toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.7	0.00	418,189.00	418,189.00	294,647.06	123,541.94	294,647.06	294,647.06		418,189.00	Se trabajó para el cambio de 170.94 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0485	Instalación de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria (continuidad), en la colonia Privada de Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.2	0.00	401,185.00	401,185.00	86,222.90	314,962.10	86,222.90	86,222.90		401,185.00	Se trabajó para la instalación de 177.94 Metros de red hidráulica con válvula, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0487	Sustitución de la red hidráulica en calles desierto de Sind, desierto de Turan y desierto de Libia, en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	412,235.00	412,235.00	0.00	412,235.00	0.00	0.00		412,235.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de 157.55 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0488	Cambio de la red de agua potable en calle gladiola, Sa cda de Belén, bajada de belén y cda Azucena, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro.	0.0	0.00	363,432.00	363,432.00	0.00	363,432.00	0.00	0.00		363,432.00	Se trabajó en el cambio de 174.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0489	Reparación de filtraciones de agua en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	388,636.00	388,636.00	380,671.72	7,964.28	380,671.72	380,671.72		388,636.00	Se trabajó en la reparación de 258.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
024NR0490	Sustitución de la red de agua potable para toda la colonia Tizampismpano (clave 10-216), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	594,588.00	594,588.00	0.00	594,588.00	0.00	0.00		594,588.00	Proyecto Cancelado
024NR0491	Recuperación de espacio público con juegos infantiles y recreativos en paseo de los alcanfores, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	364,565.00	364,565.00	0.00	364,565.00	0.00	0.00		364,565.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y delimitación con guarniciones y malla, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gastos:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pasos en pesos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
024NR0492	Recuperación de espacio público, reparación integral de glorieta Valverde: pasos peatonales, alcantarillado, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	377,444.00	377,444.00	0.00	377,444.00	0.00	0.00	0.00	377,444.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y arreglo de los pasos peatonales en la glorieta, construcción / obra del paso peatonal incluyendo la canalización y consideración del alcantarillado y/o manejo de la parte hidráulica para el desalojo de lluvia, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, entre otros.	
024NR0493	Colocación de reja perimetral (continuación) en calle Cerro Dulce (Río Mixcoac), en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	0.0	0.00	676,490.00	676,490.00	0.00	676,490.00	0.00	0.00	0.00	676,490.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cejas de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de bancas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de patanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.	
024NR0494	Rehabilitación de concreto hidráulico con huellas de rodamiento en la cerrada Rómulo O'Farril, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	373,360.00	373,360.00	373,359.99	0.01	373,359.99	373,359.99	373,359.99	373,360.00	Se trabajó en la rehabilitación en 218.42 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarraos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.	
024NR0495	Cambio de la red de drenaje, en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	406,181.00	406,181.00	406,180.99	0.01	406,180.99	406,180.99	406,180.99	406,181.00	Se trabajó en el cambio de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezonite para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12" de diámetro, con campana bicapa.	
024NR0496	Instalación de velaría en juegos infantiles, en la colonia La Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	453,599.00	453,599.00	0.00	453,599.00	0.00	0.00	0.00	453,599.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaría en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).	
024NR0497	Rehabilitación con carpeta asfáltica en calle gardenía y pensamiento, en la colonia Torres de Pótero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	525,352.00	525,352.00	0.00	525,352.00	0.00	0.00	0.00	525,352.00	Se trabajó en la rehabilitación en 1,524.02 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarraos, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.	
024NR0498	Instalación de velaría, en área de huerto de la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,263,037.00	1,263,037.00	1,259,034.28	4,002.72	1,259,034.28	1,259,034.28	1,259,034.28	1,263,037.00	Se trabajó en la instalación de velaría en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).	
024NR0499	Colocación de loneta para los aparatos de ejercicio, en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	345,144.00	345,144.00	0.00	345,144.00	0.00	0.00	0.00	345,144.00	Se realizarán trabajos para la colocación de loneta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permanente, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, anihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).	
024NR0500	Colocación de techumbre sobre la cancha de futbol en la colonia Valentín Gómez Farias (continuidad), (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	0.0	0.00	382,338.00	382,338.00	0.00	382,338.00	0.00	0.00	0.00	382,338.00	Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
Unidad Responsable de Gastos		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Mes(es)		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0501	Construcción del Centro comunitario (continuación), en la colonia Arboledas Político (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	462,303.00	462,303.00	0.00	462,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,303.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta, colocación de barandal, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
024NR0502	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	402,799.00	402,799.00	0.00	402,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,799.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
024NR0503	Construcción de casa de adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,651.00	377,651.00	0.00	377,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,651.00	Se realizarán trabajos para la construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
024NR0504	Construcción del salón de usos múltiples (continuación y terminación), en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,480.00	449,480.00	0.00	449,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,480.00	Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato.
024NR0505	Rehabilitación de Camino Seguro (Concreto Hidráulico), en la colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	367,552.00	367,552.00	0.00	367,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,552.00	Se realizarán trabajos rehabilitación de 426 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
024NR0506	Construcción de aula (número 2) en casa de adulto mayor en la colonia Progreso Tzapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	361,951.00	361,951.00	0.00	361,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,951.00	Se realizarán trabajos para la construcción de aula en casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
024NR0507	Construcción de centro comunitario puente colorado (3a etapa), en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	884,047.00	884,047.00	812,147.70	71,899.30	812,147.70	812,147.70	812,147.70	812,147.70	884,047.00	Se trabajó para la construcción del centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
024NR0508	Construcción del centro interactivo (continuación), en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	537,725.00	537,725.00	0.00	537,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,725.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
024NR0509	Remodelación de la plaza cívica del centro del pueblo San Bartolo Ameyalco, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,938.00	542,938.00	0.00	542,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,938.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de plaza cívica en 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepalcate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD01 Atención Alvaro Obregón												
Paralelo		ENERO-DICIEMBRE DE 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Puede contener decimales)									EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCICIO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERADO	PAGADO	REF.	REF.			REF.
TOTAL URG			REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.		
024NR0510	Colocación de tubos perimetrales (seguridad y protección) de salón cultural tejocote, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	2,742,815.00	2,742,815.00		0.00	2,742,815.00		0.00		0.00	2,742,815.00	Se trabajó en la colocación de tubos perimetrales en 1 (NM) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos.
024NR0511	Colocación de reja y puerta de acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles, en la colonia Tepopala (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	1.0	0.00	370,653.00	370,653.00	370,646.01	6.99	370,646.01	370,646.01	370,646.01		370,653.00	Se trabajó en la colocación de reja perimetral, acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.	
024NR0512	Recuperación de espacio público, construcción de kiosco, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	389,313.00	389,313.00	389,313.00	0.00	389,313.00	389,313.00	389,313.00		389,313.00	Se trabajó para la recuperación de espacio público en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, construcción de kiosco, entre otros.	
024NR0513	Construcción del estacionamiento (continuación) en su 5a etapa, en la colonia Zoflotilla (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	495,433.00	495,433.00	0.00	495,433.00	0.00	495,433.00	0.00		495,433.00	Se trabajó en la construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, construcción de muros de contención, señalización y balizamiento.	
024NR0514	Recuperación de espacio público, jardinerías y reja perimetral de seguridad, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	428,882.00	428,882.00	428,366.71	515.29	428,366.71	428,366.71	428,366.71		428,882.00	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Demolición y retiro; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardinerías, construcción de banquetas de concreto, pintura, construcción de muro de contención, repellado e instalación de reja perimetral, entre otros.	
024NR0515	Construcción de muro de contención, en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	437,132.00	437,132.00	436,842.19	289.81	436,842.19	436,842.19	436,842.19		437,132.00	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.	
024NR0516	Construcción de muro y repellado (continuación) en colindancia de la colonia, así como juegos infantiles en la colonia Conciencia Proletaria, (clave 10-045).	1.0	0.00	340,968.00	340,968.00	337,815.50	3,152.50	337,815.50	337,815.50	337,815.50		340,968.00	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención, repellado e instalación de juegos infantiles.	
024NR0517	Construcción de muro de contención (continuación), en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	365,653.00	365,653.00	364,676.57	976.43	364,676.57	364,676.57	364,676.57		365,653.00	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.	
024NR0518	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas (anterior: calle Guadalupe Victoria), en la colonia Tlacoyahuac (clave 10-219).	1.0	0.00	339,459.00	339,459.00	337,610.27	1,848.73	337,610.27	337,610.27	337,610.27		339,459.00	Se trabajó en la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.	
024NR0519	Estabilización de talud (mejorando su seguridad) en cda. Vaseo de Quirega (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación.	1.0	0.00	500,259.00	500,259.00	499,075.42	1,183.58	499,075.42	499,075.42	499,075.42		500,259.00	Se trabajó en la estabilización de taludes en 265.45 M2 consisten en: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producido de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5' de diámetro y 0.40m de largo.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Ejecutora: 02CD91 Alvaro Obregón		02CD91 Alvaro Obregón										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO		
OTRAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
O24NR0520	Rehabilitación de talud (3a etapa) en calle Alfonso Noriega y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10- 093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	426,560.00	426,560.00	424,701.84	1,858.16	424,701.84	424,701.84		426,560.00	Se trabajó en la rehabilitación de 252.88 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O24NR0521	Reparación de talud de la entrada 5 de mayo y rampa de calle 10, en la colonia Poder Popular (clave 10- 173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	403,353.00	403,353.00	402,297.74	1,055.26	402,297.74	402,297.74		403,353.00	Se trabajó en la reparación de 238.80 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Desplante de material por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O24NR0522	Colocación de reja tubular con base de concreto en parque ecológico (Calz. de las carretas), en la colonia Colinas del Sur (clave 10- 044), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	380,665.00	380,665.00	378,815.35	1,849.65	378,815.35	378,815.35		380,665.00	Se trabajó en la colocación de reja tubular en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0523	Recuperación y remodelación de parque Avatar, en la colonia Golondrinas 1a Sección (clave 10- 080), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	995,202.00	995,202.00	975,136.93	20,065.07	975,136.93	975,136.93		995,202.00	Se recuperó y remodelación en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0524	Recuperación de parque en cda. guscamayo, en la colonia Tepeaca (Ampl) (clave 10- 211), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.8	0.00	548,240.00	548,240.00	433,238.49	115,001.51	433,238.49	433,238.49		548,240.00	Se recuperó 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
O24NR0525	Recuperación de área verde, en la colonia Tlapachico (clave 10- 224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de área verde en 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Control:		02X001 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URP			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
024NR0526	Recuperación de parque Texocotla (continuidad), en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10- 232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	574,233.00	574,233.00	0.00	574,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,233.00	Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
024NR0527	Construcción de baños y cambiador en parque de la calle Robles en salón de usos múltiples, en la colonia Unión Olivos (clave 10- 233), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	502,670.00	502,670.00	0.00	502,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,670.00	Se trabajó en la construcción de baños y cambiador de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
024NR0528	Construcción de área techada en asadores, baños y velaría en parque Lemans Villa Verdón, en la colonia Villa Verdón (clave 10- 238), dentro del perímetro de la demarcación.	1.0	0.00	378,852.00	378,852.00	376,233.09	2,618.91	376,233.09	376,233.09	376,233.09	376,233.09	378,852.00	Se trabajó en la construcción de área techada en asadores, baños y velaría de 1 (PAR) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas banquetas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación.
024NR0529	Recuperación de parque en cda. Guacamayo, en la colonia Tepeaca (Ampl) (clave 10- 211), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	528,229.00	528,229.00	0.00	528,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,229.00	Se realizarán trabajos para la colocación de tubo de acero en 1 parque (PAR), realizando excavación, construcción de mureta, cimiento para reja tubular, colocación de tubos cada 30 cm, primer y pintura en tubo y mureta.
024NR0530	Adecuación de multideportivo Canoa, en la colonia Tizapán - Tizapán San Ángel (clave 10- 217), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	472,921.00	472,921.00	0.00	472,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,921.00	Se realizaron trabajos en la adecuación de 1 (DEP) mediante trabajos: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multitecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, topografía, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y albercas, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas.
024NR0531	Ampliación y renovación del gimnasio al aire libre de camino real a Tetelpan, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10- 144), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.8	0.00	1,092,981.00	1,092,981.00	920,274.86	172,706.14	920,274.86	920,274.86	920,274.86	920,274.86	1,092,981.00	Se trabajó en la adecuación de 1 (DEP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brava hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
024NR0532	Rehabilitación de banquetas con movilidad incluyente en la colonia Alcantarilla, (clave 10- 007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	565,546.00	565,546.00	543,181.48	22,364.52	543,181.48	543,181.48	543,181.48	543,181.48	565,546.00	Se trabajó en la rehabilitación de 353.67 M2 de banquetas, mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volador en las aristas de banquetas.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEBERGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL VIG.			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
O24NR0533	Reconstrucción de escalinatas y barandales, en la colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	415,532.00	415,532.00	413,809.64	1,722.36	413,809.64	413,609.64	415,532.00		Se trabajó en la reconstrucción de escalinatas y barandales (700 M2 de escalinas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepalate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.	
O24NR0534	Rehabilitación de área banquetas de ecocreto, escalinatas con barandales en la colonia Bellavista (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	486,947.00	486,947.00	0.00	486,947.00	0.00	0.00	486,947.00		Se realizaron trabajos de rehabilitación en 93.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepalate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico, habilitado de acero de refuerzo.	
O24NR0535	Instalación de sistema de riego a presión, por aspersión surgente, automatizado, en parque Tagle colonia Hacienda de Guadalupe Chimalistac (clave 10-004).	0.0	0.00	1,218,084.00	1,218,084.00	0.00	1,218,084.00	0.00	0.00	1,218,084.00		Se realizarán trabajos en la instalación de sistema de riego a presión en 204.74 Metros, los trabajos a realizar son: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; construcción de sistema, tubería de PDA, conectores, válvulas, aspersores, suministro y colocación de bombeo, equipo de control para el sistema de riego.	
O24NR0536	Reconstrucción del mercado público no. 353 "Marcelo Fernández Bonilla", en la colonia Piloto Adolfo López Mateos, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	418,238.00	418,238.00	0.00	418,238.00	0.00	0.00	418,238.00		Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 1 (MER) "MARCELO FERNÁNDEZ BONILLA", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firma, acarreo con carretilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactado, cimbra en zapata de cimentación, concreto premezclado, cimbra de dadas de cimentación concreto premezclado en estructura, muro de block de concreto, asentado con mezcla cemento arena, acero de refuerzo en estructura del No. 3 (3/8), acero de refuerzo en estructura del No. 2 (1/4), estructura metálica (placa A-36 ligera), vigas IPR ligeras, rebabeo y limpieza de elementos de concreto, aplanados acabado repellido, sellado de muros transparente resistente a la alcalinidad, aplicación de pintura, impermeabilización de jardineras, cortina enrollable, suministro y colocación de concentración de medidores, salida hidrosanitaria con tubería de tubo plus y PVC, bajadas de agua pluvial, equipamiento, entre otros.	
O24NR0537	Instalación de luminarias con lámparas led en la colonia Campo de Tiro Los Gamitos, (clave 10-035), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	21,600,000.00	2,400,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	24,000,000.00		Se trabajó en la instalación de 43 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centímetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.	
O24NR0538	Instalación de lámparas led, en la colonia Jalapa Tepito, (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	339,917.00	339,917.00	0.00	339,917.00	0.00	0.00	339,917.00		Se realizarán trabajos en la instalación de 103 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución de ménsula de hasta 60 centímetros con patín, mediante suministro, fotocelda, cable, de calibre # 10, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.	
O24NR0539	Instalación de luminarias tipo reflector led, en la colonia Mártires de Tacubaya, (clave 10-150), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	829,439.00	829,439.00	0.00	829,439.00	0.00	0.00	829,439.00		Se realizarán trabajos en la instalación de 48 luminarias tipo reflector led, mediante: Colocación de postes de metal conico circular con base de concreto de 40x40x50, así como suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias tipo led de 100 watts, base, fotocelda, cable de calibre # 14, taquetes, tornillería, fleje, broches y todo lo necesario para su correcta instalación.	
O24NR0540	Suministro e instalación de luminarias autosustentables para la cicloquista que corre sobre Rómulo O'Farril, en la colonia Olivar de los Padres, (clave 10-163), dentro del perímetro	0.0	0.00	397,992.00	397,992.00	0.00	397,992.00	0.00	0.00	397,992.00		Se realizarán trabajos en el suministro e instalación de 73 luminarias autosustentables, mediante: Colocación de postes conico circular de 5 metros con una percha, con base de concreto de 40x40x50 hecha en sitio, así como suministro, instalación, sustitución de luminarias solares para vialidades de 120 watts con 6500k, así como 31600 lúmenes, base, fotocelda; suministro e instalación de ménsulas de hasta 60 cm de longitud de acero inoxidable calibre 16 con patín y todo lo necesario para su correcta instalación.	
O24NR0541	Instalación de luminarias solares en la colonia Lomas de Santa Fe II, (clave 10-248), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,591,839.00	1,591,839.00	0.00	1,591,839.00	0.00	0.00	1,591,839.00		Se realizarán trabajos en la instalación de 91 luminarias solares, mediante: Suministro, instalación de luminarias solares de 120 watts de 6500k y 21600 lúmenes en postes existentes y todo lo necesario para su correcta instalación.	

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Período		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
024NR0542	Balizamiento de calles, banquetas, topes y cruce de peatones, en la colonia Jardines del Pedregal, (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	888,934.00	888,934.00	0.00	888,934.00	0.00	888,934.00	0.00	0.00	888,934.00	Se realizaron trabajos en el balizamiento de calles en 11,335 metros, a través de acciones de: pintado de raya sencilla de 10 cm de ancho en superficies de rodamiento, pintado de raya de 40 cm de ancho para indicar el cruce de peatones, pintado de raya de 60 cm de ancho para definir límite de alto a vehículos, pintado de flecha sencilla recta para indicar dirección en vialidades con velocidades de 60km/hora o menores, pintado de raya de 40 cm de ancho a 45° para indicar reductor de velocidad, suministro y aplicación de pintura tráfico base solvente de secado rápido color negro mate para borrar balizamiento en mal estado.
024NR0543	Instalación de lámparas de baliza en toda la colonia Real del Monte, (clave 10-189), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	1,544,413.00	1,544,413.00	1,528,904.04	15,508.96	1,528,904.04	1,528,904.04	1,528,904.04	1,544,413.00	1,544,413.00	Se trabajó en la instalación de 38 luminarias tipo baliza, mediante: luminarias tipo baliza de 100 watts, con base de concreto de 40x40x50 hecha en sitio, foto contactor, instalación de tubería y cableado subterráneo y todo lo necesario para su correcta instalación.
024NR0998	Remodelación del mercado público no. 067 "Tizapán", en la colonia Tizapán San Ángel, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. Calle Frontera 34, Colonia Tizapán San Ángel, dentro del perímetro de la alcaldía.	0.0	0.00	447,039.00	447,039.00	0.00	447,039.00	0.00	0.00	0.00	447,039.00	447,039.00	Se realizarán trabajos en la remodelación de 1 (MER) "TIZAPAN", mediante trabajos de: Limpieza, topografía, Tapial, demolición de muro de concreto armado 15 cm, demolición de firme, acarreo con carretilla a 1ª estación de 20 m, acarreo en camión, excavación manuales y mecánicas, relleno con material de banco compactado, suministro y colocación de material de terracería, muro de block de concreto, acero de refuerzo en estructura No. 2 (1/4"), aplanado y acabado, sellado de plafones, cortina enrollable soporte con motor central y banderola, guías 1.70 x 2.10 1.70 x 2.85, 2.60 x 2.10, suministro y colocación de concentración de medidores, salida eléctrica, salida hidrosanitaria, entre otros.
024NR0999	Rehabilitación de carpeta asfáltica (repavimentación), en ocho colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.9	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,400,000.00	600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Se trabajó en la rehabilitación de pavimentación en 53,756.40 M2 con carpeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal), fresado de carpeta (máquina perfiladora), carga y acarreo (material producido de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad); en Colonias: Tizapán San Ángel, Lomas de Capula, Piloto, La Loma, San Bartolo Ameyalco (Pblo), Paraiso, El Pinu, Desarrollo Urbano, dentro del perímetro de la Alcaldía.
024NR1000	Rehabilitación de albercas públicas (La Cuesta y Pedro "El Mago" Septién), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.1	0.00	42,252,752.74	42,252,752.74	4,492,474.47	37,760,278.27	4,492,474.47	4,492,474.47	4,492,474.47	42,252,752.74	42,252,752.74	Se trabajó en la rehabilitación de 2 (ESP) Alberca La Cuesta y Pedro "El Mago" Septién, mediante trabajos: Mantenimiento de equipos, obra electromecánica instalación eléctrica, sanitaria, acabados, iluminación, pintura, herrería, suministro e instalación de cancelería, mantenimiento a fachadas, estructuras metálicas y entre otros.
024NR1001	Rehabilitación del foro al aire libre Torres de Potrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.2	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	5,417,142.85	23,382,857.15	5,417,142.85	5,417,142.85	5,417,142.85	23,600,000.00	23,600,000.00	Se trabajó en la rehabilitación de 1 (ESP) al aire libre "Teatro Torres de Potrero", trabajos a realizar: rehabilitación de butacas a través de limpieza, sobre superficie, aplicación de pintura, rehabilitación de baños, sustitución de lavabos, mantenimiento a puertas, cambio de firmes, rehabilitación de escenario, cambio de concreto, instalación de herrería.
024NR1002	Pavimentación asfáltica de vialidades de empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,262,439.10	1,262,439.10	0.00	1,262,439.10	0.00	0.00	0.00	1,262,439.10	1,262,439.10	Se realizarán trabajos de pavimentación asfáltica de vialidades en 8,613.00 M2 de empedrado y adoquín, llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal), retiro de adoquinado mediante: Demolición de área dañada; así como concreto hidráulico, fresado de carpeta (máquina perfiladora), carga y acarreo (material producido de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). En las Colonias: El Ruzo, Liberales de 1857, Tetelpan, Tlacuilapa 2do Reacomodo, Tlacuilapa y Minas de Cristo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
024NR1127	Rehabilitación al centro cultural "Casa Jaime Sabines", colonia San Ángel, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.9	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,142,857.14	857,142.86	8,142,857.14	8,142,857.14	8,142,857.14	9,000,000.00	9,000,000.00	Se trabajó en la rehabilitación del centro Cultural Jaime Sabines, mediante mantenimiento de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gestión		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE	PRESUPUESTO (Por conceptos destinados)										DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	GRADO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PASADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO			
TOTAL URG			(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	(\$REF)	
024NR1149	Instalación de Sistema de Riego Automático en todas las Jrdíneras y Captación de Agua Pluvial en la colonia Residencial María Isabel (clave 10- 258), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	1.0	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,999.97	0.03	3,999,999.97	3,999,999.97	4,000,000.00	0.00	0.00	Se trabajó en la instalación de Sistema de Riego Automático, mediante la implementación de un sistema de captación pluvial de 45.10 ML de agua potable, a través de: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica: Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, carga y acarreo en canasto, acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico, excavación a mano, zona "B", clase II cama de arena para asiento de ductos: suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102mm (4") de diámetro RD-13.5, válvula de compuerta extremos roscados de 102 mm de diámetro, suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabanda metálica de acero al carbón, prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro, relleno de zanjas con material (tepetate) compactado al 95%, protor con rodillo vibratorio, piso de concreto hidráulico alta resistencia.
024NR1168	Recuperación de espacio público (Borde Verde) en calle del Río en la Colonia La Angostura (clave 10-094), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	388,769.00	388,769.00	0.00	388,769.00	0.00	0.00	388,769.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 espacio público, el cual comprende los siguientes temas: 1. Borde de protección de Áreas Verdes y Bosque Urbano borde verde, 2. Iluminación de Sendero Peatonal y Vehicular del Río, 3. Cisterna/ Hidratante urbano para riego de Áreas Verdes y Bosque La Angostura. y 4. Reductor de Velocidad en calle del Río.
024NR1169	Colocación de luminarias solares, (caminos iluminados) en la colonia Tlacopac (clave 10-218), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	498,720.00	498,720.00	0.00	498,720.00	0.00	0.00	498,720.00	0.00	0.00	Proyecto Cancelado
024NR1173	Repavimentación de concreto hidráulico, en la colonia Bosques de Terango (clave 10-033), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	637,482.00	637,482.00	0.00	637,482.00	0.00	0.00	637,482.00	0.00	0.00	Se realizará la rehabilitación en 720.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
024NR1200	Repavimentación de concreto hidráulico, en la colonia Canutillo 3a Sección (clave 10-038), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	502,647.00	502,647.00	0.00	502,647.00	0.00	0.00	502,647.00	0.00	0.00	Se realizará la rehabilitación en 590.00 M2, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


## **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

# **AP**

# **ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón			
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO) - 1) * 100	
3,630,859,853.00		3,726,893,237.28		2.64	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**ADS-1**

**AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

✓





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**ADS-2**

**AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS  
A FIDEICOMISOS**

✓





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

## **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

# **SAP**

# **PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**





SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto		Alcaldía Álvaro Obregón					
Periodo		ENERO-DICIEMBRE DE 2024					
ÁREA FUNCIONAL RF-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLI- CACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
263320E198	Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	23-ene-24	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía: 19 de mayo	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los que se encuentran: el impulso de estancias infantiles, debido a que las madres, padres, tutoras y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian,	1,300	21,343,899.81
268324S229	Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	23-ene-24		1ra. Victoria	padres, tutoras y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuentan con tiempo disponible para incorporarse o permanecer en el mercado laboral o estudiar, al contar con estancias infantiles que	15	191,000.00
268324S229	Programa Social "Contigo Vecina 2024"	24-ene-24		1ra. Victoria Secc. Bosques 26 de julio	ofrezcan el servicio de atención y cuidado infantil, es que se otorgó un apoyo económico al servicio de cuidado y atención a niñas y niños entre 9 meses y hasta un día antes de cumplir 5 años incluidas niñas y niños con discapacidad que se destinó para la compra de	6,000	59,994,000.00
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	29-ene-24		Abraham González Acueducto	un apoyo económico al servicio de cuidado y atención a niñas y niños entre 9 meses y hasta un día antes de cumplir 5 años incluidas niñas y niños con discapacidad que se destinó para la compra de	320	15,920,000.00
242218E188	Programa Social "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2024"	29-ene-24		Acuilotla Águilas 3er. Parque	operación de las estancias infantiles, además de un apoyo económico en forma de beca a madres, padres y/o tutores de infantes inscritos, con	160	7,995,000.00
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento para la Prestación de Servicios Contigo Álvaro Obregón 2024"	08-feb-24		Águilas Pilares Alcantarilla	el fin de solventar el pago del cuidado de los infantes que acuden a estas estancias; adicionalmente, para contribuir al fortalecimiento de la	205	24,000,000.00
216089E190	Acción Social "Apoyo para Servicios Funerarios en Álvaro Obregón 2024"	12-abr-24		Alfalfar Alfonso XIII	independencia económica de las mujeres, víctimas de violencia y de sus hijas e hijos menores de 18 años que egresan exitosamente del	195	
271323 U048	Acción Social "Alimento Sustentable"	24-jun-24		Alpes Alpes (Ampl)	refugio temporal "Casa Aliada Vanía" y no cuentan con redes de apoyo, se les entregó un apoyo económico que se pudo ocupar para el	25	50,000.00
				Arboledas Poltoco Arcos de Centenario	arrendamiento de vivienda, vestimenta, educación y salud; además, de un apoyo adicional por cada una de sus hijas e hijos menores de 18 años		
				Arturo Gamiz Arturo Martínez	que pudo utilizarse para los gastos de alimentación; asimismo, se otorgó un apoyo económico a Mujeres Jefas de Familia que se	180	999,997.49
				Arvide Atlamaxac	encuentran solteras, separadas, viudas o divorciadas y que tengan dependientes económicos con edad de 0 meses a 15 años 6 meses que		
				Atlamaya Ave Real	se encuentren estudiando y hasta los 18 años en caso de discapacidad, con el fin de mejorar la condición de vida de la familia y de autonomía a		
				Ave Real (Ampl) Axotla	las jefas de familia; asimismo y para apoyar a la economía de mujeres y hombres cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de		
				Balcones de Cehuayo Barrio Norte	pobreza urbana y sean personas desempleadas, recibieron un apoyo monetario al fungir como facilitadores de servicios en las que apoyarán		
				Batallón de San Patricio (U.H.) Bejero	en las actividades y acciones gubernamentales y en el ámbito operativo orientadas a la recuperación de espacios públicos; apoyo operativo en		
				Belén de las Flores Belén de las Flores (U.H.)	jornadas de la salud y salud veterinaria; apoyo operativo en ferias del empleo, jornadas de reclutamiento y jornadas del emprendimiento;		
				Belén de las Flores Secc. Relleno Belén de las Flores..	apoyo en la logística de los eventos institucionales, en actividades culturales y deportivas; en la difusión de actividades y servicios que		
				Bellavista Bonanza	brinda la alcaldía, y en tareas de imagen urbana y cuidado con el medio ambiente, dicho apoyo permitió mejorar la calidad de vida de los		
				Boscoso (U.H.) Bosques de Tarango	beneficiarios como el de sus familias; además, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres que habitan en la Alcaldía		
				Calzada Jalalpa Campo de tiro los Gamitos	y que se encuentren en condición de vulnerabilidad con escasas o nulas redes de apoyo; se les brindó un apoyo económico en donde		
				Canutillo 3ra. Secc.			

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION							
Unidad Responsable de Gasto:		Alcaldía Álvaro Obregón					
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024					
ÁREA FUNCIONAL EF-SE-AGP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Canutillo Predio La Presa Canutillo (Aguascalientes) Cañana del Olivar (U.H.) Carola (U.H.) Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo Corpus Christy CorpusChristy(Amp.Xocomecatla) Cove Cristo Rey De Tarango (Rncda) Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batán El Bosque El Bosque 2da. Secc (Ampl) El Bosque Secc. Torres El Capulín El Capulín (Ampl) El Mirador El Paraiso El Pirú (Fracc) El Pirul El Pocito El Rodeo El Ruedo Emancipación del Pueblo (U.H.) Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Ampl) Estado de Hidalgo_ Flor de María Florida Francisco Villa Galeana Garcimarrero Garcimarrero Norte Garcimarrero Reacomodo Golondrinas Golondrinas 1ra. Secc Golondrinas 2da. Secc Gral. A. Rosales	fungieron como facilitadores de servicio mediante talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas y artísticas, con la impartición de estas actividades, se buscó beneficiar a la comunidad obregonense; asimismo, para las mujeres y hombres desempleados con conocimientos técnicos en las áreas de albañilería, plomería, electricidad, acabados, carpintería, herrería, cancelería, poda menor sin intervenir la copa de los sujetos arbóreos y limpieza de áreas verdes, se les entregó un apoyo económico en labores para el mantenimiento de los edificios públicos y la infraestructura urbana, realizando actividades de colaboración y aprendizaje en los trabajos de reparación y mantenimiento del mobiliario sanitario, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, acabados y albañilería dentro y fuera de los edificios públicos, colaborarán en el mantenimiento de banquetas y guarniciones, limpieza general de espacios urbanos y de la infraestructura urbana, así como la limpieza de áreas verdes y espacios públicos, apoyando de esta manera a la economía de los beneficiarios y sus familias, además de la mejora de los servicios brindados por la Alcaldía; por otra parte y para que las familias que se encuentren en desventaja económica y/o pobreza que no puedan solventar un gasto causado por el fallecimiento de alguno(s) de sus familiares, es que se brindó un apoyo para tener acceso y facilitar el trámite y disminución de costos en los servicios funerarios; finalmente, a mujeres u hombres jefas o jefes de familia en situación de vulnerabilidad económica y ser residentes de la Territorial La Era, se les brindó un apoyo en especie a través de la entrega de gallinas de postura y un kit con comederos, bebederos y alimento para un mas de cada gallina, con el fin de que tengan acceso a una alimentación sana, lo que contribuyó a la producción y al autoconsumo avícola; dichas acciones se efectuaron en beneficio de los habitantes que viven dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.		



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024					
ÁREA FUNCIONAL F.F. SE AUPD	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	BOLOÑJA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Gral. C.A. Madrazo Guadalupe Inn Hda. De Guadalupe Chimalistac Herón Proal Hogar y Redención Isidro Fabela Jalalpa Jalalpa (Ampl) Jalalpa El Grande Jalalpa Tepito Jardines del Pedregal José María Pino Suarez Juristas La Angostura La Araña La Cañada La Cascada La Cebada (Ampl) La Conchita La Herradura La Huerta La Joya La Loma La Martinica La Mexicana La Mexicana (Ampl) La Milagrosa La Otra Banda La Palmita La Pera Xochinahuac (U.H.) La Presa La Presa Secc. Hornos Ladera Grande o La Cebadita Las Águilas Las Águilas (Ampl) Las Águilas Secc. Hornos Las Cuevitas Las Palmas Liberación Proletaria Liberales de 1857 Llano Redondo Lomas de Axomiatla Lomas de Becerra Lomas de Becerra (U.H.) Lomas de Becerra Arvide (U.H.) Lomas de Capula			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gestión:	Alcaldía Álvaro Obregón						
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024						
ÁREA/FUNCIÓN DIF-SE-APP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLOPIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Lomas de Capulín Lomas de Centenario (U.H.) Lomas de Chamontoya Lomas de Guadalupe Lomas de la Era Lomas de las Águilas Lomas de los Ángeles Tetelpan Lomas de los Cedros Lomas de Nuevo México Lomas de Plateros (U.H.) I Lomas de Plateros (U.H.) II Lomas de Puerta Grande Lomas de San Ángel Inn Lomas de Santa Fe Lomas de Santa Fe II Lomas de Santo Domingo Lomas de Santo Domingo (Ampl) Lomas de Tarango Lomas de Tetelpan Loreto Los Cedros Los Gamitos Margarita M. de Juárez María G. de García Ruíz Martínez de Tacubaya Merced Gómez Metropolitano (U.H.) Miguel Gaona Armenta Miguel Hidalgo Milpa del Cedro Minas de Cristo Molino de Rosas Molino de Rosas (Ampl) Molino de Santo Domingo Molino de Santo Domingo (U.H.) Ocho de agosto Ocotillos Olivar de los Padres Olivar del Conde 1ra. Secc. I Olivar del Conde 1ra. Secc. II Olivar del Conde 2da. Secc. I Olivar del Conde 2da. Secc. II Palmas Palmas Axotitla Paraje El Caballito Parq. Residnc Sn.Antonio(U.H.)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gastos:		Alcaldía Álvaro Obregón					
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024					
ÁREA FUNCIONAL FEF SE ALPP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pasos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Paseo de las Lomas-San Gabriel Piloto (Adolfo López Mateos) Piloto (Adolfo López M) (Ampl) Poder Popular Pólvora Ponciano Arriaga Prados La Providencia Predio La Angostura Presidentes Presidentes 1ra. (Ampl) Presidentes 2da. (Ampl) Privada Centenario Prof. José Arturo López Progreso Tizapan Pueblo Nuevo Puente Colorado Puente Colorado (Ampl) Punta de Cehuayo Reacomodo el Cuernito Reacomodo Pino Suárez Real del Monte Residencial Los Pinos (U.H.) Residencial María Isabel Rincón de la Bolsa San Ángel San Ángel Inn San Bartolo Ameyalco (Pblo) San Clemente San Gabriel San Pedro de los Pinos Santa Fe Santa Fe (U.H.) Santa Fe Km. 8.5 Santa Lucia Santa Lucia (Pblo) Santa Lucia (Reacomodo) Santa María Nonoalco Santa Rosa Xoxhiac (Pblo) Sears Roebuck (U.H.) Tarango (U.H.) Tecalco Tejocote Tepeaca Tepeaca (Ampl) Tepopotla Tetelpan			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		Alcaldía Átvaro Obregón					
Periodo:		ENERO-DICIEMBRE DE 2024					
ÁREA FUNCIONAL FE SE AL PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALEALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Tetelpan (Pblo)			
				Tetlalpan			
				Tizampampano			
				Tizapan-Tizapan San Ángel			
				Tlacopac			
				Tlacoyaque			
				Tlacoyaque (Amp)			
				Tlacoyaque (Barr)			
				Tlacuitlapa			
				Tlacuitlapa 2do. Reac (Ampl)			
				Tlapechico			
				Tolteca			
				Torres de Mixcoac (U.H.)			
				Torres de Potrero			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepeaca			
				Unión Olivos			
				Unión Popul Emiliano Zapat(UH)			
				Valentín Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
				Zenon Delgado			
				Zotoltilfa			
	TOTAL URG						130,493,897.30

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


# **INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

## **FIC**

# **FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón	
Periodo:	ENERO-DICIEMBRE DE 2024	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:	<b>NO APLICA</b>	
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
Objeto de su constitución:		
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo: ₱	Pasivo: ₱	Capital: ₱
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**


**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**AP-FAFA**

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL  
FONDO ADICIONAL DE  
FINANCIAMIENTO DE LAS  
ALCALDÍAS**

4

AP-PAPA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS														
Alcaldía				Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:				ENERO-DICIEMBRE DE 2024										
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE	
EJE	SUB-EJE	SUB-SUB-EJE	FI-FI-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	TERCIBO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO / MODIFICACIONES	
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de carpeta asfáltica (repavimentación), en ocho colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	42,252,752.74	42,252,752.74	4,492,474.47	37,760,278.27	4,492,474.47	4,492,474.47	42,252,752.74	0.00	
6	2	4	221274K023	Rehabilitación de albercas públicas (La Cuesta y Pedro "El Mago" Sepúlveda), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	28,800,000.00	28,800,000.00	5,417,142.85	23,382,857.15	5,417,142.85	5,417,142.85	28,800,000.00	-	
6	2	4	221274K023	Rehabilitación del foro al aire libre Torres de Potrero, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	1,262,439.10	1,262,439.10	0.00	1,262,439.10	0.00	0.00	1,262,439.10	-	
6	2	4	221274K023	Pavimentación asfáltica de vialidades de empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	9,000,000.00	9,000,000.00	8,142,857.14	857,142.86	8,142,857.14	8,142,857.14	9,000,000.00	-	
<b>TOTAL URG</b>						<b>81,315,191.8</b>	<b>81,315,191.8</b>	<b>18,052,474.5</b>	<b>69,262,717.4</b>	<b>18,052,474.5</b>	<b>18,052,474.5</b>	<b>81,315,191.84</b>	<b>0.00</b>	
ALCOQUES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:														



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**PPA**

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PARA ALCALDÍAS**





PPAP RESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA CALIDADES

OCDEE Alcaldía Álvaro Obregón

ENERO-DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	ANEXO DE LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	PROYECTO				PRESUPUESTO (Presupuesto de Ejercicios)										AVANCE PRESUPUESTAL
			GUBERNACIÓN		MUNICIPIO		CAPÍTULO DE GASTO	APOYO	PROGRAMA	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO POR COMPROMISO	DEVOLUCIÓN	PASADO	EJERCIDO A SALDO DEL COMPROMISO	TIEMPO DEL COMPROMISO (EJERCICIOS) (MÚLTIPLO DE 100)	
			NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE											
10131	LOMAS DE PLATEROS (UMAS)	1	BARANDALES	4	281 030.00	281 030.00	4	281 030.00	281 030.00	281 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10132	LOMAS DE BENTONITA (UMAS)	9	CONTINGENCIA DE CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE	9	912 070.00	912 070.00	9	912 070.00	912 070.00	912 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10133	LOMAS DE SAN ANSELMO	0	MANUTENCIÓN DE LA PREDOMINANTE DE TOLLA COLONIA CONTINGENCIA	0	503 724.00	503 724.00	0	503 724.00	503 724.00	503 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10140	LOMAS DE SANTA FE	1	CAMBIO DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN VEREDA DE SANTA FE ESQUINAR DE	1	387 441.00	387 441.00	1	387 441.00	387 441.00	387 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10147	LOMAS DE SANTA FE	5	BUNDAJÓN PÚBLICA EN VIALIDAD PERIFÉRICA DE AV. JAVIER BATISTAS	5	110 034.00	110 034.00	5	110 034.00	110 034.00	110 034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10181	LOMAS DE SANTO DOMINGO	2	AVISO DE CALLE	2	154 473.00	154 473.00	2	154 473.00	154 473.00	154 473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10182	LOMAS DE SANTO DOMINGO	1	RECONSTRUCCIÓN CALLES	1	405 030.00	405 030.00	1	405 030.00	405 030.00	405 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10183	LOMAS DE TETELPAN	1	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CAMBIO DE ABASTECIMIENTO DE CAMINO REAL A TETELPAN	1	555 000.00	555 000.00	1	555 000.00	555 000.00	555 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10184	LOMAS DE TETELPAN	2	CAMINO DE LA PREDOMINANTE DE TOLLA COLONIA	2	172 300.00	172 300.00	2	172 300.00	172 300.00	172 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10185	LOMAS DE TETELPAN	3	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	3	427 000.00	427 000.00	3	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10186	LOMAS DE TETELPAN	4	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	4	427 000.00	427 000.00	4	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10187	LOMAS DE TETELPAN	5	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	5	427 000.00	427 000.00	5	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10188	LOMAS DE TETELPAN	6	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	6	427 000.00	427 000.00	6	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10189	LOMAS DE TETELPAN	7	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	7	427 000.00	427 000.00	7	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10190	LOMAS DE TETELPAN	8	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	8	427 000.00	427 000.00	8	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10191	LOMAS DE TETELPAN	9	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	9	427 000.00	427 000.00	9	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10192	LOMAS DE TETELPAN	10	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	10	427 000.00	427 000.00	10	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10193	LOMAS DE TETELPAN	11	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	11	427 000.00	427 000.00	11	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10194	LOMAS DE TETELPAN	12	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	12	427 000.00	427 000.00	12	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10195	LOMAS DE TETELPAN	13	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	13	427 000.00	427 000.00	13	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10196	LOMAS DE TETELPAN	14	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	14	427 000.00	427 000.00	14	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10197	LOMAS DE TETELPAN	15	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	15	427 000.00	427 000.00	15	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10198	LOMAS DE TETELPAN	16	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	16	427 000.00	427 000.00	16	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10199	LOMAS DE TETELPAN	17	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	17	427 000.00	427 000.00	17	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200	LOMAS DE TETELPAN	18	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	18	427 000.00	427 000.00	18	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10201	LOMAS DE TETELPAN	19	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	19	427 000.00	427 000.00	19	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202	LOMAS DE TETELPAN	20	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	20	427 000.00	427 000.00	20	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203	LOMAS DE TETELPAN	21	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	21	427 000.00	427 000.00	21	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10204	LOMAS DE TETELPAN	22	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	22	427 000.00	427 000.00	22	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10205	LOMAS DE TETELPAN	23	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	23	427 000.00	427 000.00	23	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10206	LOMAS DE TETELPAN	24	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	24	427 000.00	427 000.00	24	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10207	LOMAS DE TETELPAN	25	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	25	427 000.00	427 000.00	25	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10208	LOMAS DE TETELPAN	26	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	26	427 000.00	427 000.00	26	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10209	LOMAS DE TETELPAN	27	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	27	427 000.00	427 000.00	27	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10210	LOMAS DE TETELPAN	28	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	28	427 000.00	427 000.00	28	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10211	LOMAS DE TETELPAN	29	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	29	427 000.00	427 000.00	29	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	LOMAS DE TETELPAN	30	CONTINGENCIA DE PLAZA PERIFÉRICA DE CENTRO OCEANOGRÁFICO	30	427 000.00	427 000.00	30	427 000.00	427 000.00	427 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**R-RAMA**

**RECURSOS RESULTADOS DE LA  
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE  
AUSTERIDAD**





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE DE 2024**

**6-D**

**Estado Analítico del Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos Detallado -  
LDF (Clasificación de Servicios  
Personales por Categoría)**

*[Handwritten mark]*

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)						
Unidad Responsable de Gasto:						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024						
(PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	1,417,014,407.00	28,918,439.10	1,445,932,846.10	1,411,257,930.34	1,411,257,930.34	34,674,915.76
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,417,014,407.00	27,923,041.79	1,444,937,448.79	1,410,281,312.21	1,410,281,312.21	34,656,136.58
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	995,397.31	995,397.31	976,618.13	976,618.13	18,779.18
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	995,397.31	995,397.31	976,618.13	976,618.13	18,779.18
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	1,417,014,407.00	28,918,439.10	1,445,932,846.10	1,411,257,930.34	1,411,257,930.34	34,674,915.76