



## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero-Marzo 2024


Titular:



Mtra. Mariana Rodríguez Mier y Terán  
Directora General de Gobierno

Encargada del Despacho de la Alcaldía Álvaro Obregón, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en relación con el artículo 71, párrafo sexto, fracción I de dicho ordenamiento legal.

Responsable:



Mtra. Claudia Islas Lagos  
Dir. Gral de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:	Enero - Marzo 2024					
Fecha de Elaboración:	12 de Abril de 2024					
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO		X	X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

Lic. Félix Corona Méndez  
Director de Finanzas

Autorizó:

Mtra. Claudia Irujo Lagos  
Directora General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

# RESUMEN EJECUTIVO

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Abril 2024
Fecha de Elaboración:	12 de Abril de 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
<b>1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo</b>	(2,425,523,309.12)	La variación que se observa, se debe a que el presente cálculo se realiza con la referencia de los recursos anuales en función de los recursos ejercidos y comprometidos en durante el primer trimestre del año, que es cuando menor dinamismo de acciones se registra, por lo que aún no se llevan a cabo diversos procesos de definición y diversas licitaciones que permitirán la adquisición de bienes, servicios, insumos, materiales y suministros, así como obras públicas de infraestructura y mantenimiento, que conforme avance el ejercicio se contratarán y se ejercerán los recursos, por lo que comparar el avance presupuestal del primer trimestre cuando se conoce que aún falta gran parte del ejercicio, genera una variación que al paso de los meses se reducirá.
<b>2.- Principales acciones realizadas durante el periodo</b>	475,931,792.26	Durante el primer trimestre del ejercicio, el gasto tiene un ritmo menor con relación a los demás trimestres del ejercicio, sin embargo, durante el mismo, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; aunado a ello se han efectuado los procesos administrativos para el registro de los proyectos del FAIS, así como los procesos para la adecuación de los recursos para operar los diversos proyectos del presupuesto participativo; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes en el parque Jalapa 2000, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del Día de la Bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas en los diversos espacios a través de eventos deportivos como fútbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, y conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.
<b>3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.</b>	471,895,339.10	Durante el primer trimestre del ejercicio, el gasto tiene un ritmo menor con relación a los demás trimestres del ejercicio, sin embargo, durante el mismo, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; aunado a ello se han efectuado losm procesos administrativos para el registro de los proyectos del FAIS, así como los procesos para la adecuación de los recursos para operar los diversos proyectos del presupuesto participativo; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes en el parque Jalapa 2000, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas en los diversos espacios a través de eventos deportivos como fútbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, y conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.

Firmado para el control interno de la BAC

Elaboró:

Lic. Félix Corona Méndez  
Director de Finanzas

Autorizó:

Mtro. Cláudia Islas Lagos  
Directora General de Administración y Finanzas



## CONTENIDO

<b>ECG</b>	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
<b>EPC</b>	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
<b>AP-RF</b>	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
<b>PPI</b>	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
<b>AP</b>	ADECUACIONES PRESUPUESTALES
<b>ADS-1</b>	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
<b>ADS-2</b>	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
<b>SAP</b>	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
<b>FIC</b>	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
<b>AP-FAFA</b>	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
<b>PPA</b>	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
<b>R-RAMA</b>	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD
<b>6d</b>	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)



**ECG**

# EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN									
Periodo:		Enero-Marzo 2024									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO		
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			EJERCIDO * SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO * EJERCIDO) - MODIFICADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,934,310,206.00	1,856,189,625.93	472,976,446.04	203,552,652.79	592,554,159.38	283,592,652.79	283,592,652.79	676,106,812.17	35		
1000	886,383,016.00	886,581,476.06	236,612,523.06	177,282,931.04	29,468,644.21	177,282,931.04	177,282,931.04	206,751,575.25	-69,829,900.81	23	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe, solo se han erogado recursos para cubrir la nómina y las prestaciones al primer trimestre, por lo que aún falta cubrir dichos conceptos como los apoyos a representaciones sindicales, gratificaciones de fin de año, aportaciones a instituciones de seguridad social, remuneraciones a profesionistas de diversas carreras o especialidades técnicas que prestan su servicio social, vales, cuotas para fondo de ahorro y de trabajo, provisiones de carácter laboral, entre otros, además que resultaron inferiores a lo programado. Cabe destacar que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
2000	121,559,651.00	120,216,090.94	32,922,715.77	10,112,145.77	31,896,013.39	10,112,145.77	10,112,145.77	42,008,159.16	-78,207,931.78	35	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe aún están en proceso de definición las adquisiciones y licitaciones de diversos materiales y suministros, mismos que serán adquiridos durante el siguiente trimestre, destacando la compra de vestuario y uniformes, materiales y equipos menores de oficina, material de enseñanza, alimentos y bebidas, materiales médicos, combustibles, lubricantes y aditivos, artículos deportivos, y refacciones de equipos de transportes, material gráfico institucional, entre otros, que son utilizados en las actividades administrativas de este Órgano Político. Cabe destacar, que la variación también es originada porque es resultado de comparar el presupuesto ejercido y compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
3000	761,641,701.00	763,822,558.97	161,013,105.25	91,135,078.17	189,916,599.59	91,135,078.17	91,135,078.17	281,052,077.76	-482,770,481.21	37	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe aún están en proceso de definición los contratos, mismos que se serán reflejados en el siguiente trimestre, esto debido a que no se contaba con la documentación comprobatoria, así como por, un desfase en los tiempos para efectuar los procesos de los servicios en los recursos principalmente para servicios de vigilancia, así como para mantenimiento menor de inmuebles, además también para el alquiler de equipo de transporte destinado a servicios y programas públicos , espectáculos culturales, servicios funerarios, pasajes terrestres nacionales, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, servicios de difusión, e impuestos sobre nómina. Cabe destacar, que la variación también es originada porque es resultado de comparar el presupuesto ejercido y compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
4000	162,725,838.00	185,541,897.00	42,150,500.00	5,022,497.81	141,272,502.19	5,022,497.81	5,022,497.81	146,295,000.00	-39,246,897.00	79	La variación que se ubica corresponde a que a la fecha del corte aún no se cuenta con la integración de los expedientes de padrones para efectuar los programas sociales que se pretenden realizar, tales como "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social", "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2024", "Contigo Vecina 2024", "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón", "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contiguo Álvaro Obregón 2024" y "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia". Destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
7000	2,000,000.00	2,027,602.96	277,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,027,602.96	-	No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,690,313,647.00	1,636,199,290.52	296,210,864.41	192,379,139.47	302,378,655.69	192,379,139.47	192,379,139.47	494,758,795.16	30		
1000	485,222,782.00	465,272,782.00	132,158,241.00	113,113,652.53	3,081,453.49	113,113,652.53	113,113,652.53	116,195,106.02	-369,027,675.98	24	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe, solo se han erogado recursos para cubrir la nómina y las prestaciones al primer trimestre, por lo que aún falta cubrir dichos conceptos para los siguientes nueve meses restantes, lo cual hará que la variación vaya disminuyendo conforme avance el ejercicio.
2000	260,103,692.00	278,922,692.00	63,976,094.98	36,260,554.25	168,448,270.26	36,260,554.25	36,260,554.25	204,708,824.51	-74,214,057.49	73	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe aún están en proceso de definición las adquisiciones y licitaciones de diversos materiales y suministros, mismos que se serán adquiridos en el siguiente trimestre, destacando la adquisición de mezcla asfáltica, además de prendas de seguridad y protección personal tales como: guantes, botas de hule, cascos, caretas, lentes y cinturones, material eléctrico y electrónico, materiales y artículos para la construcción, así como para herramientas menores, tales como: desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, hojas para seguetas, cintas métricas, pinzas, martillos, taladros, zapapicos y escaleras, esto debido a que los proveedores no ingresaron a tiempo la documentación comprobatoria para el pago de los mismos, así como, cemento, madera, material eléctrico, entre otros. Cabe destacar, que la variación también es originada porque es resultado de comparar el presupuesto ejercido y compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, destacando que la erogación no influyó en dejar de realizar acciones en beneficio de la población.
3000	353,182,757.00	356,711,747.00	93,837,674.00	33,655,946.42	61,312,424.12	38,655,946.42	38,655,946.42	99,968,370.54	-256,743,376.46	28	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe aún están en proceso de definición los contratos, mismos que se serán reflejados en el siguiente trimestre, esto debido a que no se contaba con la documentación comprobatoria, así como por, un desfase en los tiempos para efectuar los procesos de los servicios de energía eléctrica principalmente, en los recursos destinados para la reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a servicios y programas públicos, así como para el mantenimiento menor de inmuebles, impuesto sobre nómina, servicios de jardinería y fumigación, servicios de limpieza, así como para



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Unidad Responsable de Gasto			02CD01 ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN									
Periodo:			Enero-Marzo 2024									
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO	€		
5000	55,613,494.00	55,613,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,613,494.00	-	-	servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, resaltando que el presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
6000	522,416,722.00	461,728,375.52	6,258,654.43	4,348,965.27	63,537,507.82	4,348,965.27	4,348,986.27	73,886,494.09	-387,641,881.43	16	16	La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente Informe aún están en proceso de licitación algunos contratos correspondientes al presupuesto participativo 2024, motivo que refleja una variación considerable, además de la ejecución de contratos para trabajos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tales como: Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje, Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, Rehabilitación de escalinatas, Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable, Rehabilitación de deportivos, Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos, anexo a los proyectos de Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas en vialidades secundarias, Rehabilitación del sistema de alumbrado público, entre otros de gasto normal, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resaltando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.
TOTAL URG	3,630,859,853.00	3,596,388,916.45	769,207,310.45	475,931,792.26	694,933,815.07	475,931,792.26	475,931,792.26	3,170,865,607.33	-2,425,523,309.12			



**EPC**

# **EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS**



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período: Enero - Marzo 2024

Table with columns: PARTIDA ESPECIFICA, PRESUPUESTO (Aprobado, Modificado, Programado, Ejercido, Saldo del Compromiso, Devengado, Pagado, Ejercido + Saldo del Compromiso), VARIACIÓN (Saldo del Compromiso + Ejercido - Modificado), and A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO. The table contains a large watermark reading 'NO APLICA'.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

**AP-RF**

# AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150140 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
221,159,965.00	221,159,965.00	60,230,073.77	88,085,581.44	109,844,904.40	21,758,322.96	21,758,322.96	50	50	10	50

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el primer trimestre las acciones consistieron en realizar funciones administrativas para la atención de la ciudadanía proporcionando un óptimo funcionamiento en la implementación de los programas sociales. Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público y se rehabilitaron y sustituyeron materiales eléctricos y también se realizó el retiro de postes en riesgo de despiece.

Por otra parte, se proporcionaron actividades de recreación física en apoyo a la comunidad en las 9 Casas del Adulto Mayor ubicadas en el perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón como son Ahuehuate, Emma Godoy, Presidentes, Lomas de la Era, Tizapán, Toiteca, Cove y Francisco Villa. Se realizaron recorridos de patrullaje que permiten mantener la cercanía presencial policial. Se realizaron recorridos de patrullaje que permiten mantener la cercanía presencial policial, además a estas acciones se llevaron acciones de proximidad que consisten en acercamiento presencial policial en espacios públicos, escuelas, iglesias, mercados, centros comerciales, parques, entre otros. Se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos mediante 179 rutas de recolección domiciliaria, tiros clandestinos y zonas de acopio domiciliaria.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150240 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,568,651,547.00	1,568,651,547.00	408,356,909.64	134,288,440.00	125,761,595.46	291,473,155.46	291,473,155.46	27	27	19	27

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el primer trimestre del año, se brindó atención a la salud mediante los consultorios periféricos realizando jornadas de salud brindando consultas de enfermería, asesorías psicológicas, atenciones de Trabajo Social, Consultas Médicas, asimismo se proporcionaron masajes Geriátricos y servicios odontológicos que de forma general se aplica limpieza dental, curaciones, selladores, resinas, amalgamas, extracciones y aplicaciones de flúor en las colonias: Jalalpa el Grande, Joya, Villa Progresista, así como en el Miércoles Ciudadano en la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón. Así mismo, se brindaron servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario.

En este fondo federal se cubren las remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, de seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas, básicamente en el capítulo 1000 "Servicios Personales" que corresponden a los pagos de sueldos, honorarios, primas por seguridad y retiro, apoyo alimenticio, aportaciones a instituciones de Seguridad Social y fondos de vivienda, compensaciones adicionales y provisionales, asignaciones para prestaciones al personal de nómina 8, asignaciones por pago de antigüedad e impuestos sobre nómina, para que los diferentes programas que se llevan a cabo dentro de la Alcaldía se cumplan de manera eficaz y eficiente.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CDD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150340 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
330,535,061.00	360,535,061.00	59,978,707.27	214,342,970.21	250,120,393.46	35,777,423.25	35,777,423.25	69	69	10	69

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el primer trimestre del año, se realizaron diversas acciones tales como: monitoreos constantes en todas las colonias de la demarcación como medida de control, que permitió dar pronta respuesta a las quejas y denuncias de la comunidad, en materia de retiro de macetas decorativas, bates con cemento, llantas, tubos, troncos, estructuras hechas con objetos de herrería y piedras que obstaculizan la vía pública, estas acciones permitieron recuperar espacios públicos para un libre tránsito y el uso adecuado de los mismos, en beneficio de la ciudadanía. Se realizaron recorridos de patrullaje que permiten mantener la cercanía presencial policial; aunado a estas acciones se llevaron acciones de proximidad que consisten en acercamiento presencial policial en espacios públicos, escuelas, iglesias, mercados, centros comerciales, parques, entre otros. Se llevaron a cabo actividades de Apoyo de Administrativo entre las que se encuentran arrendamiento de equipo de transporte destinado para que se lleven a cabo la operación de servicios públicos; así mismo se brinda una oferta educativa y de calidad a las niñas y los niños de la Alcaldía garantizando su óptimo desarrollo emocional, físico e intelectual aunado a una vida en plenitud en los Centros de Atención y Cuidado Infantil de la Alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150440 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2024- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
29,981,009.00	29,981,009.00	11,424,800.00	9,538,234.43	10,290,771.11	752,536.68	752,536.68	34	34	3	34

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se brindaron asesorías jurídicas y atenciones psicológicas a mujeres en situación de violencia a través de la Línea Aliada; así como la Canalización de casos al refugio especializado "Casa Aliada Vania" a mujeres en situación de violencia. Por otra parte se dio atención mediante servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario, con servicios de consultas veterinarias, desparasitaciones, vacunas y esterilizaciones.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150540 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
74,905,235.00	74,505,235.00	11,672,382.98	21,563,769.86	21,786,938.63	217,268.77	217,268.77	29	29	0	29

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el primer trimestre, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos mediante 179 rutas de recolección domiciliaria tiros clandestinos y zonas de acopio domiciliaria. Se realizó el mantenimiento de áreas verdes que consiste en riego, poda de pasto, siembra de plantas de ornato, deshierbe, barrido y limpieza de áreas verdes, cajeteo, chaponeo, etc. en parques, jardines, camellonas, centros sociales y educativos, entre otros. Por otra parte, se dio mantenimiento y rehabilitación a fugas de agua potable; movimientos de válvulas; rehabilitación de tubería y se proporcionó el suministro de agua potable mediante carros tanque. Se llevó a cabo la limpieza de pozos de visita, limpieza de rejillas, limpieza de coladeras de banquetas, reparación de atarjea, reparación de pozos de visita, entre otros. Se llevo a cabo la poda de árboles y arbustos de acuerdo a las necesidades y situaciones de emergencia, mediante el saneamiento, aclareo de ramas, elevación de la copa, reducción de copa, restauración de la copa, poda direccional o lateral de copa para eliminar ramas muertas, plagadas o enfermas, así como para liberar señalización y equipamiento urbano y cableado eléctrico, ya que es uno de los servicios más solicitados por la ciudadanía, por lo cual es importante dar la atención con servicios oportunos, adecuados y con prontitud en beneficio de los habitantes de esta alcaldía, para lograr preservar el medio ambiente.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150640 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
19,759,631.00	19,759,681.00	2,221,598.00	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	81	81	-	81

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se llevó a cabo la selección de las personas beneficiarias del Programa "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios Contigo Álvaro Obregón". Por otra parte, se llevaron a cabo activaciones físicas en los espacios deportivos de la Alcaldía, así como diversos eventos y torneos deportivos.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150B40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
57,526,284.00	57,526,284.00	11,259,869.34	5,496,136.65	13,496,136.65	8,000,000.00	8,000,000.00	23	23	14	23

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se brindaron diversas actividades en los Centros de Artes y Oficios (CAOS), entre las que se encontraron clases de manualidades, pintura en tela, psicología de la mente, clases de guitarra, clases de cartonería, dibujo y pintura, atenciones de club de tareas, clases de repostería, bisutería, clases de alicates, clases de cultura de belleza, Taekwondo, Árabe, baile urbano y jazz, ubicados en las colonias Comuna, Cedros, Desarrollo Urbano y Curva. Por otra parte, se comenzó con los trabajos de rehabilitación de los Mercados Públicos Piloto y José María Pino Suárez.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150C40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
14,034,007.00	14,034,007.00	1,403,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el primer trimestre del año, se brindó atención a la salud mediante los consultorios periféricos realizando jornadas de salud brindando consultas de enfermería, asesorías Psicológicas, atenciones de Trabajo Social, Consultas Médicas, asimismo se proporcionaron masajes Geriátricos y servicios odontológicos que de forma general se aplica limpieza dental, curaciones, selladores, resinas, amalgamas, extracciones y aplicaciones de flúor en las colonias: Jalalpa el Grande, Joya, Villa Progresista, así como en el Miércoles Ciudadano en la explanada de la Alcaldía Álvaro Obregón. Así mismo, se brindaron servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario. Por otra parte, se llevaron a cabo eventos y torneos deportivos, activaciones físicas en espacios deportivos de la Alcaldía; actividades culturales, deportivas, educativas y recreativas en los Centros de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	150G40 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
31,470,574.00	31,470,574.00	12,769,954.00	14,801,591.84	24,509,778.15	9,647,136.31	9,647,196.31	78	78	31	78

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre, se brindaron servicios médico veterinario a través del Centro de Atención Animal y Consultorio Veterinario. Así mismo se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a la red de Alumbrado Público instalada en la superficie de la demarcación, mediante trabajos de rehabilitación y sustitución de materiales eléctricos y retiro de postes en riesgo de desplome.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero-Marzo 2024
FONDO	25P140 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
801,598,249.00	798,017,111.00	171,310,475.00	178,369,038.09	262,659,273.76	104,269,435.67	104,269,435.67	35	35	13	35

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para el trimestre, se realizaron recorridos de Patrullaje que permitieron mantener la cercanía presencial policial, así como acciones de Videovigilancia en el C2 (Base Plata), realizando monitoreo constante con el objetivo de inhibir la comisión del delito. Así mismo, se llevaron a cabo "Acciones de proximidad", mismas que consistieron en acercamiento presencial policial en espacios públicos, escuelas, iglesias, mercados, centros comerciales, parques etc., disposiciones al Juzgado Cívico y Ministerio Público, remitir ante las instancias legales a las personas que cometen infracciones por faltas administrativas o algún delito según corresponda. Acompañamientos bancarios servicio que se brinda a la ciudadanía para su protección y seguridad.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	25P144_ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-LÍQUIDA DE INTERÉS

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	540,370.91	540,370.91		-	-	-				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron funciones administrativas que consisten en atenciones a la ciudadanía implementando acciones y programas sociales.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024
FONDO	25P640 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2024-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
180,780,360.00	159,154,524.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los trabajos para los proyectos de este fondo están en proceso de autorización.



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero-Marzo 2024
FONDO	25P644 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-LIQUIDA DE INTERÉS

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
-	185,666.54	185,666.54								

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los trabajos para los proyectos de este fondo están en proceso de autorización.



# PPI

# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0006	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo	0.0	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para brindar al personal administrativo un ambiente mas confortable para el desarrollo de sus actividades, y de esta manera proporcionar un mejor servicio a la comunidad obregonense, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido.
A24NR0007	Adquisición de herramienta y equipo administrativo	0.0	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá herramienta y equipo administrativo para la ejecución de las actividades que realizan las áreas operativas de Asentamientos Humanos, Vía pública y Tenencia de la Tierra y brindar atención a las demandas y solicitudes de la comunidad obregonense, dando cumplimiento a los proyectos y programas inherentes a esta Dir.Gral. de Gobierno., debido a que la vida útil de los bienes existentes a concluido.
A24NR0008	Adquisición de ambulancia para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	0.0	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá una ambulancia que permita trasladar al personal de Protección Civil para cubrir los servicios pre-hospitalarios de atención básica de manera oportuna en los eventos emergentes con efectos negativos, derivado de la interacción sociedad-medio físico-social-urbanístico y/o natural en sus diversas tipologías ó fenómenos perturbadores, puede afectar a una o varias personas, por lo que es importante renovar el parque vehicular.
A24NR0009	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	0.0	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo informático y audiovisual, que permita difundir a la comunidad obregonense por medio de las plataformas de comunicación internas y externas, las acciones, programas y alcances de los serv que porporciona la Alcaldía, tanto de forma física (Impresos) como de forma digital (web, redes sociales, tv, radio), debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0010	Adquisición de equipo administrativo.	0.0	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo administrativo que permita mantener una buena gestión documental, misma que permita disponer de toda la información necesaria de su organización, procesos, memoria histórica, económica y social, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A24NR0011	Adquisición de equipo informático, audiovisual y administrativo.	0.0	15,009,000.00	15,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo informático, audiovisual y administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0012	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.0	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude como para el personal que en estos centros labora; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A24NR0013	Adquisición de equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	0.0	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo informático, audiovisual, deportivo, eléctrico y administrativo para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense que a ellos acude, como para el personal que en estos centros labora; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0014	Adquisición de equipo recreativo, administrativo y herramienta para equipar las Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía.	0.0	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo recreativo, administrativo y herramienta para tener espacios cómodos, agradables y adecuados para su uso; debido a que ha concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A24NR0015	Adquisición de mobiliario, equipo médico y administrativo para equipar el Centro de Salud "Tolteca".	0.0	1,639,000.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario, equipo médico y administrativo que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesarios sustituirlos.
A24NR0016	Adquisición de mobiliario y equipo médico para equipar el Centro de Atención a la Salud Animal.	0.0	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario y equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
A24NR0017	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y recreativo para equipar los CACIS de la Alcaldía.	0.0	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo y recreativo para que los CENDIS cuenten con los bienes suficientes para proporcionar el servicio adecuado en espacios funcionales, debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos.
A24NR0018	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dir. de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo de la Alcaldía.	0.0	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario y equipo administrativo para tener espacios adecuados de uso y de esta manera brindar atención ágil y eficiente al ciudadano que acude a la bolsa de trabajo y atención de asesoramiento para la apertura de negocios; debido a que los bienes existentes ya no son funcionales y es necesario sustituirlos.
A24NR0019	Adquisición de grúas hidráulicas.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirán grúas hidráulicas para agilizar y mejorar las condiciones de trabajo del personal que brinda sus servicios a la población obregonense referente a los programas de alumbrado público dentro del perímetro de la Alcaldía, toda vez que los existentes resultan insuficientes.
A24NR0020	Adquisición de camiones recolectores de basura.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Debido al incremento poblacional y con ello a la generación desmedida de residuos sólidos resulta necesario adquirir camiones recolectores de basura que permita reunir, recuperar, separar y trasladar los desechos sólidos que se generan en el perímetro de la Alcaldía, debido al servicio diario que brindan es importante renovar el parque vehicular existente.
A24NR0021	Adquisición de herramienta y maquinaria	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá herramienta y maquinaria para atender las acciones orientadas al mantenimiento, conservación y rehabilitación de las áreas verdes, rescatando parques, jardines, triángulos, camellones, además de la reforestación de cultivo, poda de pasto, tala y poda de arbolado urbano que así lo requieran, mejorando la imagen urbana de la Alcaldía, debido a que los bienes existentes son insuficientes.
A24NR0022	Adquisición de bombas de agua y maquinaria.	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirán bombas de agua y maquinaria que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de recreación y convivencia a la población obregonense, debido a que por el uso diario en necesario remplazar los existentes.
A24NR0023	Adquisición de equipo informático y mobiliario.	0.0	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá equipo informático y mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que son insuficientes los bienes existentes.
A24NR0024	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para equipar la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.	0.0	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirá mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual para tener espacios adecuados, cómodos y funcionales y de esta manera y brindar la atención a las mujeres y niñas en situación de violencia.
A24NR0025	Adquisición de cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.	0.0	11,599,494.00	11,599,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se adquirirán cámaras de vigilancia para 21 Comités Vecinales ganadores en el marco del Presupuesto Participativo 2024.
O24NR0001	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	24,879,332.00	24,879,332.00	0.00	0.00	24,865,606.85	24,865,606.85	0.00	0.00	2,486,560,685.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 30,020.31 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de Impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad.
O24NR0002	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,998,136.65	4,998,136.65	0.00	0.00	499,813,665.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación de 2,693.68 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CDD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0003	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	4,794,498.23	4,794,498.23	0.00	479,449,823.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 14,762.33 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el metodo de Inyección a presión que incluye selamiento vial con trafitambos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, deposito a presión de mezcla asfáltica en frío con agrgao máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el poreo de la superficie y compactación por el metodo a presión.	
O24NR0004	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,905,269.28	2,905,269.28	0.00	290,526,928.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 3,184.71 M2 de empedrado y adoquinado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.	
O24NR0005	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	3.2	30,000,000.00	30,000,000.00	987,868.98	956,243.23	18,324,626.59	19,280,869.82	956,243.23	1,928,086,982.00	Se realizan trabajos en la rehabilitación de 24,483.62 M2 de banquetas y guarniciones llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto.	
O24NR0006	Rehabilitación de escalinatas y barandales, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4,985,792.31	4,985,792.31	0.00	498,579,231.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 1,193.94 M2 de escalinatas y barandales, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo, colocación de barandales y firme.	
O24NR0007	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	13.6	5,000,000.00	5,000,000.00	681,953.53	681,953.53	2,197,860.09	2,879,813.62	681,953.53	287,981,362.00	Se realizan trabajos en la reparación de 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de buena va	
O24NR0008	Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	45.2	6,000,000.00	6,000,000.00	2,936,091.74	2,710,789.51	3,284,757.73	5,995,547.24	2,710,789.51	599,554,724.00	Se realizan trabajos en la estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,364.00 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarros, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.	
O24NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	0.0	10,000,000.00	13,500,000.00	1,473,263.66	0.00	3,180,960.09	3,180,960.09	-	318,096,009.00	Se realizan 3 estudios documentales y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización.	
O24NR0010	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2024.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos de la verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.	
O24NR0011	Verificación y seguimiento de las obras FAISMUN 2024.	0.0	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	Se realizarán trabajos de la verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.	

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Marzo 2024									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
O24NR0012	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Colonias: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo Lopez Mateos, dentro del perímetro de la Alcaldía.	0.0	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación y mantenimiento a 2 mercados públicos, cuyos nombres son: José María Pino Suárez y Piloto Adolfo Lopez, consistente proyecto ejecutivo, reubicación de locatarios, instalaciones de lonas, estructura PTR, entre otros.
O24NR0013	Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía	0.0	9,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
O24NR0014	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía	0.0	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Proyecto cancelado
O24NR0015	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	41,000,000.00	45,179,676.52	179,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 52,099.52 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm 3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).
O24NR0016	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras FAISMUN), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación de 8,080.97 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renivelación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0017	Rehabilitación de vialidades con empedrado y adoquín (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de calles en 9,554.14 M2 de empedrado y adoquín mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, colocación de adoquín, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo.
O24NR0018	Rehabilitación del sistema de alumbrado público (obras FAISMUN), en diversas colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	40,000,000.00	18,169,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 2,271 Luminarias que constan de: Lámpara led de 60w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 M de escalera, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10 hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para tecnología led, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal transparente termo templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65, temperatura de color 4000 K y 5700 K, sistema de led 100,000 horas de vida, diferentes curvas de distribución luminosa, curva tipo I, II, III y V, apertura para montar en brazo de 1 1/2" o 2" de 0.70 M a 1.20 M, fabricado en México reproducción de color (CKI_70, receptáculo para fotocelda, tornillo resistentes a la corrosión, grado de protección IK-09, el driver y los leds deben ser del mismo fabricante para garantizar el correcto funcionamiento.
O24NR0019	Rehabilitación y remodelación de las albercas Mago Septem y La Cuesta (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 2 (ESP) albercas Mago Septem y La Cuesta, mediante trabajos: Mantenimiento de equipos, obra electromecánica instalación eléctrica, sanitaria, acabados, iluminación, pintura, herrería y entre otros.
O24NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (obras FAISMUN), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 12 parques lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0021	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable (obras FAISMUN), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la reparación de 796 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, cople de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% protor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que van desde a red principal hasta la llave de banqueta.
O24NR0022	Reparación de fugas de descargas domiciliarias de la red secundaria de drenaje (obras FAISMUN), en diversas colonias, de la demarcación territorial de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	10,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la reparación de 1.13 KIL de descargas domiciliarias, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia Pc= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga e impregnación.
O24NR0023	Estabilización de talud y relleno de minas (obras FAISMUN), en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	9,780,360.00	6,154,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de la estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,287.49 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarrees, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua.
O24NR0024	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	45,120,668.00	45,120,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de pavimentación en 54,444.24 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (Trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K ); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad).



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Período: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en el mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.93 (KIL) trabajos a realizar: Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acatado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima,
O24NR0026	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en el mantenimiento y rehabilitación de 4,706.99 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja.
O24NR0027	Obras para la ejecución de proyectos de obra pública correspondientes al presupuesto participativo 2024.	0.0	132,136,362.00	20,017,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Derivado a los resultados de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 114 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de mantenimiento, construcción, recuperación y rehabilitación de espacios públicos, deportivos y culturales, parques, luminarias, pavimentación, drenaje, agua potable, banquetas, con la finalidad de mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.
O24NR0371	Sustitución de pavimentación de adocreto existente por nuevo (continuación) en la calle de colina de caguas en la colonia de Tarango (Rncda) (clave 10-051), dentro del perímetro.	0.0	0.00	336,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la sustitución de 196.34 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0372	Renivelación y reparación de adoquinado (arreglo de calle), en la colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 219.66 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0373	Renivelación y reparación de adoquinado (3ra etapa) en las calles mixteca y palmas, en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	628,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 372.23 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.

  
 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período:		Enero - Marzo 2024												
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS			
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO				
O24NR0374	Renivelación de adoquín en la c. cantera, cantil, pedrera y risco en la colonia Estado de Hidalgo, (clave 10-247), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	561,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación de 338.25 M2 de adoquín, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor.
O24NR0375	Renivelación y reparación de calles empedradas del pueblo Santa Lucía Chantepec, en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	999,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la renivelación y reparación de 607.59 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de empedrado, piedra bofa.
O24NR0376	Rehabilitación de carpeta asfáltica (continuidad) en calle 1a. de pilares y literales, en la colonia Águilas Pilares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	448,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 498.92 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0377	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle ribera, colonia Alpes (Ampl) (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	467,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 528.46 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0378	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	432,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 462.26 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0379	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrel con rejillas pluviales y recorte de banquetta (continuidad), en la colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023).	0.0	0.00	368,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 414.76 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0380	Rehabilitación de carpeta asfáltica en las calles de Isidro Fabela, en la colonia Isidro Fabela (Ampl) (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	485,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 537.86 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0381	Rehabilitación de carpeta asfáltica de calle real de minas, meseta, 3a cda de bahía y 1a cda de bahía, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro.	0.0	0.00	1,119,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,244.16 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0382	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle canteros, en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	467,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 519.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0383	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle de mejía delgado, en la colonia Merced Gómez (clave 10-151), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	988,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,084.96 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0384	Rehabilitación asfáltica, de calle 5 a 9, entre Ricardo y la barda de la pera Xochinahuac, continuar en Flores Magón esq. calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175)	0.0	0.00	430,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 463.83 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0385	Rehabilitación de carpeta asfáltica de la calle Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	836,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 930.22 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0386	Rehabilitación de carpeta asfáltica en la calle Groove Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178) dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	550,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 616.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0387	Rehabilitación de carpeta asfáltica (transformando mercurio), en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	679,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 763.15 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0388	Reconstrucción de escalinatas y barandales del andador balsamina y andador aleantos, en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	896,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El estado actual de las escalinatas y barandales en la Colonia a intervenir presenta diversos daños tales como, fracturas, grietas, desniveles y desgaste con disgregación de sus componentes derivados del término de su vida útil y/o impactos que dificultan su utilización, por lo que es necesario realizar la rehabilitación de las mismas, en aras de impulsar el aprovechamiento del espacio público como una solución de movilidad y como una herramienta para fortalecer la cohesión social de barrios y de la ciudad.
O24NR0389	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúrame mi calle), en la colonia Tlacuitlapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	744,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0390	Rehabilitación de carpeta asfáltica (enchúrame mi calle), en la colonia Tlacuitlapa 2o reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,100,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 824.21 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0391	Rehabilitación de carpeta asfáltica (pavimento nuevo para el olivar), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección 1 (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,284,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,462.14 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0392	Rehabilitación de carpeta asfáltica (restaurando la imagen), en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 603.12 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0393	Rehabilitación de concreto hidráulico (por una calle de primera), en la colonia Abraham González (clave 10-001), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	369,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 187.29 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0394	Rehabilitación de concreto hidráulico, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	341,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 170.90 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0395	Rehabilitación de concreto hidráulico para la calle providencia entre Francia e Iztaccihuatl, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	538,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 261.45 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0396	Rehabilitación de concreto hidráulico, terminación de calle camino punta de Cehuayo, en la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	429,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 215.66 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0397	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle Miguel Negrete (continuidad), en la colonia Bejero (clave 10-028), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	418,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 206.86 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0398	Rehabilitación a banquetas, guarniciones y escalinatas, en vialidades secundarias (obras FAISMUN), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	16,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 13,354.70 M2 de banquetas, guarniciones y escalinatas, llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarniciones de concreto, Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0399	Rehabilitación de concreto hidráulico en 1a privada de Flor de María a partir de esq. las flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	383,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 189.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0400	Pavimentación con concreto hidráulico en ciprés, en la colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	729,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la pavimentación en 370.94 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0401	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 211.15 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0402	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico en calle manresanos a marismefios, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	701,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la sustitución en 358.98 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0403	Pavimentación con concreto hidráulico en calle monida, en la colonia La Palmita (clave 10-109), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	437,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la pavimentación en 212.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0404	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuamos enchulando) en caucanos y and. arliguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	447,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 225.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0405	Sustitución del concreto actual por concreto hidráulico (continuidad, cambio de cuadros dañados), en la colonia Liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	687,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la sustitución en 346.72 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0406	Pavimentación con concreto hidráulico en calle llano dorado, entre llano plateado y llano esmeralda, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	440,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la pavimentación en 223.53 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Período: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0407	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Bartolomé Ferrello esq. marco polo a Benjamín de Tudela, en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro.	0.0	0.00	814,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la pavimentación en 409.81 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0408	Rehabilitación de concreto hidráulico en Av. arboledas, en la colonia Lomas de Capulín (clave 10-128), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	480,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 238.30 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0409	Mejoramiento de calles con concreto hidráulico, en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,657,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en el mejoramiento en 828.83 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0410	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) en la parte baja de c. 2 entre c. 6 y Av. desierto de los leones, en la colonia Lomas de Los Angeles Tetelpan (clave 10-134).	0.0	0.00	514,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 264.71 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0411	Repavimentación de concreto hidráulico (reconstruyamos cedros) en calles Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135).	0.0	0.00	744,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la repavimentación en 373.84 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0412	Pavimentación con concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	460,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la repavimentación en 236.80 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0413	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,024,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 508.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0414	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. de pueblo nuevo, en la colonia Pueblo Nuevo (clave 10-183), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 192.23 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0415	Colocación de concreto hidráulico en el estacionamiento y rampa de acceso de and. 1 de San Gabriel, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	356,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la colocación en 117.05 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0416	Rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	779,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de concreto hidráulico (camino seguro), en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.
O24NR0417	Rehabilitación de concreto hidráulico (embellece las calles), en la colonia Tlacoyaque (Barr) (clave 10-221), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	393,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 196.88 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.

*[Handwritten signature]*  
 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Período: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0418	Rehabilitación de concreto hidráulico (continuación) al interior de la U.T., en la colonia Predio La Angostura (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	475,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 233.06 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0419	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle alfeñique (continuación), en la colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	417,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 209.95 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0420	Repavimentación en concreto estampado en desierto de karakum, en la colonia Santa Lucía Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de repavimentación en 191.96 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0421	Cambio de planchas de ecocreto hidráulico, en la colonia Minas de Cristo (clave 10-156), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	672,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en el cambio de planchas en 337.60 M2, de ecocreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, ecocreto hidráulico.
O24NR0422	Rehabilitación de concreto hidráulico tlalmimilolpa, en la colonia Santa Rosa Xochiac (Pblo) (clave 10-204), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	2,047,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 1,025.02 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0423	Rehabilitación de concreto hidráulico del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	338,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación en 168.01 M2, de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0424	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico) (obras de financiamiento), en diversas ubicaciones, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.0	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 5,387.36 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarrees, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de policoncreto alta resistencia para pozos de visita.
O24NR0425	Colocación de banquetas de concreto y reja perimetral en calle 11 de noviembre, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	341,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la colocación de 283.18 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas y colocación de reja perimetral.
O24NR0426	Recuperación de espacio público Río Becerra B, en la colonia El Poquito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro	0.0	0.00	457,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la recuperación de 1 (ESP) mediante: Traslado de residuos sólidos a través de medios mecánicos y manuales, limpieza integral de sitios, deshierbe suministro e instalación de bancas, instalación de reja tipo tubular.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón											
Periodo:		Enero - Marzo 2024											
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO [Pesos con dos decimales]								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS		
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO			
O24NR0427	Cambio de banquetas y guarniciones en calle Artificios, en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	355,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el cambio de 291.81 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0428	Colocación de banquetas en Av. Minerva entre calle Ajusco y Av. Vito Alessio Robles, en la colonia Florida (clave 10-073), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	742,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la colocación de 617.46 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0429	Rehabilitación de banqueta en la colonia Golondrinas (clave 10-079), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	794,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 632.13 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0430	Rehabilitación de banquetas (dignas e Incluyentes) en calle grullas, de la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	677,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 553.95 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0431	Rehabilitación de banquetas y guarniciones en calle principal desde avenida centenario hasta calle cuatro, en la colonia Heron Proal (clave 10-085), dentro del perímetro.	0.0	0.00	542,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 465.02 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0432	Sustitución de banquetas en toda la colonia Jalalpa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	759,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la sustitución de 612.15 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0433	Reparación de banquetas y guarniciones de toda la colonia La Otra Banda (clave 10-108), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la reparación de 355.64 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0434	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	578,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la reparación de 463.54 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0435	Rehabilitación de banquetas en toda la colonia, con paso para personas con discapacidad y adultos mayores, en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro.	0.0	0.00	628,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 502.43 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0436	Rehabilitación de banquetas en zona histórica de la colonia San Ángel, (clave 10-192), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	593,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 511.73 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0438	Rehabilitación de banquetas (caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada), en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	527,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 371.57 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas.
O24NR0439	Rehabilitación de escaleras de and. Rosales, en la colonia Gral. A Rosales (clave 10-082), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	343,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 75.92 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0440	Reconstruir escaleras, en la colonia Lomas de Sante Domingo (Ampl) (clave 10-142), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	409,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la reconstrucción de 91.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0441	Construcción de escaleras y rejas tubulares en paso peatonal de calle Cananea, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	449,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 100.15 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de rejas tubulares.
O24NR0442	Reconstrucción de escalinatas con pasamanos en and. nardo esq. Jacarandas, entre malva y pensamiento, en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro.	0.0	0.00	446,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reconstrucción de 98.55 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0443	Reparación de escalinata (continuación) en andador Sor Juana Inés de La Cruz, en la colonia 26 de Julio (clave 10-244), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	388,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 86.79 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0444	Rehabilitación de escalinatas seguras, en la colonia Corpus Christy (clave 10-047), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,540,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 345.17 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0445	Construcción escalinatas, rampas de concreto (movilidad peatonal) y pasamanos tubulares en pendiente calle tejocote, en la colonia Garcimarrero (clave 10-076), dentro del perímetro	0.0	0.00	503,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 115.45 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos tubulares.
O24NR0446	Remodelación de escaleras, en la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	491,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la remodelación de 110.94 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
O24NR0447	Construcción de escaleras y colocación de pasamanos, en la colonia Francisco Villa (clave 10 074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	583,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la construcción de 130.62 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Así como colocación de pasamanos.

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Periodo: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
024NR0448	Construcción escalinatas (movilidad segura), en la colonia El Capulín (Amp) (clave 10-060), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	365,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la construcción de 80.73 M2 de área de escalitas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros.
024NR0449	Sustitución de red de drenaje de 3a cerrada hasta c. Francisco Orozco (continuidad), en la colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	480,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0450	Sustitución de la red de drenaje del andador 3 (continuidad), en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	607,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0451	Sustitución de red drenaje en calle ciprés y calle pino (continuación), en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	343,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.06 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0452	Sustitución de drenaje en Cda. Calzada Jalalpa y calle Felipe Ángeles (continuidad) en la colonia Calzada Jalalpa (clave 10-034), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	764,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.14 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
024NR0453	Sustitución de red de drenaje con cárcamo de bombeo en andador Prol. Tecalcapa, esq. con 3a. Cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro.	0.0	0.00	395,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.07 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0454	Sustitución de tubería de red de drenaje en sección "I" hasta sección "J" (continuación), en la colonia El Pirú (Fracc) (clave 10-064), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	433,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0455	Sustitución de red de drenaje (bondojoito fase 2), en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	515,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0456	Sustitución de red de drenaje en Mario Moreno y prolongación guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-086), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	537,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0457	Sustitución de red de drenaje en and. Morelos y desazolve en la colonia La Araña (continuación), (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	438,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0458	Sustitución de red de drenaje de aguas residuales, en la colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	870,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0459	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la Cda de Mixteca y muro de contención para evitar deslave, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107).	0.0	0.00	408,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en el mantenimiento de pozo y cambio de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Período: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DÉVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0460	Sustitución de red de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	499,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0461	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	924,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0462	Adecuaciones a la caída de drenaje y reforzamiento del pozo frente a buharros 39, en la colonia Lomas de Las Águilas (clave 10-133), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	558,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de adecuación de 0.10 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0463	Sustitución de red de drenaje en calle 3 (continuidad), en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	612,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0464	Rehabilitación de alcantarillas boca de tormenta en puente vehicular y peatonal, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	619,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.11 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0465	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en av. central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	444,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0466	Rehabilitación de drenaje, tuberías y brocales, (coladeras para calles y barrancas), en la colonia Paraje El Caballito (clave 10-168), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,398,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la rehabilitación de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0467	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	454,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.08 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0468	Sustitución de red de drenaje hidráulico, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	865,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0469	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	659,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de sustitución de 0.12 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.




PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
O24NR0470	Sustitución total del tubo de drenaje, C. Benito Juárez, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	500,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0471	Sustitución de la red de drenaje (calle 12 entre calle 18 y avenida padre hidalgo), en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro.	0.0	0.00	1,019,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0472	Sustitución de tubería de drenaje en c. 29 y c. 30 (continuación), en la colonia Olivar del Conde 2a Sección II (clave 10-255), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,009,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos de sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0473	Cambio de red hidráulica en circuito arrabales, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 156.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0474	Cambio de red de agua en calle Adolfo López Mateos, en la colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	1,469,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 657.41 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0475	Cambio de red hidráulica canutillo (desde and las higueras hasta dar la vuelta por Cda Río Micoac), en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro.	0.0	0.00	341,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 149.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0476	Cambio de red hidráulica en andador ruiseñor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	366,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 158.35 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0477	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa el Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	1,173,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de 499.63 Metros de bóvedas hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0478	Sustitución de la red hidráulica, en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	828,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de la sustitución de 358.77 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0479	Sustitución de red de agua potable en Rómulo O'Farril, en la colonia La Herradura (clave 10-101), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	359,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos de la sustitución de 156.05 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0480	Cambio de red hidráulica en calle 3, en la colonia La Martínica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	688,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el cambio de 285.36 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0481	Cambio de red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	378,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el cambio de 163.48 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0482	Mantenimiento de la red hidráulica, de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (continuación), (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	503,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en el mantenimiento de 228.30 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0483	Cambio de válvulas de agua potable en vereda de Santa Fe esq. con cda. de Quiroga y en vereda santa fe frente al #5, en la colonia Lomas de Santa Fe (clave 10-140).	0.0	0.00	362,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el cambio de 164.28 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0484	Cambio de la red hidráulica de toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	418,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el cambio de 170.94 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0485	Instalación de red hidráulica con válvula y toma domiciliaria (continuidad), en la colonia Privada de Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	401,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el instalación de 177.94 Metros de red hidráulica con válvula, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0487	Sustitución de la red hidráulica en calles desierto de Sind, desierto de Turan y desierto de Libia, en la colonia Tetlalpan (clave 10-215), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	363,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la sustitución de 157.55 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0488	Cambio de la red de agua potable en calle gladíola, 5a cda de Belén, bajada de belén y cda Azucena, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro.	0.0	0.00	388,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para el cambio de 174.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.

  
CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos Decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0489	Reparación de filtraciones de agua en la colonia Acueducto (clave 10-002), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	594,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos en la reparación de 258.37 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0490	Sustitución de la red de agua potable para toda la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	364,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para de la sustitución de 155.31 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; suministro y colocación de concreto, habilitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros.
O24NR0491	Recuperación de espacio público con juegos infantiles y recreativos en paseo de los alcanfores, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	377,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y delimitación con guarniciones y malla, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
O24NR0492	Recuperación de espacio público, reparación integral de glorieta Valverde: pasos peatonales, alcantarillado, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	676,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y arreglo de los pasos peatonales en la glorieta, construcción / obra del paso peatonal incluyendo la canalización y consideración del alcantarillado y/o manejo de la parte hidráulica para el desalojo de lluvia, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, pintura, entre otros.
O24NR0493	Colocación de reja perimetral (continuación) en calle cerro dulce (Río Mixcoac), en la colonia Los Cedros (clave 10-146), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	0.0	0.00	373,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Demolición y retiros; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y renivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardineras, construcción de banquetas de concreto, pintura, suministro y colocación de caucho continuo e instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, construcción de canchas para (juego de petanca), con dimensiones de 14.00 M X 4.00, entre otros.
O24NR0494	Rehabilitación de concreto hidráulico con huellas de rodamiento en la cerrada Rómulo O'Farril, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	406,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 218.42 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreos, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento.
O24NR0495	Cambio de la red de drenaje, en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	453,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para el cambio de 0.09 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitas sobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa.
O24NR0496	Instalación de velaria en juegos infantiles, en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	525,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la instalación de velaria en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).

  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0497	Rehabilitación con carpeta asfáltica en calle gardenía y pensamiento, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	1,263,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la rehabilitación en 1,524.02 M2, de carpeta asfáltica mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, tendido de mezcla asfáltica templada con material pétrico 3/4 afinos aditivos.
O24NR0498	Instalación de velaría, en área de huerto de la colonia El Bosque Sección Torres (clave 10-058), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	345,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos en la instalación de velaría en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, sensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0499	Colocación de loneta para los aparatos de ejercicio, en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	382,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la colocación de loneta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, sensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m).
O24NR0500	Colocación de techumbre sobre la cancha de futbol en la colonia Valentín Gómez Farias (continuidad), (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	462,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la colocación de techumbre en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polycarbonato.
O24NR0501	Construcción del Centro comunitario (continuación), en la colonia Arboledas Polanco (clave 10-015), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	402,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la construcción de centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta, colocación de barandal, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polycarbonato.
O24NR0502	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	377,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural.
O24NR0503	Construcción de casa de adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	449,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0504	Construcción del salón de usos múltiples (continuación y terminación), en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	367,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polycarbonato.
O24NR0505	Construcción y habilitación de salón de usos múltiples (continuidad) en andador 1, oyamel fitness ocotillos, en la colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro.	0.0	0.00	361,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la construcción de salón usos múltiples en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de polycarbonato.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón  
 Período: Enero - Marzo 2024

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Peso con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0506	Construcción de aula (número 2) en casa de adulto mayor en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	884,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de aula en casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados.
O24NR0507	Construcción de centro comunitario puente colorado (3a etapa), en la colonia Puente Colorado (clave 10-184), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	537,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción del centro comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0508	Construcción del centro interactivo (continuación), en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	542,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal.
O24NR0509	Remodelación de la plaza cívica del centro del pueblo San Bartolo Ameyalco, en la colonia San Bartolo Ameyalco (Pblo) (clave 10-194), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	2,742,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de plaza cívica en 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de casetón de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro.
O24NR0510	Colocación de tubos perimetrales (seguridad y protección) de salón cultural tejocote, en la colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación.	0.0	0.00	370,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de tubos perimetrales en 1 (INM) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos.
O24NR0511	Colocación de reja y puerta de acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles, en la colonia Tepotlala (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	0.0	0.00	389,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la colocación de reja perimetral, acceso al kiosco e instalación de juegos infantiles en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, instalación de juegos infantiles en áreas de uso común, entre otros.
O24NR0512	Recuperación de espacio público, construcción de kiosco, en la colonia El Capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	495,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la recuperación de espacio público en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos, construcción de kiosco, entre otros.
O24NR0513	Construcción del estacionamiento (continuación) en su 5a etapa, en la colonia Zotilitla (clave 10-240), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	428,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Se realizarán trabajos para la construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, construcción de muros de contención, señalización y balizamiento.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Periodo:		Enero - Marzo 2024										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
O24NR0514	Recuperación de espacio público, jardinerías y reja perimetral de seguridad, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	0.0	0.00	437,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Demolición y retiro; retiro de mobiliario urbano, luminarias y cestos de basura, reubicación del mobiliario, levantamiento topográfico, excavaciones; colocación de vegetación arbórea, arbustiva y cubresuelos, trazo y nivelación de sitio, poda, saneamiento vegetal, colocación de jardinerías, construcción de bancas de concreto, pintura, construcción de muro de contención, repellado e instalación de reja perimetral, entre otros.
O24NR0515	Construcción de muro de contención, en la colonia Cedro Chico (clave 10-041), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	340,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0516	Construcción de muro y repellado (continuación) en colindancia de la colonia, así como juegos infantiles en la colonia Conciencia Proletaria, (clave 10-045).	0.0	0.00	365,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención, repellado e instalación de juegos infantiles.
O24NR0517	Construcción de muro de contención (continuación), en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	339,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0518	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas (anterior: calle Guadalupe Victoria), en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219).	0.0	0.00	500,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la recuperación de 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención.
O24NR0519	Estabilización de talud (mejorando su seguridad) en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A. Madrazo (clave 10- 083), dentro de la demarcación.	0.0	0.00	426,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la estabilización de taludes en 265.45 M2 consisten en: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O24NR0520	Rehabilitación de talud (3a etapa) en calle Alfonso Noriega y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10- 093), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	403,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la rehabilitación de 252.88 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
O24NR0521	Reparación de talud de la entrada 5 de mayo y rampa de calle 10, en la colonia Poder Popular (clave 10- 173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	0.0	0.00	380,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- Se realizarán trabajos para la reparación de 238.80 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo.
TOTAL URG			578,030,216.00	517,341,869.52	6,258,854.43	4,348,986.27	69,537,507.82	73,886,494.09	4,348,986.27	7,388,649,409.00		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

**AP**

# ADECUACIONES PRESUPUESTALES



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Marzo 2024

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
3,630,859,853.00	3,596,388,916.45	-1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
<b>NO APLICA</b>					

  
 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



**ADS-1**

# AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón			
Período:		Enero - Marzo 2024			
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
FI-F-SF-AI-PP					
271323U048	4451 " Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro."	Apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar con sus hijas y/o hijos.	4 mujeres con sus hijas y/o hijos.	394,998.00	Debido a que en esta Alcaldía se presentan casos de violencia familiar es que se destinó recurso para la operación de un espacio que funge como refugio denominado "Casa Aliada Vania", el cual opera las 24 hrs del día los 365 días del año; además de ser gratuito, confidencial, seguro, temporal, para que mujeres con sus hijas e hijos tengan un lugar seguro de resguardo y protección con el fin de salvaguardar su integridad física, mental, emocional, promoviendo la restitución plena de sus Derechos Humanos y la reparación de daños.
	<b>TOTAL URG</b>			<b>394,998.00</b>	



**ADS-2**

# **AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS**



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Marzo 2024

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<b>NO APLICA</b>						
TOTAL URG						



**SAP**

# PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Marzo 2024					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SP-AI-PP					TIPO		
263320E198	Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	23-ene-24	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía:	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los que se encuentran: el impulso de estancias infantiles, debido a que las madres, padres, tutoras y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuentan con tiempo disponible para incorporarse o permanecer en el mercado laboral o estudiar, al contar con estancias infantiles que ofrezcan el servicio de atención y cuidado infantil, es que se otorgará un apoyo económico el servicio de cuidado y atención a niñas y niños entre 9 meses y hasta un día antes de cumplir 5 años incluidas niñas y niños con discapacidad que se destinará para la compra de equipamiento, adaptaciones y demás necesidades para la correcta operación de las estancias infantiles, además de un apoyo económico a madres, padres y/o tutores de infantes inscritos con el fin de solventar las necesidades de los niños que acuden a estas estancias; además, para contribuir al fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos menores de 18 años, que egresan exitosamente del refugio temporal "Casa Aliada Vania" y no cuentan con redes de apoyo, se les entregará un apoyo económico que se podrá ocupar para el arrendamiento de vivienda, vestimenta, educación y salud; además, de un apoyo adicional por cada una de sus hijas e hijos menores de 18 años que podrá utilizarse para los gastos de alimentación; asimismo, se otorgará un apoyo económico a Mujeres Jefas de Familia que se encuentran solteras, separadas, viudas o divorciadas y que tengan dependientes económicos con edad de 0 meses a 15 años 6 meses que se encuentren estudiando y hasta los 18 años en caso de discapacidad, con el fin de mejorar la condición de vida de la familia y de autonomía a las jefas de familia; adicionalmente y para apoyar a la economía de mujeres y hombres cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de pobreza urbana y sean personas desempleadas, recibirán un apoyo monetario al fungir como facilitadores de servicios en las que apoyarán en las actividades y acciones gubernamentales y en el ámbito operativo, dicho apoyo permitirá mejorar la calidad de vida de los beneficiarios como el de sus familias; asimismo, para las mujeres y hombres desempleados con conocimientos técnicos en las áreas de albañilería, plomería, electricidad, acabados, carpintería, herrería, cancelería, poda menor sin intervenir la copa de los sujetos arbóreos y limpieza de áreas verdes, se les entregará un apoyo económico en las labores para mantenimiento de los edificios públicos y la infraestructura urbana, realizando actividades de colaboración y aprendizaje en los trabajos de reparación y mantenimiento del mobiliario sanitario, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, acabados y albañilería dentro y fuera de los edificios públicos, asimismo, colaborarán en el mantenimiento de banquetas y guarniciones, limpieza general de espacios urbanos y de la infraestructura urbana, así como la limpieza de áreas verdes y espacios públicos, apoyando de esta manera a la economía de los beneficiarios y sus familias, además de la mejora de los servicios brindados por la Alcaldía; dichas acciones se efectúan en beneficio de los habitantes que vivan dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.	1,300	4,589,499.81
268324S229	Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	23-ene-24	Álvaro Obregón	19 de mayo 1ra. Victoria 1ra. Victoria Secc. Bosques		30	38,000.00
268324S229	Programa Social "Contigo Vecina 2024"	24-ene-24	Álvaro Obregón	26 de julio 2da. Jalalpa Tepito (Ampl) 2da. El Pirul (Ampl)		6,000	-
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	29-ene-24	Álvaro Obregón	Abraham González Acueducto Acuilota		320 351,400	-
242218E188	Programa Social "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2024"	29-ene-24	Álvaro Obregón	Águilas 3er. Parque Águilas Pilares Alcantarilla		160 100,000	-
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento para la Prestación de Servicios Contigo Álvaro Obregón 2024"	08-feb-24	Álvaro Obregón	Alfalfar Alfonso XIII Alpes Alpes (Ampl) Arboledas Político Arcos de Centenario Arturo Gamiz Arturo Martínez Arvide Atlamaxac Atlamaya Ave Real Ave Real (Ampl) Axotla Balcones de Cehuayo Barrio Norte Batallón de San Patricio (U.H.) Bejero Belén de las Flores Belén de las Flores (U.H.) Belén de las Flores Secc. Relleno Belén de las Flores_ Bellavista Bonanza		205 195	-



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Periodo:		Enero - Marzo 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Boscoso (U.H.) Bosques de Tarango Calzada Jalalpa Campo de tiro los Gamitos Canutillo 3ra. Secc. Canutillo Predio La Presa Canutillo (Aguascalientes) Cañana del Olivar (U.H.) Carola (U.H.) Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo Corpus Christy Corpus Christy (Ampl. Xocomecatla) Cove Cristo Rey De Tarango (Rncda) Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batán El Bosque El Bosque 2da. Secc (Ampl) El Bosque Secc. Torres El Capulín El Capulín (Ampl) El Mirador El Paraíso El Pirú (Fracc) El Pirul El Pocito El Rodeo El Ruedo Emancipación del Pueblo (U.H.) Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Ampl)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período: Enero - Marzo 2024

ÁREA FUNCIONAL F1-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Estado de Hidalgo_ Flor de María Florida Francisco Villa Galeana Garcimarrero Garcimarrero Norte Garcimarrero Reacomodo Golondrinas Golondrinas 1ra. Secc Golondrinas 2da. Secc Gral. A. Rosales Gral. C.A. Madrazo Guadalupe Inn Hda. De Guadalupe Chimalistac Herón Proal Hogar y Redención Isidro Fabela Jalalpa Jalalpa (Ampl) Jalalpa El Grande Jalalpa Tepito Jardines del Pedregal José María Pino Suarez Juristas La Angostura La Araña La Cañada La Cascada La Cebada (Ampl) La Conchita La Herradura La Huerta La Joya La Loma La Martinica La Mexicana La Mexicana (Ampl) La Milagrosa			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alc. Idia Álvaro Obregón						
Periodo:	Enero - Marzo 2024						
ÁREA FUNCIONAL F1F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				La Otra Banda			
				La Palmita			
				La Pera Xochinahuac (U.H.)			
				La Presa			
				La Presa Secc. Hornos			
				Ladera Grande o La Cebadita			
				Las Águilas			
				Las Águilas (Ampl)			
				Las Águilas Secc. Hornos			
				Las Cuevitas			
				Las Palmas			
				Liberación Proletaria			
				Liberales de 1857			
				Llano Redondo			
				Lomas de Axomiatlá			
				Lomas de Becerra			
				Lomas de Becerra (U.H.)			
				Lomas de Becerra Arvide (U.H.)			
				Lomas de Capula			
				Lomas de Capulín			
				Lomas de Centenario (U.H.)			
				Lomas de Chamontoya			
				Lomas de Guadalupe			
				Lomas de la Era			
				Lomas de las Águilas			
				Lomas de los Ángeles Tetelpan			
				Lomas de los Cedros			
				Lomas de Nuevo México			
				Lomas de Plateros (U.H.) I			
				Lomas de Plateros (U.H.) II			
				Lomas de Puerta Grande			
				Lomas de San Ángel Inn			
				Lomas de Santa Fe			
				Lomas de Santa Fe II			
				Lomas de Santo Domingo			
				Lomas de Santo Domingo (Ampl)			
				Lomas de Tarango			
				Lomas de Tetelpan			
				Loreto			

CUIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Marzo 2024					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Los Cedros Los Gamitos Margarita M. de Juárez María G. de García Ruíz Martínez de Tacubaya Merced Gómez Metropolitano (U.H.) Miguel Gaona Armenta Miguel Hidalgo Milpa del Cedro Minas de Cristo Molino de Rosas Molino de Rosas (Ampl) Molino de Santo Domingo Molino de Santo Domingo (U.H.) Ocho de agosto Ocotillos Olivar de los Padres Olivar del Conde 1ra. Secc. I Olivar del Conde 1ra. Secc. II Olivar del Conde 2da. Secc. I Olivar del Conde 2da. Secc. II Palmas Palmas Axotitla Paraje El Caballito Parque Residencial San Antonio (U.H.) Paseo de las Lomas-San Gabriel Piloto (Adolfo López Mateos) Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl) Poder Popular Polvora Ponciano Arriaga Prados La Providencia Predio La Angostura Presidentes Presidentes 1ra. (Ampl) Presidentes 2da. (Ampl) Privada Centenario Prof. José Arturo López			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Período:	Enero - Marzo 2024						
ÁREA FUNCIONAL F.I.F.-S.F.-A.I.-P.P.	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Progreso Tizapan			
				Pueblo Nuevo			
				Puente Colorado			
				Puente Colorado (Ampl)			
				Punta de Cehuayo			
				Reacomodo el Cuernito			
				Reacomodo Pino Suárez			
				Real del Monte			
				Residencial Los Pinos (U.H.)			
				Residencial María Isabel			
				Rincón de la Bolsa			
				San Ángel			
				San Ángel Inn			
				San Bartolo Ameyalco (Pblo)			
				San Clemente			
				San Gabriel			
				San Pedro de los Pinos			
				Santa Fe			
				Santa Fe (U.H.)			
				Santa Fe Km. 8.5			
				Santa Lucia			
				Santa Lucia (Pblo)			
				Santa Lucia (Reacomodo)			
				Santa María Nonoalco			
				Santa Rosa Xoxhiac (Pblo)			
				Sears Roebuck (U.H.)			
				Tarango (U.H.)			
				Tecolalco			
				Tejocote			
				Tepeaca			
				Tepeaca (Ampl)			
				Tepopotla			
				Tetelpan			
				Tetelpan (Pblo)			
				Tetlalpan			
				Tizampampano			
				Tizapan-Tizapan San Ángel			
				Tlacopac			
				Tlacoyaque			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Marzo 2024					
ÁREA FUNCIONAL FLF-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
				Tlacoyaque (Amp)			
				Tlacoyaque (Barr)			
				Tlacuitlapa			
				Tlacuitlapa 2do. Reacomodo (Ampl)			
				Tlapechico			
				Tolteca			
				Torres de Mixcoac (U.H.)			
				Torres de Potrero			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepeaca			
				Unión Olivos			
				Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)			
				Valentín Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
				Zenon Delgado			
				Zototitla			
	TOTAL URG						4,627,499.81

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



# FIC

# FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2024

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICA

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Disponibilidad de Recursos al Inicio del Fideicomiso:	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)
(b)	(a)	

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



# AP-FAFA

# FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



AP-Fafa AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2024

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AL-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO) * 100
				TOTAL URG									

NO APLICA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:
--



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-MARZO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

**PPA**

# **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01 Alcatóla Álvaro Obregón														
Periodo:		Enero - Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DEFINICIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-001	ACUEDUCTO	1	1			-	6.0	-	263,245.0	-	-	-	-	-	-	-
10-002	ACUELECTO	1	1			-	6.0	-	534,588.0	-	-	-	-	-	-	-
10-003	ACUÍLOTLA	1	1			-	6.0	-	480,715.0	-	-	-	-	-	-	-
10-005	AGUILAS 3ER PARQUE	3	3			-	6.0	-	607,166.0	-	-	-	-	-	-	-
10-006	AGUILAS PILARES	2	2			-	6.0	-	448,063.0	-	-	-	-	-	-	-
10-008	ALFALFAR CAPITULO 4000	1	1			-	4.0	-	461,267.0	-	-	-	-	-	-	-
10-009	ALFONSO XIII	2	2			-	4.0	-	564,399.0	-	-	-	-	-	-	-
10-010	ALPES	1	1			-	6.0	-	659,402.0	-	-	-	-	-	-	-
10-011	ALPES (AMPL)	4	4			-	6.0	-	467,235.0	-	-	-	-	-	-	-
10-013	LAMEXICANA (AMPL)	3	3			-	6.0	-	432,168.0	-	-	-	-	-	-	-
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	8	8			-	6.0	-	402,799.0	-	-	-	-	-	-	-
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	2	2			-	6.0	-	343,650.0	-	-	-	-	-	-	-
10-017	ANTURO GAMIZ	2	2			-	6.0	-	341,314.0	-	-	-	-	-	-	-
10-019	ARVIDE	4	4			-	4.0	-	407,762.0	-	-	-	-	-	-	-
10-020	ATLAMAXAC	1	1			-	6.0	-	353,437.0	-	-	-	-	-	-	-
10-021	ATLAMAYA	4	4			-	3.0	-	423,341.0	-	-	-	-	-	-	-
10-022	AVEREAL	1	1			-	6.0	-	437,132.0	-	-	-	-	-	-	-
10-023	AVEREAL (AMPL)	1	1			-	6.0	-	308,312.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01 Alcañía Álvaro Obregón														
Período:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Péso con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL		
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-024	AXOTLA	3	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE FRANCIA E IZTACCUATL			-	6.0	-	538,625.0	-	-	-	-	-	-	-
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	1	TERMINACIÓN DE C. CAMINO PUNTA DE CEHUAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO			-	6.0	-	429,219.0	-	-	-	-	-	-	-
10-026	BARRIO NORTE	2	CAMBIO DE RED DE AGUA PARA CALLE ALDAMA			-	6.0	-	1,419,181.0	-	-	-	-	-	-	-
10-027	BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB) BEJERO	5	IMPERMEABILIZACIÓN			-	4.0	-	308,411.0	-	-	-	-	-	-	-
10-028		3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL NEGRETTE (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	418,630.0	-	-	-	-	-	-	-
10-029	BELEN DE LAS FLORES	3	BELEN DE LAS FLORES SEGURO			-	5.0	-	581,037.0	-	-	-	-	-	-	-
10-030	BELEN DE LAS FLORES SECC. RELLENO BONANZA	1	CÁMARAS EN MI COLONIA			-	5.0	-	352,540.0	-	-	-	-	-	-	-
10-032		5	PINTURA PARA TODA LA COLONIA			-	4.0	-	455,867.0	-	-	-	-	-	-	-
10-034	CALZADA JALALPA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE (30 METROS APROX) EN CDA. CALZADA JALALPA Y C. FELIPE ANGELES			-	6.0	-	764,661.0	-	-	-	-	-	-	-
10-035	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	9	REMODELACIÓN DE JARDÍN DEL SALÓN DE JUEGOS MULTIPLES			-	4.0	-	390,594.0	-	-	-	-	-	-	-
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	2	COLOCACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y REJA PERIMETRAL EN CALLE 11 DE FEBRERO			-	6.0	-	341,504.0	-	-	-	-	-	-	-
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	4	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA CANUTILLO (DESDE ANDADOR LAS HIGUERAS HASTA DAR LA VUELTA POR CDA. RIO MIXCOAC)			-	6.0	-	341,273.0	-	-	-	-	-	-	-
10-040	CAROLA (U HAB)	2	COLOR EN TU UNIDAD			-	4.0	-	355,547.0	-	-	-	-	-	-	-
10-041	CEDRO CHICO	5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN			-	6.0	-	340,908.0	-	-	-	-	-	-	-
10-042	CHIMALUSTAC	5	CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA			-	6.0	-	527,474.0	-	-	-	-	-	-	-
10-043	COLINAS DE TARANGO	1	CONTINUACIÓN REMODELACIÓN CASITA REVOLUCIÓN			-	5.0	-	377,651.0	-	-	-	-	-	-	-
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	2	CONTINUACIÓN MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)			-	6.0	-	355,653.0	-	-	-	-	-	-	-
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	5	CASA DE ADULTO MAYOR			-	6.0	-	449,450.0	-	-	-	-	-	-	-
10-047	CORPUS CHRISTY	2	ESCALINATAS SEGURAS			-	6.0	-	1,540,609.0	-	-	-	-	-	-	-
10-049	COVE	1	SEGURIDAD EN LA COLONIA COVE (CÁMARAS MULTIFAMILIARES)			-	5.0	-	614,146.0	-	-	-	-	-	-	-
10-050	CRISTO REY	2	MANITA DE GATO			-	4.0	-	427,590.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Período:		Enero - Marzo													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)											AVANCE PRESUPUESTAL %
		CLAVE	DENOMINACIÓN	SANADOR	SUSTITUTO	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
10-051	DE TARANGO (R/COA)	1	CONTINUACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE COLINA DE CAGUAS.			-	6.0	-	336,442.0	-	-	-	-	-	-
10-052	DESARROLLO URBANO	6	PINTATE DE COLORES CONTINUIDAD			-	4.0	-	743,236.0	-	-	-	-	-	-
10-053	DOS RIOS	2	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFERIQUE			-	6.0	-	417,005.0	-	-	-	-	-	-
10-054	EL ARBOL	1	PINTURA EN FACHADAS EN TODA LA COLONIA DEL ÁRRAI			-	4.0	-	340,217.0	-	-	-	-	-	-
10-055	EL BOSQUE	2	POR UN BOSQUE MÁS COLORIDO			-	4.0	-	371,687.0	-	-	-	-	-	-
10-057	EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	2	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS			-	4.0	-	355,241.0	-	-	-	-	-	-
10-058	EL BOSQUE SECCION TORRES	3	VELARIA			-	6.0	-	345,144.0	-	-	-	-	-	-
10-059	EL CAPULIN	3	KIOSCO, DE FUERZA Y PROGRESO EL CAPULIN.			-	6.0	-	495,433.0	-	-	-	-	-	-
10-060	EL CAPULIN (AMPL)	3	MOVILIDAD SEGURA E ILUMINACIÓN			-	6.0	-	355,374.0	-	-	-	-	-	-
10-061	BOSCOSO (U HAB)	1	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS DEL RESIDENCIAL BOSCOSO			-	4.0	-	395,795.0	-	-	-	-	-	-
10-062	EL MIRADOR	3	CONTINUACIÓN DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO EN ANDADOR			-	6.0	-	355,098.0	-	-	-	-	-	-
10-063	EL PARAISO	6	PROL. TICALCAPA, ESQ. CON 3RA. CDA. DE SAN			-	4.0	-	583,191.0	-	-	-	-	-	-
10-064	EL PIRU (FRACC)	2	COLORRANDO TU COLONIA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE RED DE DRENAJE EN SECCIÓN I HASTA SECCIÓN J			-	6.0	-	433,648.0	-	-	-	-	-	-
10-065	EL PIRUL	4	MONITOREO CONSTANTE (CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA PUNTOS			-	5.0	-	515,537.0	-	-	-	-	-	-
10-066	EL POCITO	2	ENCHULA MI COLONIA CON CAMBIO DE BANQUETAS, AV. CHICAGO Y AV. MINAS			-	6.0	-	457,242.0	-	-	-	-	-	-
10-067	EL RODEO	1	PINTURA PARA FACHADAS Y COLOCACIÓN DE BANCAS EN ALGUNAS BANQUETAS			-	4.0	-	374,754.0	-	-	-	-	-	-
10-068	EL RUEDO	2	MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE COLORES			-	6.0	-	338,734.0	-	-	-	-	-	-
10-069	EMANCIPACION DEL PUEBLO (U HAB)	2	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS ÁREAS RECREATIVAS DE LA UNIDAD			-	4.0	-	412,536.0	-	-	-	-	-	-
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	1	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN C. ASTIFICIOS			-	6.0	-	355,008.0	-	-	-	-	-	-
10-071	ESTADO DE HIDALGO	2	DRENAJE BONDOLITO FASE 2			-	6.0	-	515,547.0	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-072	FLOR DE MARIA	1	REVICAR-TAMIENTO DE LA IRA PRIVADA DE FLOR DE MARIA A PARTIR DE ESQ. C. LAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO.			-	6.0	-	383,583.0	-	-	-	-	-	-	-
10-073	FLORIDA	3	COLOCACIÓN DE BANQUETAS EN AV. MINERVA ENTRE C. AJUSCO Y AV. VITO			-	6.0	-	742,131.0	-	-	-	-	-	-	-
10-074	FRANCISCOVILLA	2	COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERA			-	6.0	-	583,521.0	-	-	-	-	-	-	-
10-075	GALEANA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR			-	6.0	-	366,809.0	-	-	-	-	-	-	-
10-076	GARCIMARRERO	3	MOVILIDAD PEATONAL ATRAVÉS DE RAMPAS Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS TUBULARES EN PENDIENTE CALLE TEJOCOTE (DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL)			-	6.0	-	503,975.0	-	-	-	-	-	-	-
10-077	GARCIMARRERO NORTE	3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO			-	6.0	-	729,503.0	-	-	-	-	-	-	-
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	2	ESPACIOS INFANTILES Y RECREATIVOS EN PASO DE LOS PASADIZOS POR UNA MEJOR REHABILITACIÓN EN LA CALLE			-	6.0	-	377,444.0	-	-	-	-	-	-	-
10-079	GOLONDRINAS	1	REHABILITACIÓN EN LA CALLE			-	6.0	-	794,627.0	-	-	-	-	-	-	-
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCION	3	BANQUETAS DIGNAS E INCLUYENTES EN CALLES			-	6.0	-	677,619.0	-	-	-	-	-	-	-
10-082	GRAL A ROSALES	2	REHABILITACIÓN DE LAS ESCALERAS DE ANDADORES			-	6.0	-	343,623.0	-	-	-	-	-	-	-
10-083	GRAL C A MADRAZO	5	MEJORANDO TU SEGURIDAD, ARREGLANDO EL TALÚD DE CDA. VASCO DE QUIROGA			-	6.0	-	426,550.0	-	-	-	-	-	-	-
10-084	GUADALUPE INN	3	REPARACIÓN INTEGRAL DE GLORIETA VALVERDE, PASOS PEATONALES, PASADIZOS Y BANQUETAS			-	6.0	-	676,490.0	-	-	-	-	-	-	-
10-085	HERON PROAL	6	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DESDE AVENIDA CENTENARIO HASTA CALLE CUATRO			-	6.0	-	542,568.0	-	-	-	-	-	-	-
10-086	HOGAR Y REDENCION	2	REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN			-	6.0	-	537,718.0	-	-	-	-	-	-	-
10-087	ISIDRO FABELA	3	RECARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA			-	6.0	-	465,133.0	-	-	-	-	-	-	-
10-088	JALALPA	5	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA CALLE			-	6.0	-	759,083.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Periodo:		Enero-Marzo													
Ejercicio:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
10-009	JALAPA EL GRANDE	11	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE			-	6.0	-	1,173,716.0	-	-	-	-	-	-
10-092	JOSE MARIA PINO SUAREZ	4	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA			-	6.0	-	828,950.0	-	-	-	-	-	-
10-093	JURISTAS	3	3RA ETAPA REHABILITACIÓN DEL TALUD EN CALLE ALFONSO NORIEGA Y			-	6.0	-	403,353.0	-	-	-	-	-	-
10-095	LA ARAÑA	2	CAMBIO DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE BANQUETA EN AND. MORELOS Y DESASOLVE EN LA ARAÑA			-	6.0	-	435,939.0	-	-	-	-	-	-
10-096	LA CAÑADA	2	PINTANDO TU CASA (CONTINUIDAD)			-	4.0	-	568,543.0	-	-	-	-	-	-
10-097	LA CASCADA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA			-	5.0	-	466,746.0	-	-	-	-	-	-
10-098	LA CEBADA (AMPL)	1	REMODELACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL, LA CEBADA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			-	6.0	-	412,743.0	-	-	-	-	-	-
10-100	LA CONCHITA	2	REMODELACIÓN DE ESCALERAS			-	6.0	-	491,822.0	-	-	-	-	-	-
10-101	LA HERRADURA	1	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN			-	6.0	-	319,350.0	-	-	-	-	-	-
10-102	LA HUERTA	4	PINTANDO DE COLORES MEXICOLINA			-	4.0	-	363,451.0	-	-	-	-	-	-
10-103	LA JOYA	3	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRESANOS -MARISNEÑOS.			-	6.0	-	701,217.0	-	-	-	-	-	-
10-104	LA LOMA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOMA			-	6.0	-	870,396.0	-	-	-	-	-	-
10-105	LA MARTINICA	2	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 3			-	6.0	-	658,068.0	-	-	-	-	-	-
10-106	LA MEXICANA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C-2 DE BASE PLATA			-	5.0	-	921,182.0	-	-	-	-	-	-
10-107	LA MILAGROSA	5	MANTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEMBOCA EN LA CERRADA DE MATECA Y MURO DE CONTENCIÓN			-	6.0	-	408,669.0	-	-	-	-	-	-
10-108	LA OTRA BANDA	2	REPARAR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE TODA LA CALLE			-	6.0	-	449,599.0	-	-	-	-	-	-
10-109	LA PALMITA	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MONDA			-	6.0	-	437,353.0	-	-	-	-	-	-
10-111	LA PRESA	1	CONTINUAMOS ENROLANDO CAUCANOS Y AND.			-	6.0	-	441,089.0	-	-	-	-	-	-
10-112	LA PRESA SECCION HORNOS	1	PINTANDO LA PRESA SECCIÓN HORNOS			-	4.0	-	434,753.0	-	-	-	-	-	-
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	4	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			-	6.0	-	378,623.0	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldías:		02CD01 Atlatlahuaya Obregón													
Periodo:		Enero - Marzo													
Ejercicios:		2024													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
10-114	LAS ÁGUILAS	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.				5.0	824,832.0							
10-115	LAS ÁGUILAS (AMPL)	4	REPAVIMENTACIÓN DE C. REAL DE MINAS, MESETA, 3A COA DE BAHÍA Y LA COA DE BAHÍA.				6.0	1,119,232.0							
10-116	LAS ÁGUILAS SECC. HORNOS	3	CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SALÓN DE USO MULTIFUNCIÓN REAL DEL BOSQUE. SISTEMA GRUPAL DE CAPTACIÓN DE AGUA DE FIFRA.				6.0	367,552.0							
10-118	LAS CUEVITAS	1	REPELLEDO Y PINTURA PARA FACHADAS 2DA FASF				4.0	483,622.0							
10-119	LAS PALMAS	3	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD)				4.0	443,490.0							
10-120	LIBERACION PROLETARIA	1	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD)				6.0	499,641.0							
10-121	LIBERALES DE 1857	1	CAMBIO DE CRUADOS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)				6.0	687,917.0							
10-122	LLANO REDONDO	4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO DORADO, ENTRE LLANO PLATEADO Y LLANO ESMERALDA				6.0	440,101.0							
10-123	LOMAS DE AXOMIATLA	3	SANEAMIENTO (PLAGA HIEDRA) DE ÁRBOLES DEL PARQUE AXOMIATLA Y BARRANCA DE TARANGO.				3.0	418,542.0							
10-124	LOMAS DE BECERRA	2	CONTINUACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LED CON CONECCIÓN A C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO				5.0	1,285,577.0							
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	4	CAMBIO DE ASFALTO 2023				4.0	451,532.0							
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HARI)	6	ACCESO SEGURO				4.0	441,804.0							
10-127	LOMAS DE ECAPULA	6	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BARTOLOME FERRELO ESQ. MARCO POLO A BENJAMIN DE TILDEA				6.0	814,600.0							
10-128	LOMAS DE ECAPULIN	2	REPARACION DE LA AV ARBOLESAS CON DAÑAMIENTOS				6.0	480,100.0							
10-129	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	5	INTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN ÁREAS COMUNALES				4.0	345,705.0							
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA	2	CAMBIO DE DRENAJE				6.0	924,002.0							
10-132	LOMAS DE LA ERA	1	MEJORANDO MIS CALLES				6.0	1,657,882.0							
10-133	LOMAS DE LAS ÁGUILAS	3	ADECUACIONES A LA CAIDA DE DRENAJE Y REFORZAMIENTO DEL POZO FRENTE A BARRANCA DE TARANGO				6.0	558,438.0							



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GABAJADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pasos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	1	CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA DE CALLE 2 ENTRE CALLE 6 Y AV. DESIERTO DE LOS LEONES			-	6.0	-	514,773.0	-	-	-	-	-	-	-
10-135	LOMAS DE LOS CEDROS	1	RECONSTRUYAMOS CEDROS: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PEORES CONDICIONES: MANUEL ÁVILA CAMACHO, CALLE DE LOS CEDROS			-	6.0	-	744,312.0	-	-	-	-	-	-	-
10-136	LOMAS DE NUEVO MEXICO	3	REENCARPETAMENTO EN C. CANTEROS			-	6.0	-	467,292.0	-	-	-	-	-	-	-
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	1	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE DISEÑO EN CALLES			-	6.0	-	612,283.0	-	-	-	-	-	-	-
10-139	LOMAS DE SAN ANGELES	6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA, DE TODA LA COLONIA			-	6.0	-	503,774.0	-	-	-	-	-	-	-
10-140	LOMAS DE SANTA FE	1	CONTINUACIÓN DEL CAMBIO DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN VEREDA DE SANTA FE ESQUINA CON CERRADA DE QUIROGA Y EN VEREDA SANTA FE FRONTALES			-	6.0	-	352,491.0	-	-	-	-	-	-	-
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	2	ARREGLO DE CALLE.			-	6.0	-	364,673.0	-	-	-	-	-	-	-
10-142	LOMAS DE SANTO DOMINGO	1	RECONSTRUIR ESCALERAS			-	6.0	-	409,630.0	-	-	-	-	-	-	-
10-145	LORETO	5	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA			-	6.0	-	416,189.0	-	-	-	-	-	-	-
10-146	LOS CEDROS	2	CONTINUACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN EL CERRO DULCE (RÍO MUYURARI)			-	6.0	-	313,360.0	-	-	-	-	-	-	-
10-147	LOS GAMITOS	2	CONTINUACIÓN (MEJORANDO FACHADAS) REMOZAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS.			-	4.0	-	389,456.0	-	-	-	-	-	-	-
10-148	MARGARITA M DE JUAREZ	1	POR UNA COLONIA DE ALTA GAMA			-	4.0	-	421,155.0	-	-	-	-	-	-	-
10-149	MARIA G DE GARCIA RUIZ	6	REPARACIÓN DE BANQUETAS			-	6.0	-	578,258.0	-	-	-	-	-	-	-
10-151	MERCEDE GOMEZ	2	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE MEJIA			-	6.0	-	568,179.0	-	-	-	-	-	-	-
10-152	METROPOLITANO (U HAB)	2	RECONSTRUIR CALLES IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS			-	4.0	-	399,788.0	-	-	-	-	-	-	-
10-153	MIGUEL GAONARMENTA	6	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL MIGUEL GAONARMENTA			-	6.0	-	619,459.0	-	-	-	-	-	-	-
10-154	MIGUEL HIDALGO	2	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES			-	6.0	-	406,181.0	-	-	-	-	-	-	-
10-155	MILPA DEL CEDRO	1	MURO DE CONTENCIÓN HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			-	6.0	-	339,499.0	-	-	-	-	-	-	-
10-156	MINAS DE CRISTO	1	CAMBIO DE PLANCHAS DE ECOCRETO			-	6.0	-	672,365.0	-	-	-	-	-	-	-
10-157	MOLINO DE ROSAS	4	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DUALES, EN EL ROSA DE LOS ANGELES Y ROSA ESTRELL			-	5.0	-	852,858.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero-Marzo															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL		
		CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE		OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO	PAGADO
10-158	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	4	RESTAURANDO LA IMAGEN	LA		-	6.0	-	542,639.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	3	INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR			-	4.0	-	402,357.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-161	OCHO DE AGOSTO	1	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL			-	6.0	-	444,578.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-162	OCOTILLOS	2	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ANDADOR 1 OYAMEL FITNESS OCOTILLOS			-	6.0	-	361,531.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-166	PALMAS	2	REGENERACION DE BAQUETAS EN TODA LA COLONIA CON PASO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ANILINACION			-	6.0	-	625,730.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-167	PALMAS AXOTITLA	5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE MANGANESO Y MINA CEANTIMONIO.			-	6.0	-	460,997.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-168	PARAJE EL CABALLITO	2	NUEVOS DRENAJES TUBERIAS Y BROCALES, COLADERAS PARA CASCOS PARANFACI			-	6.0	-	1,398,708.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (U HAB)	7	2023 BOMBAS PARA POZO TORMENTA Y CARGAMO 2024 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO			-	4.0	-	567,795.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-170	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	1	INCREMENTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS ARECOS			-	4.0	-	542,289.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-171	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	2	IMAGEN URBANA PINTA DE FACHADAS			-	4.0	-	757,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-172	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	5	REENCARPETADO EN PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO			-	6.0	-	1,024,951.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-173	PODER POPULAR	4	REPARACIÓN DE TALUD DE LA ENTRADA DE 9 DE MAYO Y RAMPA DE CALLE 10			-	6.0	-	380,655.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-174	POLVORA	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD UNA POR MANZANA, HASTA LLEGAR A 12.			-	5.0	-	453,272.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-175	PONCIANO ARRIAGA	6	CONTINUACIÓN REPAVIMENTACIÓN C. 5 A 9, ENTRE C. RICARDO Y LA BARRA DE LA PERA XOCHIMILCO.			-	6.0	-	430,305.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE			-	6.0	-	454,800.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-177	PRESIDENTES	3	REENCARPETAR DE LA C. LÁZARO CARDENAS Y C. MANUEL ÁVILA CAMACHO (CONTINUIDAD).			-	6.0	-	835,091.0	-	-	-	-	-	-	-	-
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	2	REENCARPETADO EN LA CALLE GROOVER CLEVELAND			-	6.0	-	550,341.0	-	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Periodo:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	CAMBIADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	2	CON COLOR MI COLONIA (EMPEZANDO POR HACIENDA DE LA FLOR, HACIENDA OJO DE AGUA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			-	4.0	-	746,939.0	-	-	-	-	-	-	-
10-180	PRIVADA CENTENARIO	2	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CENTENARIO CON VÁLVULA Y TOMA DE AGUA			-	6.0	-	401,185.0	-	-	-	-	-	-	-
10-181	PROF JOSE ARTURO LOPEZ	2	ESCALERAS Y REJAS TUBULARES PARA PASO PEATONAL EN CALLE PANADERA			-	6.0	-	449,895.0	-	-	-	-	-	-	-
10-182	PROGRESO TIZAPAN	2	AULA NUMERO 2			-	6.0	-	854,047.0	-	-	-	-	-	-	-
10-183	PUEBLO NUEVO	2	CONCRETO HIDRÁULICO EN CADA DE PUEBLO NUEVO			-	6.0	-	377,537.0	-	-	-	-	-	-	-
10-184	PUENTE COLORADO	4	TERCERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO PUENTE COLORADO			-	6.0	-	537,725.0	-	-	-	-	-	-	-
10-185	PUENTE COLORADO (AMPL)	2	CÁMARAS DE SEGURIDAD EL MIRADOR PARA TODA LA COLONIA			-	5.0	-	515,633.0	-	-	-	-	-	-	-
10-185	PUNTA DE CEHUAYO	4	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO TRANSFORMANDO MERCURIO			-	6.0	-	542,938.0	-	-	-	-	-	-	-
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	2	MERCURIO			-	6.0	-	679,060.0	-	-	-	-	-	-	-
10-188	REACOMODO PINO SUAREZ	2	LONETA PARA LOS APARTOS DE EJERCICIO			-	6.0	-	312,336.0	-	-	-	-	-	-	-
10-190	RINCON DE LA BOLSA	2	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS AND. NARDO ESQ. JACARANDAS, ENTRE MALVA Y PENSAMIENTO.			-	6.0	-	446,639.0	-	-	-	-	-	-	-
10-192	SAN ANGEL	3	PUESTA EN VALOR DE BANQUETAS EN ZONA HISTÓRICA DE SAN ANGEL, INCLUYENDO RESTAURAR Y REPONER EL RECINTO, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRENOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN			-	6.0	-	533,790.0	-	-	-	-	-	-	-
10-193	SAN ANGEL INN	4	PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRENOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN			-	3.0	-	441,677.0	-	-	-	-	-	-	-
10-194	SAN BARTOLO AMEYALCO (PIBLO)	2	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍRCA DEL CENTRO DEL PBL. SAN BARTOLO AMEYALCO			-	6.0	-	2,742,815.0	-	-	-	-	-	-	-
10-195	SAN CLEMENTE	8	REPAYMENTACIÓN DE CALLE TARANGO DE JERA CERRADA DE JACARANDAS A MIRASOL			-	6.0	-	896,475.0	-	-	-	-	-	-	-
10-196	SAN GABRIEL	3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DE ACCESO DE AND. 1 DE SAN GABRIEL			-	6.0	-	356,076.0	-	-	-	-	-	-	-
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CON LUMINARIAS CONECTADAS AL C.Z.			-	5.0	-	414,306.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD01Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL		
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO		PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-198	SANTA FE	4	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS			-	4.0	-	1,034,004.0	-	-	-	-	-	-	-
10-200	SANTA LUCIA	6	RECUPERACIÓN DE CALLES EMPEDADAS DEL PUEBLO SANTA LUZ (ÁCHANTEPEC ETAPA			-	6.0	-	999,615.0	-	-	-	-	-	-	-
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO	3	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN DESIERTO DE MARAVIM			-	6.0	-	378,642.0	-	-	-	-	-	-	-
10-202	SANTA LUCIA (PBLO)	2	FACHADA Y LUMINARIAS			-	4.0	-	351,641.0	-	-	-	-	-	-	-
10-203	SANTA MARÍA NONOALCO	3	CAMARAS DE SEGURIDAD			-	5.0	-	742,164.0	-	-	-	-	-	-	-
10-204	SANTA ROSA XOC-HIAC (PBLO)		EN PROCESO DE DELIBERACIÓN CALENTADORES SOLARES PARA EL AREA DE ALBERCA AREA COMUN DE LA UNIDAD HABITACIONAL SEARS			-	6.0	-	2,047,425.0	-	-	-	-	-	-	-
10-205	SEARS ROEBUCK (U HAB)	3	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA A LA CISTERNA EN EL INTERIOR DE LAS UNIDADES			-	4.0	-	354,299.0	-	-	-	-	-	-	-
10-206	TARANGO (U HAB)	6	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2023-2024			-	5.0	-	413,087.0	-	-	-	-	-	-	-
10-208	TECOLALCO	2	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SALÓN DE TITULACIÓN DE REGIA Y PUERTA DE ACCESO AL KIOSCO Y JUEGOS INFANTIL			-	6.0	-	370,653.0	-	-	-	-	-	-	-
10-209	TEJOCOTE	3	CAMBIO DE DRENAJE HIDRÁULICO			-	6.0	-	855,212.0	-	-	-	-	-	-	-
10-212	TEPOTLA	1	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE			-	6.0	-	659,200.0	-	-	-	-	-	-	-
10-213	TETELPAN	5	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, DESIERTO DE SIND, DESIERTO DE TURAN Y DESIERTO DE SINDIA			-	6.0	-	353,432.0	-	-	-	-	-	-	-
10-214	TETELPAN (PBLO)	2	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA TODA LA COLONIA			-	6.0	-	354,563.0	-	-	-	-	-	-	-
10-215	TETELPAN	6	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL CALLEJÓN ARBOLADAS (ANTERIOR: CALLE GUANAJUBI)			-	6.0	-	500,259.0	-	-	-	-	-	-	-
10-216	TIZAMPAMPANO	2	CAMINO SEGURO			-	6.0	-	779,064.0	-	-	-	-	-	-	-
10-219	TLACOYAQUE	5	EMBELLECE LAS CALLES CON CEMENTO			-	6.0	-	393,760.0	-	-	-	-	-	-	-
10-220	TLACOYAQUE (AMPL)	4	RENOVIACIÓN 3RA ETAPA DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE			-	6.0	-	628,605.0	-	-	-	-	-	-	-
10-221	TLACOYAQUE (BARR)	2	ADOQUINADO EN LAS CALLES MIXTECA Y ENCHÚLAME MI CALLE			-	6.0	-	744,751.0	-	-	-	-	-	-	-
10-222	TLACUITLAPA	3	POR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE MI COLONIA			-	5.0	-	566,808.0	-	-	-	-	-	-	-
10-223	TLACUITLAPA REACOMODO (AMPL)	200	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS			-	4.0	-	410,949.0	-	-	-	-	-	-	-
10-226	TOLTECA	2				-		-		-	-	-	-	-	-	-
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	3				-		-		-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón														
Periodo:		Enero - Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pasaos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL	
		NOMBRE	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
10-228	TORRES DE POTRERO	8	DELIMITACIÓN DEL PERIMETRO EN PROLONGACIÓN PINOS, CON EURORREJA, DE CALLE GUERRERO HASTA			-	6.0	-	1,263,037.0	-	-	-	-	-	-	-
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	7	REPARACIÓN DE FUGAS Y MANTENIMIENTO A REJILLAS EN ÁREAS COMUNES			-	4.0	-	628,347.0	-	-	-	-	-	-	-
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA EN LA UNIDAD BELEN (ETAPA 3).			-	4.0	-	455,644.0	-	-	-	-	-	-	-
10-231	BELEN DE LAS FLORES (U HAB)	3	CONTINUACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA COLOCACIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS			-	4.0	-	550,069.0	-	-	-	-	-	-	-
10-234	UNION POPULAR EMIANO ZAPATA (U HAB)	2	SUSTITUCIÓN TOTAL DEL TUBO DE DRENAJE, C. REFUTO IIIÉREZ			-	4.0	-	527,649.0	-	-	-	-	-	-	-
10-235	VALENTIN GOMEZ FARIAS	1	ANDADORES NUEVA IMAGEN URBANA INICIO EN ANDADOR4TO,3RO,2DO Y 1RO DE QUITANA ROO Y 1ER ANO, DE GUANA JUATO (PINTURA PARA TODOS)			-	6.0	-	462,303.0	-	-	-	-	-	-	-
10-236	VILLA PROGRESISTA	5	PINTAMOS LA COLONIA			-	6.0	-	500,375.0	-	-	-	-	-	-	-
10-237	VILLA SOLIDARIDAD	1	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO EN SUDOCCIDENTE EN CUINTA ETAPA DEPORTE PARA TODOS ILUMINANDO PARA UNA NUEVA IMAGEN EN 1RA VICTORIA			-	4.0	-	385,519.0	-	-	-	-	-	-	-
10-239	ZENON DELGADO	1	VELARIA EN JUEGOS INFANTILES			-	4.0	-	495,739.0	-	-	-	-	-	-	-
10-240	ZOTOLITLA	3	CONTINUACION DE LA REPARACION DE LA ESCALINATA EN ANDADOR SOR JUANA			-	6.0	-	525,252.0	-	-	-	-	-	-	-
10-241	19 DE MAYO	1	CÁMARA DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL (CONTINUADO)			-	6.0	-	388,853.0	-	-	-	-	-	-	-
10-242	1RA VICTORIA	5	MEJORAMIENTO DE IMAGEN APLANADO Y PINTURA			-	4.0	-	405,139.0	-	-	-	-	-	-	-
10-243	1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	4	RENOVELACION DE ADQUIN EN LA C. CANTERA, CANTIL, DEPORTE Y DEPORTE			-	6.0	-	551,153.0	-	-	-	-	-	-	-
10-244	26 DE JULIO	3	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA, STA CDA DE BELEN, BAJADA DE BELEN Y CDA AZUCENA			-	6.0	-	388,636.0	-	-	-	-	-	-	-
10-245	2DA EL PIRUL (AMPL)	3	BARANDALES			-	4.0	-	713,478.0	-	-	-	-	-	-	-
10-246	2DA JALAPATEPITO (AMPL)	2	REENCARPETADO DE LAS C. 4 Y 8			-	6.0	-	1,100,232.0	-	-	-	-	-	-	-



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcalde:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero-Marzo														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Paisos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-253	OLIVAR DEL CONDE SECCION II	3RA 5	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE (CALLE 12 ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA PADRE HIDALGO, HASTA DONDE ALCANCE EL			-	6.0	-	1,019,591.0	-	-	-	-	-	-	
10-254	OLIVAR DEL CONDE SECCION I	2DA 1	REPAVIMENTO NUEVO PARA EL OLIVAR			-	6.0	-	1,254,418.0	-	-	-	-	-	-	
10-255	OLIVAR DEL CONDE SECCION II	2DA 4	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN C. 29 Y C. 30 (CONTINUACIÓN			-	6.0	-	1,009,172.0	-	-	-	-	-	-	
10-256	SANTA FE KM 8.5	2	CÁMARAS DE SEGURIDAD COMENZANDO EN C. VASCO DE QUIROGA			-	5.0	-	357,145.0	-	-	-	-	-	-	
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	4	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA U.T. PREDIO LA ANGOSTURA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6.0	-	475,276.0	-	-	-	-	-	-	
10-259	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	U 4	CONTINUIDAD IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS Y CICLOPISTA			-	4.0	-	365,495.0	-	-	-	-	-	-	
10-260	SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U HAB)	U 4	REPAVIMENTACIÓN AREA COMUN Y ESTACIONAMIENTO NO TECHADO DESDE LA CASA 3 HASTA EL EDIFICIO.			-	4.0	-	339,555.0	-	-	-	-	-	-	
						-	4.0	1,409,538.0	1,409,538.0	-	-	-	-	-	-	
						-	5.0	31,599,494.0	624,033.0	-	-	-	-	-	-	
						-	6.0	131,336,362.0	20,017,253.0	-	-	-	-	-	-	
TOTAL URG						-		145,234,394.0	145,234,394.0	-	-	-	-	-	-	



# R-RAMA

# RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Marzo 2024

CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD (LATRPERCDMX)		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
Capítulo 2000 Materiales y suministros.	2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Se aplicarán medidas de racionalización en la adquisición de papelería, libretas y carpetas en la Alcaldía Álvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.
Capítulo 2000 Materiales y suministros.	2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Se aplicarán medidas de racionalización en la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en la Alcaldía Alvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.
Capítulo 2000 Materiales y suministros.	2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Se aplicarán medidas de racionalización en la adquisición de vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal en la Alcaldía Alvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3100 Servicios Básicos	Se aplicarán medidas de racionalización en los rubros de servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información en la Alcaldía Alvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	Se aplicarán medidas de racionalización en los servicios de apoyo administrativo y fotocopiado en la Alcaldía Alvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Se aplicarán medidas de racionalización en la contratación de seguro de bienes patrimoniales en la Alcaldía Alvaro Obregón.	0.00	Se tiene considerado para este ejercicio aplicar medidas de austeridad y racionalidad en los rubros citados, sin embargo, a la fecha aún no se refleja en el presupuesto la aplicación de dichas medidas, toda vez que el ejercicio apenas comienza a operar.



**6d**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF-  
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES  
POR CATEGORIA)**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:  
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,417,014,407</b>	<b>198,460</b>	<b>1,417,212,867</b>	<b>329,640,949</b>	<b>297,090,851</b>	<b>1,087,571,918</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,417,014,407	34,159	1,417,048,566	329,476,648	297,080,827	1,087,571,918
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C= (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	164,301	164,301	164,301	10,024	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C= (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,417,014,407</b>	<b>198,460</b>	<b>1,417,212,867</b>	<b>329,640,949</b>	<b>297,090,851</b>	<b>1,087,571,918</b>