




Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

02CD01 ÁLVARO OBREGÓN

Período: Enero-Septiembre 2023

Titular:


Mtra. Lía Límón García
Alcaldesa en Álvaro Obregón

Responsable:


Lic. Claudia Islas Lagos
Directora General de Administración y Finanzas



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN				OBSERVACIÓN
Período:		Enero-Septiembre 2023				
Fecha de Elaboración:		16-oct-23				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X				
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	X		X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN	X		X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	X		X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Formato para el control interno de la DEIRC

Elaboró:

Lic. Félix Corona Méndez
Director de Finanzas

Autorizó:

Lic. Claudia Istas Lagos
Directora General de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
Fecha de Elaboración:	16 de Octubre de 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al período	(764,663,009.80)	La variación registrada, se debe a que el presente cálculo se realiza con la referencia de los recursos anuales en función de los recursos ejercidos y comprometidos en los ptres trimestres del ejercicio, por lo que al estar en desarrollo el ejercicio fiscal aún no se llevan a cabo la totalidad de los procesos de diversas licitaciones que permitirán la adquisición de bienes, servicios, insumos, materiales y suministros, así como obras publicas de infraestructura y mantenimiento; asimismo, la variación obedece a que, aun estaban en el periodo, en proceso de ejecución trabajos diversos como los proyectos de presupuesto participativo, trabajos de mantenimiento a escuelas, pavimentación, taludes, drenaje y agua potable; destacando también que el gasto se encuentra asociado al calendario establecido, así como de acuerdo con la recepción de la documentacion comprobatoria para pago, por lo que comparar el avance presupuestal del período cuando se conoce que aún falta la última parte del ejercicio, genera una variación que al al final de año se eliminará.
2.- Principales acciones realizadas durante el período	1,970,271,261.76	Durante el período enero-septiembre del ejercicio, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes y los festejos del día de la niña y el niño en el parque Jalalpa 2000 y en otras tres ubicaciones como Torres de Potrero, Plateros y el SUM, y se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas, destacando la tradicional Feria de las Flores celebrada en el mes de Julio donde hubo diversos eventos como conciertos, exposiciones, conferencias, obras de teatro, entre otros, así como los eventos cívicos para conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio y las Fiestas Patrias en la sede de la Alcaldía durante septiembre, por otra parte se realizaron en los diversos espacios deportivos torneos de futbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel, teatro en plazas públicas, ferias de regreso a clases, ; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, jornadas de reforestación y reciclaje y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,949,104,187.08	Durante el período enero-septiembre del ejercicio, se han realizado acciones entre las que destacan, el pago de sueldos base al personal permanente, lista de raya, honorarios y eventual que labora en las diferentes áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón, así como, pago de horas extraordinarias, retribuciones de carácter social, entre otros. Asimismo, se han desarrollado trabajos básicamente mediante obra por administración de mantenimiento a la superficie de rodamiento (bacheo), así como se han efectuado trabajos menores por administración de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, guarniciones y banquetas, alumbrado, limpia, en diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía; por otra parte, se llevó a cabo el festival de día de reyes y los festejos del día de la niña y el niño en el parque Jalalpa 2000 y en otras tres ubicaciones como Torres de Potrero, Plateros y el SUM, y se han tenido clases en diversos Centros de Atención y Cuidado Infantil, se efectuaron los eventos cívicos de conmemoración del día de la bandera en la Plaza la Bombilla y en la explanada de la Alcaldía, se conmemoró el día de la constitución y el natalicio de Benito Juárez, así como diversas acciones en favor de la mujer tales como atención psicológica, legal, médica y de asistencia a través de la línea aliada y de los puntos violeta a mujeres, se han realizado actividades culturales, recreativas y deportivas, destacando la tradicional Feria de las Flores celebrada en el mes de Julio donde hubo diversos eventos como conciertos, exposiciones, conferencias, obras de teatro, entre otros, así como los eventos cívicos para conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio y las Fiestas Patrias en la sede de la Alcaldía durante septiembre, por otra parte se realizaron en los diversos espacios deportivos torneos de futbol, taekwondo, box, zumba, manualidades, tejido, globoflexia, conciertos sinfónicos en el Centro Cultural San Ángel, teatro en plazas públicas, ferias de regreso a clases, ; por otra parte, se llevó a cabo la limpieza de barrancas, jornadas de reforestación y reciclaje y la atención médica, psicológica y dental, en los consultorios periféricos, finalmente, ha sido importante las acciones policiales de proximidad, servicios de vigilancia preventivos, de mitigación de riesgos en barrancas, laderas y taludes; aunado a la preparación de los padrones, expedientes y reglas de operación de los apoyos y ayudas sociales que se entregarán en el transcurso del ejercicio.

Formulario para el cumplimiento de la CEEC

Elaboró: 
Lic. Félix Corona Méndez
Director de Finanzas

Autorizó: 
Lic. Claudia Ixta Lagos
Directora General de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

ECG

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:										02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	
Período:										Enero-Septiembre 2023	
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,499,026,023.00	2,254,671,293.20	1,670,868,739.29	1,452,502,081.62	246,007,511.04	1,452,502,081.62	1,452,502,081.62	1,698,509,593.56	-556,161,699.64		
1000	1,313,178,959.00	1,313,203,468.52	945,943,337.66	882,016,389.68	16,561,144.59	882,016,389.68	882,016,389.68	898,577,534.67	-414,625,933.85	68 La variación que se observa se debe a que, a la fecha del presente informe, solo se han erogado recursos para cubrir la nómina y las prestaciones al tercer trimestre, por lo que aún falta cubrir dichos conceptos para los siguientes tres meses restantes, lo cual hará que la variación vaya disminuyendo conforme avance el ejercicio.	
2000	117,860,737.00	111,487,687.63	88,123,438.29	55,676,515.41	20,790,549.28	55,676,515.41	55,676,515.41	76,467,064.69	-35,020,622.94	69 La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe aún estaban en proceso de contratación diversas adquisiciones y licitaciones de materiales y suministros, mismos que se adquirirán en el siguiente trimestre, cabe destacar, que la variación también es originada, porque ésta es resultado de comparar el presupuesto ejercido y compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de compra y entrega de bienes que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones son requeridas por las áreas operativas, aunado a que la facturación y pago de las mismas se procesa conforme al calendario establecido, destacando lo previsto en materia de material y suministros médicos, alimentos, material de limpieza y artículos deportivos, material gráfico institucional, medicina y productos farmacéuticos, materiales médicos, prendas de seguridad y protección personal, materiales y equipos menores de oficina, entre otros. Cabe señalar que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	
3000	706,234,527.00	638,682,653.05	489,922,658.34	413,463,707.25	151,255,730.21	413,463,707.25	413,463,707.25	564,719,437.46	-73,963,215.59	88 La variación que se observa, se debe a que a la fecha del presente informe aún estaban en proceso de contratación diversos servicios, mismos que se desarrollarán en el siguiente trimestre, cabe destacar que la variación también es originada, porque ésta es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de contratación y entrega de servicios que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones que son requeridas por las áreas operativas, aunado a que la facturación y pago se realiza conforme al calendario establecido destacando lo previsto en materia de arrendamiento y mantenimiento de vehículos, impuestos sobre nómina, mantenimiento menor de inmuebles, servicios de agua potable, servicios de Internet, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería, y actividades relacionadas, servicios de difusión, espectáculos culturales, gastos de orden social y otros impuestos derivados de una relación laboral, entre otros, resaltando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	
4000	159,751,800.00	169,297,484.00	144,879,305.00	101,345,469.28	57,400,087.46	101,345,469.28	101,345,469.28	158,745,556.74	-30,551,927.26	84 La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en lo relacionado con la entrega de los apoyos sociales, debido a que aún el ejercicio no termina y el pago de los apoyos se realiza conforme al calendario establecido destacando lo previsto en materia de programas sociales como Contigo Vecina, Apoyo económico y fomento al desarrollo social, Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2023, apoyos a "Estancias Infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón", "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023", aunado a que los apoyos destinados a unidades habitacionales resultado de la consulta del presupuesto participativo, "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia", entre otros, aún se encuentran en proceso de entrega, por lo que el menor ritmo de gasto ha sido acorde a lo establecido y sin afectar a la comunidad obregonense.	
7000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	- No existe variación del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo.	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,066,932,242.00	1,138,183,494.58	863,676,328.49	517,769,180.14	411,913,004.28	517,769,180.14	517,769,180.14	929,632,184.42	-208,501,310.16		
2000	224,128,184.00	244,409,451.81	204,387,346.45	139,030,039.50	68,349,164.77	139,030,039.50	139,030,039.50	207,379,204.27	-37,030,247.54	85 La variación registrada, se debe a que a la fecha del presente informe aún estaban en proceso de contratación diversas adquisiciones y licitaciones de materiales y suministros, mismos que se adquirirán en el siguiente trimestre, cabe destacar que la variación también es originada, porque ésta es resultado de comparar el presupuesto ejercido y compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de compra y entrega de bienes que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones que son requeridas por las áreas operativas, aunado a que la facturación y pago de las mismas se procesa conforme al calendario establecido, destacando lo previsto en materia eléctrica y electrónico, materiales y artículos para construcción y reparación, material gráfico institucional, mezcla asfáltica, cemento, madera, vidrio, vestuario y uniformes, prendas de seguridad y protección personal, entre otros, destacando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	
3000	320,367,144.00	393,840,570.04	298,812,844.68	217,000,888.51	116,806,897.12	217,000,888.51	217,000,888.51	333,807,785.63	-60,032,784.41	85 La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de pago que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones, que son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago del servicio de energía eléctrica, servicio de arrendamiento y reparación y mantenimiento de equipos de transporte para servicios y programas públicos, servicios de capacitación, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de conservación y mantenimiento menor de inmuebles, entre otros, el cual se aplica conforme al calendario establecido, resaltando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN										
Período:		Enero-Septiembre 2023										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO			
5000	49,625,821.00	48,765,358.00	38,141,021.00	24,586,591.65	599,692.82	24,586,591.65	24,586,591.65	25,186,284.47	-23,579,073.53	52	La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de pago que avanzan conforme a las necesidades de los servicios y acciones son requeridas por las áreas operativas, como lo es el caso del pago por la adquisición de vehículos operativos, cámaras y equipos de video, equipo para seguridad pública y equipo de cómputo, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resaltando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	
6000	472,811,093.00	451,168,114.73	322,335,116.36	137,151,660.48	226,157,249.57	137,151,660.48	137,151,660.48	363,308,910.05	-87,859,204.68	81	La variación que se observa, es resultado de comparar el presupuesto ejercido más el compromiso a la fecha de corte del periodo con respecto al presupuesto modificado anual lo cual en automático refleja una variación, en diversos rubros, debido a que aún el ejercicio no termina, y existen procesos de pago que avanzan conforme al desarrollo de las obras públicas por contrato, incidiendo en mayor medida los tiempos para la definición y emisión de los resultados de las obras del presupuesto participativo; así como, por los tiempos para el desarrollo de trabajos de mantenimiento a las redes de drenaje, agua potable, pavimentación, construcción de banquetas y mantenimiento a la red de alumbrado, entre otros, pagos que se aplican conforme al calendario establecido, resaltando que el menor ritmo de presupuesto ejercido no ha implicado el dejar de desarrollar acciones en beneficio de la comunidad.	
TOTAL URG	3,365,958,265.00	3,392,854,787.78	2,534,545,067.78	1,970,271,261.76	657,920,516.22	1,970,271,261.76	1,970,271,261.76	2,628,191,777.98	-764,663,009.80			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

EPC

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Periodo: Enero - Septiembre 2023

Table with columns: PARTIDA ESPECÍFICA, PRESUPUESTO (APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + COMPROMETIDO), VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO), and A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO. The table contains a large watermark reading 'NO APLICA'.

Handwritten signatures in blue ink.



Gobierno de la
Ciudad de México

Secretaría de
Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2023

AP-RF

Avance Presupuestal de Recursos de Origen Federal

Ciudad Innovadora
y de Derechos



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150130_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2023-ORIGINAL DE LA URG

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
87,294,933.00	87,294,933.00	78,525,697.00	17,259,533.55	61,895,118.37	61,895,118.37	61,895,118.37	70.90	70.90	70.90	90.67

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron diversos torneos de Fútbol, entre los que se encuentran "Fútbol con Valores" impartido por Escollas del Equipo Club América Mónica Rodríguez, en el Deportivo Valentín Gómez Farías; Cuadrangular Infantil en el Deportivo Batallón de San Patricio y Belén de las Flores y la Inauguración de la Copa Convide 23 en el Batallón de San Patricio, a la fecha asistieron 3,460 personas a las diferentes actividades. Así mismo se proporcionaron actividades de activación física en los Deportivos Batallón de San Patricio, Plateros, Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3, entre otros.

A través del Programa Social "Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral 2023" se otorga un apoyo mensual de \$5,000.00 a 140 personas facilitadoras de servicios, mediante la oferta de talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas, artísticas y de apoyo a la comunidad, que promueven las habilidades y el desarrollo de la población en las 9 Casas del Adulto Mayor, CAOS y Centros Interactivos.

igualmente se lleva a cabo la rehabilitación del Mercado Olivar del Conde los trabajos consisten en desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran duetos, bases, registros, tierras físicas, así como suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150230_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
1,676,090,144.00	1,676,090,144.00	1,251,065,960.00	133,909,454.77	1,043,056,384.04	1,043,056,384.04	1,043,056,384.04	62.23	62.23	62.23	70.22

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas para el periodo comprendido de enero a septiembre consistieron en liberación de pasos peatonales y vehiculares, así como la recuperación de espacios públicos, dichas acciones comprenden 215 peticiones de vecinos en la que solicitaron el retiro de tubos, escombros, cascajo, madera, macetas, rejas colocadas en la vía pública en diversas colonias de la Alcaldía entre las que se encuentran calle Cráter colonia Jardines del Pedregal; Reacomodo Pino Suárez; Paso de la Nieve, colonia Santa Fe; calle San Jerónimo colonia Presa Sección Hornos; calle Hondureños colonia Paraíso, Av. Chicago colonia El pocito; Río Azoyapan colonia San Bartolo; calle de Chinchas colonia Segundo Reacomodo Tlaxiapa, calle 125-A colonia Cove; Anselmo Surutiza col Minas de Cristo; General Anaya col Merced Gómez; Andador 64 Mza 3, Lt 12, Col. Olivar del Conde, calle Platón, Quinta cda. y Barranca, Col. la Milagrosa, calle 25, Col. Olivar del Conde, dando un total de 272 acciones en cumplimiento a la Normatividad vigente y en beneficio de la comunidad obregonense.

Se han liberado los pasos peatonales y vehiculares y recuperado espacios públicos, dichas acciones comprenden , 29 espacios públicos recuperados en calle Halcones colonia Golondrinas, calle San Jerónimo colonia La Presa Sección Hornos, en calle Soconusco colonia Zenón Deigado, Caizada de las Águilas colonia Las Águilas, calle Julián casas colonia Balcones de Cehuayo, calle Franceses colonia Paraíso, Cerrada de Mina Real del Catorce, colonia Real del Monte, calle Grullas colonia Golondrinas, entre otros; recuperación de áreas verdes en calles como: calle 36 esq. Jigüero Olivar del Conde, calle Juan sin miedo colonia Barrio Norte, División del Norte colonia Toltecas, en calle Pericos esquina Condor colonia Golondrinas y calle Kepa colonia Lomas de Becerra.

Dentro de este fondo se han construido 5,359.40 metros cuadrados de concreto hidráulico en beneficio de las colonias: Torres de Potrero y Balcones de Ceguayo, La mexicana y Tlacoayac a través de los siguientes trabajos: trazo y nivelación topográfica, fresado de concreto, reencarpetado con mezcla asfáltica templada, acarreo, excavación, renovación de rejillas, colocación de donas, tendido de carpeta asfáltica y compactación. Asimismo se beneficia a 400 mujeres y hombres habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, desempleados, con ingreso por debajo de la línea de pobreza urbana, de entre 18 y 60 años, con un apoyo económico mensual por persona, realizando actividades que consisten en pintado de guarniciones, barrido de calles, pintado de áreas comunes, arreglo de luminaria, difusión de actividades llevadas a cabo por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, así como Jornadas de Salud y Estancias Infantiles.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150330_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
350,026,998.00	350,026,998.00	255,366,514.46	99,953,831.17	201,731,671.60	201,731,671.60	201,731,671.60	57.63	57.63	57.63	86.19

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se han recuperado espacios públicos, dichas acciones comprenden , 29 espacios públicos recuperados en calle Halcones colonia Golondrinas, calle San Jerónimo colonia La Presa Sección Hornos, en calle Soconusco colonia Zenón Dalgado, Calzada de las Águilas colonia Las Águilas, calle Julián casas colonia Balcones de Cehuayo, calle Franceses colonia Paraíso, Cerrada de Mina Real del Catorce, colonia Real del Monte, calle Grullas colonia Golondrinas, entre otros; recuperación de áreas verdes en calles como: calle 36 esq. Jilguero Olivar del Conde, calle Juan sin miedo colonia Barrio Norte, División del Norte colonia Toltecas, en calle Pericos esquina Condor colonia Golondrinas y calle Kapa colonia Lomas de Becerra.

Liberación de pasos peatonales y vehiculares, así como la recuperación de espacios públicos, dichas acciones comprenden 215 peticiones de vecinos en la que solicitaron el retiro de tubos, escombros, cascabeles, madera, macetas, rejas colocadas en la vía pública en diversas colonias de la Alcaldía entre las que se encuentran calle Cráter colonia Jardines del Pedregal; Reacomodo Pino Suárez; Paso de la Nieve, colonia Santa Fe; calle San Jerónimo colonia Presa Sección Hornos; calle Hondureños colonia Paraíso, Av. Chicago colonia El pocito; Río Azoyapan colonia San Bartolo; calle de Chinchas colonia Segundo Reacomodo Tlautilapa, calle 125-A colonia Cove; Anselmo Surutiza col Minas de Cristo; General Anaya col Marced Gómez; Andador 64 Mza 3, Lt 12, Col. Olivar del Conde, calle Platón, Quinta cda. y Barranca, Col. la Milagrosa, calle 25, Col. Olivar del Conde, dando un total de 272 acciones en cumplimiento a la Normatividad vigente y en beneficio de la comunidad obregonense.

Aunado a estas acciones se ha favorecido el desarrollo integral de 1,023 niñas y niños a través de los 17 CACIS que se encuentran en CACI Álvaro Obregón, CACI Barrio Norte, CACI Cehuayo, CACI Corpus Christy, CACI Cristo Rey, CACI Desarrollo Urbano, CACI El Mirador, CACI Jalalpa, CACI José María Pino Suarez, CACI La Conchita, CACI María Guadalupe de García Ruíz, CACI Melchor Múzquiz, CACI Olivar del Conde, CACI Palmas, CACI 6 de Enero de 1915, CACI Tepeaca, CACI Tizapán y una ludoteca Infantil la cual ofrece actividades lúdicas y recreativas de acuerdo al programa vigente de la SEP llevando a cabo las siguientes actividades, ceremonia cívica y elaboración de periódico mural, alusivo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez y Expropiación Petrolera de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	160430_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
28,484,101.00	28,484,101.00	21,446,384.00	5,857,780.10	16,718,303.93	16,718,303.93	16,718,303.93	58.69	58.69	58.69	79.26

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron diversos torneos de Fútbol, entre los que se encuentran "Fútbol con Valores" impartido por Escollas del Equipo Club América Mónica Rodríguez, en el Deportivo Valentín Gómez Farías; Cuadrangular Infantil en el Deportivo Batallón de San Patricio y Belén de las Flores y la Inauguración de la Copa Conviene 23 en el Batallón de San Patricio, a la fecha asistieron 3,460 personas a las diferentes actividades. Así mismo se proporcionaron actividades de activación física en los Deportivos Batallón de San Patricio, Plateros, Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3, entre otros. Dentro de las actividades para este fondo se llevó a cabo la celebración del "Día de la Niña y del Niño", en el parque lineal de la colonia Torres de Potrero, donde se brindaron actividades recreativas en la explanada del Salón de Usos Múltiples, como: "Conoce tu cuerpo", "Haz tu botiquín" y Conoce tu sonrisa asistieron 2,204 niñas y niños a dicho evento; también se llevó a cabo 1 taller psicoeducativo durante la Jornada de Salud en la Casa del Adulto Mayor "Tolteca" asistieron 21 asistentes.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150530_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
67,039,145.00	67,039,145.00	60,015,538.54	16,113,497.08	42,405,064.12	42,405,064.12	42,405,064.12	63.25	63.25	63.25	67.29

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Para este Fondo Federal las acciones consistieron en proporcionar mantenimiento y rehabilitación en Infraestructura de espacios culturales ubicados dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. En este tercer trimestre, se atendieron Centros Interactivos Comunitarios; Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Cultural Jaime Sabines, Teatro de la Juventud, Centro Cultural San Ángel, Salón de Usos Múltiples, Centro de Artes y Oficios La Comuna, Centro de Artes y Oficios La Curva. El personal operativo de la Alcaldía realizó trabajos en: reparación de fugas de agua en tanques bajos, colocación de rejilla en registro, resane en muros, escaleras, rampas, colocación de lámparas, reparación de contactos, reparación de instalaciones eléctricas por corto circuito. Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitación de la infraestructura del Teatro de la Juventud, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, brindando mantenimiento al cancel de la fachada, la techumbre de policarbonato, la alfombra en muros y el sistema de luz y sonido del escenario. Aunado a estas acciones se proporcionaron trabajos de desazolve y mantenimiento preventivo que consisten en la limpieza de atarjea la cual se realiza a través de la utilización de equipo de alta presión (camión atractor), el servicio que se realiza a los accesorios (pozos de visita, rejillas y coladeras de banqueta), es empleada la varilla para desazolve, tirabuzón barra cuadrada y cucharón pata de caballo, se realizó la limpieza a 24,993 metros en 212 colonias, 1,082 pozos de visita en 199 colonias, limpieza de 220 rejillas en 96 colonias, limpieza de 31 coladeras de banqueta en 13 colonias, así como la reparación de 193.5 metros de atarjea en 21 colonias, la reparación de 38 pozos de visita, reparación de 12 rejillas y 1 coladeras de banqueta, se sustituyeron 36 brocales, 36 rejillas y 15 coladeras de banqueta, se estima un 91% la atención de servicios de la demanda recibida, por parte de la Subdirección de Operación Hidráulica, trabajos realizados en el tercer trimestre de 2023.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150630_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
19,506,106.00	19,506,106.00	18,121,202.00	5,516,204.00	3,348,874.41	3,348,874.41	3,348,874.41	17.17	17.17	17.17	45.45

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las principales acciones consistieron en la rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos por contrato de obra pública, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, en los edificios: Panteón Tarango y Edificio Principal de la Alcaldía, realizando los siguientes trabajos: desmantelamiento de techumbre, fabricación de aluminio y vidrio templado de 9 milímetros, sello, renivelación, pintura en muros de velatorio del panteón, cambio de luminarias, rehabilitación de la instalación eléctrica, fabricación y montaje de herrería. Asimismo, se dió mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable mediante trabajos de obra por contrato que consistieron en trazo, corte, demolición de concreto, demolición de asfalto, cargas acarreo, instalación de piezas especiales, instalación de tubería de polietileno RD 13.5 de 2", 4" y 6" de diámetro al tercer trimestre se llevan instalados 1,226.50 metros lineales, rellenos de tepetate, bacheos, concreto hidráulico en las colonias Olivar del Conde 2da Secc, La Herradura, Lomas de la Era, Tetelpan, Zenón Dalgado, Molino de Rosas, repararon 270 fugas en tubería de polietileno Rd-9 de 1/2" y 3/4".



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150B30_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S							AVANCE			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							%			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
38,716,348.00	38,716,348.00	35,899,915.81	9,237,852.02	27,878,963.73	27,878,963.73	27,878,963.73	72.01	72.01	72.01	95.57

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

En este fondo se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas de calor y calderas en el gimnasio modular de usos múltiples G-3 en el que se llevan actividades de natación, voleibol, gimnasia, box, entre otros; dentro del mismo fondo se proporciono mantenimiento físico y químico en las calderas de las 5 albercas de la Alcaldía, como son: Semiolímpica del Bicentenario La Cuesta, Alberca Semiolímpica "Christopher Tronco Sánchez", Alberca Semiolímpica "Pedro el Mago Septien", Alberca Semiolímpica "Minextongo". Con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones, ya que es un servicio continuo, tanto en instalaciones como la del tratamiento químico suministra al agua de las albercas a fin de brindar un servicio de calidad a los habitantes pertenecientes a esta Alcaldía. Asimismo se llevó a cabo la rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos por contrato de obra pública, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón, en los edificios: Panteón Tarango y Edificio Principal de la Alcaldía, realizando los siguientes trabajos: desmantelamiento de techumbre, fabricación de aluminio y vidrio templado de 9 milímetros, sello, nivelación, pintura en muros de velatorio del panteón, cambio de luminarias, rehabilitación de la instalación eléctrica, fabricación y montaje de herrería.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	15OC30_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
13,327,675.00	13,327,675.00	11,155,729.00	1,802,833.85	6,125,730.42	6,125,730.42	6,125,730.42	45.96	45.96	45.95	59.49

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron diversos torneos de Fútbol, entre los que se encuentran "Fútbol con Valores" impartido por Escollas del Equipo Club América Mónica Rodríguez, en el Deportivo Valentín Gómez Farias; Cuadrangular infantil en el Deportivo Batallón de San Patricio y Belén de las Flores y la Inauguración de la Copa Conviene 23 en el Batallón de San Patricio, a la fecha asistieron 3,460 personas a las diferentes actividades. Así mismo se proporcionaron actividades de activación física en los Deportivos Batallón de San Patricio, Plateros, Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3, entre otros. También se proporcionaron jornadas de salud en los consultorios periféricos en 19 colonias entre las que se encuentran 19 de mayo, Águilas 3er parque, Ave Real, Barrio Norte, Cooperativa Cehuayo, Estado de Hidalgo, Hogar y Redención, Ave Real, Barrio Norte, Cooperativa Cehuayo, Jalapa El Grande, Jalapa Tepito, Las Águilas, Las Águilas (Ampl), Ponciano Arriaga, Presidentes 1ra (Ampl), Prof. José Arturo López, Punta de Cehuayo, San Clemente, Santa María Nonoalco, dando consultas de enfermería, psicología, trabajo social, consulta médica general, masajes geriátricos, optometría, aplicación de vacunas, entre otros.

7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	150G30_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-INCENTIVO POR LA RECAUDACIÓN DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
25,711,403.00	25,711,403.00	17,495,783.19	4,843,234.55	4,399,979.42	4,399,979.42	4,399,979.42	17.11	17.11	17.11	35.95

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas para el periodo comprendido de enero a septiembre consistieron en liberación de pasos peatonales y vehiculares, así como la recuperación de espacios públicos, dichas acciones comprenden 215 peticiones de vecinos en la que solicitaron el retiro de tubos, escombro, cascajo, madera, macetas, rejas colocadas en la vía pública en diversas colonias de la Alcaldía entre las que se encuentran calle Cráter colonia Jardines del Pedregal; Reacomodo Pino Suárez; Paso de la Nieve, colonia Santa Fe; calle San Jerónimo colonia Presa Sección Hornos; calle Hondureños colonia Paraíso, Av. Chicago colonia El pocito; Río Azoyapan colonia San Bartolo; calle de Chinchas colonia Segundo Reacomodo Tlautlapa, calle 125-A colonia Cove; Anselmo Surutiza col Minas de Cristo; General Anaya col Merced Gómez; Andador 64 Mza 3, Lt 12, Col. Olivar del Conde, calle Platón, Quinta cda. y Barranca, Col. la Milagrosa, calle 25, Col. Olivar del Conde, dando un total de 272 acciones en cumplimiento a la Normatividad vigente y en beneficio de la comunidad obregonense.

Así mismo se han liberado los pasos peatonales y vehiculares y recuperado espacios públicos, dichas acciones comprenden, 29 espacios públicos recuperados en calle Halcones colonia Golondrinas, calle San Jerónimo colonia La Presa Sección Hornos, en calle Soconusco colonia Zenón Delgado, Calzada de las Águilas colonia Las Águilas, calle Julián casas colonia Balcones de Cehuayo, calle Franceses colonia Paraíso, Cerrada de Mina Real del Catorce, colonia Real del Monte, calle Grullas colonia Golondrinas, entre otros; recuperación de áreas verdes en calles como: calle 36 esq. Jilguero Olivar del Conde, calle Juan sin miedo colonia Barrio Norte, División del Norte colonia Toltecas, en calle Pericos esquina Condor colonia Golondrinas y calle Kapa colonia Lomas de Becerra.

Se realizaron diversos torneos de Fútbol, entre los que se encuentran "Fútbol con Valores" impartido por Escollas del Equipo Club América Mónica Rodríguez, en el Deportivo Valentín Gómez Farías; Cuadrangular infantil en el Deportivo Batallón de San Patricio y Belén de las Flores y la Inauguración de la Copa Convide 23 en el Batallón de San Patricio, a la fecha asistieron 3,460 personas a las diferentes actividades. Así mismo se proporcionaron actividades de activación física en los Deportivos Batallón de San Patricio, Plateros, Gimnasio Modular de Usos Múltiples G-3, entre otros.

A través del Programa Social "Colaboradores en Búsqueda del Desarrollo Integral 2023" se otorga un apoyo mensual de \$5,000.00 a 140 personas facilitadoras de servicios, mediante la oferta de talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas, artísticas y de apoyo a la comunidad, que promueven las habilidades y el desarrollo de la población en las 9 Casas del Adulto Mayor, CAOS y Centros Interactivos.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	15OZ24_NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2022-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	14,453,064.90	14,453,064.90	797,227.62	10,083,560.25	10,083,560.25	10,083,560.25	#DIV/0!	69.77	#DIV/0!	75.26

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones consistieron en el mantenimiento a la red de drenaje, por contrato de obra pública en donde se han rehabilitado 0.6379 kilómetros en diversas colonias, mediante los trabajos de trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de tezontle para asiento de ductos, instalación de tubería de PAD corrugado de 30 (12") de diámetro, relleno de zanjas reparación de tomas domiciliarias, instalación de descargas domiciliarias, bacheo, pavimento, material fino o granular producto de excavación, instalación de tubería de polietileno alta densidad, corrugado, de 305 mm (12") Y 457 mm (18"), entre otros.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	25P130. ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
776,749,750.00	776,749,750.00	600,830,082.00	230,720,893.20	489,925,611.62	489,925,611.62	489,925,611.62	63.07	63.07	63.07	92.78

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se atendieron 125 solicitudes de videos e imágenes de las cámaras enlazadas al C2, lo que representa un avance del 26.6 por ciento de las 30 solicitudes programadas para el presente ejercicio fiscal, así mismo se tendieron 128,393, acciones de proximidad y acompañamiento lo que representa un avance del 61.5 por ciento de las 208,500 programadas para el presente ejercicio fiscal, las cuales corresponden a: 122.515 acciones de proximidad y 5,878 personas puestas a disposición del juzgado cívico y ministerio público dentro del perímetro de la Alcaldía.

Se programó la realización de 48 georreferencias y estadísticas de delitos en el territorio de la alcaldía, con la finalidad de mapear las zonas y de esta manera tomar las medidas necesarias preventivas.

En el presente ejercicio fiscal se programó el seguimiento a peticiones ingresadas por la ciudadanía a través de la plataforma del Sistema unificado de atención ciudadana.

Se llevo a cabo la presentación de 2,650 actividades entre elencos de danza, conciertos del INBAL, talleres de Música, Tejido, Pintura, Ajedrez, Papiroflexia, Danza folclórica, Danza Oriental, Tango, Bailes Populares, Cineclub, en la red de bibliotecas se llevaron a cabo actividades como: visitas guiadas, cuentacuentos y fomento a la lectura.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	25P134 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-LIQUIDA DE INTERÉS

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	4,788,398.78	4,788,398.78	0.00	1,704,747.60	1,704,747.60	1,704,747.60	#DIV/0!	35.60	#DIV/0!	35.60

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Las acciones realizadas para el periodo comprendido de enero a septiembre consistieron en liberación de pasos peatonales y vehiculares, así como la recuperación de espacios públicos, dichas acciones comprenden 215 peticiones de vecinos en la que solicitaron el retiro de tubos, escombros, cascajo, madera, macetas, rejas colocadas en la vía pública en diversas colonias de la Alcaldía entre las que se encuentran calle Cráter colonia Jardines del Pedregal; Reacomodo Pino Suárez; Paso de la Nieve, colonia Santa Fe; calle San Jerónimo colonia Presa Sección Hornos; calle Hondureños colonia Paraíso, Av. Chicago colonia El pocito; Río Azoyapan colonia San Bartolo; calle de Chinchas colonia Segundo Reacomodo Tlaxiapa, calle 125-A colonia Cove; Anseimo Surutiza col Minas de Cristo; General Anaya col Merced Gómez; Andador 64 Mza 3, Lt 12, Col. Olivar del Conde, calle Platón, Quinta cda. y Barranca, Col. la Milagrosa, calle 25, Col. Olivar del Conde, dando un total de 272 acciones en cumplimiento a la Normatividad vigente y en beneficio de la comunidad obregonense.

Así mismo se han liberado los pasos peatonales y vehiculares y recuperado espacios públicos, dichas acciones comprenden, 29 espacios públicos recuperados en calle Halcones colonia Golondrinas, calle San Jerónimo colonia La Presa Sección Hornos, en calle Soconusco colonia Zenón Delgado, Calzada de las Águilas colonia Las Águilas, calle Julián casas colonia Balcones de Cahuayo, calle Franceses colonia Paraíso, Cerrada de Mina Real del Catorce, colonia Real del Monte, calle Grullas colonia Golondrinas, entre otros; recuperación de áreas verdes en calles como: calle 36 esq. Jilguero Olivar del Conde, calle Juan sin miedo colonia Barrio Norte, División del Norte colonia Tlaxtecas, en calle Pericos esquina Condor colonia Golondrinas y calle Kapa colonia Lomas de Becerra.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero-Septiembre 2023
FONDO	25P630 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
182,264,862.00	182,262,530.99	118,112,530.99	125,155,445.04	39,830,157.57	39,830,157.57	39,830,157.57	21.85	21.85	21.85	90.52

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Dentro de las principales acciones en este Fondo Federal se encuentra la rehabilitación a espacios deportivos, que consiste en casetas de acceso, entrada principal, colocación de cubierta a base de estructura de acero y multytecho, mantenimiento de Jardineras e instalaciones sanitarias, arreglo de instalaciones eléctricas incluyendo alumbrado, reparación de malla ciclónica, acondicionamiento de canchas deportivas, trabajos de pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, entre otros, en parque Las Águilas, deportivos Batallón de San Patricio, Minestongo y La Cañada, albercas La Cuesta y el Mago Septien. Aunado a estas acciones se lleva a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón, tales como: Colinas del Sur, Santa Fe y Olivar del Conde 2da Secc., Colinas del Sur, Zedec Santa Fe, Garcimarrero entre otras. Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento en diferentes centros sociales y culturales que consistieron en cambio de luminarias, colocación de muros de Tablaroca, cambio de cristales, instalación de techumbre, aplicación de pintura e impermeabilizante. Trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable y de drenaje, así como la estabilización de taludes y relleno de minas en diferentes colonias dentro del perímetro de la alcaldía.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:				02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Período:				Enero-Septiembre 2023						
FONDO				25P634_ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2023-LIQUIDA DE INTERÉS						

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	5,636,790.11	5,636,790.11	2,900,563.19	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	51.46

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante el trimestre no se han reportado acciones realizadas para este fondo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPI

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0002	Adquisición de equipo informático para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario tener equipo informático en óptimas condiciones para operar el Atlas de Peligros y/o Riesgos de la Alcaldía debido a que requiere de tecnología moderna y actualizada para manejar de manera eficaz, eficiente y sistemática las diversas capas de información que contiene este instrumento digital, con el fin de ubicar y atender las zonas y evitar poner en riesgo la integridad de la ciudadanía obregonense. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0003	Adquisición de vehículo para las acciones que realiza Protección Civil en el perímetro de la Alcaldía.	100.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,495,800.01	0.00	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	2,495,800.01	Adquisición de un vehículo de ataque rápido, para la extinción de incendios urbanos y/o forestales (pastizales); este equipo es indispensable para la atención oportuna de siniestros de incendios, debido a que cuenta con equipo especial para operar en lugares de difícil acceso como son barrancas, laderas, lomeríos y zonas de bosque. Debido a que no se cuenta con este tipo de bien.
A23NR0004	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario.	88.38	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,587.78	0.01	1,060,587.78	1,060,587.78	1,060,587.79	1,060,587.79	Adquisición de aire acondicionado y mobiliario debido a que los equipos actuales no cuentan con un sistema de refrigeración el cual vulnera toda la operación de los equipos servidores y de telecomunicaciones ante cualquier incremento de temperatura; así como de mobiliario. Debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0005	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz.	21.58	750,000.00	750,000.00	750,000.00	161,829.71	0.00	161,829.71	161,829.71	161,829.71	161,829.71	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo y planta de luz, debido a que el servicio que brinda Casa Allada Vanía por su funcionamiento y uso a los bienes existentes para su habitabilidad, es que se requiere la renovación de muchos de ellos, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos, así como de adquirir otros bienes con lo que no cuenta este espacio. Calle Mendocinos s/n, Col. La Presa Sección Hornos, C.P. 01270, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0006	Adquisición de mobiliario.	66.30	102,000.00	102,000.00	102,000.00	67,628.00	0.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	67,628.00	Adquisición de mobiliario para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0007	Adquisición de mobiliario para los Panteones Públicos de esta Alcaldía.	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El mobiliario solicitado es requerido toda vez que no se cuenta con el mismo en las áreas de velación de los panteones que opera esta alcaldía; así como de las áreas administrativas para existan lugares adecuados para el correcto desarrollo de las funciones del personal que en ellas labora y que redundarán en la debido servicio público y en atención a la comunidad que acude a realizar trámites. Debido a que a concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario reemplazarlos.
A23NR0008	Adquisición de equipo informático y audiovisual.	26.47	680,000.00	680,000.00	680,000.00	179,997.20	0.00	179,997.20	179,997.20	179,997.20	179,997.20	Adquisición de equipo informático y audiovisual para la creación, almacenamiento y difusión de contenidos relacionados a las acciones, programas sociales y actividades que se realizan en la Alcaldía en el cumplimiento del derecho a la información, el acceso a la información pública; así como, a la participación ciudadana. Debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0009	Adquisición de tecnologías de la información.	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,040.00	0.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00	9,998,040.00	Adquisición de tecnologías de la información para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0010	Adquisición de equipo audiovisual.	59.76	250,000.00	250,000.00	250,000.00	149,390.46	0.00	149,390.46	149,390.46	149,390.46	149,390.46	Adquisición de equipo audiovisual, debido a que las reuniones virtuales se han convertido en una necesidad primordial para todas las Direcciones Generales de la Alcaldía, por lo que es de vital importancia tener los bienes necesarios para realizar presentaciones con grupos presenciales, así como para poder llevar a cabo presentaciones o capacitaciones. Debido a que ha concluido el tiempo de vida de los bienes existentes.
A23NR0011	Adquisición de software.	34.90	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	753,852.87	0.00	753,852.87	753,852.87	753,852.87	753,852.87	Adquisición de software autorizado para su uso en los equipos tecnológicos de la Alcaldía los cuales requieren renovación anual y es importante para dar continuidad a las actividades de todo el personal administrativo; así como, para contar con una protección de la información contenida para todo el padron de equipo de computo. Debido a que es necesario renovarse anualmente.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0012	Adquisición de equipo administrativo, eléctrico y planta de luz.	-	4,157,040.00	4,157,040.00	1,341,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo administrativo, eléctrico y planta de luz para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acudir; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario sustituirlos. Av. Escuadrón 201 s/n, Col Cristo Rey, Almacén General, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0013	Adquisición de equipo médico para el Centro de Atención a la Salud Animal.	60.50	85,000.00	85,000.00	85,000.00	51,429.04	0.00	51,429.04	51,429.04	51,429.04	51,429.04	Adquisición de equipo médico veterinario para los servicios que brinda el Centro de Atención a la Salud Animal, la cual apoya en cirugías gratuitas de esterilización a mascotas y dar atención, observación y cuidados posterior a la cirugía, acciones realizadas dentro del perímetro de la Alcaldía; debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. Centro de Atención a la Salud Animal, Calle sur 118 esquina Calle 4, Colonia Toltuca (Dentro del parque de la Juventud) Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0014	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas.	65.72	7,730,000.00	7,730,000.00	7,556,815.00	5,080,015.07	111,303.80	5,080,015.07	5,080,015.07	5,080,015.07	5,191,318.87	Adquisición de camionetas, muebles y herramientas que permitan atender las acciones orientadas al mantenimiento de áreas verdes con las que cuenta esta Alcaldía y con ello proporcionar espacios adecuados de convivencia a la población obregonense, en virtud de que los bienes existentes son insuficientes.
A23NR0015	Adquisición de equipo recreativo.	-	11,500,000.00	556,743.00	556,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Es necesario adquirir equipo educacional y recreativo para la instalación de juegos recreativos en las áreas destinadas al esparcimiento, entretenimiento y convivencia de la comunidad infantil como parques y parques de bolsillo, debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes a concluido y es importante sustituirlos. Colonias: Barrio Norte y Jalapa de la Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0016	Adquisición de herramienta y camionetas.	72.69	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,962,600.00	0.00	1,962,600.00	1,962,600.00	1,962,600.00	1,962,600.00	Adquisición de herramienta y camionetas, bienes necesarios para realizar los trabajos de programación, mantenimiento y funcionamiento de los diferentes señalamientos, para que estos se encuentren en óptimas condiciones de operación conservando la imagen urbana dentro del perímetro de la Alcaldía; así como, para la elaboración de los reportes de trabajo realizado. Debido a que ha concluido el tiempo de vida útil de los bienes existentes y es necesario renovarlos.
A23NR0017	Adquisición de equipo médico y mobiliario para el Centro de Atención a la Salud.	89.70	500,000.00	500,000.00	500,000.00	448,499.91	0.00	448,499.91	448,499.91	448,499.91	448,499.91	Adquisición de equipo médico y mobiliario que permita contar con los bienes necesarios y suficientes para proporcionar a la población de esta Alcaldía un servicio médico de calidad, debido a que a concluido la vida útil de los bienes existentes y es necesario sustituirlos. Centro de Atención a la Salud "Toltuca"; Calle 10 y Canario s/n, Col Toltuca, Alcaldía Álvaro Obregón.
A23NR0018	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico.	49.67	3,317,761.00	3,317,761.00	3,317,761.00	1,647,846.62	0.01	1,647,846.62	1,647,846.62	1,647,846.63	1,647,846.63	Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, audiovisual y eléctrico para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, así como cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, además de equipar los gimnasios y casas del adulto mayor para tener espacios adecuados de uso para la población obregonense; debido a que el tiempo de vida útil de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos. Gimnasios: Barrio Norte, San Boja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Xochiac y las 9 casas del Adulto mayor, dentro del perímetro de la Alcaldía.
A23NR0019	Adquisición de aparatos deportivos para equipar los gimnasios de la Alcaldía.	7.51	1,000,000.00	1,000,000.00	755,896.00	75,061.60	489,389.00	75,061.60	75,061.60	75,061.60	563,450.60	Adquisición de equipo de gimnasio para que sean funcionales los gimnasios que opera la Alcaldía y brinden un servicio óptimo a la población obregonense que acude a estos espacios deportivos. Debido a que los bienes existentes resultan insuficientes. Gimnasios: Barrio Norte, San Boja, Torres de potrero, Sta Fe, Unid Belem, Arturo Mtz, Carlos A. Madrazo, CEDEC. Sta. Rosa Xochiac, dentro del perímetro de la Alcaldía.
A23NR0020	Adquisición de equipo administrativo.	100.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00	208,999.93	0.00	208,999.93	208,999.93	208,999.93	208,999.93	Adquisición de equipo administrativo como son relojes checadores, para que el personal pueda llevar a cabo el registro de entrada y salida de sus labores, a fin de promover la puntualidad, asistencia y permanencia en las áreas de trabajo de los CACIS que se ubican dentro del perímetro de la Alcaldía, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes. CACI Álvaro Obregón, CACI Barrio Norte, CACI Cehuayo, CACI Corpus Christy, CACI Cristo Rey, CACI Desarrollo Urbano, CACI El Mirador, CACI Jalapa, CACI José María Pino Suárez.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
A23NR0021	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo.	43.29	335,020.00	335,020.00	335,020.00	145,013.47	0.00	145,013.47	145,013.47	145,013.47	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para proporcionar una atención adecuada en el ámbito de sus responsabilidades, con apego al compromiso de cumplir con eficiencia y eficacia sus tareas y actividades, para poder brindar en tiempo y forma la solución a los requerimientos de los ciudadanos que a el acuden; debido a que el tiempo de vida de los bienes existentes ha concluido y es necesario reemplazarlos.
A23NR0311	Adquisición de plantas de luz para las acciones que realiza la Dirección General de Gobierno dentro del perímetro de la Alcaldía.	68.26	0.00	146,500.00	146,500.00	99,999.98	0.00	99,999.98	99,999.98	99,999.98	Adquisición de plantas de luz para el debido funcionamiento de las áreas operativas, lo que permitirá contar con energía portátil para las máquinas-herramientas utilizadas tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias para desmontar estructuras y obstáculos en la recuperación de espacios públicos que obstruyan el libre tránsito peatonal y vehicular, debido a que no se cuenta con este tipo de bienes.
A23NR0482	Adquisición de 13 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-002 Acueducto en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	548,956.00	548,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-002 Acueducto, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0483	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	337,633.00	337,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-030 Belén de las Flores Secc. Relleno, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0484	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-097 La Cascada en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	433,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-097 La Cascada, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0485	Adquisición de 8 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-101 La Herradura en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	331,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-101 La Herradura, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0486	Adquisición de 20 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-106 La Mexicana en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	837,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-106 La Mexicana, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0487	Adquisición de 18 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-114 La Águilas en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	761,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-114 La Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0488	Adquisición de 32 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	1,288,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-168 Paraje el Caballito, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0489	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	505,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-184 Puente Colorado, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0490	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	492,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-185 Puente Colorado (Amp), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0491	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-208 Tecolcalo en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	389,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-208 Tecolcalo, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0492	Adquisición de 10 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Amp) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	411,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-211 Tepeaca (Amp), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
A23NR0493	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-218 Tlacopac en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	484,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-218 Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0494	Adquisición de 11 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	457,203.00	457,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-242 1ra. Victoria, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0495	Adquisición de 9 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-245 2da. El Pínel (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	350,205.00	350,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-245 2da. El Pínel (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0496	Adquisición de 12 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl) en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	510,060.00	510,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-246 Jalalpa Tepito (Ampl), Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0497	Adquisición de 14 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-049 Cove en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	568,492.00	310,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-049 Cove, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
A23NR0498	Adquisición de 28 cámaras de vigilancia para el Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra en el marco del Presupuesto Participativo 2023.	-	0.00	1,198,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado de la falta de seguridad y al incremento del vandalismo y robo con violencia a la población, se instalarán cámaras de videovigilancia con la finalidad de disminuir el índice delictivo, estas cámaras estarán conectadas al C2. Comité Vecinal 10-124 Lomas de Becerra, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.
O23NR0001	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	69.03	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	3,451,361.01	1,548,406.06	3,451,361.01	3,451,361.01	4,999,767.07	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 3.03 (Kil) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m, de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0002	Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	9,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Mantenimiento y rehabilitación a 2 (INM) cuyos nombres son: Panteón Tarango y Oficinas de sede de la Alcaldía, mediante trabajos de: albañilería, instalación eléctrica, hidrosanitarias, herrería, techumbre, impermeabilización, acabados, entre otros. Colonias Merced Gómez y Toluca, dentro del perímetro de la Alcaldía.	
O23NR0003	Rehabilitación de infraestructura cultural, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	97.66	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,953,201.98	46,798.02	1,953,201.98	1,953,201.98	2,000,000.00	Rehabilitación de infraestructura cultural de 2 (Inmuebles), cuyos nombres son: Teatro de la Juventud y Agora Torres de Potero, mediante rehabilitación de pisos y muros, fachada, pintura en columnas, muros y fachadas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y alumbrado, audio, telón y escenario. Colonias: Toluca y Torres de Potero, dentro del perímetro de la Alcaldía.	



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0004	Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.	25.18	7,300,000.00	6,369,000.00	4,562,500.00	1,608,941.98	4,666,522.41	1,608,941.98	1,608,941.98	6,275,464.39	Verificación y supervisión de Desarrollo de las Fases denominadas, mediante: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Verificación y seguimiento de las obras FISMDF 2023.
O23NR0005	Verificación y seguimiento de las obras de presupuesto participativo 2023.	-	2,500,000.00	2,500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Verificación y seguimiento de las obras de Presupuesto Participativo 2023, mediante el Desarrollo de las Fases denominadas: 1.- Procuraciones previas, 2.- actividades inmersas, 3.- verificación de cumplimiento de calidad de la obra que se supervisa, 4.- control de programas, 5.- control presupuestal, 6.- entrega-recepción, 7.- liquidación y finiquito, establecidas en el libro 9a "Particularidades de la obra pública" de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0006	Rehabilitación de deportivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	30,000,000.00	32,594,174.53	22,094,174.53	0.00	29,998,533.21	0.00	0.00	29,998,533.21	Rehabilitación a 6 deportivos, cuyos nombres son: Parque Las Águilas, Deportivo Batallón de San Patricio, Deportivo Minestongo, Deportivo La Cañada, Alberca La Cuesta y Alberca el Mago Septién, mediante los trabajos de: Rehabilitación de casetas de acceso, superficie de rodamiento en accesos, cubierta de acceso a base de estructura de acero y multytecho, áreas verdes, instalaciones sanitarias, trotapista, instalaciones eléctricas y alumbrado, malla ciclónica, canchas deportivas, pintura en columnas, muros, fachadas, canchas y alberca, pergolado, columnas de concreto y estructuras metálicas. Colonias: Las Águilas, Toltéca, Tetelpan, Cañada, 2da Ampliación Presidentes y La Cañada, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR0007	Mantenimiento y rehabilitación de centros comunitarios e interactivos (OBRAS FISMDF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	11,496,666.87	0.00	0.00	11,496,666.87	Mantenimiento y rehabilitación a 30 inmuebles, mediante trabajos de: Acarreos, desmontajes, albañilería, sustitución de loseta en aulas, rehabilitación de puertas y mamparas, reparación de barandales, rehabilitación de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, reparación de fugas, filtraciones, desazolve, reposición de ductos para cableado y tapas de registro eléctrico de lámina antiderrapante, suministro e instalación de caja cuadrada y tapa de lámina galvanizada, cambio de luminarias, balanceo de tableros, protección de área de azotea, adecuación de escalones de acceso, aplicación de pintura vinílica en interiores y exteriores e impermeabilización. Colonias: 1ª Victoria, 8 de agosto, Acullotla, Adolfo López Mateos, Ampl. Tlapechico, Ampliación Tepeaca, Arturo Martínez, Barrio Norte, Desarrollo Urbano, Francisco Villa, Jalapa el Grande, La Palmita, Liberación Proletaria, Lomas de Capula, Lomas de Becerra, Lomas de Puerta Grande, María G. de García Ruiz, Molino de Rosas, Molino de Santo Domingo, Olivar del Conde 2da Sección, Pirú, Pueblo de Santa Lucía, Reacomodo el Cuernito, Reacomodo Tlacuítlapa, Tetelpan, Tizapán, Zenón Delgado, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0008	Rehabilitación del centro cultural San Ángel (OBRAS FISMDF), ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
O23NR0009	Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnicos-administrativos relacionados con la obra pública por contrato.	71.64	9,500,000.00	10,290,000.00	7,531,000.00	7,371,655.07	2,113,272.91	7,371,655.07	7,371,655.07	9,484,927.99	Se realizarán 3 estudios documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos de contratación, elaboración y revisión de contratos, revisión de generadores y cálculos aritméticos de estimaciones, integración y revisión de expedientes de contratos de obra pública e integración de respuestas a observaciones emitidas por los diversos órganos de fiscalización. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0010	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.76	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	31,922,729.10	219.44	31,922,729.10	31,922,729.10	31,922,948.54	Rehabilitación de pavimentación en 105,610.00 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y longitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye renovación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0011	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación-concreto hidráulico), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	62.13	10,000,000.00	13,572,246.63	13,572,246.63	8,433,113.51	1,246,886.05	8,433,113.51	8,433,113.51	9,679,999.55	Rehabilitación de pavimentación de 7,692.00 M2 a base de concreto hidráulico, mediante: construcción de carpeta de concreto hidráulico fraguado normal, suministrado por proveedor, para carpeta de rodamiento. Incluye demoliciones, fresado, cargas, acarreo, barridos, señalamiento vial, renovación de brocales, suministro e instalación de brocales, marcos y tapas, coladeras pluviales y rejillas de piso de polietileno alta resistencia para pozos de visita. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0012	Rehabilitación de vialidades con empedrado, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,999.99	0.01	4,999,999.99	4,999,999.99	5,000,000.00	Rehabilitación de calles en 6,250.00 M2 de empedrado mediante: Demolición de área dañada, construcción de base de concreto para a colocación de empedrado, sellado de juntas y limpieza del área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0013	Rehabilitación a banquetas, guarderones y escalinatas en vialidades secundarias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	49.67	20,000,000.00	20,000,000.00	15,400,000.00	9,934,362.26	9,803,633.44	9,934,362.26	9,934,362.26	19,737,995.70	Rehabilitación de 6,666.67 M2 de banquetas, guarderones y escalinatas llevando a cabo las siguientes acciones: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias, así como construcción de guarderones de concreto. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0014	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros, en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	100.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,999.77	0.23	2,999,999.77	2,999,999.77	3,000,000.00	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 682 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero roloado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 2,692 M2 de construcción de muros de zampeo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0015	Recuperación de espacios públicos mediante el manejo integral de residuos sólidos de la construcción, en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	99.98	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,999.09	0.00	5,998,999.09	5,998,999.09	5,998,999.09	Recuperación de 1,000 espacios públicos mediante trabajos de recolección de 11,200 M3 de residuos sólidos de la construcción en vías públicas, espacios públicos, banquetas, aceras y camellones derivado de que la población realiza y ocupa las aceras como tiras clandestinas producto de las construcciones o rehabilitaciones que realizan los particulares (limpieza, arrastre y transferencia de Residuos Sólidos de la Construcción (Cascajo). Diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0016	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	52.19	29,607,900.00	20,000,000.00	14,854,571.63	10,438,571.63	0.00	10,438,571.63	10,438,571.63	10,438,571.63	Rehabilitación de (1,382) luminarias que constan de: lámpara led de 6 w multivoltaje en poste o fachada de hasta 10 m de escalera, o grúa de canastilla, características: carcasa de aluminio inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión, luminario ligero, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en iluminación que soporta temperaturas de -10°C hasta 60°C, desarrollando exclusivamente para la tecnología LED, supresor de picos 10 KV integrado, refractor de cristal templado, conjunto óptico de alto desempeño en PMMA IP 65 en temperatura de color. (264) LUM Suministrar e instalar luminarias tipo baliza de 80 W, reutilizando bases de concreto ya existentes: así como cable de cobre de calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación utilizando el 20% del recurso. Además, el suministro e instalación de luminarias tipo baliza, bases de concreto de 33x35x40 hechas in situ, cable de cobre de calibre 10, fotocontactor, pruebas de bajada y todo lo necesario para su correcta instalación. (297) LUM Suministro e instalación de postes rectos de hasta 5 metros de altura, reutilizando bases de concreto ya existentes; así como ménsula de hasta 1.20 metros, luminaria vial de 60 w, fotocelda multivoltaje cable del 2+1 de aluminio, cable de cobre calibre 10 y todo lo necesario para su correcta instalación. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0017	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	33.99	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	3,399,458.52	6,574,348.22	3,399,458.52	3,399,458.52	9,973,806.74	Rehabilitación de pavimentación en 28,328.00 M2 de bacheo con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Bacheo por el método de inyección a presión que incluye señalamiento vial con tráficos, limpieza con aire a presión y en la periferia del bache, sellado a base de emulsión, depósito a presión de mezcla asfáltica en frío con cargo máximo 3a, barrido, emulsión asfáltica ECR-65, colocación de arena seca para el área de la superficie y compactación por el método a presión. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0018	Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación y mantenimiento a 6 mercados públicos, cuyos nombres son: Centenario, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa El Grande, consistente en SUBESTACIONES PROPIAS. Consistente en suministro e instalación de transformadores, conexiones de media a baja así como equipos de seguridad y protección a base Interruptores o swich. Colonias: La Martinica, José María Pino Suárez, Cristo Rey, Corpus Christy, Molino de Santo Domingo y Jalapa, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0019	Rehabilitación de escalinatas (OBRAS FISDMF), dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	32.82	10,000,000.00	10,000,000.00	6,500,000.00	3,281,576.52	6,718,423.48	3,281,576.52	3,281,576.52	10,000,000.00	10,000,000.00	Rehabilitación de 11,764.71 M2 de escalinatas, mediante demolición de área dañada, trazo y nivelación, construcción de base de concreto y limpieza de área de trabajo. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0020	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo (OBRAS FISDMF), ubicados dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	10,000,000.00	13,444,042.95	10,044,042.95	0.00	13,324,811.86	0.00	0.00	13,324,811.86	13,324,811.86	Rehabilitación de 14 (ESP) en parques lineales y de bolsillo, mediante: limpieza general, poda de árboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarderías, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de Los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de Las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn y Balcones de Cehuayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0021	Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) (OBRAS FISDMF), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	36.11	79,264,862.00	79,861,103.62	50,861,103.62	28,835,474.92	51,002,807.40	28,835,474.92	28,835,474.92	79,838,282.32	79,838,282.32	Rehabilitación de pavimentación en 261,600.72 M2 con capeta asfáltica llevando a cabo las siguientes acciones: Preliminares (trazo y nivelación con topografía, incluye seccionamiento transversal y logitudinal); fresado de carpeta (máquina perfiladora); carga y acarreo (material producto de demoliciones, cortes y excavaciones); barrido previo al riego de impregnación (emulsión asfáltica RR-2K); tendido de carpeta asfáltica (colocación de concreto asfáltico templado que incluye nivelación con agregado de 19 mm (3/4) de diámetro, 5 a 7.5 cm. de espesor compactado al 95% de su densidad). Colonias: Pedregal de San Ángel, Alfonso XIII, Molino de Rosas, Plateros, Santo Domingo, San Bartolo Ameyalco, Olivar de los Padres, La Florida, Jardines del Pedregal, Lomas de las Águilas, Lomas de Tarango, Bosques de Tarango, Guadalupe Inn, Balcones de Cehuayo, Presidentes, La Piloto, San Ángel, Capula, Golondrinas, Águilas Pilaes, Paraíso, Alpes, Águilas Tizapán, Tlacopac, San Clemente, Santa Fe, Tlaltecas, Lomas de Santa Fe, Tlacoyaque, Las Golondrinas, Tizapán, Garcimarrero, Loreto Barrio, Barrio Norte, Tepesca, Paseo de las Lomas, Ampliación de las Águilas, Isidro Fabela, El Capulín, Puerta Grande, Olivar del Conde (2da sección), Colinas del Sur, Presidentes 2da sección, Belem de las Flores y Lomas de Chamontoya.
O23NR0022	Estabilización de talud, relleno de minas y construcción de muros (OBRAS FISDMF) en colonias dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	64.46	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	6,445,887.52	3,546,284.62	6,445,887.52	6,445,887.52	9,992,172.14	9,992,172.14	Estabilización de taludes y rellenos de minas en 1,630 M3 consisten en: Desyerbe, limpieza de terreno, carga, acarreo, suministro y colocación de malla electrosoldada, construcción de muros, colocación de concreto hidráulico, compactación de rellenos, zampeados y acarreo, curado de superficie, colocación de drenes, ancla de acero rolado en frío y lechada de inyección cemento agua. Así como 4,880 M2 de construcción de muros de zampeo. Colonias: Mirador Tetelpan, Concencia Proletaria, Dos Ríos, La Milagrosa, Ampl. Tlacoyaque, La Angostura, La Mexicana y 19 de Mayo, dentro del perímetro de la Alcaldía.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CDD1 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0023	Mantenimiento y rehabilitación de la red de drenaje (OBRAS FISIMDF) en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	15,000,000.00	15,000,000.00	9,750,000.00	0.00	3,834,345.98	0.00	0.00	3,834,345.98	Mantenimiento y rehabilitación del sistema de drenaje en 9.09 (Kil) mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad, con equipo de topografía, trazo y nivelación para desplante de estructura para viabilidad con equipo de topografía, acarreo en carretilla y descarga primera estación de 20 m., de material producto de la demolición medido en banco, excavación a mano material clase II-A. de 0.00 a 2.00 m de profundidad, conformación y compactación de la capa subrasante al 90% Proctor con apisonadora ballarina, plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 100 kg/cm2 de 5 cm de espesor, suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2, suministro y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro, cimbra acabado común y descimbra en muros, hasta una altura máxima de 4.00 m, suministro, fabricación y colocación de elementos de acero tipo estructural, en parillas, rejillas, marcos y contramarcos de registros, suministro y aplicación de pintura de esmalte alquídica, en estructuras metálicas para cubiertas, cama de arena para asientos de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m, relleno de zanjas para tuberías, con material producto de la excavación, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc corrugado para alcantarillado, de 152 mm (12") de diámetro, bacheo de 7.5 cm de espesor con mezcla asfáltica compactada al 95% de su densidad teórica máxima, con riego de liga. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0024	Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2023.	-	134,638,331.00	8,494,487.00	529,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Derivado a los resultado de la Consulta Ciudadana sobre el presupuesto participativo, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en 5 comités, entre los que se consideraran proyectos para atender las necesidades de cámaras de video de vigilancia, luminarias y balizamiento, con la finalidad de mejorar la seguridad del entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad. Todas las colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0025	Mantenimiento y rehabilitación de la red de agua potable (OBRAS FISIMDF), en diversas colonias, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	10.56	12,000,000.00	12,000,000.00	7,500,000.00	1,267,218.61	8,134,134.81	1,267,218.61	1,267,218.61	9,401,353.42	Mantenimiento y rehabilitación de 8,823.53 ML de red de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonias: Acueducto y Garcimarrero, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0465	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y de bajadas de agua pluvial en el mercado público Olivar del Conde, dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón.	-	0.00	2,000,000.00	1,250,000.00	0.00	1,977,027.27	0.00	0.00	1,977,027.27	Rehabilitación al mercado público Olivar del Conde, mediante trabajos de: desmantelamiento y retiro de transformador y acometidas eléctricas, se colocaran ductos, bases, registros, tierras físicas, así como e suministro e instalación de electrodos puestos a tierra, interruptores termomagnéticos, tubería Conduit y el cableado necesario para su correcto funcionamiento, se continuara con los trabajos de obra civil (demoliciones, excavaciones y habilitado de banquetas), así como de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UIVE), también suministro, instalación y pruebas de tubo de PVC sanitario unión cementar, extremos lisos de 102 mm de diámetro que sustituirán las bajadas existentes ya que estas son insuficientes para el desalojo de toda el agua que fluye por las azoteas y techumbre del mercado. Colonia Olivar del Conde, dentro del perímetro de la Alcaldía.
O23NR0528	Renivelación y reparación de adoquín en mi colonia Lomas de Santo Domingo (clave 10-141), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	344,865.00	344,865.00	0.00	340,451.09	0.00	0.00	340,451.09	Renivelación y reparación de 229.91 M2 de adoquinalado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Lomas de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-141



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0529	Cambio de adoquín por ml colonia Margarita M de Juárez (clave 10-148), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	378,735.00	378,735.00	0.00	372,746.28	0.00	0.00	372,746.28	Cambio de 252.49 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Margarita M. de Juárez. Comité Ciudadano con clave 10-148
O23NR0530	Reparación y nivelación de adoquines en la colonia Pólvora (clave 10-174), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	409,527.00	409,527.00	0.00	403,925.48	0.00	0.00	403,925.48	Reparación y nivelación de 273.02 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Polvora. Comité Ciudadano con clave 10-174
O23NR0531	Rehabilitación del piso adoquín en la colonia Reacomodo Pino Suárez (clave 10-188), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,390.00	346,390.00	0.00	341,167.79	0.00	0.00	341,167.79	Rehabilitación de 230.93 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Reacomodo Pino Suárez. Comité Ciudadano con clave 10-188.
O23NR0532	Renivelación y cambio de adoquín en la colonia Rincón de La Bolsa (clave 10-190), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	412,713.00	412,713.00	0.00	411,831.53	0.00	0.00	411,831.53	Renivelación y cambio de 275.14 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Rincón de La Bolsa. Comité Ciudadano con clave 10-190
O23NR0533	Renivelación y reparación 2a etapa de adoquinado en la colonia Tlacuitlapa (clave 10-222), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	584,403.00	584,403.00	0.00	576,130.24	0.00	0.00	576,130.24	Renivelación y reparación de 389.60 M2 de adoquinado, mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de adoquín rectangular, de concreto de 8 cm de espesor sobre cama de arena de 5 cm de espesor. Colonia Tlacuitlapa. Comité Ciudadano con clave 10-222
O23NR0534	Rehabilitación de las calles empedradas en la colonia Santa Lucía (clave 10-200), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	953,924.00	953,924.00	0.00	952,656.11	0.00	0.00	952,656.11	Rehabilitación de calles en 635.95 M2 de empedrado mediante: Suelo mejorado con tepetate puesto en obra y cemento al 8 % del peso volumétrico compacto, compactación al 95 % Próctor con rodillo vibratorio, para mejorar la base de cimentaciones de estructuras, preparación con uso de mezcladora; Suministro e instalación de piedra bola. Colonia Santa Lucía. Comité Ciudadano con clave 10-200
O23NR0535	Rehabilitación de mezcla asfáltica por una mejor movilidad en la colonia 1a Victoria Sección Bosques (clave 10-243), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	492,910.00	492,910.00	0.00	490,872.77	0.00	0.00	490,872.77	Rehabilitación en 821.52 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia 1a Victoria Sección Bosques. Comité Ciudadano con clave 10-243.
O23NR0536	Rehabilitación de mezcla asfáltica de calles minas, Cda. minas y 3a Cda. de pilares, en la colonia Águilas Pílares (clave 10-006), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	413,483.00	413,483.00	0.00	413,470.86	0.00	0.00	413,470.86	Rehabilitación en 689.14 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Águilas Pílares. Comité Ciudadano con clave 10-006.
O23NR0537	Rehabilitación de mezcla asfáltica de la calle ribera en la colonia Alpes (Ampl), (clave 10-011), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	437,965.00	437,965.00	0.00	437,952.64	0.00	0.00	437,952.64	Rehabilitación en 729.94 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Alpes (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-011.
O23NR0538	Rehabilitación de mezcla asfáltica, mejorando la imagen de mis calles y mi colonia Arturo Martínez (clave 10-018), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	450,741.00	450,741.00	0.00	450,728.41	0.00	0.00	450,728.41	Rehabilitación en 751.24 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Arturo Martínez. Comité Ciudadano con clave 10-018.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0539	Pavimentación asfáltica en la calle de tántalo y hasta petrol colonia Ave Real (Ampl) (clave 10-023), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	343,736.00	343,736.00	0.00	343,726.86	0.00	0.00	343,726.86	Pavimentación en 572.89 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ave Real (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-023.
O23NR0540	Pavimentación asfáltica en tabasqueños colonia Bonanza (clave 10-032), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	418,568.00	418,568.00	0.00	418,556.08	0.00	0.00	418,556.08	Pavimentación en 697.61 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Bonanza. Comité Ciudadano con clave 10-032.
O23NR0542	Pavimentación asfáltica, mejorando la calle en la colonia Cristo Rey (clave 10-050), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	417,806.00	417,806.00	0.00	417,794.13	0.00	0.00	417,794.13	Pavimentación en 696.34 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Cristo Rey. Comité Ciudadano con clave 10-050
O23NR0543	Pavimentación asfáltica en c. belgas y c. austríacos, colonia El Paraíso (clave 10-063), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	566,233.00	566,233.00	0.00	566,216.80	0.00	0.00	566,216.80	Pavimentación en 943.72 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia El Paraíso. Comité Ciudadano con clave 10-063.
O23NR0544	Pavimentación asfáltica para las calles de Isidro Fabela, colonia Isidro Fabela (clave 10-087), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	445,750.00	445,750.00	0.00	445,737.12	0.00	0.00	445,737.12	Pavimentación en 742.92 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Isidro Fabela. Comité Ciudadano con clave 10-087.
O23NR0545	Rehabilitación y mantenimiento asfáltico en vialidad Mariano Hernández de La Loma Santa Fe, colonia La Loma (clave 10-104), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	803,644.00	803,644.00	0.00	803,622.27	0.00	0.00	803,622.27	Rehabilitación y mantenimiento en 1,339.41 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Loma. Comité Ciudadano con clave 10-104.
O23NR0546	Pavimentación asfáltica de c. paso molino (continuidad), en la colonia La Mexicana (Ampl) (clave 10-013), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	383,095.00	383,095.00	0.00	383,083.35	0.00	0.00	383,083.35	Pavimentación en 638.49 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia La Mexicana (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-013.
O23NR0547	Pavimentación asfáltica de retorno de colina, en la colonia Las Águilas (Ampl) (clave 10-115), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,031,099.00	1,031,099.00	0.00	1,026,767.28	0.00	0.00	1,026,767.28	Pavimentación en 1,718.50 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Las Águilas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-115.
O23NR0548	Pavimentación asfáltica en la colonia Lomas de Capula (clave 10-127), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	760,682.00	760,682.00	0.00	760,661.07	0.00	0.00	760,661.07	Pavimentación en 1,267.80 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Capula. Comité Ciudadano con clave 10-127.
O23NR0549	Pavimentación asfáltica y cambio de totalidad de banquetas en Lomas de Las Águilas en las calles de conmoran, albatroces y grullas. (clave 10-133), dentro de la demarcación.	-	0.00	504,782.00	504,782.00	0.00	504,767.99	0.00	0.00	504,767.99	Pavimentación en 841.30 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Banquetas mediante: Demolición de concreto en mal estado, excavación, relleno de material de banco (tepetate), compactado al 90% proctor, colado de concreto de diferentes resistencias. Colonia Lomas de Las Águilas. Comité Ciudadano con clave 10-133.
O23NR0550	Pavimentación asfáltica de calles en peores condiciones: Manuel Ávila Camacho, abedules y lirios, en la colonia Lomas de Los Cedros (clave 10-135), dentro de la demarcación.	-	0.00	693,926.00	693,926.00	0.00	691,005.04	0.00	0.00	691,005.04	Pavimentación en 1,156.54 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-135.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0551	Pavimentación asfáltica en c. Ramón López Velarde y c. Manuel Murguía (continuidad), en la colonia Lomas de Nuevo México (clave 10-136), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	430,806.00	430,806.00	0.00	430,794.03	0.00	0.00	430,794.03	Pavimentación en 718.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Lomas de Nuevo México. Comité Ciudadano con clave 10-136.
O23NR0552	Pavimentación asfáltica de la calle 16 y 1ra. cerrada de calle 22, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección II (clave 10-253), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	952,479.00	952,479.00	0.00	948,470.69	0.00	0.00	948,470.69	Pavimentación en 1,587.47 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Olivar del Conde 1a Sección II. Comité Ciudadano con clave 10-253.
O23NR0553	Pavimentación asfáltica de la colonia Poder Popular (clave 10-173), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	358,202.00	358,202.00	0.00	358,192.91	0.00	0.00	358,192.91	Pavimentación en 597.00 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Poder Popular. Comité Ciudadano con clave 10-173.
O23NR0554	Pavimentación en c. 5 a 9, entre c. Ricardo y la barda de la pera xochinahuac, continuar en c. Flores Magón esq. c. 9 calle 9 y 8, en la colonia Ponciano Arriaga (clave 10-175).	-	0.00	384,401.00	384,401.00	0.00	384,390.20	0.00	0.00	384,390.20	Pavimentación en 640.67 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Ponciano Arriaga. Comité Ciudadano con clave 10-175.
O23NR0555	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Predio La Angostura (continuidad al proyecto 2022) (clave 10-257), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	432,597.00	432,597.00	0.00	429,129.83	0.00	0.00	429,129.83	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Predio La Angostura. Comité Ciudadano con clave 10-257.
O23NR0556	Pavimentación asfáltica en c. Lázaro Cárdenas y c. Manuel Ávila Camacho (continuidad), en la colonia Presidentes (clave 10-177), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	770,922.00	770,922.00	0.00	770,900.04	0.00	0.00	770,900.04	Pavimentación en 1,284.87 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes. Comité Ciudadano con clave 10-177.
O23NR0557	Pavimentación asfáltica en la calle Groover Cleveland, en la colonia Presidentes 1a (Ampl) (clave 10-178), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	510,610.00	510,610.00	0.00	510,596.35	0.00	0.00	510,596.35	Pavimentación en 851.02 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 1a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-178.
O23NR0558	Pavimentación asfáltica en calles y avenidas dignas, colonia Presidentes 2a (Ampl) (clave 10-179), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	702,929.00	702,929.00	0.00	702,910.68	0.00	0.00	702,910.68	Pavimentación en 1,171.55 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia Presidentes 2a (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-179.
O23NR0559	Pavimentación de concreto hidráulico en c. mercurio, en la colonia Reacomodo El Cuernito (clave 10-187), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	632,463.00	632,463.00	0.00	622,872.23	0.00	0.00	622,872.23	Pavimentación en 486.51 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Reacomodo El Cuernito. Comité Ciudadano con clave 10-187.
O23NR0560	Pavimentación asfáltica en calles (almorejos, río balsas, bacao, 2do. andador de alcanfores), en la colonia San Clemente (clave 10-195), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	835,204.00	835,204.00	0.00	835,181.66	0.00	0.00	835,181.66	Pavimentación en 1,392.01 M2 de mezcla asfáltica mediante: Trazo y nivelación con tipografía, fresado de carpeta, carga y acarrea producto de fresado, riego de impregnación de emulsión asfáltica, tendido de mezcla asfáltica, con espesor de 5 a 7.5 cm, compactado al 95%. Colonia San Clemente. Comité Ciudadano con clave 10-195.
O23NR0561	Pavimentación de concreto hidráulico y cambio de banquetas faltantes en c. alfeñique (continuación) colonia Dos Ríos (clave 10-053), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	389,716.00	389,716.00	0.00	383,676.22	0.00	0.00	383,676.22	Pavimentación en 299.78 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Dos Ríos. Comité Ciudadano con clave 10-053.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0562	Rehabilitación de concreto hidráulico en c. andador 1 (continuación), colonia Jalalpa (Ampl) (clave 10-014), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	476,822.00	476,822.00	0.00	476,802.24	0.00	0.00	476,802.24	Rehabilitación en 366.79 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Jalalpa (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-014.
O23NR0563	Rehabilitación de concreto hidráulico en Cda. minas 74 y en 3a Cda. de minas, en la colonia Arvide (clave 10-019), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	377,855.00	377,855.00	0.00	372,184.81	0.00	0.00	372,184.81	Rehabilitación en 290.65 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Arvide. Comité Ciudadano con clave 10-019.
O23NR0564	Rehabilitación de concreto hidráulico en sendero seguro en calle providencia, en la colonia Axotla (clave 10-024), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,306.00	485,306.00	0.00	477,680.63	0.00	0.00	477,680.63	Rehabilitación en 373.31 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Axotla. Comité Ciudadano con clave 10-024.
O23NR0565	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia El Pirul (clave 10-065), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	484,944.00	484,944.00	0.00	478,687.71	0.00	0.00	478,687.71	Rehabilitación en 373.03 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia El Pirul. Comité Ciudadano con clave 10-065.
O23NR0566	Rehabilitación de concreto hidráulico en 2a. privada Flor de María desde calle Las Flores, en la colonia Flor de María (clave 10-072), dentro de la demarcación.	-	0.00	351,257.00	351,257.00	0.00	350,611.59	0.00	0.00	350,611.59	Rehabilitación en 270.20 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Flor de María. Comité Ciudadano con clave 10-072.
O23NR0567	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle ébano esquina tacala, colonia Garcimarrero Norte (clave 10-077), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	688,532.00	688,532.00	0.00	677,552.09	0.00	0.00	677,552.09	Rehabilitación en 529.64 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Garcimarrero Norte. Comité Ciudadano con clave 10-077.
O23NR0568	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Golondrinas, mediante repavimentación en general (clave 10-079), dentro del perímetro territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	710,010.00	710,010.00	0.00	699,148.04	0.00	0.00	699,148.04	Rehabilitación en 546.16 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Golondrinas. Comité Ciudadano con clave 10-079.
O23NR0569	Rehabilitación de concreto hidráulico con guarnición en c. Morelos y c. Taxcala, en la colonia La Araña (clave 10-095), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	404,158.00	404,158.00	0.00	399,481.47	0.00	0.00	399,481.47	Rehabilitación en 310.89 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Araña. Comité Ciudadano con clave 10-095.
O23NR0570	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de Ampl. La Cebada, en la colonia La Cebada (Ampl) (clave 10-098), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	391,929.00	391,929.00	0.00	391,740.13	0.00	0.00	391,740.13	Rehabilitación en 301.48 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Cebada (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-098.
O23NR0571	Sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en manresanos - marismos, en la colonia La Joya (clave 10-103), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	666,341.00	666,341.00	0.00	657,456.72	0.00	0.00	657,456.72	Sustitución en 512.57 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Joya. Comité Ciudadano con clave 10-103.
O23NR0572	Rehabilitación de concreto hidráulico en las calles de andador artiguenses y artiguenses, en la colonia La Presa (clave 10-111), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	418,988.00	418,988.00	0.00	412,604.55	0.00	0.00	412,604.55	Rehabilitación en 322.30 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarreo, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-111.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0573	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia liberales de 1857 (clave 10-121), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	643,575.00	643,575.00	0.00	633,506.07	0.00	0.00	633,506.07	Rehabilitación en 495.06 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Liberales de 1857. Comité Ciudadano con clave 10-121.
O23NR0574	Rehabilitación de concreto hidráulico en la parte baja de la calle 2, entre calle 6 y avenida desierto de los leones, en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan (clave 10-134).	-	0.00	491,360.00	491,360.00	0.00	490,936.19	0.00	0.00	490,936.19	Rehabilitación en 377.97 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Lomas de Los Ángeles Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-134.
O23NR0575	Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle becooya, en la colonia Miguel Gaona Armenta (clave 10-153), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	568,074.00	568,074.00	0.00	559,062.88	0.00	0.00	559,062.88	Rehabilitación en 436.98 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Miguel Gaona Armenta. Comité Ciudadano con clave 10-153.
O23NR0576	Rehabilitación de concreto hidráulico en prolongación ocotillos, colonia Ocotillos (clave 10-162), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	334,112.00	334,112.00	0.00	329,185.55	0.00	0.00	329,185.55	Rehabilitación en 257.01 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Ocotillos. Comité Ciudadano con clave 10-162.
O23NR0577	Rehabilitación de concreto hidráulico en mina de manganeso y mina de antimonio, en la colonia Palmas Axotitla (clave 10-167), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	439,544.00	439,544.00	0.00	438,920.65	0.00	0.00	438,920.65	Rehabilitación en 338.11 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Pamas Axotitla. Comité Ciudadano con clave 10-167.
O23NR0578	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle mina sacramento y mina providencia, en la colonia Real del Monte (clave 10-169), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	426,980.00	426,980.00	0.00	425,969.02	0.00	0.00	425,969.02	Rehabilitación en 328.45 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Real del Monte. Comité Ciudadano con clave 10-169.
O23NR0579	Rehabilitación de concreto hidráulico en puerto San José del Cabo, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl) (clave 10-172), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	943,039.00	943,039.00	0.00	942,077.50	0.00	0.00	942,077.50	Rehabilitación en 725.41 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-172.
O23NR0580	Rehabilitación de concreto hidráulico en calle 19 de febrero de prolongación progreso hasta calle magueyes, en la colonia Tlacoyaque (Ampl) (clave 10-220), dentro del perímetro.	-	0.00	728,247.00	728,247.00	0.00	718,009.52	0.00	0.00	718,009.52	Rehabilitación en 560.19 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacoyaque (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-220.
O23NR0581	Rehabilitación de concreto hidráulico en la colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl) (clave 10-223), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	683,061.00	683,061.00	0.00	681,417.01	0.00	0.00	681,417.01	Rehabilitación en 525.43 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Tlacuitlapa 2° Reacomodo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-223.
O23NR0582	Rehabilitación de concreto hidráulico en Vasco de Quiroga, en la colonia Santa Fe Km 8.5 (clave 10-256), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	335,315.00	335,315.00	0.00	334,174.54	0.00	0.00	334,174.54	Rehabilitación en 257.93 M2 de concreto hidráulico, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de concreto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarrees, grava controlada, tepetate, habilitado de acero, tendido de concreto hidráulico, colado de concreto hidráulico de 250 kg/cm2 y estampado de la superficie de rodamiento. Colonia Santa Fe Km 8.5. Comité Ciudadano con clave 10-256.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0609	Remodelación y reparación de calles dignas para un mejor futuro, en la colonia Alfalfar (clave 10-008), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	410,369.00	410,389.00	0.00	410,389.00	0.00	0.00	410,389.00	Remodelación y reparación de 450.98 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Alfalfar. Comité Ciudadano con clave 10-008.
O23NR0610	Remodelación y reparación de banquetas en av. chicago y av. minas, colonia El Pocito (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	415,972.00	415,972.00	0.00	415,972.00	0.00	0.00	415,972.00	Remodelación y reparación de 457.11 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Pocito. Comité Ciudadano con clave 10-066.
O23NR0611	Remodelación y reparación de banquetas y guarniciones, en la colonia Herón Proal (clave 10-085), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	522,312.00	522,312.00	0.00	522,312.00	0.00	0.00	522,312.00	Remodelación y reparación de 573.97 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Herón Proal. Comité Ciudadano con clave 10-085.
O23NR0612	Reparación de banquetas en calle 8 y calle 3, en la colonia Lomas de Tetelpan (clave 10-144), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	506,279.00	506,279.00	0.00	506,279.00	0.00	0.00	506,279.00	Reparación de 556.35 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Lomas de Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-144.
O23NR0613	Reparación de banquetas, en la colonia María G de García Ruíz (clave 10-149), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	0.00	520,645.00	520,645.00	0.00	520,645.00	0.00	0.00	520,645.00	Reparación de 572.14 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia María G de García Ruíz. Comité Ciudadano con clave 10-149.
O23NR0614	Remodelación y reparación de banquetas en zona histórica de San Ángel, incluyendo restaurar y reponer el recinto, memoria fotográfica y elaboración de norma (clave 10-192).	-	0.00	574,779.00	574,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación y reparación de 631.63 M2 de banquetta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia San Ángel. Comité Ciudadano con clave 10-192.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02C001 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0615	Remodelación y reparación de banquetas segunda etapa para la calle de cantil de la calle de risco hasta calle del paso, en la colonia Estado de Hidalgo_ (clave 10-247).	-	0.00	531,056.00	531,056.00	0.00	531,056.00	0.00	0.00	531,056.00	Remodelación y reparación de 583.58 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarimiones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia Estado de Hidalgo_ Comité Ciudadano con clave 10-247.
O23NR0616	Reconstrucción de escalinatas con barandal, en la colonia Arturo Gamiz (clave 10-017), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	317,222.00	317,222.00	0.00	317,222.00	0.00	0.00	317,222.00	Reconstrucción de 176.23 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Arturo Gamiz. Comité Ciudadano con clave 10-017.
O23NR0617	Construcción de escalinatas en c. azahares, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-029), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	534,310.00	534,310.00	0.00	534,310.00	0.00	0.00	534,310.00	Construcción de 296.84 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-029.
O23NR0618	Remodelación y reparación de escalinatas, caminito seguro y digno para personas con movilidad limitada, en la colonia Chimalistac (clave 10-042), dentro de la demarcación.	-	0.00	417,347.00	417,347.00	0.00	417,347.00	0.00	0.00	417,347.00	Remodelación y reparación de 231.86 M2 de escalinatas, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Chimalistac. Comité Ciudadano con clave 10-042.
O23NR0619	Rehabilitación de ambas escaleras de puerto Tecolutia, en la colonia Piloto (Adolfo López Mateos) (clave 10-171), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	698,500.00	698,500.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00	698,500.00	Rehabilitación de 388.06 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Piloto (Adolfo López Mateos). Comité Ciudadano con clave 10-171.
O23NR0620	Remodelación de escaleras y rampa en calle Tizampampano con restricción de circulación de motocicletas, en la colonia Tizampampano (clave 10-216), dentro de la demarcación.	-	0.00	329,990.00	329,990.00	0.00	329,990.00	0.00	0.00	329,990.00	Remodelación de 183.33 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Tizampampano. Comité Ciudadano con clave 10-216.
O23NR0621	Construcción de escalones de concreto, pasamanos tubulares en pendiente de calle tejocote (de calle la presa a calle abedul), en la colonia Garcimarrero (clave 10-076).	-	0.00	483,488.00	483,488.00	0.00	483,488.00	0.00	0.00	483,488.00	Construcción de 805.81 M2 de escaleras, mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos; Demolición por medios manuales; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas, entre otros. Colonia Garcimarrero. Comité Ciudadano con clave 10-076.
O23NR0622	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Arboledas Politoco (clave 10-015), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	375,788.00	375,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (1NM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal. Colonia Arboledas Politoco. Comité Ciudadano con clave 10-015.
O23NR0623	Continuar con la construcción de centro comunitario, en la colonia Ave Real (clave 10-022), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	437,478.00	437,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuar con la construcción de centro comunitario en 1 (1NM), mediante trabajos de: Trazo, habitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia Ave Real. Comité Ciudadano con clave 10-022.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0624	Recuperación de espacio público en gimnasio al aire libre en parque de la colonia Balcones de Cehuayo (clave 10-025), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	400,315.00	400,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Balcones de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-025.
O23NR0625	Recuperación de espacio público, sendero seguro para la colonia Bellavista, (clave 10-031), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,110,633.00	1,110,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperación de 1 (ESP), los trabajos a realizar consisten en: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas, en tramos alternados. Colonia Bellavista. Comité Ciudadano con clave 10-031.
O23NR0626	Remodelación de caseta de vigilancia (continuación), en la colonia Colinas de Tarango (clave 10-043), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	344,413.00	344,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación de caseta 1 (INM), mediante los trabajos de: Demolición por medios manuales de recubrimientos de azulejo y desmontaje de elementos, aplanado de yeso en muros, suministro y colocación de piso de loseta, recubrimiento de pasta fuerte; Instalación sanitaria, suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre, reposición de loseta cerámica esmaltada en pisos y muros, impermeabilización de azotea (sistema prefabricado), suministro y aplicación de pintura vinílica; reposición de chapa para puerta, suministro y colocación de cancelería de aluminio formada por fijos y corredizos, fabricada a base de perfiles de aluminio anodizado natural. Colonia Colinas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-043.
O23NR0627	Restauración de cancha en la colonia Francisco Villa (clave 10-074), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	546,998.00	546,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Restauración de cancha en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha y gradas; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Colonia Francisco Villa. Comité Ciudadano con clave 10-074.
O23NR0628	Reparación integral de glorieta Valverde, en la colonia Guadalupe Inn (clave 10-084), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	616,736.00	616,736.00	0.00	616,736.00	0.00	0.00	0.00	616,736.00	Reparación de glorieta en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, colocación de parapetos, entre otros. Colonia Guadalupe Inn. Comité Ciudadano con clave 10-084.
O23NR0629	Recuperación de salón usos múltiples, en la colonia Las Águilas Sección Hornos (clave 10-116), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	339,271.00	339,271.00	0.00	339,271.00	0.00	0.00	0.00	339,271.00	Recuperación de salón usos múltiples en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia Las Águilas Sección Hornos. Comité Ciudadano con clave 10-116.
O23NR0630	Recuperación de espacio público en la zona de terrenos baldíos torres CFE, en la colonia Lomas de Guadalupe (clave 10-131), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	431,899.00	431,899.00	0.00	431,899.00	0.00	0.00	0.00	431,899.00	Recuperación de 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolición de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de tubos de 1/2 de pulgada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Lomas de Guadalupe. Comité Ciudadano con clave 10-131.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MÓDIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0631	Ampliación y remodelación del kiosco del centro social de la colonia Lomas de Tarango, (clave 10-143), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	580,266.00	580,266.00	0.00	580,266.00	0.00	0.00	580,266.00	Ampliación y remodelación de Kiosco en 1 (INM), mediante trabajos de: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Lomas de Tarango. Comité Ciudadano con clave 10-143.
O23NR0632	Colocación de reja perimetral en calle arrayán, en la colonia Los Cedros (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,838.00	346,838.00	0.00	346,838.00	0.00	0.00	346,838.00	Colocación de reja perimetral en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, excavación, mejoramiento de terracería con tepetate y colocación de reja. Colonia Los Cedros. Comité Ciudadano con clave 10-145.
O23NR0633	Construcción de segundo piso en casa de adulto mayor (continuación), en la colonia Molino de Santo Domingo (clave 10-159), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	667,251.00	667,251.00	0.00	667,250.99	0.00	0.00	667,250.99	Construcción de segundo piso en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Molino de Santo Domingo. Comité Ciudadano con clave 10-159.
O23NR0634	Construcción de centro recreativo comunitario en la colonia Olivar de Los Padres (clave 10-163), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,525,928.00	1,525,928.00	0.00	1,525,928.00	0.00	0.00	1,525,928.00	Construcción de centro recreativo comunitario en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Olivar de Los Padres. Comité Ciudadano con clave 10-163.
O23NR0635	Ampliación del foro cultural y vecinal palmas (continuación), en la colonia Palmas (clave 10-166), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	564,334.00	564,334.00	0.00	564,334.00	0.00	0.00	564,334.00	Ampliación del foro cultural y vecinal en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Palmas. Comité Ciudadano con clave 10-166.
O23NR0636	Rehabilitación áreas de esparcimiento en la colonia Progreso Tizapán (clave 10-182), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	861,232.00	861,232.00	0.00	861,232.00	0.00	0.00	861,232.00	Rehabilitación áreas de esparcimiento en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación del terreno, adecuación de espacios, colocación de bancas, instalación de jardineras, habilitación de juegos infantiles. Colonia Progreso Tizapán. Comité Ciudadano con clave 10-182.
O23NR0637	Continuar con la construcción del centro interactivo, en la colonia Punta de Cehuayo (clave 10-186), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	514,710.00	514,710.00	0.00	514,710.00	0.00	0.00	514,710.00	Continuar con la construcción de centro interactivo en 1 (INM), mediante trabajos de: Suministro de estructura pesada a base de acero, muro de tabique, aplanado pulido en muros, cimbra acabado común, suministro y colocación de ventana, aplicación de pintura de esmalte, concreto hidráulico, enladrillado de azotea, entortado, impermeabilización de azotea, piso de loseta y colocación de barandal. Colonia Punta de Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-186.
O23NR0638	Continuar con la colocación del techo e iluminación interior de la cancha, en la colonia San Gabriel (clave 10-196), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	328,640.00	328,640.00	0.00	328,640.00	0.00	0.00	328,640.00	Continuar con la colocación del techo en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura para techumbre metálica y cubierta de policarbonato. Colonia San Gabriel. Comité Ciudadano con clave 10-196.
O23NR0639	Colocación de velaría en el área recreativa junto a los juegos infantiles, en la colonia Santa Lucía (Pblo) (clave 10-202), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	335,436.00	335,436.00	0.00	335,436.00	0.00	0.00	335,436.00	Colocación de velaría en 1 (ESP), mediante trabajos de: Instalación de toldo curvo con estructura permeante, membrana arquitectónica, confeccionada e instalada SLC de baja viscosidad poliéster con tela de soporte de filamentos protegidos, laca, antihongos, retardante, resistencia a la tracción, tensores, cables de acero, impermeable, factor de protección UV en un 99 %, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación. (medidas aprox. 9.50 M X 10.00 m). Colonia Santa Lucía (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-202.
O23NR0640	Cambio de pasto sintético, en la colonia Valentín Gómez Farías (clave 10-235), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	429,658.00	429,658.00	0.00	429,658.00	0.00	0.00	429,658.00	Cambio de pasto sintético en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, nivelación y compactación del terreno para recibir plancha de concreto; Suministro y montaje de estructura ligera formada con perfiles laminados para cancha; Suministro e instalación de pasto sintético color verde; Instalación de euromalla en el perímetro. Valentín Gómez Farías. Comité Ciudadano con clave 10-235.
O23NR0641	Mantenimiento del puente de colores, en la colonia El Ruedo (clave 10-068), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	311,863.00	311,863.00	0.00	311,863.00	0.00	0.00	311,863.00	Mantenimiento del puente de colores en 1 (ESP), mediante trabajos de: Trazo, habilitación de estructura, mejoramiento de terreno y colocación de malla perimetral. Colonia El Ruedo. Comité Ciudadano con clave 10-068.
O23NR0642	Construcción de casa del adulto mayor, en la colonia Cooperativa Cehuayo (clave 10-046), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	421,491.00	421,491.00	0.00	421,491.00	0.00	0.00	421,491.00	Construcción de casa del adulto mayor en 1 (INM), mediante trabajos de: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería y acabados. Colonia Cooperativa Cehuayo. Comité Ciudadano con clave 10-046.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0643	Continuar construcción de muro y repellido (cotindancia de la colonia y juegos infantiles), en la colonia Conciencia Proletaria (clave 10-045), dentro de la demarcación.	-	0.00	335,336.00	335,336.00	0.00	335,336.00	0.00	0.00	0.00	335,336.00	Construcción de muro y repellido en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Conciencia Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-045.
O23NR0644	Construcción de muro de contención, en la colonia Garcimarrero Reacomodo (clave 10-078), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	359,008.00	359,008.00	0.00	359,008.00	0.00	0.00	0.00	359,008.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Garcimarrero Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-078.
O23NR0645	Continuar construcción del muro de contención en el área de equipamiento, entre las calles ciruelos, ciudad maderá, en la colonia Prof. José Arturo López (clave 10-181).	-	0.00	419,424.00	419,424.00	0.00	419,424.00	0.00	0.00	0.00	419,424.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Prof. José Arturo López. Comité Ciudadano con clave 10-181.
O23NR0646	Construcción de muro de contención de concreto en el callejón arboledas, en la colonia Tlacoyaque (clave 10-219), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	458,047.00	458,047.00	0.00	458,047.00	0.00	0.00	0.00	458,047.00	Construcción de muro en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones y construcción de muro de contención. Colonia Tlacoyaque. Comité Ciudadano con clave 10-219.
O23NR0647	Continuación construcción de estacionamiento (4a etapa) entre las calles cda. seto de violetas y cda. de orquídeas, en la colonia Zotoltilita (clave 10-240), dentro de la demarcación.	-	0.00	392,456.00	392,456.00	0.00	392,456.00	0.00	0.00	0.00	392,456.00	Construcción de estacionamiento en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico, señalización y balizamiento. Colonia Zotoltilita. Comité Ciudadano con clave 10-240.
O23NR0648	Rehabilitación de zarpeado en c. abubillas para evitar desgajamiento, en la colonia Canutillo (Aguascalientes) (clave 10-037), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	318,072.00	318,072.00	0.00	318,072.00	0.00	0.00	0.00	318,072.00	Rehabilitación de 106.02 M2 de zarpeado, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Canutillo (Aguascalientes). Comité Ciudadano con clave 10-037.
O23NR0649	Rehabilitación de talud en cda. Vasco de Quiroga (continuación), en la colonia Gral. Carlos A Madrazo (clave 10-083), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	398,179.00	398,179.00	0.00	398,179.99	0.00	0.00	0.00	398,179.99	Rehabilitación de 88.48 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Gral Carlos A Madrazo. Comité Ciudadano con clave 10-083.
O23NR0650	Rehabilitación de 2a Etapa de talud en calle Alfonso Noriega Cantú y Yuncas, en la colonia Juristas (clave 10-093), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	379,319.00	379,319.00	0.00	379,319.00	0.00	0.00	0.00	379,319.00	Rehabilitación de 126.44 M2 de talud, mediante: Trazo y nivelación para desplante de muro de concreto lanzado; Despalme de material, por medios mecánicos; Demolicion de elementos de concreto reforzado con equipo neumático; Acarreo en carretilla del material producto de desyerbe; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Suministro, habilitado y colocación de malla de alambre electrosoldada en muro; Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=250 kg/cm2, por medio de lanzado, vía húmeda; Colocación de drenes de P.V.C. de 1.5" de diámetro y 0.40m de largo. Colonia Juristas. Comité Ciudadano con clave 10-093.
O23NR0692	Cambio de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	556,515.00	0.00	0.00	556,515.00	0.00	0.00	0.00	556,515.00	Cambio de 285.39 ML de red de agua potable del andador 4, en la colonia Águilas 3er Parque (clave 10-005), Alcaldía Álvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolicion de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Águila 3er Parque. Comité Ciudadano con clave 10-005.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0693	Cambio de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	397,247.00	0.00	0.00	397,247.00	0.00	0.00	397,247.00	Cambio de 203.72 ML de red hidráulica de agua potable en cerrada alcantarilla, en la colonia Alcantarilla (clave 10-007) en la Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Alcantarilla. Comité Ciudadano con clave 10-007.
O23NR0694	Continuación de cambio de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	318,016.00	0.00	0.00	318,016.00	0.00	0.00	318,016.00	Continuando con cambio de 163.09 ML de red hidráulica en calle ciprés y calle pino en la colonia Arcos de Centenario (clave 10-016) Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Arcos de Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-016.
O23NR0695	Cambio de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	333,253.00	0.00	0.00	333,253.00	0.00	0.00	333,253.00	Cambio de 170.90 ML de red hidráulica en calle Atl, en la colonia Atlamaxac (clave 10-020), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Atlamaxac. Comité Ciudadano con clave 10-020.
O23NR0696	Sustitución de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	915,365.00	0.00	0.00	915,365.00	0.00	0.00	915,365.00	Sustitución de 469.42 ML de red hidráulica en Calz. de las carretas, de paseo pregonero hasta charrerías, en la colonia Colinas del Sur (clave 10-044), Alcaldía Alvaro Obregón, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Colinas del Sur. Comité Ciudadano con clave 10-044.
O23NR0697	Cambio de red hidráulica en andador ruisenor (continuidad), en la colonia Galeana (clave 10-075), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	336,436.00	0.00	0.00	336,436.00	0.00	0.00	336,436.00	Cambio de 172.53 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Galeana. Comité Ciudadano con clave 10-075.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0698	Construcción de bóveda para resguardo de válvulas de la red hidráulica y cambio de válvula, en la colonia Jalapa El Grande (clave 10-089), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	1,061,536.00	0.00	0.00	1,061,536.00	0.00	0.00	0.00	1,061,536.00	Cambio de 544.38 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Suministro y colocación de concreto habitado de acero de refuerzo, corte con sierra en; carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Válvulas, entre otros. Colonia Jalapa El Grande. Comité Ciudadano con clave 10-089.
O23NR0699	Cambio de red hidráulica en calle 2, en la colonia La Martinica (clave 10-105), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	606,282.00	0.00	0.00	606,282.00	0.00	0.00	0.00	606,282.00	Cambio de 310.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia La Martinica. Comité Ciudadano con clave 10-105.
O23NR0700	Cambio de la red de agua potable, en la colonia Ladera Grande o La Cebadita (clave 10-113), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	347,335.00	0.00	0.00	347,335.00	0.00	0.00	0.00	347,335.00	Cambio de 178.12 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Ladera Grande o La Cebadita. Comité Ciudadano con clave 10-113.
O23NR0701	Ampliación de red de agua potable en calle durazno, en la colonia Llano Redondo (clave 10-122), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	414,919.00	0.00	0.00	414,919.00	0.00	0.00	0.00	414,919.00	Ampliación de 212.78 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Llano Redondo. Comité Ciudadano con clave 10-122.
O23NR0702	Mantenimiento de la red hidráulica de toda la colonia Lomas de San Ángel Inn (clave 10-139), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,049.00	0.00	0.00	485,049.00	0.00	0.00	0.00	485,049.00	Mantenimiento de 248.74 Metros de red hidráulica, mediante: Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de San Ángel Inn. Comité Ciudadano con clave 10-139.
O23NR0703	Sustitución de tubería de agua potable en calles de la colonia Lomas de Santa Fe, (clave 10-140), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	349,043.00	0.00	0.00	349,043.00	0.00	0.00	0.00	349,043.00	Sustitución de 179.00 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Lomas de Santa Fe. Comité Ciudadano con clave 10-140.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									
Período:		Enero - Septiembre 2023									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0704	Cambio de la red hidráulica en toda la colonia Loreto (clave 10-145), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	363,181.00	0.00	0.00	363,181.00	0.00	0.00	363,181.00	Cambio de 166.25 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Loreto. Comité Ciudadano con clave 10-145.
O23NR0705	Continuar con cambio de red hidráulica con válvula, y toma domiciliaria, en la colonia Privada Centenario (clave 10-180), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	378,057.00	0.00	0.00	378,057.00	0.00	0.00	378,057.00	Cambio de 193.88 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Privada Centenario. Comité Ciudadano con clave 10-180.
O23NR0706	Sustitución de la red de agua potable en desierto de Karakum, en la colonia Santa Lucia Reacomodo (clave 10-201), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	356,317.00	0.00	0.00	356,317.00	0.00	0.00	356,317.00	Sustitución de 182.73 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Santa Lucia Reacomodo. Comité Ciudadano con clave 10-201.
O23NR0707	Cambio de la red principal de agua potable en Cda. 2, colonia Tejocote (clave 10-209), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,805.00	0.00	0.00	346,805.00	0.00	0.00	346,805.00	Cambio de 177.85 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tejocote. Comité Ciudadano con clave 10-209.
O23NR0708	Cambio de tubería de la red hidráulica (continuación), en la colonia Tepeaca (clave 10-210), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	380,084.00	0.00	0.00	380,084.00	0.00	0.00	380,084.00	Cambio de 194.91 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-210.
O23NR0709	Cambio de la red de agua potable en las manzanas 6 y 7, en la colonia Belén de Las Flores (clave 10-249), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	370,218.00	0.00	0.00	370,218.00	0.00	0.00	370,218.00	Cambio de 189.86 Metros de red hidráulica, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Belén de Las Flores. Comité Ciudadano con clave 10-249.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0710	Rehabilitación de agua potable en calle Adolfo López Mateos colonia Barrio Norte (clave 10-026), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,396,766.00	0.00	0.00	1,396,766.00	0.00	0.00	0.00	1,396,766.00	Rehabilitación de 716.29 Metros de agua potable, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico; Carga y acarreo en canasto (chunde); Acarreo en camión, de producto de demolición de concreto hidráulico; Excavación a mano, zona "B", clase II; Cama de arena para asiento de ductos; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5; Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro; Suministro e instalación de empaque de plomo, brida de polietileno y contrabrida metálica de acero al carbón; Prueba hidrostática para tubo de 101 mm (4") de diámetro; Relleno de zanja. Colonia Barrio Norte. Comité Ciudadano con clave 10-026.
O23NR0711	Cambio de red de drenaje de 3a cerrada hasta calle Francisco Orozco (continuidad) colonia Acuilotla (clave 10-003), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	439,887.00	0.00	0.00	439,887.00	0.00	0.00	0.00	439,887.00	Cambio de 0.20 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Acuilotla. Comité Ciudadano con clave 10-003.
O23NR0712	Rehabilitación de drenaje con cárcamo de bombeo en and. Tecalcapa esq. en 3er cda. de San Agustín, en la colonia El Mirador (clave 10-062), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	360,381.00	0.00	0.00	360,381.00	0.00	0.00	0.00	360,381.00	Rehabilitación de 0.16 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia El Mirador. Comité Ciudadano con clave 10-062.
O23NR0713	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (Ampl) (clave 10-070), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	327,757.00	0.00	0.00	327,757.00	0.00	0.00	0.00	327,757.00	Rehabilitación de 0.15 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-070.
O23NR0714	Rehabilitación de drenaje en la colonia Estado de Hidalgo (clave 10-071), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	475,451.00	0.00	0.00	475,451.00	0.00	0.00	0.00	475,451.00	Rehabilitación de 0.22 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Estado de Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-071.
O23NR0715	Sustitución de drenaje en calle Mario Moreno y prolongación Guerrero, en la colonia Hogar y Redención (clave 10-066), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	507,758.00	0.00	0.00	507,758.00	0.00	0.00	0.00	507,758.00	Sustitución de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Hogar y Redención. Comité Ciudadano con clave 10-066.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								EJERCIDO + COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0716	Sustitución de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle Vicente Guerrero, en la colonia Jalapa (clave 10-088), dentro del perímetro de la demarcación Álvaro Obregón.	-	0.00	687,562.00	0.00	0.00	687,562.00	0.00	0.00	0.00	687,562.00	Sustitución de 0.31 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Jalapa. Comité Ciudadano con clave 10-088.
O23NR0717	Mantenimiento del pozo de drenaje, cambio de tubo de drenaje que desemboca en la cda de mixteca, en la colonia La Milagrosa (clave 10-107), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	379,891.00	0.00	0.00	379,891.00	0.00	0.00	0.00	379,891.00	Mantenimiento y cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia La Milagrosa. Comité Ciudadano con clave 10-107.
O23NR0718	Cambio de drenaje en calle Francisco Solís (continuidad), en la colonia Liberación Proletaria (clave 10-120), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	467,119.00	0.00	0.00	467,119.00	0.00	0.00	0.00	467,119.00	Cambio de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Liberación Proletaria. Comité Ciudadano con clave 10-120.
O23NR0719	Cambio de drenaje, en la colonia Lomas de Chamontoya (clave 10-130), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	834,545.00	0.00	0.00	834,545.00	0.00	0.00	0.00	834,545.00	Cambio de 0.38 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Chamontoya. Comité Ciudadano con clave 10-130.
O23NR0720	Cambio de drenaje en calle 3 entre piritas y prolongación rosa escondida, en la colonia Lomas de Puerta Grande (clave 10-138), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	574,083.00	0.00	0.00	574,083.00	0.00	0.00	0.00	574,083.00	Cambio de 0.26 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Lomas de Puerta Grande. Comité Ciudadano con clave 10-138.
O23NR0721	Colocación de rejas para captación de aguas pluviales, en la colonia Miguel Hidalgo (clave 10-154), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	382,577.00	0.00	0.00	382,577.00	0.00	0.00	0.00	382,577.00	Colocación de 0.17 Kilómetros de rejas pluviales, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Miguel Hidalgo. Comité Ciudadano con clave 10-154.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
023NR0722	Rehabilitación de drenaje, en la colonia Molino de Rosas (Ampl) (clave 10-158), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	499,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.23 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Molino de Rosas (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-158.
023NR0723	Rehabilitación de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, en Av. Central, en la colonia Ocho de Agosto (clave 10-161), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	412,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.19 Kilómetros de alcantarillado y drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Ocho de Agosto. Comité Ciudadano con clave 10-161.
023NR0724	Sustitución de red de drenaje, en la colonia Prados La Providencia (clave 10-176), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	422,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Prados La Providencia. Comité Ciudadano con clave 10-176.
023NR0725	Continuación de cambio de drenaje, en la colonia San Pedro de Los Pinos (clave 10-197), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	377,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambio de 0.17 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia San Pedro de Los Pinos. Comité Ciudadano con clave 10-197.
023NR0726	Instalación red de drenaje en calle encino grand, en la colonia Tetelpan (clave 10-213), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	821,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 0.37 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan. Comité Ciudadano con clave 10-213.
023NR0727	Rehabilitación de drenaje en la colonia Tetelpan (Pblo) (clave 10-214), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	602,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.27 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Tetelpan (Pblo). Comité Ciudadano con clave 10-214.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Periodo:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0728	Sustitución de drenaje hidráulico calle chachchitlicue, en la colonia Unidad Popular Tepeaca (clave 10-232), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	471,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Unidad Popular Tepeaca. Comité Ciudadano con clave 10-232.
O23NR0729	Sustitución de drenaje en calle Adolfo López Mateos entre MZ. 10-A y 10-C, en la colonia Villa Progresista (clave 10-236), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	472,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.21 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Villa Progresista. Comité Ciudadano con clave 10-236.
O23NR0730	Sustitución de red de drenaje en la colonia 19 de Mayo (clave 10-241), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	411,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.19 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia 19 de Mayo. Comité Ciudadano con clave 10-241.
O23NR0731	Sustitución de drenaje en calle 8 y calle 4, en la colonia Olivar del Conde 1a Sección I (clave 10-252), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,010,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sustitución de 0.46 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 1a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-252.
O23NR0732	Rehabilitación de drenaje en la colonia Olivar del Conde 2a Sección I (clave 10-254), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,211,752.00	907,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 0.55 Kilómetros de red de drenaje, mediante: Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica; Corte con sierra en pavimento de mezcla asfáltica; Demolición de pavimentos de mezcla asfáltica; Excavación a mano, zona "B", clase II; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro; Demolición de pozo de visitasobre tubo de 0.30 a 0.61 m; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto; Cama de tezontle para el aislamiento de ductos; Relleno de zanjas con material de tepetate compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio; Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, corrugado, de 305mm (12") de diámetro, con campana bicapa. Colonia Olivar del Conde 2a Sección I. Comité Ciudadano con clave 10-254.
O23NR0733	Cambio de malla perimetral en deportivo de la colonia La Conchita (clave 10-100), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	464,601.00	464,601.00	0.00	0.00	464,601.00	0.00	0.00	464,601.00	Cambio de malla perimetral en 1 (DEP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, excavaciones, preparación de área y colocación de malla perimetral. Colonia La Conchita. Comité Ciudadano con clave 10-100.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón										
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR0734	Rehabilitación de parque de bolsillo en calle Ignacio Zaragoza (continuación), de la colonia Bejero (clave 10-028), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	383,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) de bolsillo mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso. Colonia Bejero. Comité Ciudadano con clave 10-028.
O23NR0735	Rehabilitación de parque en la colonia Lomas de La Era (clave 10-132), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,538,465.00	1,538,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro, instalación de pasto sintético. Colonia Lomas de La Era. Comité Ciudadano con clave 10-132.
O23NR0736	Rehabilitación de parque en calle robles, en la colonia Unión Olivos (clave 10-233), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	350,564.00	350,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 1 (PAR) mediante: Construcción de cancha de basquet ball y futbol en una sola área con sus respectivas canastas y porterías, una pista de tartan, construcción de un techado en la zona que se encuentra la plataforma para actividades de al aire libre que se adapten a las condiciones del parque el polvorín. Colonia Unión Olivos. Comité Ciudadano con clave 10-233.
O23NR0849	Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle camelia y flor de azalea, en la colonia Torres de Potrero (clave 10-228), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,158,248.00	1,158,248.00	0.00	0.00	1,158,074.10	0.00	0.00	1,158,074.10	Rehabilitación en 1,930.41 M2 de carpeta asfáltica, mediante: Trazo, nivelación, demoliciones de asfalto existente, retiro y sustitución de base y sub base, acarros, craqueo del petróleo con la gravilla, rastros en asfalto, tendido de asfalto, entre otras. Colonia Torres de Potrero. Comité Ciudadano con clave 10-228.
O23NR0550	Construcción de muro de contención y repellado sobre Cda. Río Mixcoac, en la colonia Canutillo Predio La Presa (clave 10-039), dentro del perímetro de la demarcación territorial.	-	0.00	317,107.00	317,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de muro de contención y repellado en 1 (ESP), mediante: Trazo, nivelación, excavaciones, cimentación, tendido de concreto hidráulico y construcción de muro de contención. Colonia Canutillo Predio La Presa. Comité Ciudadano con clave 10-039.
O23NR0851	Continuación de enrejado del parque El Rodeo, en la colonia El Rodeo (clave 10-067), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	346,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuación de enrejado de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes. Colonia El Rodeo. Comité Ciudadano con clave 10-067.
O23NR0948	Rehabilitación de parques lineales y de bolsillo, ubicados en diversas colonias dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	14,943,257.00	9,027,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de 15 (PAR) lineales y de bolsillo, mediante trabajos a realizar como: limpieza general, poda de arboles, pintura general, reparación de luminarias, suministro y colocación de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancas, aparatos ejercitadores al aire libre, rehabilitación de pisos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de trotapistas, malla ciclónica, planchas de concreto, entre otros. Diversas colonias dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR0986	Reparación de fugas en la red secundaria de agua potable, en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón	-	0.00	5,500,000.00	4,171,700.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	Reparación de 498 Piezas de fugas de agua potable, mediante trabajos de mantenimiento de la red secundaria de agua potable con tuberías de distribución, tubería de polietileno de alta densidad RD-9, coples de reparación universal 2", 3" de polietileno, demolición de pavimento asfáltico, concreto hidráulico, piedra bola y/o adoquín, excavación, control y reparación de tubería, relleno con material de banco, compactación al 95% proctor, acarreo, instalación, reparación de la tubería de 25 mm (1"), 51 mm (2"), 67 mm (3"), 102 mm (4"), pruebas herméticas, sustitución de válvulas de compuertas en el vástago fijo, así como en ramales domiciliarios que vas desde a red principal hasta la llave de banqueta. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
O23NR0987	Sustitución, instalación y suministro de rejillas y brocales de policoncreto en diversas colonias, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,500,000.00	1,483,041.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	Sustitución e instalación de 74 piezas de rejillas y 207 piezas de brocales y tapa abierta, mediante trabajos de suministro e instalación de rejillas de piso para boca de tormenta fabricados con policoncreto, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, y/o retiro de adoquín, acarreo de material a tiro oficial, limpieza de superficie, antiderrapante sin bisagra, y refuerzo en fibra de vidrio, con altura de 7 cm. con barrenos transversales con jaladera y el brocal de tipo (I), de 12 cm 3/8", así como colocación de brocal y tapa abierta para pozo de visita en policoncreto y reforzado, limpieza de área, tapa de 4.5 cm, de altura y 64 cm de diámetro, tipo azteca hexagonal, jaladera de acero galvanizado, brocal de 72.6 cm de diámetro exterior y una altura total de 5.5 cm, peso estimado de 50 kg, delimitación del área, demolición a mano en pavimento asfáltico, concreto hidráulico, adoquín o empedrado, retiro de adocreto, desinstalación de coladera de piso, brocal y tapa de concreto, renivelación, tendido de concreto hidráulico, retiro de material, carga a camión entre otras. Diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón.
O23NR1042	Instalación de Luminarias Tipo Baliza en la Colonia El Capulín (Ampl) (clave 10-060), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	338,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 20 luminarias tipo baliza, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias con obra civil (fotocontactor, instalación de tubería y cableado subterráneo, bases de concreto y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia El Capulín (Ampl). Comité Ciudadano con clave 10-060.
O23NR1043	Instalación de Luminarias Solares en la colonia General Antonio Rosales (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	317,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 105 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia General Antonio Rosales. Comité Ciudadano con clave 10-092.
O23NR1044	Instalación de Luminarias Solares en la colonia José María Pino Suárez (clave 10-092), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	762,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 251 luminarias solares de 90 watts, mediante: Suministro, instalación, sustitución y/o transformación de luminarias a través de la tecnología led, instalación ménsula de 1 metro, (y todo lo necesario para su correcta instalación, fleje de acero, broches, taquetes y tornillería). Colonia José María Pino Suarez. Comité Ciudadano con clave 10-092.
O23NR1045	Colocación de nuevas lámparas Led de 50 Watts en la Colonia Los Alpes (clave 10-010), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	638,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Colocación de 125 lámparas led de 50 watts, mediante: Suministro e instalación a través de la tecnología led, instalación de ménsula de 1 metro y cable de cobre del #10 de luminarias con fotocelda, así como tendido e instalación de cable del #10 de cobre (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fleje y broches). Colonia Los Alpes. Comité Ciudadano con clave 10-010.
O23NR1047	Instalación de Lámparas de Led en la Colonia Campo de Tiro Gamitos (clave 10-035), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	315,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 51 lámparas led de 60 watts, mediante: Suministro e instalación ménsula de 1 metro con cable de cobre del #10 mediante suministro, instalación, fotocelda, cable calibre #10, taquetes, tornillería, fleje, broches, (y todo lo necesario para su correcta instalación). Colonia Campo de Tiro Los Gamitos. Comité Ciudadano con clave 10-035.
O23NR1048	Instalación de Luminarias Tipo Reflector Led en la Colonia Mártires de Tacubaya (clave 10-150), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	370,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 146 lámparas tipo reflector led de 100 watts, mediante: Base fotocelda, fotocelda, cable de cobre del #14, suministro y colocación con todo lo necesario (fleje, broches, tornillos, taquetes). Colonia Mártires de Tacubaya. Comité Ciudadano con clave 10-150.
O23NR1049	Instalación de Luminarias Solares en la Colonia Lomas de Santa Fe II (clave 10-248), dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	718,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Instalación de 80 lámparas solares led de 100 watts, baterías de 12 volts, mediante: Suministro, instalación, sustitución con panel solar de 100 watts y 12 volts y batería en postes existentes (y todo lo necesario para su correcta instalación cable, taquetes, tornillería, fotocelda). Colonia Lomas de Santa Fe II. Comité Ciudadano con clave 10-248.
O23NR1050	Remodelación y sustitución de banquetas y guarniciones, en la colonia el capulín (clave 10-059), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	451,046.00	0.00	0.00	450,916.27	0.00	0.00	450,916.27	Remodelación y reparación de 910.00 M2 de banqueta mediante trabajos: Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de malla de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; Banqueta de espesor variable de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecanicos; Acabado con volteador en las aristas de banquetas. Colonia El Capulín. Comité Ciudadano con clave 10-059.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1051	Mantenimiento a la infraestructura vial en la colonia Jardines del Pedregal (clave 10-091), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	1,362,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mantenimiento a la infraestructura vial en 10,000 (ML), a través de acciones de: colocación de señalamientos viales y balizamiento en diversas áreas. Colonia Jardines del Pedregal. Comité Ciudadano con clave 10-091.
O23NR1077	Rehabilitación de área de convivencia, en la colonia Atlamaya (clave 10-021), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	381,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rehabilitación de área de convivencia de 1 (ESP) mediante trabajos: Suministro de estructura metálica, albañilería, equipamiento urbano: suministro y colocación de bancas, mesas, botes de basura, entre otros, Jardinería: suministro y colocación de vegetación, jardineras, pintura: vinílica y/o esmalte, colocación de barandal. Colonia Atlamaya. Comité Ciudadano con clave 10-021.
O23NR1078	Colocación de tubos perimetrales para la barranca tecolotera, en la colonia Jalalpa Tepito (clave 10-090), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	753,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Colocación de tubos perimetrales en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos. Colonia Jalalpa Tepito. Comité Ciudadano con clave 10-090.
O23NR1079	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos, en la colonia Milpa del Cedro (clave 10-155), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	314,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación del gimnasio y áreas de juegos de 1 (ESP) mediante trabajos: Albañilería, pintura en estructura, jardinería; Suministro y colocación de vegetación, equipamiento urbano: suministro e instalación juegos infantiles y ejercitadores. Colonia Milpa del Cedro. Comité Ciudadano con clave 10-155.
O23NR1080	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde, en la colonia Tepopotla (clave 10-212), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	363,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Continuación de reja perimetral y rehabilitación del área verde de 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B"; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate; Suministro y colocación de estructura metálica; Banqueta de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=150 kg/cm2 fabricado en obra por medios mecánicos. Colonia Tepopotla. Comité Ciudadano con clave 10-212.
O23NR1081	Remodelación de áreas de esparcimiento dignos, en la colonia Tlapechico (clave 10-224), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	531,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Remodelación de áreas de esparcimiento de 1 (ESP) mediante trabajos: Excavación a mano, zona "B", mejoramiento de terracería con tepetate en capa de 10 cm de espesor, compactada al 85% proctor, suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, habilitado de escalones de concreto simple, suministro y colocación de caseton de poliestireno de 60x60x40, suministro, habilitado, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica pesada a base de perfiles laminados de acero A-36, suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo de 9.5 mm (3/8") de diámetro. Colonia Tlapechico. Comité Ciudadano con clave 10-224.
O23NR1082	Construcción de área para preparación de alimentos en la casa de la cultura, en el área social, en la colonia Villa Verdún (clave 10-238), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	486,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de área para preparación de alimentos en 1 (ESP) mediante trabajos: Trazo, nivelación, demolición, albañilería, instalación eléctrica, sanitaria, herrería, acabados y equipamiento. Colonia Villa Verdún. Comité Ciudadano con clave 10-238.
O23NR1083	Recuperar el área verde de pericos, en la colonia Golondrinas 2a Sección (clave 10-081), dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	622,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Recuperar el área verde de 1 (PAR) mediante: Trazo y nivelación de plazas, andaderos y parques; Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetas de concreto simple; Excavación a mano, zona "B", clase I; Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga; Acarreo en camión, de material de demolición de concreto; Relleno de zanja con tepetate, compactada al 85% proctor con rodillo; Suministro y colocación de mallo de alambre 66-1010 en firmes, pisos y losas; sustitución de rampas y escaleras del parque por una rampa en zig zag con pasamanos y pequeñas bancas de mampostería para descanso y juegos infantiles y jardinería: suministro e instalación de vegetación. Colonia Golondrinas 2a Sección. Comité Ciudadano con clave 10-081.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón									DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
Período:		Enero - Septiembre 2023										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		
O23NR1084	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros, en el parque molino de rosas, en la colonia Molino de Rosas (clave 10-157), dentro del perímetro de la demarcación.	-	0.00	778,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acondicionamiento de área de exclusividad para perros en 1 (PAR) mediante: Trabajos de albañilería, pintura en estructura, suministro e instalación juegos, bancas y mobiliario canino: túneles, rampas, delimitación de área con estructura metálica para arenero. Colonia Molino de Rosas. Comité Ciudadano con clave 10-157.
O23NR1157	Construcción de espacio público en la colonia Zotoltilitla, dentro del perímetro de la demarcación territorial Álvaro Obregón.	-	0.00	485,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Construcción de 1 (ESP), mediante trabajos de: Colocación de concreto hidráulico para estacionamiento y adecuación de accesos.
TOTAL URG			522,436,914.00	499,124,353.73	359,667,018.36	160,929,133.13	226,756,942.39	160,929,133.13	160,929,133.13	387,686,075.52		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP

ADECUACIONES PRESUPUESTALES

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero-Septiembre 2023

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
3,365,958,265.00	3,392,854,787.78	0.80

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
NO APLICA					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

ADS-1

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón			
Período:		Enero - Septiembre 2023			
ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
268324S229	4451 "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro."	Apoyo a mujeres y sus hijas y/o hijos víctimas de violencia familiar.	Hasta 9 mujeres con sus hijas y/o hijos.	1,429,994.00	Debido a que en esta Alcaldía se presentan casos de violencia familiar, es que se destinan recursos para la operación de un espacio que funge como refugio denominado "Casa Aliada Vania", el cual opera las 24 hrs del día los 365 días del año; además de ser gratuito, confidencial, seguro, temporal, para que mujeres con sus hijas e hijos tengan un lugar seguro de resguardo y protección con el fin de salvaguardar su integridad física, mental, emocional, promoviendo la restitución plena de sus Derechos Humanos y la reparación de daños.
172002U026	4481 "Ayudas por desastres naturales y otros siniestros."	Apoyo a familia damnificada.	Familia de la Col. Las Águilas Secc. Hornos, ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía. Familia de la Col. Liberales de 1857, ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía.	60,000.00	Derivado de un flamazo que ocurrió en la Col. Las Águilas Secc. Hornos en donde una construcción se vio afectada, es que esta Alcaldía entregó un apoyo económico para las familias afectadas durante el periodo de 3 meses para la renta de una vivienda alterna, tiempo en que se rehabilitarán las viviendas afectadas con el fin de salvaguardar su integridad. Debido al flamazo que ocurrió en la Col. Liberales de 1857 en donde una vivienda se vio afectada, es que esta Alcaldía entregó un apoyo económico para la familia afectada durante el periodo de 3 meses para la renta de una vivienda alterna, tiempo en que se rehabilitará la construcción afectada con el fin de salvaguardar su integridad física.
TOTAL URG				1,489,994.00	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

ADS-2

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Período:

Enero - Septiembre 2023

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
NO APLICA						
TOTAL URG						



Gobierno de la
Ciudad de México

Secretaría de
Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral
Enero-Septiembre 2023

SAP

PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Ciudad Innovadora
y de Derechos



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Período:		Enero - Septiembre 2023						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	
					TIPO	TOTAL		
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	24-feb-23	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía:	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los que se encuentran: apoyar a la economía de mujeres y hombres cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de pobreza urbana, los cuales reciben un apoyo monetario en la que que fungen como facilitadores de servicios en las que se difunden las actividades y servicios que brinda la alcaldía, dicho apoyo permite mejorar la calidad de vida de los beneficiarios como el de sus familias; asimismo, se proporciona un apoyo económico a facilitadores de servicios donde a través de realizar talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas, artísticas y de apoyo a la comunidad en situación de vulnerabilidad donde se priorizara la asistencia de esta población, con el fin de que aprovechen estas acciones, es como tienen acceso a dicho apoyo; por otra parte, se otorgará un apoyo económico a Mujeres Jefas de Familia que se encuentran solteras, separadas, viudas o divorciadas y que tengan dependientes económicos con edad de 0 meses a 15 años 6 meses y hasta los 18 años en caso de discapacidad, con el fin de mejorar la condición de vida de la familia y de autonomía a las jefas de familia; adicionalmente y para impulsar el desarrollo integral de la niñez; así como, brindar un servicios de cuidado y atención infantil prestados por las responsables de las estancias infantiles de la Alcaldía a niñas y niños, incluidos niñas y niños con discapacidad de entre 9 meses hasta un día antes de cumplir los 5 años de edad, se proporcionará un apoyo económico que se destina para la compra de equipamiento, adaptaciones y demás necesidades para la correcta operación de las estancias infantiles, además de un apoyo económico a madres, padres y/o tutores de infantes inscritos, con el fin de solventar las necesidades de los niños que acuden a estas estancias; asimismo, para las mujeres y hombres desempleados con conocimientos técnicos en las áreas de albañilería, plomería, electricidad, acabados, carpintería, herrería, cancelería, poda y jardinería se les entregará un apoyo económico al realizar labores de mantenimiento de los edificios públicos y la infraestructura urbana, realizando actividades de colaboración y aprendizaje en los trabajos de reparación y mantenimiento del mobiliario sanitario, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, acabados y albañilería dentro y fuera de los edificios públicos, asimismo, colaborarán en el mantenimiento de banquetas y guarniciones, limpieza general de espacios urbanos y de la infraestructura urbana, apoyando de esta manera a la economía de los beneficiarios y sus familias, así como, de la mejora de los servicios brindados por la Alcaldía; además, para las mujeres víctimas de violencia sus hijas/hijos menores de 12 años, sin redes de apoyo, egresadas exitosamente de la "Casa Aliada Vania" y para que puedan llevar a cabo el proceso de reincorporación a su vida cotidiana en un ambiente libre de violencia, es que se les otorgará un apoyo económico para la compra de útiles escolares y/o uniformes escolares; además de un apoyo económico para el pago de arrendamiento de una vivienda ubicada en la Alcaldía; adicionalmente, a mujeres u hombres jefas o jefes de familia en situación de vulnerabilidad residentes de la Territorial La Era, se les brindará un apoyo en especie a través de la entrega de gallinas de postura con el fin de que tengan acceso a una alimentación sana, contribuyendo a la producción y al autoconsumo avícola; por otra parte y para que las familias que se encuentren 'en desventaja económica y que tengan una pérdida por fallecimiento de alguno(s) de sus familiares y requieran de servicios funerarios, es que se brinda apoyo para la disminución en los costos; así como, de los trámites de acceso a los servicios funerarios de esta Alcaldía; además para ayudar a los padres de familia y/o tutores en el gasto de la compra de lista de útiles para el ciclo escolar 2023-2024 para los estudiantes que se encuentren inscritos en	127,479.00	99,855,475.28	
242218E188	Programa Social "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2023"	24-feb-23		19 de mayo 1ra. Victoria 1ra. Victoria Secc. Bosques				
268324S229	Programa Social "Contigo Vecina 2023"	24-feb-23		26 de julio 2da. Jalalpa Tepito (Ampl)				
263320E198	Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	24-feb-23		2da. El Pirul (Ampl) Abraham González Acueducto				
226321E187	Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	24-feb-23		Águilas 3er. Parque Águilas Pilares Alcantarilla				
268324S229	Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	13-mzo-23		Alfalfar Alfonso XIII Alpes				
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	30-mar-23		Alpes (Ampl) Arboledas Politoco Arcos de Centenario				
268324S229	Modificaciones al aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	05-abr-23		Arturo Gamiz Arturo Martínez Arvide				
271323U048	Acción Social "Alimento Sustentable "	12-abr-23		Atlamaxac Atlamaya Ave Real				
271323U048	Acción Social "Apoyo para Servicios Funerarios en Álvaro Obregón 2023"	12-abr-23		Ave Real (Ampl) Axotla				
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	28-abr-23		Balcones de Cehuayo Barrio Norte Batallón de San Patricio (U.H.)				
226321E187	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	05-may-23		Bejero Belén de las Flores Belén de las Flores (U.H.)				
242218E188	Acción Social "Juntos por la Educación en Álvaro Obregón"	27-jul-23		Belén de las Flores Secc. Relleno Bellavista Bonanza				
263320E198	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	31-jul-23		Boscoso (U.H.) Bosques de Tarango Calzada Jalalpa				



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
271323U048	Acción Social "Entrega de Apoyo Alimentario para las Celebraciones Decembrinas"	17-ago-23		Campo de tiro los Gamitos Canutillo 3ra. Secc. Canutillo Predio La Presa	escuelas públicas de nivel básico primaria y secundaria es que se les entregará a los estudiantes un kit escolar que incluya materiales básicos de enseñanza dependiendo del grado a cursar; asimismo y para apoyar a las familias que por su situación de desigualdad social se encuentren entre el límite de acceso a una alimentación sana, es que se entregará un apoyo monetario para la compra de alimentos nutritivos y de calidad, además y debido a las bajas temperaturas que se presentan durante la temporada invernal es que se entregará una manta abrigadora a los habitantes de la Alcaldía que manifiesten su situación de vulnerabilidad social, adicionalmente y debido a que esta Alcaldía tiene población con limitaciones de movilidad es que se entregarán apoyos técnicos como son: sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas con el propósito de que se puedan desplazar con mayor facilidad al contar con este tipo de bienes; dichas acciones se efectúan en beneficio de los habitantes que vivan dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.		
271323U048	Acción Social "Invierno caliente en Álvaro Obregón"	17-ago-23		Canutillo (Aguascalientes) Cañana del Olivar (U.H.) Carola (U.H.)			
271323U048	Modificaciones a los lineamientos de la Acción Social "Alimento Sustentable"	23-ago-23		Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango			
232325S230	Acción Social "Inclusión para una vida digna 2023"	30-ago-23		Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo			
226321E187	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	05-sep-23		Corpus Christy Corpus Christy (Ampl. Xocomecatla) Cove			
232325S230	Nota Aclaratoria del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social "Inclusión para una vida digna 2023"	21-sep-23		Cristo Rey De Tarango (Rncda) Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batán El Bosque El Bosque 2da. Secc (Ampl) El Bosque Secc. Torres El Capulín El Capulín (Ampl) El Mirador El Paraíso El Pirú (Fracc) El Pirul El Pocito El Rodeo El Ruedo Emancipación del Pueblo (U.H.) Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Ampl) Estado de Hidalgo_ Flor de María Florida Francisco Villa Galeana Garcimarrero Garcimarrero Norte			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁾	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Garcíamarrero Reacomodo			
				Golondrinas			
				Golondrinas 1ra. Secc			
				Golondrinas 2da. Secc			
				Gral. A. Rosales			
				Gral. C.A. Madrazo			
				Guadalupe Inn			
				Hda. De Guadalupe Chimalistac			
				Herón Proal			
				Hogar y Redención			
				Isidro Fabela			
				Jalalpa			
				Jalalpa (Ampl)			
				Jalalpa El Grande			
				Jalalpa Tepito			
				Jardines del Pedregal			
				José María Pino Suarez			
				Juristas			
				La Angostura			
				La Araña			
				La Cañada			
				La Cascada			
				La Cebada (Ampl)			
				La Conchita			
				La Herradura			
				La Huerta			
				La Joya			
				La Loma			
				La Martinica			
				La Mexicana			
				La Mexicana (Ampl)			
				La Milagrosa			
				La Otra Banda			
				La Palmita			
				La Pera Xochinahuac (U.H.)			
				La Presa			
				La Presa Secc. Hornos			
				Ladera Grande o La Cebadita			
				Las Águilas			
				Las Águilas (Ampl)			
				Las Águilas Secc. Hornos			
				Las Cuevitas			
				Las Palmas			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FJ-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Liberación Proletaria			
				Liberales de 1857			
				Llano Redondo			
				Lomas de Axomiatla			
				Lomas de Becerra			
				Lomas de Becerra (U.H.)			
				Lomas de Becerra Arvide (U.H.)			
				Lomas de Capula			
				Lomas de Capulin			
				Lomas de Centenario (U.H.)			
				Lomas de Chamoitoya			
				Lomas de Guadalupe			
				Lomas de la Era			
				Lomas de las Águilas			
				Lomas de los Angeles Tetelpan			
				Lomas de los Cedros			
				Lomas de Nuevo México			
				Lomas de Plateros (U.H.) I			
				Lomas de Plateros (U.H.) II			
				Lomas de Puerta Grande			
				Lomas de San Ángel Inn			
				Lomas de Santa Fe			
				Lomas de Santa Fe II			
				Lomas de Santo Domingo			
				Lomas de Santo Domingo (Ampl)			
				Lomas de Tarango			
				Lomas de Tetelpan			
				Loreto			
				Los Cedros			
				Los Gamitos			
				Margarita M. de Juárez			
				María G. de García Ruíz			
				Martínez de Tacubaya			
				Merced Gómez			
				Metropolitano (U.H.)			
				Miguel Gaona Armenta			
				Miguel Hidalgo			
				Milpa del Cedro			
				Minas de Cristo			
				Molino de Rosas			
				Molino de Rosas (Ampl)			
				Molino de Santo Domingo			
				Molino de Santo Domingo (U.H.)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Ocho de agosto			
				Ocotillos			
				Olivar de los Padres			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. I			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. II			
				Olivar del Conde 2da. Secc. I			
				Olivar del Conde 2da. Secc. II			
				Palmas			
				Palmas Axotitla			
				Paraje El Caballito			
				Parque Residencial San Antonio (U.H.)			
				Paseo de las Lomas-San Gabriel			
				Piloto (Adolfo López Mateos)			
				Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl)			
				Poder Popular			
				Polvora			
				Ponciano Arriaga			
				Prados La Providencia			
				Predio La Angostura			
				Presidentes			
				Presidentes 1ra. (Ampl)			
				Presidentes 2da. (Ampl)			
				Privada Centenario			
				Prof. José Arturo López			
				Progreso Tizapan			
				Pueblo Nuevo			
				Puente Colorado			
				Puente Colorado (Ampl)			
				Punta de Cehuayo			
				Reacomodo el Cuernito			
				Reacomodo Pino Suárez			
				Real del Monte			
				Residencial Los Pinos (U.H.)			
				Residencial María Isabel			
				Rincón de la Bolsa			
				San Ángel			
				San Ángel Inn			
				San Bartolo Ameyalco (Pblo)			
				San Clemente			
				San Gabriel			
				San Pedro de los Pinos			
				Santa Fe			
				Santa Fe (U.H.)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Santa Fe Km. 8.5			
				Santa Lucía			
				Santa Lucía (Pblo)			
				Santa Lucía (Reacomodo)			
				Santa María Nonoalco			
				Santa Rosa Xochiac (Pblo)			
				Sears Roebuck (U.H.)			
				Tarango (U.H.)			
				Tecolalco			
				Tejocote			
				Tepeaca			
				Tepeaca (Ampl)			
				Tepopotla			
				Tetelpan			
				Tetelpan (Pblo)			
				Tetlalpan			
				Tizampampano			
				Tizapan-Tizapan San Ángel			
				Tlacopac			
				Tlacoyaque			
				Tlacoyaque (Amp)			
				Tlacoyaque (Barr)			
				Tlacuitlapa			
				Tlacuitlapa 2do. Reacomodo (Ampl)			
				Tlapechico			
				Tolteca			
				Torres de Mixcoac (U.H.)			
				Torres de Potrero			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepeaca			
				Unión Olivos			
				Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)			
				Valentín Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
				Zenon Delgado			
				Zotoltila			
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón						
Período:		Enero - Septiembre 2023						
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	
					TIPO	TOTAL		
226321E187	Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	24-feb-23	Álvaro Obregón	Colonias que se encuentran dentro del perímetro de la Alcaldía:	Los apoyos se destinan a la población en general y vecinos que habitan en las 250 colonias que conforman esta Demarcación, entre los que se encuentran: apoyar a la economía de mujeres y hombres cuyos ingresos se encuentren por debajo de la línea de pobreza urbana, los cuales reciben un apoyo monetario en la que que fungen como facilitadores de servicios en las que se difunden las actividades y servicios que brinda la alcaldía, dicho apoyo permite mejorar la calidad de vida de los beneficiarios como el de sus familias; asimismo, se proporciona un apoyo económico a facilitadores de servicios donde a través de realizar talleres, actividades de recreación física, culturales, educativas, artísticas y de apoyo a la comunidad en situación de vulnerabilidad donde se priorizara la asistencia de esta población, con el fin de que aprovechen estas acciones, es como tienen acceso a dicho apoyo; por otra parte, se otorgará un apoyo económico a Mujeres Jefas de Familia que se encuentran solteras, separadas, viudas o divorciadas y que tengan dependientes económicos con edad de 0 meses a 15 años 6 meses y hasta los 18 años en caso de discapacidad, con el fin de mejorar la condición de vida de la familia y de autonomía a las jefas de familia; adicionalmente y para impulsar el desarrollo integral de la niñez; así como, brindar un servicios de cuidado y atención infantil prestados por las responsables de las estancias infantiles de la Alcaldía a niñas y niños, incluidos niñas y niños con discapacidad de entre 9 meses hasta un día antes de cumplir los 5 años de edad, se proporcionará un apoyo económico que se destina para la compra de equipamiento, adaptaciones y demás necesidades para la correcta operación de las estancias infantiles, además de un apoyo económico a madres, padres y/o tutores de infantes inscritos, con el fin de solventar las necesidades de los niños que acuden a estas estancias; asimismo, para las mujeres y hombres desempleados con conocimientos técnicos en las áreas de albañilería, plomería, electricidad, acabados, carpintería, herrería, cancelería, poda y jardinería se les entregará un apoyo económico al realizar labores de mantenimiento de los edificios públicos y la infraestructura urbana, realizando actividades de colaboración y aprendizaje en los trabajos de reparación y mantenimiento del mobiliario sanitario, infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria, acabados y albañilería dentro y fuera de los edificios públicos, asimismo, colaborarán en el mantenimiento de banquetas y guarniciones, limpieza general de espacios urbanos y de la infraestructura urbana, apoyando de esta manera a la economía de los beneficiarios y sus familias, así como, de la mejora de los servicios brindados por la Alcaldía; además, para las mujeres víctimas de violencia sus hijas/hijos menores de 12 años, sin redes de apoyo, egresadas exitosamente de la "Casa Aliada Vania" y para que puedan llevar a cabo el proceso de reincorporación a su vida cotidiana en un ambiente libre de violencia, es que se les otorgará un apoyo económico para la compra de útiles escolares y/o uniformes escolares; además de un apoyo económico para el pago de arrendamiento de una vivienda ubicada en la Alcaldía; adicionalmente, a mujeres u hombres jefas o jefes de familia en situación de vulnerabilidad residentes de la Territorial La Era, se les brindará un apoyo en especie a través de la entrega de gallinas de postura con el fin de que tengan acceso a una alimentación sana, contribuyendo a la producción y al autoconsumo avícola; por otra parte y para que las familias que se encuentren 'en desventaja económica y que tengan una pérdida por fallecimiento de alguno(s) de sus familiares y requieran de servicios funerarios, es que se brinda apoyo para la disminución en los costos; así como, de los trámites de acceso a los servicios funerarios de esta Alcaldía; además para ayudar a los padres de familia y/o tutores en el gasto de la compra de lista de útiles para el ciclo escolar 2023-2024 para los estudiantes que se encuentren inscritos en	127,479.00	99,855,475.28	
242218E188	Programa Social "Colaboradores en búsqueda del Desarrollo Integral 2023"	24-feb-23		19 de mayo 1ra. Victoria 1ra. Victoria Secc. Bosques 26 de julio				
268324S229	Programa Social "Contigo Vecina 2023"	24-feb-23		2da. Jalalpa Tepito (Ampl) 2da. El Pirul (Ampl)				
263320E198	Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	24-feb-23		Abraham González Acueducto Acuilotla Águilas 3er. Parque Águilas Pilares Alcantarilla Alfalfar Alfonso XIII Alpes				
226321E187	Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	24-feb-23		Arboledas Politoco Arcos de Centenario Arturo Gamiz Arturo Martínez Arvide Atlamaxac Atlamaya Ave Real				
268324S229	Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	13-mzo-23		Ave Real (Ampl) Axotla Balcones de Cehuayo Barrio Norte Batallón de San Patricio (U.H.) Bejero Belén de las Flores Belén de las Flores (U.H.) Belén de las Flores Secc. Relleno Belén de las Flores_				
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	30-mar-23		Bellavista Bonanza Boscoso (U.H.) Bosques de Tarango Calzada Jalalpa				
268324S229	Modificaciones al aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Contigo Vecina 2023"	05-abr-23						
271323U048	Acción Social "Alimento Sustentable "	12-abr-23						
271323U048	Acción Social "Apoyo para Servicios Funerarios en Álvaro Obregón 2023"	12-abr-23						
268324S229	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Reincorporación de núcleos familiares en situación de violencia"	28-abr-23						
226321E187	Nota aclaratoria del aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo Económico y Fomento al Desarrollo Social"	05-may-23						
242218E188	Acción Social "Juntos por la Educación en Álvaro Obregón"	27-jul-23						
263320E198	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Estancias infantiles de la Alcaldía Álvaro Obregón"	31-jul-23						



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
271323U048	Acción Social "Entrega de Apoyo Alimentario para las Celebraciones Decembrinas"	17-ago-23		Campo de tiro los Gamitos Canutillo 3ra. Secc. Canutillo Predio La Presa	escuelas públicas de nivel básico primaria y secundaria es que se les entregará a los estudiantes un kit escolar que incluya materiales básicos de enseñanza dependiendo del grado a cursar; asimismo y para apoyar a las familias que por su situación de desigualdad social se encuentren entre el límite de acceso a una alimentación sana, es que se entregará un apoyo monetario para la compra de alimentos nutritivos y de calidad, además y debido a las bajas temperaturas que se presentan durante la temporada invernal es que se entregará una manta abrigadora a los habitantes de la Alcaldía que manifiesten su situación de vulnerabilidad social, adicionalmente y debido a que esta Alcaldía tiene población con limitaciones de movilidad es que se entregarán apoyos técnicos como son: sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas con el propósito de que se puedan desplazar con mayor facilidad al contar con este tipo de bienes; dichas acciones se efectúan en beneficio de los habitantes que vivan dentro del perímetro de este Órgano Político Administrativo.		
271323U048	Acción Social "Invierno caliente en Álvaro Obregón"	17-ago-23		Canutillo (Aguascalientes) Cañana del Olivar (U.H.) Carola (U.H.)			
271323U048	Modificaciones a los lineamientos de la Acción Social "Alimento Sustentable"	23-ago-23		Cedro Chico Chimalistac Colinas de Tarango			
232325S230	Acción Social "Inclusión para una vida digna 2023"	30-ago-23		Colinas del Sur Conciencia Proletaria Cooperativa Cehuayo			
226321E187	Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Apoyo económico y fomento para la prestación de servicios contigo Álvaro Obregón 2023"	05-sep-23		Corpus Christy Corpus Christy (Ampl. Xocomecatla) Cove Cristo Rey De Tarango (Rncda)			
232325S230	Nota Aclaratoria del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de operación de la acción social "inclusión para una vida digna 2023"	21-sep-23		Desarrollo Urbano Dos Ríos El Árbol El Batán El Bosque El Bosque 2da. Secc (Ampl) El Bosque Secc. Torres El Capulín El Capulín (Ampl) El Mirador El Paraiso El Pirú (Fracc) El Píru El Pocito El Rodeo El Ruedo Emancipación del Pueblo (U.H.) Estado de Hidalgo Estado de Hidalgo (Ampl) Estado de Hidalgo_ Flor de María Florida Francisco Villa Galeana Garcimarrero Garcimarrero Norte			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Garcimarrero Reacomodo Golondrinas Golondrinas 1ra. Secc Golondrinas 2da. Secc Gral. A. Rosales Gral. C.A. Madrazo Guadalupe Inn Hda. De Guadalupe Chimalistac Herón Proal Hogar y Redención Isidro Fabela Jalalpa Jalalpa (Ampl) Jalalpa El Grande Jalalpa Tepito Jardines del Pedregal José María Pino Suarez Juristas La Angostura La Araña La Cañada La Cascada La Cebada (Ampl) La Conchita La Herradura La Huerta La Joya La Loma La Martinica La Mexicana La Mexicana (Ampl) La Milagrosa La Otra Banda La Palmita La Pera Xochinahuac (U.H.) La Presa La Presa Secc. Hornos Ladera Grande o La Cebadita Las Águilas Las Águilas (Ampl) Las Águilas Secc. Hornos Las Cuevitas Las Palmas			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ¹⁷	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Liberación Proletaria			
				Liberales de 1857			
				Llano Redondo			
				Lomas de Axomiatla			
				Lomas de Becerra			
				Lomas de Becerra (U.H.)			
				Lomas de Becerra Arvide (U.H.)			
				Lomas de Capula			
				Lomas de Capulin			
				Lomas de Centenario (U.H.)			
				Lomas de Chamontoya			
				Lomas de Guadalupe			
				Lomas de la Era			
				Lomas de las Águilas			
				Lomas de los Ángeles Tetelpan			
				Lomas de los Cedros			
				Lomas de Nuevo México			
				Lomas de Plateros (U.H.) I			
				Lomas de Plateros (U.H.) II			
				Lomas de Puerta Grande			
				Lomas de San Ángel Inn			
				Lomas de Santa Fe			
				Lomas de Santa Fe II			
				Lomas de Santo Domingo			
				Lomas de Santo Domingo (Ampl)			
				Lomas de Tarango			
				Lomas de Tetelpan			
				Loreto			
				Los Cedros			
				Los Gamitos			
				Margarita M. de Juárez			
				María G. de García Ruíz			
				Martínez de Tacubaya			
				Merced Gómez			
				Metropolitano (U.H.)			
				Miguel Gaona Armenta			
				Miguel Hidalgo			
				Milpa del Cedro			
				Minas de Cristo			
				Molino de Rosas			
				Molino de Rosas (Ampl)			
				Molino de Santo Domingo			
				Molino de Santo Domingo (U.H.)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ⁴¹	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Ocho de agosto			
				Ocotillos			
				Olivar de los Padres			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. I			
				Olivar del Conde 1ra. Secc. II			
				Olivar del Conde 2da. Secc. I			
				Olivar del Conde 2da. Secc. II			
				Palmas			
				Palmas Axotitla			
				Paraje El Caballito			
				Parque Residencial San Antonio (U.H.)			
				Paseo de las Lomas-San Gabriel			
				Piloto (Adolfo López Mateos)			
				Piloto (Adolfo López Mateos) (Ampl)			
				Poder Popular			
				Polvora			
				Ponciano Arriaga			
				Prados La Providencia			
				Predio La Angostura			
				Presidentes			
				Presidentes 1ra. (Ampl)			
				Presidentes 2da. (Ampl)			
				Privada Centenario			
				Prof. José Arturo López			
				Progreso Tizapan			
				Pueblo Nuevo			
				Puente Colorado			
				Puente Colorado (Ampl)			
				Punta de Cehuayo			
				Reacomodo el Cuernito			
				Reacomodo Pino Suárez			
				Real del Monte			
				Residencial Los Pinos (U.H.)			
				Residencial María Isabel			
				Rincón de la Bolsa			
				San Ángel			
				San Ángel Inn			
				San Bartolo Ameyalco (Pblo)			
				San Clemente			
				San Gabriel			
				San Pedro de los Pinos			
				Santa Fe			
				Santa Fe (U.H.)			



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón					
Período:		Enero - Septiembre 2023					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
				Santa Fe Km. 8.5			
				Santa Lucia			
				Santa Lucia (Pblo)			
				Santa Lucia (Reacomodo)			
				Santa María Nonoalco			
				Santa Rosa Xochiac (Pblo)			
				Sears Roebuck (U.H.)			
				Tarango (U.H.)			
				Tecolalco			
				Tejocote			
				Tepeaca			
				Tepeaca (Ampl)			
				Tepopotla			
				Tetelpan			
				Tetelpan (Pblo)			
				Tetlalpan			
				Tizampampano			
				Tizapan-Tizapan San Ángel			
				Tlacopac			
				Tlacoyaque			
				Tlacoyaque (Amp)			
				Tlacoyaque (Barr)			
				Tlacuittlapa			
				Tlacuittlapa 2do. Reacomodo (Ampl)			
				Tlapechico			
				Tolteca			
				Torres de Mixcoac (U.H.)			
				Torres de Potrero			
				Torres San Antonio (U.H.)			
				Torres San Pedro (U.H.)			
				Unidad Popular Tepeaca			
				Unión Olivos			
				Unión Popular Emiliano Zapata (U.H.)			
				Valentín Gómez Farías			
				Villa Progresista			
				Villa Solidaridad			
				Villa Verdun			
				Zenon Delgado			
				Zotoliltla			
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

FIC

FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Septiembre 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:	Pasivo:	Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

AP-FAFA

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS


CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: _____
Período: _____

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100
NO APLICA													
				TOTAL URG									

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldías:		02C001 Alcaldía Álvaro Obregón															
Periodo:		Enero - Septiembre															
Ejercicio:		2023															
CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	DENOMINACIÓN	PROYECTO		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE PRESUPUESTAL %					
			NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
								3,000	-	870,770.0	1,514,300.0	-	-	-	-	-	-
								4,000	-	9,009,979.0	28,909,320.0	-	-	18,591,414.78	-	-	18,591,414.78
								5,000	-	2,544,891.0	9,936,294.0	-	-	-	-	-	-
								6,000	134,638,331.0	55,124,310.0	94,379,517.0	-	-	63,124,127.28	-	-	63,124,127.28
								TOTAL URG	134,638,331.0	67,900,090.0	134,638,331.0	-	-	81,715,542.1	-	-	81,715,542.1
10-002	ACUEDUCTO	4	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 CON BOTÓN DE PÁNICO					-	-	548,956.0	548,956.0	-	-	-	-	-	-
10-030	BELEN DE LAS FLORES SECCION RELLENO	1	CÁMARAS EN MI COLONIA					-	-	337,633.0	337,633.0	-	-	-	-	-	-
10-097	LA CASCADA	1	CAMARAS DE VIGILANCIA					-	-	-	433,174.0	-	-	-	-	-	-
10-101	LA HERADURA	5	CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA LA HERADURA					-	-	-	331,532.9	-	-	-	-	-	-
10-106	LA MEXICANA	6	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C-2 DE BASE PLATA					-	-	-	837,803.0	-	-	-	-	-	-
10-114	LAS AGUILAS	1	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.					-	-	-	761,033.0	-	-	-	-	-	-
10-168	PARAJE EL CABALLITO	2	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA					-	-	-	1,288,792.0	-	-	-	-	-	-
10-184	PUNTE COLORADO	1	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA COLONIA PUNTE COLORADO ABARCANDO LA CALZADA Y LAS CALLES DE LOS 44 BARRIOS.					-	-	-	505,030.0	-	-	-	-	-	-
10-185	PUNTE COLORADO (AMPL)	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD EL M RADOR PARA TODA LA COLONIA.					-	-	-	492,648.0	-	-	-	-	-	-
10-208	TECOLALCO	5	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2023-2024					-	-	-	389,076.0	-	-	-	-	-	-
10-211	TEPEACA (AMPL)	2	COLOCACIÓN CÁMARAS VIGILANCIA EN TODA LA UT, COMENZANDO C. JARIBU HASTA CDA. ABUBILLAS					-	-	-	411,546.0	-	-	-	-	-	-
10-218	TLACOPAC	4	CAMINO VIGILADO					-	-	-	484,928.0	-	-	-	-	-	-
10-242	1RA VICTORIA	5	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA PRIMERA VICTORIA					-	-	457,203.0	457,203.0	-	-	-	-	-	-
10-245	2DA EL PIRUL (AMPL)	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL (CONTINUIDAD)					-	-	380,205.0	380,205.0	-	-	-	-	-	-
10-246	2DA JALALPA TEPITO (AMPL)	7	MEJORANDO SEGURIDAD					-	-	510,660.0	510,660.0	-	-	-	-	-	-
10-049	COVE	2	SEGURIDAD EN LA COLONIA COVE (CÁMARAS E ILUMINACIÓN)					-	-	310,834.0	568,492.0	-	-	-	-	-	-
10-124	LOMAS DE BECERRA	16	CÁMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LED CON CONECCIÓN A C2 COLOCADAS EN FACHADAS DE LAS CASAS					-	-	-	1,198,115.0	-	-	-	-	-	-
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	2	ADOQUÍN EN MI COLONIA					-	-	344,855.0	344,855.0	-	-	340,451.09	-	-	340,451.09
10-148	MARGARITA M DE JUAREZ	1	POR MI COLONIA					-	-	378,735.0	378,735.0	-	-	372,746.28	-	-	372,746.28
10-174	POLIVORA	1	REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE ADOQUINES					-	-	409,527.0	409,527.0	-	-	403,925.48	-	-	403,925.48
10-188	REACOMODO PINO SUAREZ	2	REHABILITACIÓN DEL PISO ADOQUÍN DE LAS CALLES DE LA COLONIA 1.2.3.4.5 Y 6 QUE SEAN NECESARIOS.					-	-	346,390.0	346,390.0	-	-	341,167.79	-	-	341,167.79
10-190	RINCON DE LA BOLSA	4	RENVIELACIÓN Y CAMBIO DE ADOQUIN CALLE GRANADA. ESQUINA JACARANDAS ENTRE PRIVADA JACARANDAS Y CALLE MOA.					-	-	412,713.0	412,713.0	-	-	411,831.53	-	-	411,831.53
10-222	TLACUILTAPA	8	2DA ETAPA DE RENVIACIÓN Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LAS CALLES MIXTECA Y PALMAS					-	-	584,403.0	584,403.0	-	-	576,130.24	-	-	576,130.24
10-200	SANTA LUCIA	6	RECUPERACIÓN DE LAS CALLES EMPEDRADAS DEL PUEBLO SANTA LUCÍA CHANTEPEC.					-	-	953,924.0	953,924.0	-	-	952,656.11	-	-	952,656.11
10-243	1RA VICTORIA SECCION BOSQUES	4	POR UNA MEJOR MOVILIDAD					-	-	492,910.0	492,910.0	-	-	490,872.77	-	-	490,872.77
10-006	AGUILAS PILARES	1	REENCARPETAMIENTO DE CALLES MINAS, CDA. MINAS Y 3A CDA. DE PILARES.					-	-	413,463.0	413,463.0	-	-	413,470.86	-	-	413,470.86
10-011	ALPES (AMPL)	4	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIBERA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ALPES.					-	-	437,965.0	437,965.0	-	-	437,952.64	-	-	437,952.64
10-018	ARTURO MARTINEZ	3	MEJORANDO LA IMAGEN DE MIS CALLES Y MI COLONIA.					-	-	450,741.0	450,741.0	-	-	450,728.41	-	-	450,728.41
10-023	AVE REAL (AMPL)	4	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE TÁNULO Y HASTA PETREL CON REJILLAS PLUVIALES Y RECORTE DE BANQUETA. (CONTINUIDAD)					-	-	343,736.0	343,736.0	-	-	343,726.86	-	-	343,726.86
10-032	BONANZA	6	PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN TABASQUEÑOS					-	-	418,568.0	418,568.0	-	-	418,556.08	-	-	418,556.08
10-050	CRISTO REY	1	CAMBIO DE ASFALTO EN LA CALLE FAUSTO VEGA SANTANDER, COMENZANDO POR AV. ESCUADRÓN 201 HACIA ROQUE VELASCO CERÓN.					-	-	417,806.0	417,806.0	-	-	417,794.13	-	-	417,794.13
10-063	EL PARAISO	6	REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN C. BELGAS Y C. AUSTRIACOS (CONTINUIDAD)					-	-	566,233.0	566,233.0	-	-	566,216.80	-	-	566,216.80
10-087	ISIDRO FABELA	3	REENCARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA					-	-	445,750.0	445,750.0	-	-	445,737.12	-	-	445,737.12
10-104	LA LOMA	2	PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDAD MARIANO HERNANDEZ DE LA LOMA SANTA FE					-	-	803,644.0	803,644.0	-	-	803,622.27	-	-	803,622.27
10-013	LA MEXICANA (AMPL)	1	REPAVIMENTACIÓN DE C. PASO MOLINO (CONTINUIDAD)					-	-	383,095.0	383,095.0	-	-	383,083.35	-	-	383,083.35
10-115	LAS AGUILAS (AMPL)	4	REENCARPETADO DE RETORNO DE COLINA					-	-	1,031,099.0	1,031,099.0	-	-	1,026,767.28	-	-	1,026,767.28
10-127	LOMAS DE CAPULA	5	REENCARPETADO					-	-	760,682.0	760,682.0	-	-	760,661.07	-	-	760,661.07
10-133	LOMAS DE LAS AGUILAS	7	REENCARPETAMIENTO Y CAMBIO DE TOTALIDAD DE BANQUETAS EN LOMAS DE LAS AGUILAS EN LAS CALLES DE CONMORAN, ALBATROCES Y PIRULAS.					-	-	504,782.0	504,782.0	-	-	504,767.99	-	-	504,767.99
10-135	LOMAS DE LOS CEDROS	2	REPAVIMENTACIÓN EN CALLE ABEDULES Y MANUEL ÁVILA CAMACHO					-	-	693,926.0	693,926.0	-	-	691,005.04	-	-	691,005.04
10-136	LOMAS DE NUEVO MEXICO	2	REPAVIMENTACIÓN EN C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE Y C. MANUEL MURGUÍA (CONTINUIDAD)					-	-	430,806.0	430,806.0	-	-	430,794.03	-	-	430,794.03
10-253	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	7	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 Y 1RA CERRADA DE CALLE 22.					-	-	952,479.0	952,479.0	-	-	948,470.68	-	-	948,470.68
10-173	PODER POPULAR	2	REENCARPETAMIENTO DE LA COLONIA.					-	-	358,202.0	358,202.0	-	-	358,192.91	-	-	358,192.91



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía: 02C001 Alcaldía Álvaro Obregón																
Período: Enero - Septiembre																
Ejercicio: 2023																
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO / COMPROMETIDO	[SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO] / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-175	PONCIANOARRIAGA	1	CONTINUACIÓN REPAVIMENTACIÓN C. 5 A 9, ENTRE C. RICARDO Y LA BARRA DE LA PERA XOCHIMAUAC. CONTINUAR EN C. FLORES MAGÓN P.O. P. 44116 974					384,403.0	384,403.0	-	-	384,390.20	-	-	384,390.20	
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	3	PAVIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA U.T. PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROYECTO 2022. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.					432,597.0	432,597.0	-	-	429,129.83	-	-	429,129.83	
10-177	PRESIDENTES	4	REENCARPETA DE LA C. LÁZARO CARDENAS Y C. MANUEL ÁVILA CAMACHO (CONTINUIDAD).					770,922.0	770,922.0	-	-	770,900.04	-	-	770,900.04	
10-178	PRESIDENTES 3RA (AMPL)	2	REENCARPETA EN LA CALLE GROOVER CLEVELAND					510,610.0	510,610.0	-	-	510,596.35	-	-	510,596.35	
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	2	CALLES Y AVENIDAS DIGNAS					702,929.0	702,929.0	-	-	702,910.68	-	-	702,910.68	
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	3	TRANSFORMANDO MERCURIO					632,463.0	632,463.0	-	-	622,872.23	-	-	622,872.23	
10-195	SAN CLEMENTE	12	REENCARPETA DE ALGUNAS CALLES (ALMOREJOS, RÍO BALSAS, BACAO, ZOO ANDADOR DE ALCAÑFORES).					835,204.0	835,204.0	-	-	835,181.66	-	-	835,181.66	
10-053	DOS RIOS	3	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFARO (CONTINUACIÓN)					389,716.0	389,716.0	-	-	383,676.22	-	-	383,676.22	
10-014	JALALPA (AMPL)	2	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. ANDADOR 3 (CONTINUACIÓN)					476,822.0	476,822.0	-	-	476,802.24	-	-	476,802.24	
10-019	ARVIDE	4	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CDA MINAS 74 Y EN 3RA CDA DE MINAS					377,655.0	377,655.0	-	-	372,164.81	-	-	372,164.81	
10-024	AXOTLA	3	SENDERO SEGURO EN CALLE PROVIDENCIA					485,306.0	485,306.0	-	-	477,660.63	-	-	477,660.63	
10-065	EL PIROL	6	POR UN CAMINO FELIZ					484,944.0	484,944.0	-	-	478,687.71	-	-	478,687.71	
10-072	FLOR DE MARIA	1	REENCARPETA DE LA 2DA PRIVADA DE FLOR DE MARÍA DESDE DE ESQ. C. LAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO.					351,257.0	351,257.0	-	-	350,611.59	-	-	350,611.59	
10-077	GARCIMARRERO NORTE	5	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ÉBANO ESQUINA TACALÁ					688,532.0	688,532.0	-	-	677,552.09	-	-	677,552.09	
10-079	GOLODRINAS	11	REHABILITACIÓN DE LA COLONIA GOLODRINAS EN GENERAL					710,010.0	710,010.0	-	-	699,148.04	-	-	699,148.04	
10-095	LA ARAÑA	2	CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIÓN EN C. MORELOS Y C. TLAXCALA					404,158.0	404,158.0	-	-	399,481.47	-	-	399,481.47	
10-096	LA CEBADA (AMPL)	2	REMODELACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL. LA CEBADA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)					391,929.0	391,929.0	-	-	391,740.13	-	-	391,740.13	
10-103	LA JOYA	7	CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRIEÑOS - MANRIEÑOS					666,341.0	666,341.0	-	-	657,456.72	-	-	657,456.72	
10-111	LA PRESA	1	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE PLANCHAS DE CONCRETO EN LAS CALLES DE ANDADOR ARTIGUENSES Y ARTIGUENSES					418,908.0	418,908.0	-	-	412,604.55	-	-	412,604.55	
10-121	LIBERALES DE 1857	1	CAMBIO DE CRUADOS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)					643,575.0	643,575.0	-	-	633,506.07	-	-	633,506.07	
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE 2, ENTRE CALLE 6 Y AVENIDA DESIERTO DE LOS LEONES					491,360.0	491,360.0	-	-	490,936.19	-	-	490,936.19	
10-153	MIGUEL GAONA ARMENTA	10	REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BECOVA					558,074.0	558,074.0	-	-	559,062.88	-	-	559,062.88	
10-162	OCOTILLOS	2	CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN OCOTILLOS					334,112.0	334,112.0	-	-	329,185.55	-	-	329,185.55	
10-167	PALMAS AXOTITLA	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE MANGANESO Y MINA DE ANTIMONIO.					439,544.0	439,544.0	-	-	438,920.65	-	-	438,920.65	
10-189	REAL DEL MONTE	3	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MINA SACRAMENTO Y MINA PROVIDENCIA.					426,980.0	426,980.0	-	-	425,969.02	-	-	425,969.02	
10-172	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (AMPL)	5	REENCARPETA EN PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO					943,039.0	943,039.0	-	-	942,077.50	-	-	942,077.50	
10-220	TLACUYAQUE (AMPL)	4	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 19 DE FEBRERO DE PROLONGACIÓN PROGRESO HASTA CALLE MAGUEYES					728,247.0	728,247.0	-	-	718,009.52	-	-	718,009.52	
10-223	TLACUITLAPA ZOO REACOMODO (AMPL)	5	ENCHUÁME MI CALLE					683,061.0	683,061.0	-	-	681,417.01	-	-	681,417.01	
10-256	SANTA FE KM 8.5	1	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. VASCO DE QUIROGA					335,315.0	335,315.0	-	-	334,174.54	-	-	334,174.54	
10-008	ALFALFAR	1	CALLES DIGNAS PARA UN MEJOR FUTURO					410,389.0	410,389.0	-	-	410,389.00	-	-	410,389.00	
10-066	EL POCITO	4	ENCHUÁME MI COLONIA CON CAMBIO DE BANQUETAS, AV. CHICAGO Y AV. MINAS (CONTINUIDAD)					415,972.0	415,972.0	-	-	415,972.00	-	-	415,972.00	
10-065	HERON PROAL	3	BANQUETAS Y GUARNICIONES					522,312.0	522,312.0	-	-	522,312.00	-	-	522,312.00	
10-144	LOMAS DE TETELPAN	1	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 8 Y CALLE 3					506,279.0	506,279.0	-	-	506,279.00	-	-	506,279.00	
10-149	MARIA G DE GARCIA RUIZ	3	REPARACIÓN DE BANQUETAS					520,645.0	520,645.0	-	-	520,645.00	-	-	520,645.00	
10-192	SAN ÁNGEL	3	PUESTA EN VALOR DE BANQUETAS EN ZONA HISTÓRICA DE SAN ÁNGEL, INCLUIDO RESTAURAR Y REPONER EL RECINTO, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ARCHIVO EN FOTOGRAFÍA					574,779.0	574,779.0	-	-	-	-	-	-	
10-247	ESTADO DE HIDALGO	3	PROYECTO DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA PARA LA CALLE DE CANTIL DE LA CALLE DE RISCO HASTA CALLE DEL PASO					531,058.0	531,058.0	-	-	531,058.00	-	-	531,058.00	
10-017	ARTURO GAMIZ	2	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON BARANDAL					317,222.0	317,222.0	-	-	317,222.00	-	-	317,222.00	
10-029	BELEN DE LAS FLORES	3	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN C. AZAHARES					534,310.0	534,310.0	-	-	534,310.00	-	-	534,310.00	
10-042	CHIMALISTAC	2	"CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA"					417,347.0	417,347.0	-	-	417,347.00	-	-	417,347.00	
10-171	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	4	REHABILITACION DE AMBAS ESCALERAS DE PUERTO TECOLUTLA CON PARQUE DE BOLSILLO					698,500.0	698,500.0	-	-	698,500.00	-	-	698,500.00	
10-216	TIZAMPAMPANO	1	REMODELACIÓN DE ESCALERAS Y RAMPA EN CALLE TIZAMPAMPANO CON RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS					329,990.0	329,990.0	-	-	329,990.00	-	-	329,990.00	
10-076	GARCIMARRERO	6	MOVILIDAD PEATONAL A TRAVÉS DE RAMPAS Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS TUBULARES EN PENDIENTE CALLE TEJOCOTE (DE CALLE DE LA PERA A CALLE ARRIAGA)					483,488.0	483,488.0	-	-	483,488.00	-	-	483,488.00	
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	5	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO					375,768.0	375,768.0	-	-	-	-	-	-	
10-022	AVE REAL	2	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO AVE REAL					437,478.0	437,478.0	-	-	-	-	-	-	
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	2	GINNASIO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE C. BALCONES DE CEHUAYO					400,315.0	400,315.0	-	-	-	-	-	-	
10-031	BELLA VISTA	5	SENDERO SEGURO PARA BELLAVISTA					1,110,633.0	1,110,633.0	-	-	-	-	-	-	



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón												
Período:		Enero - Septiembre												
Ejercicio:		2023												
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR	SUSTITUTO	CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
			NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
10-043	COLINAS DE TARANGO	3	CONTINUACIÓN . REMODELACIÓN CASETA DE VIGILANCIA.				344,413.0	344,413.0	-	-	-	-	-	-
10-074	FRANCISCO VILLA	4	RESTAURACION CANCHA FUTBOL FRANCISCO VILLA				546,998.0	546,998.0	-	-	-	-	-	-
10-084	GUADALUPE INN	1	REFABRICACIÓN INTEGRAL DE GLORIETA VALVERDE: PASOS PEATONALES, ALCANTARILLADO				616,736.0	616,736.0	-	616,736.00	-	-	-	616,736.00
10-116	LAS AGUILAS SECC HORNOS	3	SALON USOS MULTIPLES				339,271.0	339,271.0	-	339,271.00	-	-	-	339,271.00
10-131	LOMAS DE GUADALUPE	1	BARDA DE TUBOS EN LA ZONA DE TERRENOS BALDIOS TORRES CFE.				431,899.0	431,899.0	-	431,899.00	-	-	-	431,899.00
10-143	LOMAS DE TARANGO	4	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL KIOSCO DEL CENTRO SOCIAL DE LOMAS DE TARANGO				580,266.0	580,266.0	-	580,266.00	-	-	-	580,266.00
10-146	LOS CEDROS	2	REJA PERIMETRAL EN CALLE ARRAYAN				346,838.0	346,838.0	-	346,838.00	-	-	-	346,838.00
10-159	MOLINO DE SANTO DOMINGO	3	SEGUNDO PISO CASA DE ADULTO MAYOR, CONTINUACIÓN PRESUPUESTO 2022.				667,251.0	667,251.0	-	667,250.99	-	-	-	667,250.99
10-163	OLIVAR DE LOS PADRES	7	CENTRO RECREATIVO COMUNITARIO OLIVAR				1,525,928.0	1,525,928.0	-	1,525,928.00	-	-	-	1,525,928.00
10-166	PALMAS	1	AMPLIACIÓN DEL FORO CULTURAL Y VECINAL PALMAS (CONTINUIDAD)				564,334.0	564,334.0	-	564,334.00	-	-	-	564,334.00
10-182	PROGRESO TIZAPAH	3	AULA NÚMERO 2				861,232.0	861,232.0	-	861,232.00	-	-	-	861,232.00
10-186	PUNTA DE CEHUAJO	1	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO				514,710.0	514,710.0	-	514,710.00	-	-	-	514,710.00
10-196	SAN GABRIEL	3	CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN DEL TECHO E ILUMINACIÓN INTERIOR DE LA CANCHA SAN GABRIEL				328,640.0	328,640.0	-	328,640.00	-	-	-	328,640.00
10-202	SANTA LUCIA (PBL0)	1	COLOCACION DE VELARIA EN EL AREA RECREATIVA JUNTO A LOS JUEGOS INFANTILES				335,436.0	335,436.0	-	335,436.00	-	-	-	335,436.00
10-225	VALENTIN GOMEZ FARIAS	3	CAMBIO DE PASTO SINTENTICO				429,658.0	429,658.0	-	429,658.00	-	-	-	429,658.00
10-068	EL RUEDO	1	MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE COLORES				311,853.0	311,853.0	-	311,853.00	-	-	-	311,853.00
10-045	COOPERATIVA CEHUAJO	3	CASA DEL ADULTO MAYOR				421,491.0	421,491.0	-	421,491.00	-	-	-	421,491.00
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA	2	CONTINUACIÓN MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)				335,336.0	335,336.0	-	335,336.00	-	-	-	335,336.00
10-078	GARCINARRERO REACOMODO	1	MURO DE CONTENCIÓN				359,008.0	359,008.0	-	359,008.00	-	-	-	359,008.00
10-181	PROF. JOSE ARTURO LOPEZ	5	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO, PARTE TRASERA DE LAS VIVIENDAS ENTRE LAS CALLES CERRADA SETO DE VIOLETAS Y FERNANDA DE MONTAÑA				419,424.0	419,424.0	-	419,424.00	-	-	-	419,424.00
10-219	TLACOYAQUE	4	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL CALLEJÓN ARBOLEDAS (ANTERIOR: CALLE GUADALUPE VICTORIA)				458,047.0	458,047.0	-	458,047.00	-	-	-	458,047.00
10-240	ZOTOLITLILA	2	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO (CUARTA ETAPA) UBICADO ENTRE LAS CALLES CERRADA SETO DE VIOLETAS Y FERNANDA DE MONTAÑA				392,456.0	392,456.0	-	392,456.00	-	-	-	392,456.00
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	2	ZARPEADO EN C. ABUBILLAS PARA EVITAR DESGAJAMIENTO				318,072.0	318,072.0	-	318,072.00	-	-	-	318,072.00
10-083	GRAL. C. A. MADRAZO	5	MEJORANDO TU SEGURIDAD, ARREGLANDO EL TALÚD DE CDA. VASCO DE QUIROGA (CONTINUACIÓN)				398,179.0	398,179.0	-	398,178.99	-	-	-	398,178.99
10-093	JURISTAS	3	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL TALÚD , CALLE ALFONSO NORIEGA CANTÓN Y LINCAS				379,319.0	379,319.0	-	379,319.00	-	-	-	379,319.00
10-005	AGUILAS SER PARQUE	5	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR 4				556,515.0	556,515.0	-	556,515.00	-	-	-	556,515.00
10-007	ALCANTARILLA	3	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN CERRADA ALCANTARILLA.				397,247.0	397,247.0	-	397,247.00	-	-	-	397,247.00
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	3	CONTINUACIÓN CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE Y PAVIMENTACION. CALLE CIPRES CALLE PINO				318,016.0	318,016.0	-	318,016.00	-	-	-	318,016.00
10-020	ATLAMAYAC	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE ATL.				333,253.0	333,253.0	-	333,253.00	-	-	-	333,253.00
10-044	COLINAS DEL SUR	5	SUSTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN CALZ. DE LAS CARRETAS, DE C. PASEO PREGONERO HASTA C. CHARRERIAS				915,365.0	915,365.0	-	915,365.00	-	-	-	915,365.00
10-075	GALEANA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR (CONTINUIDAD)				336,436.0	336,436.0	-	336,436.00	-	-	-	336,436.00
10-069	JALALPA EL GRANDE	9	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULA				1,061,536.0	1,061,536.0	-	1,061,536.00	-	-	-	1,061,536.00
10-105	LA MARTINICA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA CALLE 2				606,282.0	606,282.0	-	606,282.00	-	-	-	606,282.00
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	3	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE				347,335.0	347,335.0	-	347,335.00	-	-	-	347,335.00
10-122	LLANO REDONDO	4	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C. DURAZNO				414,919.0	414,919.0	-	414,919.00	-	-	-	414,919.00
10-139	LOMAS DE SAN ANGEL INN	1	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA.				485,049.0	485,049.0	-	485,049.00	-	-	-	485,049.00
10-140	LOMAS DE SANTA FE	1	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA				349,043.0	349,043.0	-	349,043.00	-	-	-	349,043.00
10-145	LORETO	2	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO				363,181.0	363,181.0	-	363,181.00	-	-	-	363,181.00
10-180	PRIVADA CENTENARIO	2	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN TODA LA COLONIA				378,057.0	378,057.0	-	378,057.00	-	-	-	378,057.00
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO	3	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CENTENARIO CON VÁLVULA Y TOMA DOMICILIARIA				356,317.0	356,317.0	-	356,317.00	-	-	-	356,317.00
10-209	TEJOCOTE	4	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DESIERTO DE KARAKUM				346,805.0	346,805.0	-	346,805.00	-	-	-	346,805.00
10-210	TEPEACA	2	CAMBIO DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN C. CDA. 2				340,064.0	340,064.0	-	340,064.00	-	-	-	340,064.00
10-249	BELEN DE LAS FLORES	3	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA (CONTINUACIÓN)				370,218.0	370,218.0	-	370,218.00	-	-	-	370,218.00
10-026	BARRIO NORTE	2	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS MAZANAS 6 Y 7				1,396,766.0	1,396,766.0	-	1,396,766.00	-	-	-	1,396,766.00
10-003	ACUILORTA	3	POR LA SEGURIDAD DE MIS VECINOS (TUBOS METALICOS)				439,887.0	439,887.0	-	439,887.00	-	-	-	439,887.00
10-062	EL MIRADOR	3	CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE 3RA CERRADA HASTA C. FRANCISCO OROZCO (CONTINUIDAD)				360,381.0	360,381.0	-	360,381.00	-	-	-	360,381.00
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	1	CONTINUACIÓN DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBO EN AND. TECALCAPA ESO. EN SER CDA. DE SAN AGUSTÍN.				327,757.0	327,757.0	-	327,757.00	-	-	-	327,757.00
10-071	ESTADO DE HIDALGO	1	RECONEXIÓN DE TUBO DE DRENAJE Y CONTINUIDAD DE ESCALERAS.				475,451.0	475,451.0	-	475,451.00	-	-	-	475,451.00
10-086	HOGAR REDENCION	2	DRENAJE BONDOLITO				507,758.0	507,758.0	-	507,758.00	-	-	-	507,758.00
			REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN GUERRERO						-		-	-	-	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Periodo:		Enero - Septiembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%									(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
10-068	JALALPA	4	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO						687,562.0	-	687,562.00	-	-	-	687,562.00
10-107	LA MILAGROSA	2	MANTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEMBOCA EN LA CERRADA DE MIXTECA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA PAVAR PFCI AVF						379,891.0	-	379,891.00	-	-	-	379,891.00
10-120	LIBERACION PROLETARIA	4	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD)						467,119.0	-	467,119.00	-	-	-	467,119.00
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA	6	CAMBIO DE DRENAJE						834,545.0	-	834,545.00	-	-	-	834,545.00
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	1	INICIO DE CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE 3 ENTRE PIRITAS Y PROLONGACIÓN ROSA ESCONDIDA						574,083.0	-	574,083.00	-	-	-	574,083.00
10-154	MIGUEL HIDALGO	3	RESCATE DE ESPACIO BALDIO EN CDA. ROMULO O'FARRIL, COLOCACION DE REJAS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES Y RENOVACION DE ANCHOILIN						382,577.0	-	382,577.00	-	-	-	382,577.00
10-158	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	4	RENOVANDO RED HIDRAULICA						499,837.0	-	-	-	-	-	-
10-161	OCHO DE AGOSTO	2	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL						412,165.0	-	-	-	-	-	-
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	3	CAMBIO DE RED DE DRENAJE						422,572.0	-	-	-	-	-	-
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	3	CONTINUACIÓN DE CAMBIO DE DRENAJE.						377,261.0	-	-	-	-	-	-
10-213	TETELPAN	3	INICIO. INSTALAR RED DE DRENAJE PÚBLICO EN TODA LA CALLE ENCINO GRAND						823,147.0	-	-	-	-	-	-
10-214	TETELPAN (PBLO)	2	DRENAJE LIMPIO VIDA DIGNA						602,322.0	-	-	-	-	-	-
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA	7	CAMBIO DE DRENAJE HIDRAULICO CALLE CHALCHITLQUE						471,569.0	-	-	-	-	-	-
10-235	VILLA PROGRESISTA	1	SUSTITUCIÓN TOTAL DEL TUBO DE DRENAJE, C.A. LÓPEZ MATEOS ENTRE WZ. 10 A Y 10-C						472,249.0	-	-	-	-	-	-
10-241	19 DE MAYO	2	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE						411,386.0	-	-	-	-	-	-
10-252	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	5	CAMBIO DE LA TUBERIA DEL DRENAJE C B Y C 4						1,010,498.0	-	-	-	-	-	-
10-254	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	4	DRENAJE SUSTENTABLE PAR EL OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I					907,350.0	-	-	-	-	-	-	-
10-100	LA CONCHITA	2	CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO LA CONCHITA POR TUBO DE CUATRO PULGADAS					464,601.0	-	-	464,601.00	-	-	-	464,601.00
10-028	BEJERO	1	MODIFICACIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO DE C. IGNACIO ZARAGOZA (CONTINUACIÓN)						383,970.0	-	-	-	-	-	-
10-132	LOMAS DE LA ERA	8	EL PARQUE DE TODOS					1,538,465.0	-	-	-	-	-	-	-
10-233	UNION OLIVOS	4	CONTINUACIÓN CON LA ADAPTACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE ROBLES EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.					350,564.0	-	-	-	-	-	-	-
10-228	FORRES DE POTRERO	3	EL QUE CON AGRICULTORES SE JUNTA, A CULTIVAR SE ENSEÑA					1,158,248.0	-	-	-	-	-	-	-
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	4	COMPOSTEROS CHIAMPEROS PARA TRANSFORMAR Y APROVECHAR LOS RESIDUOS DE FRUTAS VERDURAS Y CACA DE FERRO QUE SE COMVIERTEN EN TIERRA FERTIL PARA PLANTAS					317,107.0	-	-	-	-	-	-	-
10-067	EL RODEO	2	CONTINUACIÓN DE ENREJADO DEL PARQUE EL RODEO						346,022.0	-	-	-	-	-	-
10-060	EL CAPULIN (AMPL)	1	LUMINARIAS EN PROLONGACIÓN ARTIFICIOS, PROL. ACUEDUCTO Y ACUEDUCTO.						338,087.0	-	-	-	-	-	-
10-082	GRAL A ROSALES	4	UNA CALLE ILUMINADA						317,948.0	-	-	-	-	-	-
10-092	JOSE MARIA PINO SUAREZ	1	LUMINARIAS SOLARES						762,270.0	-	-	-	-	-	-
10-010	ALPES	2	COLONOS DE ALPES ILUMINADOS 2023						638,065.0	-	-	-	-	-	-
10-035	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	2	ILUMINANDO MI COLONIA CON LÁMPARAS LED						315,158.0	-	-	-	-	-	-
10-150	MARTIRES DE TACUBAYA	4	LUMINARIAS PARA EVITAR LA DELINCUENCIA						370,736.0	-	-	-	-	-	-
10-248	LOMAS DE SANTA FE II	4	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS ACTUALES POR LUMINARIAS SOLARES LED EN AV JAVIER BARROS SIERRA						718,023.0	-	-	-	-	-	-
10-059	EL CAPULIN	1	SUSTITUCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIONES.						451,046.0	-	-	450,916.27	-	-	450,916.27
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	4	BALIZAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS, TOPES Y CRUCE DE PEATONES.						1,362,426.0	-	-	-	-	-	-
10-021	ATLAMAYA	6	REHABILITACION DE AREA DE CONVIVENCIA						381,804.0	-	-	-	-	-	-
10-090	JALALPA TEPITO	6	TUBOS PERIMETRALES PARA LA BARRANCA TECOLOTERA						753,255.0	-	-	-	-	-	-
10-155	MILPA DEL CEDRO	1	REMEDIACION DEL GIMNASIO Y AREAS DE JUEGOS Y SUSTITUCION DE GIMNASIO Y JUEGOS						314,720.0	-	-	-	-	-	-
10-212	TEPOOTLA	2	CONTINUACIÓN DE REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL AREA VERDE						363,932.0	-	-	-	-	-	-
10-224	TLAPECHICO	6	ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DIGNOS						531,103.0	-	-	-	-	-	-
10-238	VILLA VERDUN	2	AREA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL AREA SOCIAL						466,397.0	-	-	-	-	-	-
10-081	COLONDRINAS 2DA SECCION	4	RECUPEREMOS EL AREA VERDE DE PERICOS						622,194.0	-	-	-	-	-	-
10-157	MOLINO DE ROSAS	3	ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE EXCLUSIVIDAD PARA PERROS, EN EL PARQUE MOLINO DE ROSAS						778,571.0	-	-	-	-	-	-
10-073	FLORIDA	3	REORDENACION DEL SENTIDO DEL TRAFICO DE PASO POR LAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORIDA, PARA ABATIR LA INSEGURIDAD Y LA CONTAMINACION DEL MAN ANTIPIETAN						603,530.0	-	-	-	-	-	-
10-108	LA OTRA BANDA	1	REVISIÓN DE ÁRBOLES CON MUÉRDAGO Y PODA DE LOS MISMOS EN TODA LA COLONIA.					399,460.0	-	-	-	-	-	-	-
10-193	SAN ANGEL INN	1	PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRESNOS ESO. REYNAY C. LEÓN FELPE.					421,310.0	-	-	421,310.00	-	-	-	421,310.00
10-244	26 DE JULIO	3	PINTURA PARA LAS FACADAS DE LAS CASAS					363,439.0	-	-	-	363,439.00	-	-	363,439.00
10-001	ABRAHAM GONZALEZ	1	PINTURA PARA FACADAS.					347,653.0	-	-	-	347,653.00	-	-	347,653.00
10-009	ALFONSO XII	8	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2022 DE PINTURA EN MI COMUNIDAD					901,158.0	-	-	-	901,158.00	-	-	901,158.00
10-027	BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	3	AYUDA PARA MOVILIDAD					339,332.0	-	-	-	339,332.00	-	-	339,332.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcaldía:		62CD01 Alcaldía Álvaro Obregón													
Período:		Enero - Septiembre													
Ejercicio:		2023													
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	4	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS				-	-	309,460.0	-	-	-	-	-	-
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	1	REAVIVAR ÁREAS COMUNES				134,638,331.0	529,960.0	427,339.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL URO							134,638,331.0	529,960.0	8,494,487.0	-	81,715,542.1	-	-	81,715,542.1	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2023

R-RAMA

RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:		02CD01 Alcaldía Alvaro Obregón		
Período:		Enero-Septiembre 2023		
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD (LATRPERCOMX)		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
2000 Materiales y suministros.	2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Se aplicaron medidas de racionalización en la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en la Alcaldía Alvaro Obregón.	52,707,289.24	Se destinaron recursos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en la Alcaldía Alvaro Obregón.
2000 Materiales y suministros.	2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Se aplicaron medidas de racionalización en la adquisición de vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal en la Alcaldía Alvaro Obregón.	13,202,027.55	Se destinaron recursos para la adquisición de vestuario y uniformes y prendas de seguridad y protección personal en la Alcaldía Alvaro Obregón.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3100 Servicios Básicos	Se aplicaron medidas de racionalización en los rubros de servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información en la Alcaldía Alvaro Obregón.	175,185,773.32	Se destinaron recursos para el pago de servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional y servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información en la Alcaldía Alvaro Obregón.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	Se aplicaron medidas de racionalización en los servicios de apoyo administrativo y fotocopiado en la Alcaldía Alvaro Obregón.	244,403,585.20	Se destinaron recursos para la contratación los servicios de apoyo administrativo y fotocopiado en la Alcaldía Alvaro Obregón.
Capítulo 3000 Servicios generales.	3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Se aplicaron medidas de racionalización en la contratación de seguro de bienes patrimoniales en la Alcaldía Alvaro Obregón.	13,647,701.42	Se destinaron recursos para la contratación de seguro de bienes patrimoniales en la Alcaldía Alvaro Obregón.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



6d

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:
02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón

Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	1,358,713,913.00	24,509.00	1,358,738,422.00	904,780,559.00	904,780,559.00	453,957,863.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,358,713,913.00	0.00	1,358,713,913.00	904,780,559.00	904,780,559.00	453,933,354.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	24,509.00	24,509.00	0.00	0.00	24,509.00
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	1,358,713,913.00	24,509.00	1,358,738,422.00	904,780,559.00	904,780,559.00	453,957,863.00