

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10  
 Trimestre: 3er. TRIMESTRE  
 Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
13 15 02 71	PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES	1. U.H. ALPES, LEONES No. 158 2. LOMAS DE TARANGO, AV. CENTENARIO No. 1701 3. U.H. SAN CLEMENTE, CALZ. LAS ÁGUILAS No. 1124 4. LOMAS DE TARANGO, TARANGO IV NORTE, AV. PROL. 5 DE MAYO No. 3050	U.H.	4	0	0	0%	1 VER NOTA
16 19 08 71	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	1. CLINIICA DE LA MUJER, CALLE 10 COL. TOLTECA 2. CENTRO DE SALUD BENBENUTO CELLINI, BENBENUTO CELLINI No. 80, COL. ALFONSO XIII 3. CENTRO DE SALUD RIO SAN BORJA, AV. RIO SAN BORJA, COL. GOLONDRINAS 2a. SECC	INMUEBLE	11	3	3	100%	

*P* *Lo*

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10  
Trimestre: 3er. TRIMESTRE  
Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
17 20 08 71	PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	1. J.N. PABLO CASALS, ROSA ROJA No. 100, COL. MOLINO DE ROSAS 2. E.P. SEGURO DEL MAESTRO, OYAMEL Y AUCARIA S/N, COL. GARCIMARRERO 3. E.P. EULALIA GUZMAN BARRON, ÁNGEL REYES S/N, COL. HERON PROAL 4. E.P. HEROES DE LA NAVAL, AV. SANTA LUCIA, COL. OLIVAR DEL CONDE 1ERA. SECC 5. E.P. MOLINO DE ROSAS, ROSA NAUTICA No. 1, COL. MOLINO DE ROSAS 6. E.P. FLAVIO GUTIERREZ ZACARIAS, URBINA S/N, COL. LA CAÑADA 7. E.P. MELCHOR MUZQUIZ, MELCHOR MUZQUIZ No. 1, COL. SAN ANGEL 8. ESC.SEC.DNA. No. 232, AV. VASCO DE QUIROGA S/N, COL. SANTA FE, ENTRE OTRAS	INMUEBLE	70	60	60	100%	
19 24 08 72	MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1. GIMNASIO G-3, AV. ESCUADRON 201 S/N, COL. CRISTO REY 2. PARQUE BATALLON DE SAN PATRICIO, CALLE COL. TOLTECA, 3. DEPORTIVO PLATEROS, FRANCISCO P. MIRANDA, COL. LOMAS DE PLATEROS	INMUEBLE	9	7	7	100%	

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10

Trimestre: 3er. TRIMESTRE

Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
20 25 08 71	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	COLONIAS: TLACUITLAPA, PIRU SANTA LUCIA, AMPL. LOMAS DE NUEVO MEXICO, PILOTO A.L.M., LIBERALES DE 1857, OLIVAR DEL CONDE 3a SECC. AMPL. PUENTE COLORADO, PARAJE EL CABLLITO, SAN BARTOLO AMEYALCO, SAN CLEMENTE, LOMAS DE CHAMONTOYA, ENTRE OTRAS.	PROYECTO	24	1	1	100%	1 VER NOTA
20 25 08 72	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	COLONIAS: TETELPAN, CHIMALISTAC, TLACOYAQUE, GOLONDRINAS, AMPL. DOS RIOS, PARAISO, CAÑADA 2a SECC., LOMAS DE CHAMONTOYA, COOPERTAIVA CEHUAYA, LA JOYA, EL CAPULIN, ALCANTARILLA, AGUILAS SECCION HORNOS, ENTRE OTRAS.	PROYECTO	23	9	9	100%	
20 25 08 76	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: AMPL. PILOTO A.L.M, COLINAS DEL SUR, GUADALUPE INN, JARDINES DEL PEDREGAL, LOMAS DE AXOMIATLA, MIGUEL GAONA ARMENTA, OLIVAR DEL CONDE 2a. SECC, PROGRESO TIZAPAN, SAN ANGEL, ZENON DELGAGO Y LOMAS DE TARANGO, ENTRE OTRAS	M2	13,571	3,252	3,252	100%	

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10  
Trimestre: 3er. TRIMESTRE  
Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
20 25 08 77	ATENCION ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: 2a. AMPLIACIÓN JALALPA, 2a. AMPLIACIÓN PRESIDENTES, ESTADO DE HIDALGO, PRESIDENTES, BARRIO NORTE, SANTA ROSA XOCHIAC, ALFONSO XIII, AMPL. LAS AGUILAS, TLACOYAQUE, JALALPA, HOGAR Y REDENCION Y MOLINO DE SANTO DOMINGO, ENTRE OTRAS.	ESTUDIO	42	19	19	100%	
20 25 08 78	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES	1. SEDE DELEGACIONAL, CALLE 10 Y CANARIO, COL. TOLTECA 2. ALBERGUE OBSERVATORIO, COL. OBSERVATORIO 3. CAMPAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUR 118 S/N COL. TOLTECA 4. ESCUELA NACIONAL DE EDUCADORAS, COL. MIXCOAC 5. AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO No. 45, CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COL. 2a AMPL. BOSQUES 6. CAMPAMENTO DEL PARQUE VEHICULAR, AV. CENTRAL S/N ESQ. CALLE 10, COL. TOLTECA 7. SECTOR DE POLICIA PLATEROS, COL. PLATEROS 8. ALMACEN GENERAL, ESCUADRON 201 S/N, COL. 1a VICTORIA, ENTRE OTROS.	INMUEBLE	25	11	11	100%	

*P L*

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10

Trimestre: 3er. TRIMESTRE

Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
21 26 01 72	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	1. CDA. MINA DE ZINC Mz. 1 BIS Lt. 1, COL. PALMAS AXOTITLA 2. AVESTRUZ Mz. 23 Lt. 7, COL. GOLONDRINAS 2ª SECCIÓN 3. CALANDRIAS Mz. 26 Lt. 16, COL. GOLONDRINAS 2ª SECCIÓN 4. CALLE 3 Mz. 4 Lt. 1, COL. COL. PONCIANO ARRIAGA 5. CALLE 6 Mz. 6 Lt. 2, COL. COL. PONCIANO ARRIAGA 6. MANZANO MZ. 34 LT. 5, COL. PARAJE EL CABALLITO 7. PRIV. DE ITURBIDE No. 1, COL. SANTA ROSA XOCHIAC	VIVIENDA	7	1	1	100%	
22 28 08 74	MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: 1RA. VICTORIA SECC. BOSQUES, ALCANTARILLA, AMPL. LAS AGUILAS, ALFONSO XIII, BEJERO, CHAMONTOYA, CRISTO REY, GARCIMARRERO, GOLONDRINAS, ISIDRO FABELA, LA CONCHITA, LIBERALES DE 1857, LOMAS DE AXOMIATLA, LOMAS DE LA ERA, LOMAS DE LAS AGUILAS, LOMAS DE LOS A. TETELPAN, LOMAS DE TARANGO, MOLINO DE ROSAS, MOLINO DE STO. DOMINGO, OLIVAR DEL CONDE 1RA. SECC, PALO ALTO, PONCIANO ARRIAGA, PRESIDENTES, SAN ANGEL, TIZAPAN, ZENON DELGADO, ENTRE OTRAS.	M2	94,333	83,070	83,070	100%	

*P. L. S.*

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10  
Trimestre: 3er. TRIMESTRE  
Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
23 29 08 72	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: ÁGUILAS, ÁGUILAS AMPL, ANGOSTURA, CHIMALISTAC, CONCHITA, FLORIDA, GAMITOS, JALALPA AMPL, JALALPA EL GRANDE, LOMAS DE AXOMIATLA, LOMAS DE BECERRA, LOMAS DE CHAMONTOYA, MIGUEL HIDALGO, MOLINO DE SANTO DOMINGO, OLIVAR DEL CONDE 2da. SECC, PREDIO EL CORAZÓN, SAN ÁNGEL, SANTA LUCIA, TETELPAN, TLACUITLAPA 2do. REAC, TORRES DE POTRERO, ENTRE OTRAS.	PROYECTO	12	8	8	100%	
23 29 08 73	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: ÁGUILAS AMPL, CONCHITA, CORPUS CHRISTY, GOLONDRINAS 1ª SECC, GOLONDRINAS 2da. SECC, JARDINES DEL PEDREGAL SAN ÁNGEL, LOMAS DE CAPULA, LOMAS DE CHAMONTOYA, LOMAS DE LA ERA, OLIVAR DE LOS PADRES, PARAISO, SANTA LUCIA, TLACUITLAPA 2do. RECC., TORRES DE POTRERO, ENTRE OTRAS	FUGA	3,400	2,985	2,985	100%	

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10

Trimestre: 3er. TRIMESTRE

Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta					Información complementaria y explicación de variaciones
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
24 30 01 71	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: 1ª. VICTORIA, ACUEDUCTO, ÁGUILAS 3er. PARQUE, ÁGUILAS PILARES, ARAÑA, BARRIO NORTE, JALALPA AMPL, LEBERACIÓN PROLETARIA, LIBERALES DE 1857, MARTINICA, MILAGROSA, MOLINO DE ROSAS, OLIVAR DE LOS PADRES, PALMAS, PILOTO, PRESIDENTES 2da. AMPL, PROGRESO TIZAPAN, SAN ÁNGEL INN, TIZAPAN, TLACOYAQUE, TOLTECA, ENTRE OTRAS	METRO	170,000	150,803	150,803	100%	
24 30 08 71	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: TLACOYAQUE, SAN BARTOLO AMEYALCO, AMPL. TLACOYAQUE, ENTRE OTRAS	KM	5	0	0	0%	1 VER NOTA
24 30 08 72	PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE	VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS: ACUILOTLA, ÁGUILAS 3er. PARQUE, ÁGUILAS PILARES, ARAÑA, LIBERACION PROLETARIA, MARTINICA, MILAGROSA, MOLINO DE ROSAS, OLIVAR DE LOS PADRES, PALMAS, PILOTO, PRESIDENTES 2da. AMPL., PROGRESO TIZAPAN, SAN ÁNGEL INN, TIZAPAN, TLACOYAQUE, TOLTECA, ENTRE OTRAS.	KM	15	9	9	100%	

*P.L.O.*

**FORMATO BÁSICO SOBRE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES 2010**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

Fecha del reporte: OCTUBRE-10  
Trimestre: 3er. TRIMESTRE  
Dirección: GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Programa-Proyecto	Descripción	Destino del gasto especificando municipio/delegación, localidad e institución ejecutora	Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
			Unidad de Medida	Programada Anual	Programada acumulada al Trimestre	Alcanzada acumulada al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9
27 34 01 73	ATENCION DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL	1. MERCADO CRISTO REY, AV. ESCUADRON 201 Y JAVIER MARTINEZ, COL. CRISTO REY 2. MERCADO MELCHOR MUZQUIZ, AV. REVOLUCION, COL. SAN ANGEL 3. MERCADO SANTA MA. NONOALCO, ALLORI S/N ESQ. GIRARDON, COL. SANTA MA. NONOALCO 4. MERCADO MOLINO DE SANTO DOMINGO, SAN MARCOS Y SANTA LUCIA, COL. MOLINO DE SANTO DOMINGO, ENTRE OTROS	SUPERVISION	7	7	10	143%	DEBIDO A QUE SE TIENE LA NECESIDAD DE ATENDER A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA EN OBRAS POR ADMINISTRACION, A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES, SE LOGRO SUPERAR LA META FISICA PROGRAMADA. CABE SEÑALAR ACTUALMENTE SE ESPERA POR LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS LA AUTORIZACION DE AFECTACION CON LA CUAL SE READECUARA LA META ANUAL PROGRAMADA.

AUTORIZO

ING. JAVIER VÉRTIZ MACÍAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



<sup>1</sup> SE ACLARA QUE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL AREA DE PROGRAMAS COMUNITARIOS, SE ESTABLECE QUE PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES A LOS VECINOS POR BENEFICIAR, ES NECESARIO SE CUENTE CON EL CONVENIO DE PARTICIPACION DEBIDAMENTE FORMALIZADO, UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL MISMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS RESPECTIVOS AL CONVENIO SUSCRITO. EL IMPORTE EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALMACENES CORRESPONDIENTES, PARA QUE COMO YA FUE INDICADO UNA VEZ FORMALIZADO EL CONVENIO RESPECTIVO SEAN ENTREGADOS LOS MISMOS.