Alcaldía **Álvaro Obregón**
Por todos, para todos. 2018-2021

TIPO	
ADQ	SER
	XX

REQUERIMIENTO:	FECHA DE ELABORACIÓN
029	19/02/2020

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA O CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS

CLAVE DG	DIRECCIÓN GENERAL:
1000	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECCIÓN OPERATIVA

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD):
COORDINACIÓN DE SECTORES Y PROXIMIDAD

PROGRAMA:	CLAVE DE PARTIDA:
AL REVERSO	3371

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

SELLO DE CERTIFICACIÓN
2018-2021
19 FEB 2020
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS
CARTUCHO SUPLIDO
SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1		SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ENLACE Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD; EL CUAL INCLUYE: 1 GRABADOR DE 8 MEGAPÍXEL (4 K), 4 CANALES IP, 1 BAHÍA DE DISCO DURO, 4 PUERTOS POE+, SALIDA DE VÍDEO 4 K; 1 DISCO DURO PURPLE DE 1 TB CON 3 AÑOS DE GARANTÍA; 1 CÁMARA TIPO BALA IP 4 MEGAPÍXEL, LENTE 2.8 MM, 50 MTS IR EXIR, USO EN EXTERIOR, IP67, WDR, POE; 1 GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (400 X 400 X 200 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR Y COMPUERTA INTERIOR ATORNILLABLE, INCLUYE CHAPA Y LLAVE; 1 SOPORTE PARA MONTAJE DE POSTE O TORRE PARA GABINETE PROPUESTO; 1 UPS DE 750 VA, 420 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, Y 6 SALIDAS NEMA 5-15R, CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR); 1 ROUTER INALÁMBRICA WISP N 2.4 GHZ DE 300 MBPS 1 PUERTO WAN 10/100 MBPS 2 PUERTOS LAN 10/100 MBPS VERSIÓN CON 2 ANTENAS DE 5 DBI; CONEXIÓN CON CABLE CAT5E, FTP, BLINDADO, COLOR NEGRO, UL PARA APLICACIONES EN CCTV, REDES DE DATOS, USO INTEMPERIE; PLUG MODULARES RJ45 CAT5E BLINDADO, CHAPADO DE ORO A 30 MICRAS PARA DURABILIDAD EXTREMA CON PIN DE TIERRA CON CAPA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE PLUG RJ45, COLOR BLANCO, ASÍ COMO	SISTEMA	4
2		SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ENLACE Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD; EL CUAL INCLUYE: 1 GRABADOR DE 8 MEGAPÍXEL (4 K), 4 CANALES IP, 1 BAHÍA DE DISCO DURO, 4 PUERTOS POE+, SALIDA DE VÍDEO 4 K; 1 DISCO DURO PURPLE DE 1 TB CON 3 AÑOS DE GARANTÍA; 1 CÁMARA TIPO DOMO IP PTZ 2 MEGAPÍXEL, 25X ZOOM, H.265+, POE+, DÍA – NOCHE, ICR REAL, WDR 120 DB, IP66, IK10, HLC, DEFOG, EIS, ULTRA BAJA ILUMINACIÓN; 1 GABINETE DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (400 X 400 X 200 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR Y COMPUERTA INTERIOR ATORNILLABLE, INCLUYE CHAPA Y LLAVE; 1 SOPORTE PARA MONTAJE DE POSTE O TORRE PARA GABINETE PROPUESTO; 1 UPS DE 750 VA, 420 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P, Y 6 SALIDAS NEMA 5-15R, CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR); 1 ROUTER INALÁMBRICA WISP N 2.4 GHZ DE 300 MBPS 1 PUERTO WAN 10/100 MBPS 2 PUERTOS LAN 10/100 MBPS VERSIÓN CON 2 ANTENAS DE 5 DBI; CONEXIÓN CON CABLE CAT5E, FTP, BLINDADO, COLOR NEGRO, UL PARA APLICACIONES EN CCTV, REDES DE DATOS, USO INTEMPERIE; PLUG MODULARES RJ45 CAT5E BLINDADO, CHAPADO DE ORO A 30 MICRAS PARA DURABILIDAD EXTREMA CON PIN DE TIERRA CON CAPA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE PLUG RJ45, COLOR BLANCO, ASÍ COMO DUCTERIA Y MATERIALES COMPLENTARIOS PARA LA	SISTEMA	66
3		SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ENLACE Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD; EL CUAL INCLUYE; 2 CÁMARAS TIPO DOMO IP PTZ 2 MEGAPÍXEL, 25X ZOOM, H.265+, POE+, DÍA – NOCHE, ICR REAL, WDR 120 DB, IP66, IK10, HLC, DEFOG, EIS, ULTRA BAJA ILUMINACIÓN; 2 CÁMARAS TIPO BALA IP 6 MEGAPÍXEL, 50 METROS IR EXIR, EXTERIOR IP67, WDR; 2 UPS DE 750 VA, 420 W, TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, ENTRADA 120 VCA NEMA 5-15P Y 6 SALIDAS NEMA 5-15R, CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR); 2 GABINETES DE ACERO IP66 USO EN INTEMPERIE (400 X 400 X 200 MM) CON PLACA TRASERA INTERIOR Y COMPUERTA INTERIOR ATORNILLABLE, INCLUYE CHAPA Y LLAVE; 2 SOPORTES PARA MONTAJE DE POSTE O TORRE PARA GABINETE PROPUESTO; 2 MONTAJES UNIVERSALES PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN POSTE; 2 ACCESS POINT 2 X 2 MIMO AIRMAX AC GEN2 CPE HASTA 450 MBPS, 5 GHZ (5150 - 5875 MHZ) CON ANTENA INTEGRADA DE 23 DBI, ADAPTADOR PoE GIGABIT 24 VDC 0.3 A; CONEXIÓN CON CABLE CAT5E, FTP, BLINDADO, COLOR NEGRO, UL PARA APLICACIONES EN CCTV, REDES DE DATOS, USO INTEMPERIE; PLUG MODULARES RJ45 CAT5E BLINDADO, CHAPADO DE ORO A 30 MICRAS PARA DURABILIDAD EXTREMA CON PIN DE TIERRA CON CAPA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE PLUG RJ45, COLOR BLANCO, ASÍ COMO DUCTERIA Y MATERIALES	SISTEMA	1
4		SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE ENLACE Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD; EL CUAL INCLUYE: RADIO ESTACIÓN BASE HASTA 500 MBPS, 5 GHZ (5150 - 5875 MHZ) CON TECNOLOGÍA AIRPRISM, ANCHOS DE CANAL AJUSTABLE: PTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHZ, PTMP: 10/20/30/40 MHZ, PROCESADOR ATHEROS MIPS, FUERTE SEGURIDAD WPA2 AES, ALTO DESEMPEÑO, ESCALABLE, RADIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EN 2.4 GHZ, SNR MEJORADO, INMUNIDAD AL RUIDO MEJORADA, ALIMENTACIÓN: 24 V, 1 A., DIMENSIONES: 83 X 117 X 69 MM., PESO: 770 G., TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -40 A 70° C., INCLUYE: PRISMSTATION 5AC, ANTENA GPS, ADAPTADOR POE GIGABIT 24 V 1 A., KIT DE MONTAJE, GARANTÍA 1 AÑO; 1 ANTENA SECTORIAL ASIMÉTRICA TIPO HORN DE 90 GRADOS DE APERTURA DE 13 DBI, 5 GHZ (5.150 - 5.850 MHZ)	SISTEMA	1
XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXX

FECHA DE LA SUFICIENCIA: 12/03/2020

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
1	7	1	063	E118	15	O	B	0	0	3371	1	1	00		$ 2,090,070.83	1000	21	3000223
															$ 2,090,070.83			

POR LAS ÁREAS OPERATIVAS

ESTA ÁREA SE REQUISITA ÚNICAMENTE EN EL CASO DE COMPRAS CONSOLIDADAS POR PARTIDA Y DIRECCIÓN GENERAL

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

(CARGO)

(NOMBRE)

CALENDARIO PRESUPUESTAL

ENERO	$
FEBRERO	$
MARZO	$
ABRIL	$
MAYO	$
JUNIO	$
JULIO	$
AGOSTO	$
SEPTIEMBRE	$
OCTUBRE	$ 1,247,605.30
NOVIEMBRE	$ 842,465.53
DICIEMBRE	$

Vo. Bo.

LIC. WILLIAM CELIO ROBLES
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL